

**RV: ACCIÓN POPULAR No 11001333100420090011500 DEMANDANTE CONSTANZA XIMENA**

Correspondencia Sede Judicial CAN - Bogotá - Bogotá D.C.

<correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 18/02/2022 2:29 PM

Para: Juzgado 04 Administrativo Seccion Primera - Bogotá - Bogotá D.C. <jadmin04bta@notificacionesrj.gov.co>

 5 archivos adjuntos (4 MB)

acta de terminacion 2009-00115.pdf; VID-20220112-WA0070.mp4; informe final de cumplimiento.pdf; IMAGEN PUENTE 2.jpg; IMAGEN PUENTE 1.jpg;

Cordial saludo,

De manera atenta informamos que ha sido radicado el presente correo como memorial para el proceso relacionado en el mismo, dentro del registro en el aplicativo siglo XXI podrá confirmar los datos del mensaje como Asunto, fecha y hora de recibo.

Atentamente,  
GPT

**Grupo de Correspondencia**  
Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos  
Sede Judicial CAN

---

**De:** Edwin Miranda Hernandez <edwin.miranda@idu.gov.co>

**Enviado:** jueves, 17 de febrero de 2022 3:31 p. m.

**Para:** Correspondencia Sede Judicial CAN - Bogotá - Bogotá D.C. <correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

**Asunto:** ACCIÓN POPULAR No 11001333100420090011500 DEMANDANTE CONSTANZA XIMENA

Doctor

Leonardo Antonio Castañeda Celis

**JUEZ 4 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ**

**SECCIÓN PRIMERA**

**E. S. M.**

**Proceso: Acción Popular.**

**Expediente: 2009-00115**

**Demandante: CONSTANZA XIMENA G.**

**Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.**

**INFORME CUMPLIMIENTO ACCIÓN POPULAR.**

Doctor  
Leonardo Antonio Castañeda Celis  
**JUEZ 4 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ**  
**SECCION PRIMERA**  
**E. S. M.**

**Proceso: Acción Popular.**  
**Expediente: 2009-00115**  
**Demandante: CONSTANZA XIMENA G.**  
**Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.**

**INFORME CUMPLIMIENTO ACCION POPULAR.**

Señor Juez:

Me permito allegar a su despacho judicial acta de terminación del contrato 1534 de 2018 suscrita el pasado 31 de diciembre de 2021, contrato mediante el cual se realizó el 100 % de las actividades ordenadas mediante sentencia judicial, adjunto a este escrito encontrara registro fotográfico, video y la referida acta de terminación.

Cordialmente



**EDWIN MIRANDA HERNANDEZ**  
Abogado Dirección Técnica de Gestión Judicial.  
Anexo lo enunciado.

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021*



idubogota 



91 Me gusta

idubogota 😊 #BuenasNoticias

Ya se encuentra en funcionamiento el puente peatonal de la  Av. Circunvalar con Calle 46. Esta obra beneficia a 165.500 habitantes de Chapinero.



**FORMATO**

**ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA**



**CÓDIGO**  
FO-EO-32

**PROCESO**  
Construcción de Proyectos

**VERSIÓN**  
2.0

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE:** CONSTRUCCIONES      **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

**ACTA No** 61      **DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA**

**1. ANTECEDENTES**

**CONTRATO No** 1534 de 2018  
(Número de Contrato)

**LICITACIÓN PÚBLICA**       **SELECCIÓN ABREVIADA**       IDU-LP-SGI-008-2018  
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

**OBJETO**

AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA CALE 46 POR LA AVENIDA CIRCUNVALAR EN BOGOTÁ D.C

**CONTRATISTA** CONSORCIO CALLE 46      **NIT** 901.239.626-6  
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

<b>MIEMBROS DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL</b>	<u>HB ESTRUCTURAS METALICAS SAS</u> <b>% PARTICIPACIÓN</b> <u>50 %</u> <small>(escriba el nombre del integrante con mayor participación)</small>
	<u>BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ</u> <b>% PARTICIPACIÓN</b> <u>50 %</u> <small>(escriba el nombre del integrante con la segunda mayor participación)</small>

(Se incluyen todos los miembros del consorcio o unión temporal en orden de mayor a menor participación)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No.** 1529 de 2018  
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

**INTERVENTOR** CONSORCIO B & C 2018      **NIT** 901.239.432-4  
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)      (Escriba el NIT del Interventor)

**SUPERVISOR ( E ) IDU** LUIS EDUARDO QUITIAN  
(Escriba el nombre del Supervisor designado por el IDU para el contrato de Interventoría)

**APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION IDU** HECTOR JAVIER PAIPA MOSCOSO  
(Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU asignado para el contrato)

**PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** DIEZ (10 ) MESES  
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** 21 DE FEBRERO DE 2019  
(Día)      (Mes)      (Año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** \$ 4.118.737.363,00  
(Indique en este espacio el valor Inicial del contrato en números)

**2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES**

**PRÓRROGAS:**

<b>PRÓRROGA No.</b> <u>1</u>	<b>DE FECHA</b> <u>21/08/2019</u>	<b>PLAZO</b> <u>TRES (3) MESES</u>
<b>PRÓRROGA No.</b> <u>2</u>	<b>DE FECHA</b> <u>6/10/2020</u>	<b>PLAZO</b> <u>VEINTE (20) DÍAS</u>
<b>PRÓRROGA No.</b> <u>3</u>	<b>DE FECHA</b> <u>18/05/2021</u>	<b>PLAZO</b> <u>SESENTA (60) DÍAS</u>
<b>PRÓRROGA No.</b> <u>4</u>	<b>DE FECHA</b> <u>7/10/2021</u>	<b>PLAZO</b> <u>TREINTA (30) DÍAS</u>
<b>PRÓRROGA No.</b> <u>5</u>	<b>DE FECHA</b> <u>5/11/2021</u>	<b>PLAZO</b> <u>VEINTICUATRO (24) DÍAS</u>

**TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS**      **PLAZO** 3 MESES Y 134 DÍAS

**SUSPENSIONES:**

<b>ACTA DE SUSPENSIÓN No.1</b> <u>2</u>	<b>DE FECHA</b> <u>18/06/2019</u>	<b>No. DÍAS</b> <u>20</u>
<b>ACTA DE REINICIO</b> <u>4</u>	<b>DE FECHA</b> <u>8/07/2019</u>	
<b>ACTA DE SUSPENSIÓN No.2</b> <u>5</u>	<b>DE FECHA</b> <u>10/07/2019</u>	<b>No. DÍAS</b> <u>14</u>
<b>ACTA DE AMPLIACION 1 DE SUSPENSIÓN 2</b> <u>6</u>	<b>DE FECHA</b> <u>24/07/2019</u>	<b>No. DÍAS</b> <u>6</u>
<b>ACTA DE AMPLIACION 2 DE SUSPENSIÓN 2</b> <u>7</u>	<b>DE FECHA</b> <u>30/07/2019</u>	<b>No. DÍAS</b> <u>2</u>
<b>ACTA DE AMPLIACION 3 DE SUSPENSIÓN 2</b> <u>8</u>	<b>DE FECHA</b> <u>1/08/2019</u>	<b>No. DÍAS</b> <u>13</u>
<b>ACTA DE AMPLIACION 4 DE SUSPENSIÓN 2</b> <u>9</u>	<b>DE FECHA</b> <u>14/08/2019</u>	<b>No. DÍAS</b> <u>7</u>
<b>ACTA DE REINICIO</b> <u>10</u>	<b>DE FECHA</b> <u>21/08/2019</u>	
<b>ACTA DE SUSPENSIÓN No.3</b> <u>12</u>	<b>DE FECHA</b> <u>16/12/2019</u>	<b>No. DÍAS</b> <u>31</u>
<b>ACTA DE AMPLIACION 1 DE SUSPENSIÓN 3</b> <u>13</u>	<b>DE FECHA</b> <u>16/01/2020</u>	<b>No. DÍAS</b> <u>31</u>
<b>ACTA DE AMPLIACION 2 DE SUSPENSIÓN 3</b> <u>14</u>	<b>DE FECHA</b> <u>14/02/2020</u>	<b>No. DÍAS</b> <u>15</u>
<b>ACTA DE REINICIO</b> <u>15</u>	<b>DE FECHA</b> <u>2/03/2020</u>	

<b>FORMATO</b> ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
<b>CÓDIGO</b> FO-EO-32	<b>PROCESO</b> Construcción de Proyectos	<b>VERSIÓN</b> 2.0	

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE: CONSTRUCCIONES SUBDIRECCIÓN TÉCNICA EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL  
 ACTA No 61 DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.4	17	DE FECHA	5/03/2020	No. DÍAS	40
ACTA DE AMPLIACION 1 DE SUSPENSIÓN 4	18	DE FECHA	14/04/2020	No. DÍAS	31
ACTA DE AMPLIACION 2 DE SUSPENSIÓN 4	19	DE FECHA	13/05/2020	No. DÍAS	33
ACTA DE AMPLIACION 3 DE SUSPENSIÓN 4	20	DE FECHA	12/06/2020	No. DÍAS	31
ACTA DE AMPLIACION 4 DE SUSPENSIÓN 4	21	DE FECHA	15/07/2020	No. DÍAS	32
ACTA DE AMPLIACION 5 DE SUSPENSIÓN 4	22	DE FECHA	14/08/2020	No. DÍAS	31
ACTA DE AMPLIACION 6 DE SUSPENSIÓN 4	23	DE FECHA	16/09/2020	No. DÍAS	18
ACTA DE REINICIO	24	DE FECHA	5/10/2020		
ACTA DE SUSPENSIÓN No.5	25	DE FECHA	21/10/2020	No. DÍAS	15
ACTA DE AMPLIACION 1 DE SUSPENSIÓN 5	26	DE FECHA	4/11/2020	No. DÍAS	13
ACTA DE AMPLIACION 2 DE SUSPENSIÓN 5	27	DE FECHA	17/11/2020	No. DÍAS	16
ACTA DE AMPLIACION 3 DE SUSPENSIÓN 5	28	DE FECHA	3/12/2020	No. DÍAS	7
ACTA DE REINICIO	30	DE FECHA	11/12/2020		
ACTA DE SUSPENSIÓN No.6	42	DE FECHA	11/06/2021	No. DÍAS	17
ACTA DE AMPLIACION 1 DE SUSPENSIÓN 6	43	DE FECHA	25/06/2021	No. DÍAS	16
ACTA DE AMPLIACION 2 DE SUSPENSIÓN 6	46	DE FECHA	13/07/2021	No. DÍAS	19
ACTA DE AMPLIACION 3 DE SUSPENSIÓN 6	49	DE FECHA	2/08/2021	No. DÍAS	15
ACTA DE AMPLIACION 4 DE SUSPENSIÓN 6	50	DE FECHA	17/08/2021	No. DÍAS	15
ACTA DE REINICIO	51	DE FECHA	1/09/2021		
ACTA DE SUSPENSIÓN No.7	56	DE FECHA	19/11/2021	No. DÍAS	15
ACTA DE AMPLIACION 1 DE SUSPENSIÓN 7	59	DE FECHA	3/12/2021	No. DÍAS	16
ACTA DE REINICIO	60	DE FECHA	20/12/2021		
<b>TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES</b>				<b>No. DÍAS</b>	<b>519</b>

**MODIFICACIONES CONTRACTUALES:**

<b>Modificadorio</b>	<b>No.</b>	<b>DE FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>
	1	21/08/2019	Modificar la Cláusula octava, numeral 8.1, literal A, específicamente la forma de pago productos para la etapa de consultoría.
	2	6/10/2020	Adoptar para el Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos versión 7
	3	16/12/2020	Incorpora al contrato el Apéndice de Bioseguridad Covid-19
	4	3/04/2021	Modificar la Cláusula Novena Ajustes, incorporar 70 ítems No previstos, redistribuir recursos al Fondo de Ajustes y adición por \$141.704.332
	5	7/10/2021	Incorporar a la lista de precios unitarios los NP 79 a 99

**Nota 1:** Conforme se estipula en el PARÁGRAFO PRIMERO de la CLÁUSULA TERCERA - COSTOS de la PRÓRROGA N° 3 y ADICIÓN N° 4 al CONTRATO DE OBRA IDU-1534-2018, los costos por la prórroga de sesenta (60) días calendario asociados a la interventoría - Contrato IDU-1529-2018, por valor de \$ 202.350.599 incluido IVA, ajustes y demás costos asociados, fueron asumidos de la siguiente forma: el IDU asumió el 74% correspondiente a la suma de \$149.739.443 y el contratista de obra - contrato IDU-1534-2018, asumió el 26% restante, correspondiente a la suma de \$52.611.156, los cuales fueron descontados en los dos (2) pagos, inmediatamente siguientes, a la suscripción de esta modificación, por un valor de \$26.305.578 cada uno, conforme se estipula en la CLÁUSULA 5 del contrato de obra.

Los costos asumidos por el contratista de obra, fueron descontados en la Orden de pago N° 1768 del 12/07/2021 (Correspondiente al Acta N° 44 de Recibo Parcial de Obra N° 5) y en la Orden de pago N° 2044 del 05/08/2021 (Correspondiente al Acta N° 47 de Recibo Parcial de Obra N° 6)

**Nota 2:** Conforme se estipula en el PARÁGRAFO de la CLÁUSULA SEGUNDA – ADICIÓN de la PRÓRROGA No. 5 y ADICIÓN No. 6 al CONTRATO DE OBRA IDU-1534-2018, en virtud del análisis de la imputabilidad de causas del atraso, presentado por la INTERVENTORIA, el contratista de obra manifiesta asumir el 100% de los costos de la interventoría por efecto de la prórroga por VEINTICUATRO (24) días calendario, es decir, desde el día 7 de noviembre de 2021 y hasta el 30 de noviembre de 2021, equivalente a la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$55.000.000), incluido IVA, ajustes y demás costos asociados, que garantiza al Instituto contar con la debida vigilancia e interventoría de las actividades de obra previstas según el PDT. Dicho valor será descontado contra la suscripción del acta de recibo final de obra. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Cláusula Quinta del Contrato de Obra IDU-1534-2018

**PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** 13 MESES MAS 134 DIAS  
(Indique en este espacio el plazo Total en días o de meses para ejecutar el contrato)  
**FECHA DE TERMINACIÓN** 30 DE DICIEMBRE DE 2021  
(Día) (Mes) (Año)

FORMATO			ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano		
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA					
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN			
FO-EO-32	Construcción de Proyectos	2.0			
<b>SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA</b>					
DIRECCIÓN TÉCNICA DE: <u>CONSTRUCCIONES</u>		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		<u>EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL</u>	
ACTA No <u>61</u>		DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA			
MAYORES CANTIDADES:					
ACTA DE MAYORES CANTIDADES No. <u>N.A.</u>		DE FECHA <u>N.A.</u>		VALOR <u>N.A.</u>	
ACTA DE MAYORES CANTIDADES No. <u>N.A.</u>		DE FECHA <u>N.A.</u>		VALOR <u>N.A.</u>	
VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES				VALOR	\$ <u>-</u>
ADICIONES:					
ADICIÓN No. <u>1</u>		DE FECHA <u>21/08/2019</u>		VALOR \$ <u>163.120.744,00</u>	
ADICIÓN No. <u>2</u>		DE FECHA <u>16/12/2020</u>		VALOR \$ <u>21.499.946,00</u>	
ADICIÓN No. <u>3</u>		DE FECHA <u>3/04/2021</u>		VALOR \$ <u>141.704.332,00</u>	
ADICIÓN No. <u>4</u>		DE FECHA <u>18/05/2021</u>		VALOR \$ <u>106.129.316,00</u>	
ADICIÓN No. <u>5</u>		DE FECHA <u>7/10/2021</u>		VALOR \$ <u>374.900.381,00</u>	
ADICIÓN No. <u>6</u>		DE FECHA <u>5/11/2021</u>		VALOR \$ <u>89.995.503,00</u>	
VALOR TOTAL DE ADICIONES				VALOR	\$ <u>897.350.222,00</u>
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		\$ <u>5.016.087.585,00</u>			
<b>3. RELACION DE OBRAS EJECUTADAS</b>					
N.	RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS	ESTADO			
1	Construcción de un puente peatonal en estructura metálica con una longitud total de 142,7 ml, con un ancho en las rampas de acceso de 2,4 mts y ancho en la zona de pasarela de 2,8 mts, la pendiente máxima en las rampas es del 10%, tres rampas metálicas, una al costado oriental de 17,8 mts, y dos al costado occidental de 45,96 mts, más una rampa de acceso en concreto al costado oriental y una rampa de acceso en concreto al costado occidental, la totalidad de las rampas con baranda metálica a ambos costados	EN REMATE			
2	Construcción de barandas en estructura metálica a ambos costados de las rampas del puente, rampas de acceso y rampa de acceso a la carrera segunda.	EN REMATE			
3	Construcción de muro en gavión al costado sur oriental	TERMINADA			
4	Construcción de Espacio público sobre zona de andén del costado oriental.	EN REMATE			
5	Construcción de Espacio público sobre zona de andén del costado occidental.	EN REMATE			
6	Construcción de vía, costado oriental, Carrera Segunda	TERMINADA			
7	Construcción de mobiliario urbano en zonas de espacio público al costado oriental y occidental	TERMINADA			
8	Renovación de red de acueducto, en zona de andén al costado oriental	TERMINADA			
9	Traslado de la red de alcantarillado sanitario 12", al sur del puente, sobre carril occidental de la calzada occidental y al noroccidente del puente perpendicular a la AK Circunvalar.	EN REMATE			
10	Construcción de obra civil para redes de ETB, Claro y Codensa	EN REMATE			
11	Construcción de paisajismo en zona oriental y occidental del puente	EN REMATE			
12	Recuperación de áreas de pavimento intervenidas en la actividad de perforación dirigida	EN REMATE			
13	Suministro e instalación de señalización vertical	EN REMATE			
14	Suministro e instalación de señalización horizontal con pintura plástico en frío	EN REMATE			
15	Prueba de carga del puente, según diseño	TERMINADA			
<b>4. RELACION DE OBRAS Y/O DETALLES FALTANTES</b>					
N.	RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD, LAS OBRAS EN CORRECCIÓN O EN REMATE / OBSERVACIONES	CRONOGRAMA DE ENTREGA		
1	Puente peatonal en estructura metálica	Retiro de pegas de concreto, limpieza de estructura, aplicación de anticorrosivo en zonas puntuales, resane de pintura en tramos que presentan ralladuras o contaminación con concreto.	25/01/2022		
2	Barandas metálicas	Retiro de pegas de concreto, limpieza de estructura, aplicación de anticorrosivo en zonas puntuales, resane de pintura en tramos que presentan ralladuras o contaminación con concreto.	25/01/2022		
3	Espacio público sobre zona de andén del costado oriental.	Cambio de piezas de tabletas astilladas, emboquillado de bordillería, sello de juntas con arena de peña.	15/01/2022		

**FORMATO**  
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA



**CÓDIGO**  
FO-EO-32

**PROCESO**  
Construcción de Proyectos

**VERSIÓN**  
2.0

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE:** CONSTRUCCIONES      **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL  
**ACTA No** 61      **DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA**

**4. RELACION DE OBRAS Y/O DETALLES FALTANTES (CONTINUACION)**

N.	RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD, LAS OBRAS EN CORRECCIÓN O EN REMATE / OBSERVACIONES	CRONOGRAMA DE ENTREGA
4	Espacio público sobre zona de andén del costado occidental.	Cambio de piezas de tabletas astilladas, emboquillado de bordillería, sello de juntas con arena de peña, nivelación de tabletas.	29/01/2022
5	Red de alcantarillado sanitario 12", al sur del puente, sobre carril occidental de la calzada occidental y al noroccidente del puente perpendicular a la AK Circunvalar.	Descolille de tubería de llegada y salida de pozos, emboquillar en sitios puntuales, aplicar anticorrosivo a pasos de escaleras de acceso al pozo, ajustar cañuelas de los pozos	28/01/2022
6	Obra civil para redes de ETB, Claro y Codensa	Emboquillar en sitios puntuales las llegadas y salidas de las tuberías, aplicar anticorrosivo a las cajas de inspección, rematar acabado en los pedestales para postes de alumbrado público, entrega a las ESP	24/01/2022
7	Paisajismo en zona oriental y occidental del puente	Llenar con tierra negra las juntas del pasto kikuyo, en zonas puntuales y cambiar los cuadros de empradizada que se detecten secos, instalar tutores faltantes en los árboles sembrados	21/01/2022
8	Áreas de pavimento intervenidas en la actividad de perforación dirigida	Corregir sello de juntas, en tramos abiertos, retiro de material sobrante	29/01/2022
9	Señalización vertical	Corregir verticalidad de la señales instaladas y proceder a la entrega a la SDM	26/01/2022
10	Señalización horizontal con pintura plástico en frío	Corregir y/o demarcar pintura en sitios puntuales demarcados en obra y proceder a la entrega de la SDM	30/01/2022

El no cumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma de entrega de las No conformidades, obras en corrección o en remate, según lo acordado en el Numeral 4 servirán de soporte para el inicio inmediato por parte del IDU de las actuaciones administrativas tendientes a su cumplimiento así como también para el inicio del procedimiento para la declaratoria y cobro de las sanciones previstas en la Legislación Colombiana y en el contrato.

Con la firma de la presente acta se deja constancia de la finalización del plazo contractual únicamente y se incluye en ella el estado de las obras contratadas a esta fecha.

La terminación de los trabajos no releva al interventor ni al contratista de sus responsabilidades y obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos que lo integran, a las establecidas en las normas legales vigentes, y en especial las referidas a la calidad de los mismos y de sus materiales. Así mismo el contratista e Interventor se comprometen a modificar y mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Esta Acta se debe suscribir junto con la interventoría a más tardar un (1) día después de la fecha de vencimiento del plazo de la ejecución.

Una vez suscrita la presente Acta, el Contratista debe actualizar las garantías del Contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

TREINTA Y UNO      ( 31 )      días del mes de      DICIEMBRE      de      2021  
(Día en letras)      (Día en números)      (Mes en que se firma el acta)      (Año de firma del acta)

(Firma)  
  
(Nombre) **JESUS DAVID CASTELLANOS MARTINEZ**  
Representante Legal (s) del Contratista  
**CONSORCIO CALLE 46**

(Firma)  
  
(Nombre) **JORGE MAURICIO CASAS VERA**  
Representante Legal (s) del Interventor  
**CONSORCIO B & C 2018**