

Coma  
enviado  
hasta el día  
01-01-2018  
Andres Reyes <gerencia@andirent.co>

---

## BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

---

Aida Marcela Castañeda &lt;aidamarcelacastaneda@gmail.com&gt;

1 de octubre de 2018, 13:54

Para: Andres Reyes &lt;gerencia@andirent.co&gt;, andres reyes &lt;memincho@gmail.com&gt;

Cc: Felipe Zaforteza &lt;fzaforteza@gmail.com&gt;, Felipe Zaforteza &lt;fzaforte@everis.com&gt;, Enrique Rodriguez &lt;enriquerodriguez3107@gmail.com&gt;

Buen día Andres

De acuerdo a reunión sostenida el día 29 de Septiembre, me permito anexar:

1. Balance de mayores y menores cantidades de obra reales ejecutadas.
2. Memorias de Calculo.
3. Favor asignar fecha de revisión, con el ingeniero Enrique Rodriguez quien pongo en copia. De esta revisión se realizara ajuste por encima o por debajo según sea el caso, lo anterior es acuerdo entre las partes.

Saludo,

AIDA CASTAÑEDA  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCCIONES CASTAÑEDA SAS

---

### 3 archivos adjuntos

 MEMORIAS DE CALCULO CASA 10 MACADAMIA DEL RIO.xlsx  
52K MEMORIAS.xlsx  
1845K CUDRO CANTIDADES CASA10 SEP-21-18 ((2)) (1).xlsx  
45K

**PROYECTO MACADAMIA DEL RIO LOTE 10**  
13 DE DICIEMBRE DE 2016  
CANTIDADES DE OBRA  
CONTINUACION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES			CORTI FECHA 4 DE FEBRERO 2018			CORTI FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 2018 / BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES EJECUTADAS					
		UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO			
<b>10 PRELIMINARES</b>													
1.1	Cerramiento en polidombra	m <sup>2</sup>	160.00	\$	10,000.00	\$	1,600,000.00	m <sup>2</sup>	250	\$	10,000	\$	2,500,000
1.2	Cerramiento 2 m <sup>2</sup> x 4 bafio provisional	m <sup>2</sup>	6.00	\$	800,000.00	\$	4,800,000.00	m <sup>2</sup>	6	\$	800,000	\$	4,800,000
1.3	Instalaciones provisionales, electrica y sanitaria	lote	1.00	\$	6,000,000.00	\$	6,000,000.00	lote	1	\$	6,000,000	\$	6,000,000
1.4	Impresos y Descargas	m <sup>2</sup>	485.33	\$	2,500.00	\$	1,213,325.00	m <sup>2</sup>	385	\$	2,500	\$	962,500
1.5	Instalacion, soldadura y reguladores	m <sup>2</sup>	465.33	\$	3,000.00	\$	1,395,990.00	m <sup>2</sup>	439	\$	3,000	\$	1,317,000
1.6	Excavacion manual	m <sup>3</sup>	465.33	\$	22,000.00	\$	10,236,660.00	m <sup>3</sup>	167.71	\$	22,000	\$	3,689,620
1.7	Demoliciones	lote	1.00	\$	22,000.00	\$	22,000.00	lote	2	\$	220,000	\$	440,000
1.8	Bafios y regulacion resurgente de impresos	lote	1.00	\$	680,000.00	\$	680,000.00	lote	1	\$	680,000	\$	680,000
1.10	Impresion Bafios (curador, Alcaldia, Administracion Macadamia)	lote	1.00	\$	178,800.00	\$	178,800.00	lote	2	\$	353,600	\$	707,200
1.10	Servicios publicos	lote	1.00	\$	16,990,047.00	\$	16,990,047.00	lote	2	\$	33,980,094.00	\$	67,960,188.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$</b>	<b>20,742,720</b>					<b>\$</b>	<b>24,938,720</b>	

<b>20 CONCRETACION</b>													
2.1	Concreto colado en zapatas	m <sup>3</sup>	15.53	\$	370,000.00	\$	5,746,100.00	m <sup>3</sup>	15.53	\$	370,000.00	\$	5,746,100.00
2.2	Concreto probre e 0.0m	m <sup>3</sup>	141.06	\$	22,000.00	\$	3,103,370.00	m <sup>3</sup>	141.06	\$	22,000.00	\$	3,103,370.00
2.3	Zapatas (C-2) (Mca 0300pp) impermeabilizado	m <sup>2</sup>	27.03	\$	650,000.00	\$	17,599,500.00	m <sup>2</sup>	24.36	\$	650,000.00	\$	15,834,000.00
2.4	Relevo de excavacion	m <sup>3</sup>	140.00	\$	23,000.00	\$	3,220,000.00	m <sup>3</sup>	140.00	\$	23,000.00	\$	3,220,000.00
2.5	Concreto probre e 0.0m	m <sup>3</sup>	462.38	\$	22,000.00	\$	10,172,560.00	m <sup>3</sup>	362.38	\$	22,000.00	\$	7,972,360.00
2.6	Concreto probre e 0.32 m Aligerada con reosn	m <sup>3</sup>	254.68	\$	80,000.00	\$	20,374,800.00	m <sup>3</sup>	345.00	\$	80,000.00	\$	27,600,000.00
2.7	Piezas de concreto e 0.10m	m <sup>3</sup>	122.39	\$	80,000.00	\$	9,790,200.00	m <sup>3</sup>	339.13	\$	80,000.00	\$	27,130,400.00
2.8	Muro de concreto tipo andehch para tanque de almacenamiento e 29 0.30 m, según diseño	m <sup>2</sup>	135.87	\$	75,000.00	\$	10,190,250.00	m <sup>2</sup>	135.87	\$	75,000.00	\$	10,190,250.00
2.9	Verza en concreto	m <sup>3</sup>	19.35	\$	650,000.00	\$	12,577,500.00	m <sup>3</sup>	87.77	\$	650,000.00	\$	57,050,500.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$</b>	<b>82,143,280.00</b>					<b>\$</b>	<b>146,821,730.00</b>	

<b>3.0 ESTRUCTURA EN CONCRETO</b>													
3.1	Columnas de 30 x 30 x 45 en concreto	m <sup>3</sup>	14.96	\$	800,000.00	\$	11,968,000.00	m <sup>3</sup>	18	\$	800,000.00	\$	14,400,000.00
3.2	Piezas de estripole e 0.35 m Aligerada con poron cubierta	m <sup>2</sup>	246.88	\$	80,000.00	\$	19,750,400.00	m <sup>2</sup>		\$	80,000.00	\$	
<b>TOTAL</b>					<b>\$</b>	<b>31,718,400.00</b>					<b>\$</b>	<b>14,400,000.00</b>	

<b>4.0 ESTRUCTURA EN CONCRETO Y METALCA</b>													
4.1	Perfora 18 m x 18 m en tubería rectangular, terminado en polibetonato	lote	1.00	\$	7,000,000.00	\$	7,000,000.00	lote	1.00	\$	7,000,000.00	\$	7,000,000.00
4.2	Perfora entrada principal en tubería rectangular, terminado en polibetonato	lote	1.00	\$	3,500,000.00	\$	3,500,000.00	lote	1.00	\$	3,500,000.00	\$	3,500,000.00
4.3	Perfora paraguairero, tubería rectangular, terminado en polibetonato	lote	1.00	\$	6,500,000.00	\$	6,500,000.00	lote	1.00	\$	6,500,000.00	\$	6,500,000.00
4.4	Escalera metálica exterior	lote	1.00	\$	15,000,000.00	\$	15,000,000.00	lote	1.00	\$	15,000,000.00	\$	15,000,000.00
4.5	Inclusas	und	100.00	\$	9,000.00	\$	900,000.00	und	100	\$	9,000.00	\$	900,000.00
4.6	Facón estructura metálica e 9	kg	4200	\$	2000.00	\$	8,400,000.00	kg	4200	\$	2000.00	\$	8,400,000.00
4.7	ESTRUCTURA METALCA CUBIERTA SALA COMEDOR	lote	1.00	\$	62,300,000.00	\$	62,300,000.00	lote	1.00	\$	62,300,000.00	\$	62,300,000.00
4.8	ACERO ESTRUCTURAL METALCA PARA CUARTO DE TANQUES	kg	958.93	\$	7000.00	\$	6,712,460.00	kg	958.93	\$	7000.00	\$	6,712,460.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$</b>	<b>32,290,000.00</b>					<b>\$</b>	<b>58,016,460.00</b>	

<b>5.0 MAMPUESTRIA</b>													
5.1	MURO EN BLOQUE N° 5 Arclia 33" x 23" x 11.5 cm, incluye g.r.H 5	m <sup>2</sup>	428.00	\$	40,000.00	\$	17,120,000.00	m <sup>2</sup>	520	\$	40,000	\$	20,800,000
5.2	MURO EN BLOQUE N° 5 Arclia 33" x 23" x 11.5 cm, incluye g.r.H 5	m <sup>2</sup>	61.50	\$	35,000.00	\$	2,152,500.00	m <sup>2</sup>	61.50	\$	35,000.00	\$	2,152,500.00
5.3	Mampostería Fachada, Bloque DECORLOCK OCRE	M <sup>2</sup>	80.00	\$	120,000.00	\$	9,600,000.00	M <sup>2</sup>	60	\$	120,000	\$	7,200,000
5.4	Mampostería Fachada, Bloque DECORLOCK OCRE	M <sup>2</sup>	60.00	\$	84,000.00	\$	5,040,000.00	M <sup>2</sup>	30	\$	84,000	\$	2,520,000
5.5	Muros en Eterboard	M <sup>2</sup>		\$	5,040,000.00	\$		M <sup>2</sup>		\$	5,040,000.00	\$	
5.6	Muros en Eterboard	M <sup>2</sup>		\$	5,040,000.00	\$		M <sup>2</sup>		\$	5,040,000.00	\$	
5.7	Suministro instalacion de copor entre muros	lote	1.00	\$	12,000.00	\$	12,000.00	lote	1.00	\$	12,000.00	\$	12,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$</b>	<b>\$33,912,500.00</b>					<b>\$</b>	<b>\$32,672,500.00</b>	

<b>6.0 PAÑETES</b>													
6.1	Pañetes lisos en mortero afinado, incluye instalacion wn	m <sup>2</sup>	855.00	\$	30,000.00	\$	25,650,000.00	m <sup>2</sup>	740.00	\$	30,000.00	\$	22,200,000.00
6.2	Pañetes lisos en mortero afinado (fino)	m <sup>2</sup>	184.50	\$	27,000.00	\$	4,981,500.00	m <sup>2</sup>	184.50	\$	27,000.00	\$	4,981,500.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$</b>	<b>\$30,631,500.00</b>					<b>\$</b>	<b>\$27,181,500.00</b>	

<b>7.0 OBRAS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS</b>													
<b>7.1 BAFIOS Y AGUAS NEGROS Y AGUAS NIEGRAS</b>													
7.1	Bafio con todo e m	lote	1.00	\$	30,000,000.00	\$	30,000,000.00	lote	1.00	\$	30,000,000.00	\$	30,000,000.00
<b>7.2 INSTALACIONES SANITARIAS</b>													
7.2	PUNTO DEBAQUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagües (incluye accesorios, ven y codi)	lote	1.00	\$	2,500,000.00	\$	2,500,000.00	lote	1.00	\$	2,500,000.00	\$	2,500,000.00
7.3	PUNTO DEBAQUE PVC 4" Aparatos sanitarios (incluye accesorios, ven y codi)	lote	1.00	\$	2,500,000.00	\$	2,500,000.00	lote	1.00	\$	2,500,000.00	\$	2,500,000.00
7.4	PUNTO REVENTACION PVC 3" (incluye accesorios de conexión union y ven)	lote	1.00	\$	30,000,000.00	\$	30,000,000.00	lote	1.00	\$	30,000,000.00	\$	30,000,000.00
7.5	PUNTO REVENTACION PVC 4" (incluye accesorios de conexión union y ven)	lote	1.00	\$	30,000,000.00	\$	30,000,000.00	lote	1.00	\$	30,000,000.00	\$	30,000,000.00
7.6	CAJA DE INSPECCION DE 1.00 m x 1.00 m x 1.00 m	lote	1.00	\$	30,000,000.00	\$	30,000,000.00	lote	1.00	\$	30,000,000.00	\$	30,000,000.00
7.7	Proza septico	lote	1.00	\$	30,000,000.00	\$	30,000,000.00	lote	1.00	\$	30,000,000.00	\$	30,000,000.00
7.8	Tanque de almacenamiento ALU, con sistema de recirculacion para bafios, incluye red	lote	1.00	\$	30,000,000.00	\$	30,000,000.00	lote	1.00	\$	30,000,000.00	\$	30,000,000.00
7.9	Red de ALU	lote	1.00	\$	30,000,000.00	\$	30,000,000.00	lote	1.00	\$	30,000,000.00	\$	30,000,000.00
<b>7.10 RED DE SUMINISTRO EN TUBERIA PVC 1"</b>													
7.10	Red de SUMINISTRO EN TUBERIA PVC 1"	lote	1.00	\$	30,000,000.00	\$	30,000,000.00	lote	1.00	\$	30,000,000.00	\$	30,000,000.00
7.11	Puntos hidrantes	lote	1.00	\$	30,000,000.00	\$	30,000,000.00	lote	1.00	\$	30,000,000.00	\$	30,000,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$</b>	<b>\$40,488,500.00</b>					<b>\$</b>	<b>\$40,488,500.00</b>	

22

APARATOS SANITARIOS																	
7.12	Registros de fono	und	7.00	\$	35,000.00	\$	245,000.00	und	7.00	\$	35,000.00	\$	245,000.00	und	11.00	\$	385,000.00
7.13	Registros	und	7.00	\$	120,000.00	\$	840,000.00	und	7.00	\$	120,000.00	\$	840,000.00	und	12.00	\$	1,440,000.00
7.14	Faja sanitaria	und	7.00	\$	50,000.00	\$	350,000.00	und	7.00	\$	50,000.00	\$	350,000.00	und	12.00	\$	600,000.00
7.15	Bateria sanitaria	und	6.00	\$	400,000.00	\$	2,400,000.00	und	6.00	\$	400,000.00	\$	2,400,000.00	und	1.00	\$	400,000.00
Bateria sanitaria incluye instalacion																	
7.16	lavamanos	und	6.00	\$	500,000.00	\$	3,000,000.00	und	6.00	\$	500,000.00	\$	3,000,000.00	und	3.00	\$	650,000.00
7.17	lavaplatos	und	1.00	\$	600,000.00	\$	600,000.00	und	1.00	\$	600,000.00	\$	600,000.00	und	3.00	\$	500,000.00
7.18	lavadero	und	1.00	\$	250,000.00	\$	250,000.00	und	1.00	\$	250,000.00	\$	250,000.00	und	6.00	\$	600,000.00
7.20	electrobomba	und	1.00	\$	3,000,000.00	\$	3,000,000.00	und	1.00	\$	3,000,000.00	\$	3,000,000.00	und	1.00	\$	3,200,000.00
7.21	equipo hidroneumatico	und	1.00	\$	600,000.00	\$	600,000.00	und	1.00	\$	600,000.00	\$	600,000.00	und	1.00	\$	1,518,999.67
7.22	griferia y duchas	und	1.00	\$	250,000.00	\$	250,000.00	und	1.00	\$	250,000.00	\$	250,000.00	und	5.00	\$	915,000.00
7.23	griferia lavamanos	und	1.00	\$	150,000.00	\$	150,000.00	und	1.00	\$	150,000.00	\$	150,000.00	und	1.00	\$	150,000.00
TOTAL					\$ 37,685,000.00		\$ 37,685,000.00						\$ 49,344,000.03				

8.0 INSTALACIONES ELECTRICAS																	
8.1	Puntos electricos (interruptores)	und	35.00	\$	78,000.00	\$	2,730,000.00	und	35.00	\$	78,000.00	\$	2,730,000.00	und	35.00	\$	78,000.00
8.2	Tomas electricas	und	50.00	\$	78,000.00	\$	3,900,000.00	und	50.00	\$	78,000.00	\$	3,900,000.00	und	50.00	\$	78,000.00
8.3	Tomas data	und	7.00	\$	78,000.00	\$	546,000.00	und	7.00	\$	78,000.00	\$	546,000.00	und	6.00	\$	468,000.00
8.4	Instalacion electrica total	Flb	1.00	\$	20,000,000.00	\$	20,000,000.00	Flb	1.00	\$	20,000,000.00	\$	20,000,000.00	Flb	1.00	\$	20,000,000.00
TOTAL					\$ 27,176,000.00		\$ 27,176,000.00						\$ 27,098,000.00				

9.0 ACABADO																	
9.1	Ferros de piso	m2	434.06	\$	15,000.00	\$	6,510,900.00	m2	434.06	\$	15,000.00	\$	6,510,900.00	m2	685.00	\$	10,275,000.00
9.2	Cerros de piso	m2	271.57	\$	38,000.00	\$	10,319,584.00	m2	271.57	\$	38,000.00	\$	10,319,584.00	m2	322.50	\$	12,255,000.00
TOTAL					\$ 16,830,484.00		\$ 16,830,484.00						\$ 22,530,000.00				

10. ESTUCO, PINTURA Y RECUBRIMIENTOS																	
10.1	Ferros y pintura a manos en muros interiores	m2	656.00	\$	12,000.00	\$	7,872,000.00	m2	548.00	\$	12,000.00	\$	6,576,000.00	m2	384.00	\$	4,608,000.00
10.2	Ferros y pintura a manos en muros exteriores	m2	41.50	\$	9,000.00	\$	373,500.00	m2	41.50	\$	9,000.00	\$	373,500.00	m2	275.00	\$	2,475,000.00
10.4	Acabados fachadas incl. Andamios	m2	265.00	\$	19,000.00	\$	5,035,000.00	m2	265.00	\$	19,000.00	\$	5,035,000.00	m2	514.00	\$	9,766,000.00
10.5	Acabados fachadas incl. Andamios	m2	35.00	\$	15,000.00	\$	525,000.00	m2	35.00	\$	15,000.00	\$	525,000.00	m2	190.14	\$	2,852,100.00
TOTAL					\$ 13,805,500.00		\$ 13,805,500.00						\$ 12,413,500.00				\$ 19,701,100.00

11. ENCIENDOS E IMPRINTABILIZACIONES																	
11.1	Enciendes ceramicos muro baño	m2	158.00	\$	42,011.00	\$	6,637,738.00	m2	158.00	\$	42,011.00	\$	6,637,738.00	m2	17.00	\$	65,000.00
11.2	Enciendes ceramicos muro baño	m2	42.00	\$	11,862.00	\$	498,204.00	m2	42.00	\$	11,862.00	\$	498,204.00	m2	14.59	\$	48,500.00
11.3	Enciendes ceramicos muro baño	m2	42.00	\$	11,862.00	\$	498,204.00	m2	42.00	\$	11,862.00	\$	498,204.00	m2	9.33	\$	110,000.00
11.4	Enciendes ceramicos muro baño	m2	42.00	\$	11,862.00	\$	498,204.00	m2	42.00	\$	11,862.00	\$	498,204.00	m2	7.83	\$	100,000.00
11.5	Enciendes ceramicos muro baño	m2	42.00	\$	11,862.00	\$	498,204.00	m2	42.00	\$	11,862.00	\$	498,204.00	m2	205.24	\$	2,100,000.00
11.6	Enciendes ceramicos muro baño	m2	42.00	\$	11,862.00	\$	498,204.00	m2	42.00	\$	11,862.00	\$	498,204.00	m2	56.56	\$	110,000.00
11.7	Enciendes ceramicos muro baño	m2	42.00	\$	11,862.00	\$	498,204.00	m2	42.00	\$	11,862.00	\$	498,204.00	m2	34.20	\$	44,000.00
11.8	Enciendes ceramicos muro baño	m2	42.00	\$	11,862.00	\$	498,204.00	m2	42.00	\$	11,862.00	\$	498,204.00	m2	0.00	\$	0.00
11.9	Enciendes ceramicos muro baño	m2	42.00	\$	11,862.00	\$	498,204.00	m2	42.00	\$	11,862.00	\$	498,204.00	m2	20.00	\$	25,000.00
11.10	Enciendes ceramicos muro baño	m2	42.00	\$	11,862.00	\$	498,204.00	m2	42.00	\$	11,862.00	\$	498,204.00	m2	0.00	\$	0.00
11.11	Enciendes ceramicos muro baño	m2	42.00	\$	11,862.00	\$	498,204.00	m2	42.00	\$	11,862.00	\$	498,204.00	m2	287.25	\$	21,650.00
11.12	Enciendes ceramicos muro baño	m2	42.00	\$	11,862.00	\$	498,204.00	m2	42.00	\$	11,862.00	\$	498,204.00	m2	124.00	\$	8,660,000.00
11.13	Enciendes ceramicos muro baño	m2	42.00	\$	11,862.00	\$	498,204.00	m2	42.00	\$	11,862.00	\$	498,204.00	m2	45.500.00	\$	45,500.00
11.14	Enciendes ceramicos muro baño	m2	42.00	\$	11,862.00	\$	498,204.00	m2	42.00	\$	11,862.00	\$	498,204.00	m2	15.00	\$	15,000.00
TOTAL					\$ 10,012,559.60		\$ 10,012,559.60						\$ 3,790,916.86				

12. Pisos CERAMICOS Y HABITACIONES																	
12.1	Pisos ceramicos habitacion y baño	m2	35.00	\$	65,000.00	\$	2,275,000.00	m2	35.00	\$	65,000.00	\$	2,275,000.00	m2	17.00	\$	65,000.00
12.2	Pisos ceramicos habitacion y baño	m2	35.00	\$	65,000.00	\$	2,275,000.00	m2	35.00	\$	65,000.00	\$	2,275,000.00	m2	14.59	\$	48,500.00
12.3	Pisos ceramicos habitacion y baño	m2	35.00	\$	65,000.00	\$	2,275,000.00	m2	35.00	\$	65,000.00	\$	2,275,000.00	m2	9.33	\$	110,000.00
12.4	Pisos ceramicos habitacion y baño	m2	35.00	\$	65,000.00	\$	2,275,000.00	m2	35.00	\$	65,000.00	\$	2,275,000.00	m2	7.83	\$	100,000.00
12.5	Pisos ceramicos habitacion y baño	m2	35.00	\$	65,000.00	\$	2,275,000.00	m2	35.00	\$	65,000.00	\$	2,275,000.00	m2	205.24	\$	2,100,000.00
12.6	Pisos ceramicos habitacion y baño	m2	35.00	\$	65,000.00	\$	2,275,000.00	m2	35.00	\$	65,000.00	\$	2,275,000.00	m2	56.56	\$	110,000.00
12.7	Pisos ceramicos habitacion y baño	m2	35.00	\$	65,000.00	\$	2,275,000.00	m2	35.00	\$	65,000.00	\$	2,275,000.00	m2	34.20	\$	44,000.00
12.8	Pisos ceramicos habitacion y baño	m2	35.00	\$	65,000.00	\$	2,275,000.00	m2	35.00	\$	65,000.00	\$	2,275,000.00	m2	0.00	\$	0.00
12.9	Pisos ceramicos habitacion y baño	m2	35.00	\$	65,000.00	\$	2,275,000.00	m2	35.00	\$	65,000.00	\$	2,275,000.00	m2	20.00	\$	25,000.00
12.10	Pisos ceramicos habitacion y baño	m2	35.00	\$	65,000.00	\$	2,275,000.00	m2	35.00	\$	65,000.00	\$	2,275,000.00	m2	0.00	\$	0.00
12.11	Pisos ceramicos habitacion y baño	m2	35.00	\$	65,000.00	\$	2,275,000.00	m2	35.00	\$	65,000.00	\$	2,275,000.00	m2	287.25	\$	21,650.00
12.12	Pisos ceramicos habitacion y baño	m2	35.00	\$	65,000.00	\$	2,275,000.00	m2	35.00	\$	65,000.00	\$	2,275,000.00	m2	124.00	\$	8,660,000.00
12.13	Pisos ceramicos habitacion y baño	m2	35.00	\$	65,000.00	\$	2,275,000.00	m2	35.00	\$	65,000.00	\$	2,275,000.00	m2	45.500.00	\$	45,500.00
12.14	Pisos ceramicos habitacion y baño	m2	35.00	\$	65,000.00	\$	2,275,000.00	m2	35.00	\$	65,000.00	\$	2,275,000.00	m2	15.00	\$	15,000.00
TOTAL					\$ 101,060,554.94		\$ 101,060,554.94						\$ 225,000.00				

13. CARPINTERIA METALICA ALUMINIO Y RE																	
13.1	Ventaneria aluminio para fachadas	m2	125.38	\$	350,000.00	\$	43,883,000.00	m2	125.38	\$	350,000.00	\$	43,883,000.00	m2	108.37	\$	484,000.00
13.2	Ventaneria aluminio para fachadas	m2	2.74	\$	112,350.00	\$	307,839.00	m2	2.74	\$	112,350.00	\$	307,839.00	m2	0.00	\$	112,350.00
13.3	Ventaneria aluminio para fachadas	m2	19.95	\$	138,000.00	\$	6,982,500.00	m2	19.95	\$	138,000.00	\$	6,982,500.00	m2	13.21	\$	138,000.00
13.4	Ventaneria aluminio para fachadas	m2	27.50	\$	138,000.00	\$	3,795,000.00	m2	27.50	\$	138,000.00	\$	3,795,000.00	m2	0.00	\$	0.00
13.5	Puertas metlicas zonas comunes	m2	25.00	\$	250,000.00	\$											

120

14.3	Puertas de baño 0.70 x 2.50 m	und	7.00	\$ 265,000.00	\$ 1,855,000.00	und	7.00	\$ 265,000.00	\$ 1,855,000.00	und			
Puertas en Formica Lamtech													
14.4	Closet alcobas, sala tv.	m2	53.76	\$ 230,000.00	\$ 12,364,800.00	m2	53.76	\$ 230,000.00	\$ 12,364,800.00	m2	5.00	\$ 680,000.00	\$ 3,400,000.00
Closet alcobas, sala tv. En formica lamtech, incluye puertas y sistema tipo push.													
14.5	Cocina Integral	glb	1.00	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	glb	1.00	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	m2	9.15	\$ 620,000.00	\$ 5,673,000.00
Cocina Integral													
14.6	guardaesoba	ml	95.00	\$ 12,000.00	\$ 1,140,000.00	ml	95.00	\$ 12,000.00	\$ 1,140,000.00	glb	1.00	\$ 28,587,367.10	\$ 28,587,367.10
14.7 mesones baños													
		ml	15.50	\$ 350,000.00	\$ 5,425,000.00	ml	15.50	\$ 350,000.00	\$ 5,425,000.00	ml	0.00	\$ 350,000.00	\$ -
<b>TOTAL</b>					<b>44,579,800.00</b>				<b>44,579,800.00</b>				<b>\$ 47,993,887.10</b>

**16 ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS**

16.1	Aseo permanente de obra y retiro de escombros	m2	485.33	\$ 8,950.00	\$ 4,343,703.50	m2	485.33	\$ 8,950.00	\$ 4,343,703.50	m2	636.00	\$ 8,950.00	\$ 5,692,200.00
16.2	Aseo final para entrega	glb	1.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	glb	1.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	glb	1.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00
17.1	Aseo final de zonas comunes para entrega	glb	1.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	glb	1.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	glb	1.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 7,343,703.50</b>				<b>\$ 7,343,703.50</b>				<b>\$ 8,692,200.00</b>

**17 DISEÑOS**

17.1	ESTRUCTURAL	UND	485.33	\$ 8,950.00	\$ 4,343,703.50	UND	485.33	\$ 7,950.00	\$ 3,858,373.50	UND	1.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00
ESTRUCTURAL POR MODIFICACION													
17.2	TOPOGRAFICO	UND	1.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	UND	1.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	UND	1.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00
18.1	ARQUITECTONICO Y TRAMITES LICENCIA	UND	1.00	\$ -	\$ -	UND	1.00	\$ -	\$ -	UND	1.00	\$ -	\$ -
18.2	PAGO CURADURIA MACADAMIA	UND	1.00	\$ -	\$ -	UND	1.00	\$ 980,000.00	\$ 980,000.00	UND	1.00	\$ 980,000.00	\$ 980,000.00
PAGO ALCALDIA PARA REVISION DE LICENCIA													
19.1	SUELOS	UND	1.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	UND	1.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	UND	1.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00
19.2	POLIZAS	UND	1.00	\$ 2,803,500.00	\$ 2,803,500.00	UND	1.00	\$ 2,803,500.00	\$ 2,803,500.00	UND	1.00	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00
Diseños Hidraulicos													
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 7,243,703.50</b>				<b>\$ 10,541,873.50</b>				<b>\$ 18,439,500.00</b>

**ITEM NO PREVISTOS**

18.1	PLACA TANQUES	M2	69.41	\$ 80,000	\$ 5,552,800	M2	0	\$ -	\$ -	M2	0	\$ -	\$ -
18.2	PLACA GIMNASIO	M2	69.41	\$ 80,000	\$ 5,552,800	M2	0	\$ -	\$ -	M2	0	\$ -	\$ -
CUARTO SAN ALEJO DEBAJO DE PLACA DE CONTRAPISO,													
18.3	(MAMPOSTERIA, MURO CONTENSIÓN, PLACA EN STEELDECK, PUERTA INTERNA Y EXTERNA, PAÑETE, PUNTO ELECTRICO)	UND	1	\$ -	\$ -	UND	1	\$ -	\$ -	UND	1	\$ -	\$ -
18.4	CALDERA	UND	1	\$ -	\$ -	UND	1	\$ 1,600,000	\$ 1,600,000	UND	1	\$ 1,600,000	\$ 1,600,000
18.5	SONIDO, ALARMA, ILUMINACION	UND	1	\$ -	\$ -	UND	1	\$ -	\$ -	UND	1	\$ -	\$ -
18.6	TEJA ESPAÑOLA	M2	72	\$ -	\$ -	M2	72	\$ 68,000	\$ 4,896,000	M2	72	\$ 68,000	\$ 4,896,000
18.7	DESMONTE PUNTOS ELECTRICOS, INTERRUPTORES, NUEVOS PUNTOS ELECTRICOS	glb	1	\$ 1,132,000	\$ 1,132,000	glb	1	\$ 1,132,000	\$ 1,132,000	glb	1	\$ 1,132,000	\$ 1,132,000
19.0	RELLENO PERIMETRAL			\$ -	\$ -			\$ 3,000,000	\$ 3,000,000			\$ 3,000,000	\$ 3,000,000
19.1	MODIFICACION CASA POR AUMENTO TAMAÑO HAB NIÑOS			\$ -	\$ -			\$ 10,000,000	\$ 10,000,000			\$ 10,000,000	\$ 10,000,000
19.2	ENCHAFE TERRAZA painted 19 X 117 mix beige			\$ -	\$ -			\$ 13,500,000	\$ 13,500,000			\$ 13,500,000	\$ 13,500,000
19.3	CLARABOYAS			\$ -	\$ -			\$ 250,000	\$ 2,750,000			\$ 250,000	\$ 2,750,000
19.4	NICHOS BAÑO PRINCIPAL ceramica mos hexa district			\$ -	\$ -			\$ 240,000	\$ 240,000			\$ 240,000	\$ 240,000
19.5	NICHOS BAÑO NIÑOS Y HUESPEDES ceramica mos chelsea beige			\$ -	\$ -			\$ 240,000	\$ 720,000			\$ 240,000	\$ 720,000
19.6	AMPLIACION DUCHA ALC PRINCIPAL			\$ -	\$ -			\$ 950,000	\$ 950,000			\$ 950,000	\$ 950,000
19.7	CEJORASO SALA DE JUEGOS			\$ -	\$ -			\$ 45,000	\$ 3,240,000			\$ 45,000	\$ 3,240,000
19.8	CHIMENEA			\$ -	\$ -			\$ 1,500,000	\$ 1,500,000			\$ 1,500,000	\$ 1,500,000
19.9	PUERTAS ALUMINIO SHUT, CUARTO DE BOMBAS, CUARTO GAS, ENTRADA SALA DE JUEGOS			\$ -	\$ -			\$ 1,200,000	\$ 4,800,000			\$ 1,200,000	\$ 4,800,000
20.0	INSTALACION RED DE RETORNO DE AGUA CALIENTE CPVC			\$ -	\$ -			\$ 1,546,000	\$ 1,546,000			\$ 1,546,000	\$ 1,546,000
20.1	instalacion de cubierta en eterboard			\$ -	\$ -			\$ 68,000.00	\$ 5,304.000			\$ 68,000.00	\$ 5,304.000
20.2	impermeabilizacion de cubierta inclinada	m2	78.00	\$ -	\$ -	m2	78.00	\$ 35,000.00	\$ 2,730.000			\$ 35,000.00	\$ 2,730.000
20.3	INSTALACION DE RED DE AGUA CALIENTE EN COBRE			\$ -	\$ -			\$ 35,000	\$ 2,555,000			\$ 35,000	\$ 2,555,000
20.4	INSTALACION DE PUNTOS DE AGUA CALIENTE EN COBRE			\$ -	\$ -			\$ 64,000	\$ 832,000			\$ 64,000	\$ 832,000
20.5	INSTALACION DE RED DE GAS DOMICILIARIO EN COBRE			\$ -	\$ -			\$ 55,000	\$ 3,756,500			\$ 55,000	\$ 3,756,500
20.6	INSTALACION DE PUNTOS DE GAS			\$ -	\$ -			\$ 75,000	\$ 525,000			\$ 75,000	\$ 525,000
20.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA BAÑO PRINCIPAL, CON SISTEMA BASCULANTE			\$ -	\$ -			\$ 250,000	\$ 250,000			\$ 250,000	\$ 250,000
20.8	INSTALACION EQUIPO DE TRITURACION DE ALIMENTOS			\$ -	\$ -			\$ 75,000	\$ 75,000			\$ 75,000	\$ 75,000
20.9	GRIFERIA PARA LAVAMANOS			\$ -	\$ -			\$ 460,000	\$ 2,760,000			\$ 460,000	\$ 2,760,000
21.0	INSTALACION RED DE RETORNO DE AGUAS JABONOSAS			\$ -	\$ -			\$ 40,000	\$ 2,400,000			\$ 40,000	\$ 2,400,000
21.1	INSTALACION DE PUNTOS DE AGUAS DE RETORNO			\$ -	\$ -			\$ 45,000	\$ 360,000			\$ 45,000	\$ 360,000
21.2	TRAMPA DE GRASAS SISTEMA PRIMARIO			\$ -	\$ -			\$ 380,000.00	\$ 380,000.00			\$ 380,000.00	\$ 380,000.00
21.3	Caja de inspeccion de 1,00 m x 1,00 m x 1,00m red de aguas jabonosas			\$ -	\$ -			\$ 550,000.00	\$ 550,000.00			\$ 550,000.00	\$ 550,000.00
21.4	instalacion red de aguas negras al sistema primario			\$ -	\$ -			\$ 500,000.00	\$ 500,000.00			\$ 500,000.00	\$ 500,000.00

<b>COSTO DIRECTO</b>		\$ 506,675,260.60
Administración, Imprevistos, Utilidad	10%	\$ 50,667,526.06
Iva/Utilidad	16%	\$ 285,143.00
<b>COSTO TOTAL</b>		\$ 557,627,929.66

\$ 11,105,600
\$ 562,632,029.60
\$ 56,263,202.96
\$ 285,143.00
\$ 619,180,375.56

\$ 72,851,500
\$ 782,867,708.93
\$ 78,286,770.89
\$ 4,462,345.94
\$ 865,616,825.76

Acta enviada a  
Correo solo  
firmada X Aida



Andres Reyes <gerencia@andirent.co>

925

---

**Re: Acta No. 1**

1 mensaje

---

**Aida Marcela Castañeda** <aidamarcelacastaneda@gmail.com>  
Para: Andres Reyes <gerencia@andirent.co>

25 de octubre de 2017, 12:14

2017-10-25 12:06 GMT-05:00 Aida Marcela Castañeda <aidamarcelacastaneda@gmail.com>:

---

 **Acta No. 001 Macadamia Lote 10.pdf**  
601K

# ACTA DE REUNIÓN

926

Proyecto: MACADAMIA DEL RIO LOTE 10

Fecha de Reunión: 25 de Octubre de 2017.

Duración de la reunión: 8:20 a.m. a 11:00 a.m.

Lugar de Reunión: Lote 10 Macadamia

Asistentes:

INGENIERA Aida Castañeda.

Dr Andres Reyes Rivera

## ***TEMAS TRATADOS***


A continuación enuncia las causas de ampliación en tiempo, de la obra Macadamia del Rio Lote 10, teniendo en cuenta el Acta de Inicio 3 de Marzo de 2017.

1. Invierno en el comienzo de la obra, en la etapa de cimentación que ocasiono atraso promedio de 2 meses.
2. Mayores cantidades de obra reales ejecutadas:
  - Excavaciones (Cuarto de máquinas), 80 M3.
  - Placa de contrapiso para Cuarto de Máquinas (72 M2), Placa de contrapiso Gimnasio (72 M2).
  - Mampostería Cuarto de máquinas (44 M2).
  - Cimentación Cuarto de Máquinas (Zapatas (6), Muro doble Contención relleno en concreto (36 M2)).
  - Mayor carpintería de Vidrio, Fachada Gimnasio (54 M2).

- Obra total contratada era 365 M2 más áreas exteriores, esto se incrementó en 144 M2 reales construidos.

Dado lo anterior se solicita ampliación en tiempo de la obra de 110 días calendario adicional.

### REGISTRO FOTOGRAFICO





927



El acta se firma a los veinticinco (25) días del mes de Octubre de 2017.

AIDA CASTAÑEDA  
CONSTRUCCIONES CASTAÑEDA LTDA.

---

ANDRES REYES RIVERA



Andres Reyes &lt;gerencia@andirent.co&gt;

Correo  
trabajo de  
arquitecto  
previos de trabajos  
des de el antes  
del comite verbal

## Fwd: PLANOS CASA

1 mensaje

aida castaneda &lt;aidacastaneda@hotmail.com&gt;

3 de noviembre de 2015, 13:09

Para: Andres Reyes &lt;gerencia@andirent.co&gt;

Estado avance, hola en esto vamos, estos son aun borradores. Solo quiero q veas que si le estamos trabajando.

Saludo,

AC

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: William Villamil forero <williamvillamilforero@yahoo.com.co>

Fecha: 3 de noviembre de 2015, 12:53:50 p.m. GMT-5

Para: Aida Castaneda <aidacastaneda@hotmail.com>, Aida Marcela Castañeda <aidamarcelacastaneda@gmail.com>, William Villamil Forero <williamvillamilforero@yahoo.com.co>

Asunto: PLANOS CASA

Responder a: William Villamil forero <williamvillamilforero@yahoo.com.co>

### 2 archivos adjuntos

 PISO 2 CASA.pdf  
338K

 piso 1 casa.pdf  
355K

Poderey para hacer de permisos



Andres Reyes <gerencia@andirent.co>

PR

**Fwd: PODER CALERA**

1 mensaje

Aida Marcela Castañeda <aidamarcelacastaneda@gmail.com>  
Para: Andres Reyes <gerencia@andirent.co>

23 de noviembre de 2016, 13:08

----- Forwarded message -----

From: ivan jimenez <arqivanjimenez@outlook.com>

Date: El mié, 23 de nov. de 2016 a las 1:07 p.m.

Subject: PODER CALERA

To: aidacastaneda@hotmail.com <aidacastaneda@hotmail.com>, aidamarcelacastaneda@gmail.com <aidamarcelacastaneda@gmail.com>

**Arq. Ivan Jimenez Gonzalez**

Visualizador y diseñador arquitectónico

Cel. 3172754895

 poder ANDRES a AIDA.docx  
13K



Andres Reyes <gerencia@andirent.co>

Com Creditos Hipotecario

930

## CREDITO 16175174 REYES RIVERA ANDRES - URIBE CUENTAS MARIA CAROLINA - URIBE BERNAL RODRIGO

Bravo Urrutia Johanna Paola <bravoj@colpatria.com>

13 de junio de 2016, 14:33

Para: "GERENCIA@ANDIRENT.CO" <GERENCIA@andirent.co>, "uribecaro@gmail.com" <uribecaro@gmail.com>

Cc: "pargaa02@yahoo.com" <pargaa02@yahoo.com>, Bautista De la Cruz Carolina <bautisca@colpatria.com>

Buen día

Estimados (s) Señor (es),

REYES RIVERA ANDRES

URIBE CUENTAS MARIA CAROLINA

URIBE BERNAL RODRIGO

Cordial Saludo

Para Multibanca Colpatria es satisfactorio contar con clientes como usted, por ello nos complace informarle que su solicitud de Crédito Hipotecario fue aprobada en nuestra entidad, por lo cual adjunto encontrara la carta con las condiciones de Aprobación.

Una vez definido el inmueble a ofrecer como garantía para el Banco, se dará inicio al proceso de legalización de su crédito hipotecario para ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA el cual consta de las siguientes etapas:



Reafirmamos nuestra disposición para brindarle un excelente servicio y ponemos a su alcance nuestro equipo humano y técnico para que nos siga considerando como su Banco aliado.

OBSERVACIÓN IMPORTANTE:

Según comunicación telefónica con el (la) señor (a) URIBE CUENTAS MARIA CAROLINA , acepta condiciones de aprobación. Teniendo en cuenta que su fecha de escrituración no se logra validar con la constructora el proceso del Crédito se retomara una vez usted se encuentre de acuerdo con la aprobación, haya sido aportada la documentación requerida y este próximo a escriturar.

Por favor dirigir sus comunicaciones a los siguientes correos electrónicos:

ASESOR: Buzon Hipotecario pargaa02@yahoo.com

Cordial Saludo,

**Johana Paola Bravo Urrutia** | Dirección de Operaciones Hipotecarias , Gerencia Operaciones - Banca Personas

---

**Colpatria Multibanca del Grupo Scotiabank**

Carrera 10 No 25-85 Piso 2, Bogotá D.C.. Colombia

T. +571+ 7456300 Ext. 3584

bravoj@colpatria.com

www.colpatria.com

-----Mensaje original-----

De:

Enviado el: jueves, 05 de mayo de 2016 10:11 p. m.

Para: Bravo Urrutia Johana Paola <bravoj@colpatria.com>

Asunto: escaner

Digitalizacion

This e-mail and any attachments may contain confidential or privileged information. If you are not an intended recipient, do not re-send, copy or use this e-mail. Please also contact the sender immediately and delete this e-mail in its entirety. Privilege is not waived by reason of mistaken delivery to you. The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) and its affiliates accept no liability whatsoever for loss or damage in relation to this e-mail and may monitor, retain and/or review email. Opinions expressed in this e-mail are those of the author and may not represent the opinions of The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) and its affiliates. Trading instructions received by e-mail or voicemail will not be acted upon. Pour obtenir la traduction en français: <http://www.gbm.scotiabank.com/EmailDisclaimer/French.htm> Traducción en español: <http://www.gbm.scotiabank.com/EmailDisclaimer/Spanish.htm>

---

 image2016-05-06-031037.pdf  
323K

COMER adjunto  
15-12-2019  
Presupuesto de obra



Andres Reyes <gerencia@andirent.co>

## PRESUPUESTO

1 mensaje

931

Aida Marcela Castañeda <aidamarcelacastaneda@gmail.com>

15 de diciembre de 2016, 7:46

Para: Andres Reyes <gerencia@andirent.co>

Hola disculpa la demora, anexo presupuesto.

Sld,

AC

 CANTIDADES DE OBRA.xlsm  
25K



from:(aidamarcelacastaneda@gmail.com) subject:presupue

232

Redactar

Recibidos 27.581

Pospuestos

Enviados

Borradores 83

[Imap]/Bandeja de entra...

[Imap]/Sent 2

AngelicaR 1.305

Calendario

CLAVES

Correo electrónic... 236

Elementos eliminad... 6

INBOX/RosarioC 1.277

Notes

arpobacion ba... 2.774

Sent Items

Más

# PRESUPUESTO Recibidos x



**Aida Marcela Castañeda** <aidamarcelacastaneda@gmail.com>

para mí

Hola disculpa la demora. anexo presupuesto.

Slid,

AC

PROYECTO MACAGANNA DEL RDO 14179 JG  
 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
 CANTIDADES POR OBRAS  
 FUNDACION

AL	DE	DE	DE	DE	DE
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100

CANTIDADES DE O.

Responder

Reenviar

Presupuesto  
Iniciado  
Contrato  
Volumen

5/30

**PROYECTO MACADAMIA DEL RIO LOTE 10**

13 DE DICIEMBRE DE 2016

**CANTIDADES DE OBRA**

**CONSTRUCCION**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
<b>1.0 PRELIMINARES</b>					
1.1	Cerramiento en polisombra	ml	160.00	\$ 10,000.00	\$ 1,600,000.00
1.2	Campamento 9 m2 + baño provisional	mes	6.00	\$ 800,000.00	\$ 4,800,000.00
1.3	Instalaciones provisionales, electrica y sanitaria	glb	1.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00
1.4	Limpieza y Descapote	m2	485.33	\$ 2,500.00	\$ 1,213,325.00
1.5	Nivelacion, localizacion y replanteo	m2	485.33	\$ 3,000.00	\$ 1,455,990.00
1.6	Excavacion manual	m3	87.31	\$ 22,000.00	\$ 1,920,732.00
1.7	Drenajes	glb	1.00		\$ -
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16,990,047.00</b>

<b>2.0 CIMENTACION</b>					
2.1	Concreto ciclópeo bajo zapatas	m3	15.53	\$ 370,000.00	\$ 5,746,100.00
2.2	Concreto pobre e: 0,05m	m2	141.06	\$ 22,000.00	\$ 3,103,320.00
2.3	Zapatas, f'c=21 Mpa (3000psi) impermeabilizado	m3	27.03	\$ 650,000.00	\$ 17,569,500.00
2.4	Relleno de excavacion	m3	140.00	\$ 23,000.00	\$ 3,220,000.00
2.5	Concreto pobre e: 0,05m	m2	362.38	\$ 22,000.00	\$ 7,972,360.00
2.6	Placa flotante e: 0,35 m, aligerada con poron	m2	434.06	\$ 80,000.00	\$ 34,724,800.00
2.6	Placa de contrapiso e: 0,10 m	m2	122.59	\$ 80,000.00	\$ 9,807,200.00
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 82,143,280.00</b>

<b>3.0 ESTRUCTURA EN CONCRETO</b>					
3.1	Columnas de 30 x 30 y 30 x 45 en concreto	m3	14.96	\$ 800,000.00	\$ 11,968,000.00
3.2	Placa de entepiso e: 0,35 m, aligerada con poron cubierta	m2	246.88	\$ 80,000.00	\$ 19,750,400.00
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 31,718,400.00</b>

<b>4.0 ESTRUCTURA EN CONCRETO</b>					
4.1	Pergola 4m x 18 m, en tuberia rectangular , terminado en policarbonato	glb	1.00	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00
4.2	Pergola entrada principal en tuberia rectangular, terminado en policarbonato	glb	1.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00

	pergola parqueadero, tuberia rectangular, terminado en policarbonato	glb	1.00	\$ 6,500,000.00	\$ 6,500,000.00
4.3	Escalera metalica extrior	glb	1.00	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00
4.4	Anclajes	und	100.00	\$ 9,000.00	\$ 900,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$</b>	<b>32,900,000.00</b>

<b>5.0 MAMPOSTERIA</b>					
5.1	MURO EN BLOQUE N°5 Arcilla 33""23""11.5 cm, Incluye grafil 5 mm.Anclajes perforadn y adhesivo epoxico	m2	428.00	\$ 40,000.00	\$ 17,120,000.00
5.2	MURO LADRILLO FACHADA Prensado Macizo GRAN FORMATO TIERRA (39 x 11,5 x 5.5 cm.) Arcilla (Incluye grafil 5 mm.)Anclajes perforacion y adhesivo epoxico	ml	61.50	\$ 35,000.00	\$ 2,152,500.00
5.3	Mamposteria fachada, bloque DECOBLOCK OCRE	M2	80.00	\$ 120,000.00	\$ 9,600,000.00
5.4	Mamposteria fachada, bloque DECOBLOCK OCRE	ML	60.00	\$ 84,000.00	\$ 5,040,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$</b>	<b>33,912,500.00</b>

<b>6.0 PAÑETES</b>					
6.1	Pañetes lisos en mortero afinado incluye instalacion win	m2	856.00	\$ 30,000.00	\$ 25,680,000.00
6.2	Pañetes lisos en mortero afinado (filos)	ml	184.50	\$ 27,000.00	\$ 4,981,500.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$</b>	<b>30,661,500.00</b>

<b>7.0 DESAGUES, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS</b>					
<b>BAJANTES AGUAS LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS</b>					
7.1	BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC 3" (Incluye codo, union y abrazadera de fijacion ) cada 6 m				
<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>					
7.2	PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagues (Incluye accesorios, yee y codo)				
7.3	PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo)				
7.4	PUNTO REVENTILACION PVC 3" (Incluye accesorios de conexion union y yee )				
7.5	PUNTO REVENTILACION PVC 4" (Incluye accesorios de conexion, union y yee )	glb	1.00	\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00
7.6	Caja de inspeccion de 1,00 m x 1,00 m x 1,00m				
7.7	Poza septico				
7.8	Tanque de almacenamiento ALL, con sistema de recirculacion para baños, incluye red				

7.9

7.9	Red de ALL				
<b>INSTALACIONES HIDRAULICAS</b>					
7.7	RED DE SUMINISTRO EN TUBERIA PVC 1"				
7.8	Puntos hidraulicos				
<b>APARATOS SANITARIOS</b>					
7.9	Rejillas de sifon	und	7.00	\$ 35,000.00	\$ 245,000.00
7.10	Registros	und	7.00	\$ 120,000.00	\$ 840,000.00
7.11	Tapa Registros	und	7.00	\$ 50,000.00	\$ 350,000.00
7.12	Bateria sanitaria incluye instalacion	und	6.00	\$ 400,000.00	\$ 2,400,000.00
7.13	Lavamanos incluye instalacion	und	6.00	\$ 500,000.00	\$ 3,000,000.00
7.14	Lavaplatos incluye instalacion	und	1.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
7.15	Lavadero incluye instalacion	und	1.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 37,685,000.00</b>

<b>8.0 INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					
8.1	Puntos electricos (interruptores)	und	50.00	\$ 78,000.00	\$ 3,900,000.00
8.2	Tomas electricas	und	35.00	\$ 78,000.00	\$ 2,730,000.00
8.3	Tomas de tv	und	7.00	\$ 78,000.00	\$ 546,000.00
8.4	Instalacion Electrica total	glb	1.00	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 27,176,000.00</b>

<b>9.0 ACABADO</b>					
9.1	Afinado de pisos	m2	434.06	\$ 15,000.00	\$ 6,510,900.00
9.2	Cielorraso incluye pintura	m2	271.57	\$ 38,000.00	\$ 10,319,584.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 16,830,484.00</b>

<b>10 ESTUCO, PINTURA Y RECUBRIMIENTOS</b>					
10.2	Estuco y pintura 3 manos en muros interiores.	m2	656.00	\$ 12,000.00	\$ 7,872,000.00
10.3	Estuco y Pintura 3 manos en muros interiores	ml	41.50	\$ 9,000.00	\$ 373,500.00
10.4	Acabados fachadas. Incl. Andamios	m2	265.00	\$ 19,000.00	\$ 5,035,000.00
10.5	Acabados fachadas. Incl. Andamios	ml	35.00	\$ 15,000.00	\$ 525,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>13,805,500.00</b>

<b>11 ENCHAPES E IMPERMEABILIZACIONES</b>					
11.1	Enchapes cerámicos muros baños. Incl. Repellos	m2	158.00	\$ 42,011.00	\$ 6,637,738.00
11.2	Enchapes cerámicos muros baños. Incl. Repellos	ml	42.00	\$ 11,862.00	\$ 498,204.00
11.3	Enchapes cerámicos muros cocinas. Incl. Repellos	m2	65.00	\$ 42,011.00	\$ 2,730,715.00

11.4	Enchapes cerámicos muros cocinas. Incl. Repellos	ml	12.30	\$ 11,862.00	\$ 145,902.60
				<b>TOTAL</b>	<b>10,012,559.60</b>

<b>12 PISOS E IMPERMEABILIZACIONES</b>					
12.1	Pisos cerámicos baños. Incl. Alistado e imperm.	m2	35.00	\$ 65,000.00	\$ 2,275,000.00
12.2	Cordón de ducha	ml	3.00	\$ 20,568.00	\$ 61,704.00
12.3	Pisos alcobas, circulación, sala, comedor. Incl. Alistado.	m2	200.80	\$ 89,000.00	\$ 17,871,200.00
12.4	Pisos cocina. Incl. Alistado.	m2	56.56	\$ 75,000.00	\$ 4,242,000.00
12.5	Poyos closets	ml	30.00	\$ 44,000.00	\$ 1,320,000.00
12.9	Pisos acabados para zonas social exterior	m2	70.00	\$ 95,000.00	\$ 6,650,000.00
12.10	Alistado impermeabilizado terraza y manto, terminado en grava	m2	271.57	\$ 35,000.00	\$ 9,504,880.00
12.11	Media caña perimetral terraza en mortero impermeabilizado.	ml	75.00	\$ 21,650.00	\$ 1,623,750.00
12.13	adoquinado exteriores color a definir	m <sup>2</sup>	120.00	\$ 65,000.00	\$ 7,800,000.00
12.16	Colocación y emboquillado rejillas piso interiores	und	15.00	\$ 7,056.00	\$ 105,840.00
				<b>TOTAL</b>	<b>51,454,374.00</b>

<b>13 CARPINTERÍA METÁLICA: ALUMINIO Y RE</b>					
13.1	Ventanería aluminio para fachadas. Vidrio 6 mm piso techo	m2	125.38	\$ 350,000.00	\$ 43,883,000.00
13.2	Ventanería aluminio para fachadas. Vidrio 6 mm .4 m de altura	m2	2.74	\$ 112,350.00	\$ 307,839.00
13.2	Ventanería aluminio para fachadas. Vidrio 6 mm . Media altura	m2	19.95	\$ 350,000.00	\$ 6,982,500.00
13.3	Divisiones de ducha vidrio templado 4 mm	m2	27.50	\$ 138,000.00	\$ 3,795,000.00
13.4	Puertas metálicas zonas comunes 0.9 x 2.4 m	und	4.00	\$ 250,000.00	\$ 1,000,000.00
13.13	Baranda	ml	25.00	\$ 250,000.00	\$ 6,250,000.00
				<b>TOTAL</b>	<b>62,218,339.00</b>

<b>14 CARPINTERÍA MADERA</b>					
14.1	Puerta principal 1.0 x 2.10 m	und	1.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00
14.2	Puertas interiores de alcobas 0.90 x 2.50 m	und	7.00	\$ 285,000.00	\$ 1,995,000.00
14.3	Puertas de baño 0.70 x 2.50 m	und	7.00	\$ 265,000.00	\$ 1,855,000.00
14.4	Closet alcobas, sala tv.	m2	53.76	\$ 230,000.00	\$ 12,364,800.00
14.5	Cocina Integral	glb	1.00	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00
14.6	guardaescoba	ml	95.00	\$ 12,000.00	\$ 1,140,000.00
14.7	mesones baños	ml	15.50	\$ 350,000.00	\$ 5,425,000.00
				<b>TOTAL</b>	<b>44,579,800.00</b>

<b>16 ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS</b>					
16.1	Aseo permanente de obra y retiro de escombros	m2	485.33	\$ 8,950.00	\$ 4,343,703.50

16.2	Aseo final para entrega	glb	1.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00
16.3	Aseo final de zonas comunes para entrega	glb	1.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7,343,703.50</b>

17 DISEÑOS					
17.1	ESTRUCTURAL	UND	485.33	\$ 8,950.00	\$ 4,343,703.50
17.2	TOPOGRAFICO	UND	1.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00
17.3	ARQUITECTONICO Y TRAMITES LINCENCIA	UND	1.00	\$ -	\$ -
17.4	PAGO CURADURIA MACADAMIA	UND	1.00		\$ -
17.5	SUELOS	UND	1.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00
					<b>\$ 7,243,703.50</b>

<b>COSTO DIRECTO</b>		\$ 506,675,190.60
<b>Administración, Imprevistos, Utilidad</b>	10%	\$ 50,667,519.06
<b>Iva/Utilidad</b>	16%	\$ 285,143.00
<b>COSTO TOTAL</b>		<b>\$ 557,627,852.66</b>

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

30/10/17 11:58 a. m. - Los mensajes y llamadas en este chat ahora están protegidos con cifrado de extremo a extremo. Toca para más información.

30/10/17 11:58 a. m. - Andrés Reyes: Hola

30/10/17 11:58 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola

30/10/17 11:58 a. m. - Andrés Reyes: PTT-20171030-WA0000.opus (archivo adjunto)

30/10/17 11:58 a. m. - Aida Marcela Castañeda: 150 mill

30/10/17 11:59 a. m. - Aida Marcela Castañeda: M salio

30/10/17 11:59 a. m. - Andrés Reyes: Ok

2/11/17 8:45 a. m. - Andrés Reyes: Hola

2/11/17 8:45 a. m. - Andrés Reyes: Llegaste a la 71?

2/11/17 9:28 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya estoy cuadrando cosas con Andrea tranqui

2/11/17 10:27 a. m. - Aida Marcela Castañeda: PTT-20171102-WA0007.opus (archivo adjunto)

3/11/17 4:43 p. m. - Aida Marcela Castañeda: T envio render cocina

3/11/17 4:44 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171103-WA0018.jpg (archivo adjunto)

3/11/17 4:44 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Esta en ajuste aun

8/11/17 8:15 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola

8/11/17 8:15 a. m. - Aida Marcela Castañeda: A q hora estas en tu oficina??

8/11/17 10:51 a. m. - Aida Marcela Castañeda:

<https://www.instagram.com/p/Ba4flqADOfW/?r=wa1>

8/11/17 11:02 a. m. - Aida Marcela Castañeda: 2 puntos de sonido salon, terraza, 2 puntos de gas calentadores terraza, deck atmosferas, muebles baños comparación costo, baño con ducha abajo, descontar walking, caldera, tanques con sistema, reviso iluminacion, rellenos

8/11/17 11:10 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Alarma

8/11/17 11:14 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Punto video bin chimenea

8/11/17 11:17 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Puntos varias

8/11/17 11:17 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Zonas

9/11/17 11:30 a. m. - Andrés Reyes: Me vas a dejar la muestra en mi casa o donde?

9/11/17 11:48 a. m. - Andrés Reyes: Dame la direccion

9/11/17 11:48 a. m. - Aida Marcela Castañeda: PTT-20171109-WA0014.opus (archivo adjunto)

9/11/17 11:49 a. m. - Andrés Reyes: Ya van por eso

9/11/17 5:32 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171109-WA0022.jpg (archivo adjunto)

9/11/17 5:32 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171109-WA0025.jpg (archivo adjunto)

9/11/17 5:32 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171109-WA0027.jpg (archivo adjunto)

9/11/17 5:32 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171109-WA0028.jpg (archivo adjunto)

9/11/17 5:32 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171109-WA0023.jpg (archivo adjunto)

9/11/17 5:32 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171109-WA0030.jpg (archivo adjunto)

9/11/17 5:32 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171109-WA0029.jpg (archivo adjunto)

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

adjunto)

9/11/17 5:32 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171109-WA0024.jpg (archivo adjunto)

9/11/17 5:32 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171109-WA0031.jpg (archivo adjunto)

9/11/17 5:32 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171109-WA0032.jpg (archivo adjunto)

9/11/17 5:32 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171109-WA0026.jpg (archivo adjunto)

9/11/17 6:01 p. m. - Andrés Reyes: Gracias

9/11/17 7:07 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No señor

9/11/17 7:07 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Espero les guste

9/11/17 7:08 p. m. - Andrés Reyes: Ya hicimos la cotizacion en decorceramica toca ver si esya dentro de las cosas que presupuestaste

9/11/17 7:08 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Tu tienes el presupuesto

9/11/17 7:09 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ahi estan las cantidades

9/11/17 7:09 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y precios unitarios

10/11/17 8:49 a. m. - Andrés Reyes: IMG-20171110-WA0003.jpg (archivo adjunto)

10/11/17 10:07 a. m. - Andrés Reyes: Se puede hacer

10/11/17 10:07 a. m. - Andrés Reyes: ?

10/11/17 10:07 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Lo quieres con luz??

10/11/17 10:12 a. m. - Andrés Reyes: Solo el hueco

10/11/17 10:12 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Asi x las buenas, si señor si se puede hacer 😊😊

11/11/17 11:30 a. m. - Aida Marcela Castañeda: PTT-20171111-WA0002.opus (archivo adjunto)

11/11/17 11:58 a. m. - Andrés Reyes: PTT-20171111-WA0003.opus (archivo adjunto)

12/11/17 3:50 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Esta es la que quieres??

12/11/17 3:50 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171112-WA0002.jpg (archivo adjunto)

12/11/17 3:59 p. m. - Andrés Reyes: Si

12/11/17 4:01 p. m. - Andrés Reyes: Te acabo de mandar la.cotizacion

12/11/17 4:06 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor m llego

12/11/17 4:30 p. m. - Andrés Reyes: Si estan las cosas.dentro del.presupuesto?

12/11/17 4:31 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Consiguiendo descuento si señor

12/11/17 4:31 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Lo unico alto es lo de terraza

12/11/17 4:31 p. m. - Aida Marcela Castañeda: El martes voy a atmosferas a ver q precio consigo con biodeck

12/11/17 4:32 p. m. - Andrés Reyes: Ok

14/11/17 9:57 a. m. - Aida Marcela Castañeda: PTT-20171114-WA0002.opus (archivo adjunto)

14/11/17 9:58 a. m. - Andrés Reyes: Escribeme pq no lo puedo oir

14/11/17 9:59 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Los catalogos y muestra piso

14/11/17 9:59 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Es xra definir y hacer unas compras

14/11/17 10:00 a. m. - Andrés Reyes: Si ya te digo que vamos hacer

14/11/17 10:00 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Pero sq ahi tengo lo d otros clientes

14/11/17 10:11 a. m. - Andrés Reyes: Carolina loa tiene para dartelosn pero llamala

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

14/11/17 10:11 a. m. - Andrés Reyes: Pq yo no puedo hablar  
14/11/17 10:12 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Dal ya la busco gcs  
14/11/17 10:16 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No m contesta  
14/11/17 2:13 p. m. - Andrés Reyes: Hola  
14/11/17 2:14 p. m. - Andrés Reyes: Me llamas cuando puedas por fa  
14/11/17 5:18 p. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>  
14/11/17 5:18 p. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>  
14/11/17 5:18 p. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>  
14/11/17 5:18 p. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>  
14/11/17 5:21 p. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>  
14/11/17 6:13 p. m. - Andrés Reyes: Listo como dices  
14/11/17 6:14 p. m. - Andrés Reyes: Dos laterales y las puertas en la mitad  
14/11/17 6:25 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ok  
14/11/17 6:48 p. m. - Andrés Reyes: La cita del perito quedo para el.lunes a laa  
11am  
14/11/17 6:49 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Listo  
15/11/17 10:24 a. m. - Andrés Reyes: Hola  
15/11/17 10:24 a. m. - Andrés Reyes: Nos podemoa ver en decorceramica a las 230  
16/11/17 8:00 a. m. - Andrés Reyes:  
[https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=2006592492952908&id=1718998298378997](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2006592492952908&id=1718998298378997)  
16/11/17 8:00 a. m. - Andrés Reyes: Algunas ideas  
20/11/17 2:12 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171120-WA0005.jpg (archivo  
adjunto)  
20/11/17 2:12 p. m. - Aida Marcela Castañeda: En la formica escogida  
20/11/17 2:12 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171120-WA0006.jpg (archivo  
adjunto)  
20/11/17 2:12 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Esto es enviado x carolina  
20/11/17 2:13 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171120-WA0007.jpg (archivo  
adjunto)  
20/11/17 2:13 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Diseño puerta principal  
20/11/17 2:13 p. m. - Aida Marcela Castañeda: En chapilla madera  
20/11/17 2:13 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Escogida  
20/11/17 2:14 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Diseño cocina  
20/11/17 2:14 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171120-WA0008.jpg (archivo  
adjunto)  
21/11/17 4:05 p. m. - Andrés Reyes: Hola  
21/11/17 4:05 p. m. - Andrés Reyes: Pudiste ver el tema de la caldera  
21/11/17 4:05 p. m. - Andrés Reyes: O tienes la.ref y la busco?  
21/11/17 4:06 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor si pude verlo  
21/11/17 4:06 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Salgo d una reunion y lo paso  
21/11/17 4:08 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Q definieron del piso terraza??  
21/11/17 4:08 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Estoy sacando costos para aprobacion  
de muro en concreto  
21/11/17 4:10 p. m. - Andrés Reyes: No hemos visto el deck asi que no te puedo  
decir nada ahora  
21/11/17 4:10 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ok  
21/11/17 4:11 p. m. - Andrés Reyes: Puedes conseguir una muestra y el costo?  
21/11/17 4:11 p. m. - Aida Marcela Castañeda: El costo es 192000

939

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

21/11/17 4:11 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Mas IVA  
21/11/17 4:12 p. m. - Aida Marcela Castañeda: menos descuento q m dan  
21/11/17 4:16 p. m. - Andrés Reyes: Y puedes conseguir la muestra o toca ir al lugar  
21/11/17 4:16 p. m. - Aida Marcela Castañeda: La verdad t agradeceria  
21/11/17 4:17 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ando muy del cuello  
21/11/17 4:17 p. m. - Andrés Reyes: A cual almacen es?  
21/11/17 4:18 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Atmosferas  
27/11/17 3:26 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Me llamast??  
27/11/17 3:33 p. m. - Andrés Reyes: IMG-20171127-WA0015.jpg (archivo adjunto)  
27/11/17 3:33 p. m. - Andrés Reyes: Algo asi  
27/11/17 3:33 p. m. - Andrés Reyes: Pero que me proponga  
27/11/17 3:53 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Fueron a ver el deck de la terraza??  
27/11/17 4:17 p. m. - Andrés Reyes: No sr ya voy y lo miro  
27/11/17 4:17 p. m. - Aida Marcela Castañeda: 🖱  
28/11/17 2:45 p. m. - Andrés Reyes: Devolvieron tu cheque sabes  
28/11/17 2:45 p. m. - Andrés Reyes: Te diejron pq  
28/11/17 2:50 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No m dijeron a mi porque razon, judith me dijo q iba a llamar al banco  
28/11/17 2:55 p. m. - Andrés Reyes: Ok  
28/11/17 6:10 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171128-WA0045.jpg (archivo adjunto)  
28/11/17 6:10 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Este es el piso escogido cocina  
28/11/17 6:35 p. m. - Andrés Reyes: Que otro tono de coran hay?  
28/11/17 6:38 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Balnco  
28/11/17 6:38 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Negro  
28/11/17 6:38 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Gris solo encuentre disponible este  
29/11/17 4:21 p. m. - Andrés Reyes: Hola  
29/11/17 4:21 p. m. - Andrés Reyes: Hablaste con carolina?  
29/11/17 4:24 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No señor  
29/11/17 9:16 p. m. - Andrés Reyes: Hola.  
29/11/17 9:16 p. m. - Andrés Reyes: Puedes hablar  
29/11/17 9:33 p. m. - Andrés Reyes: El sabado puedes ir a laa 10 am a la obra y que vaya el carpintero para mirar esos temas  
29/11/17 9:33 p. m. - Andrés Reyes: Me.confirmas gracias  
30/11/17 4:15 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Yo t confirmo  
30/11/17 4:15 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Yo puedo  
30/11/17 4:16 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Voy a tratar de llevar al carpintero  
1/12/17 4:41 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171201-WA0026.jpg (archivo adjunto)  
1/12/17 4:41 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Este es el otro piso q decia carolina  
1/12/17 4:41 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ese queda en 123900  
1/12/17 5:38 p. m. - Andrés Reyes: Pudiste o no?  
1/12/17 5:40 p. m. - Andrés Reyes: Conseguir taxi  
1/12/17 5:41 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor  
1/12/17 5:41 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hay trncones x lluvia  
1/12/17 5:41 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Estamos en la 86 con 30  
1/12/17 5:42 p. m. - Andrés Reyes: Ok

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

2/12/17 11:12 a. m. - Andrés Reyes: Ya estoy cerca  
2/12/17 11:27 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Dal aqui estoy  
4/12/17 10:06 a. m. - Andrés Reyes: Hola  
4/12/17 10:06 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola  
4/12/17 10:06 a. m. - Andrés Reyes: El perito me esta pidiendo fotos para ver el avance y cuadrar la visita  
4/12/17 10:06 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya te paso  
4/12/17 10:07 a. m. - Andrés Reyes: Me pidio pisos afinados y fachada y otra cosa eso esta?  
4/12/17 10:07 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor  
4/12/17 10:13 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Estan hechas redes electricas, redes hidraulicas, redes gas, cableado puntos, tableros electricos de iluminacion, bombas  
4/12/17 10:14 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Teja de cubierta  
4/12/17 10:14 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Estructura cieloraso  
4/12/17 10:14 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya empezamos a tapar  
4/12/17 10:14 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Comprado enchapes  
4/12/17 10:14 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Pisos y ventaneria  
4/12/17 10:14 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Carpinteria iniciada  
4/12/17 10:15 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Y pagos hechos d eso  
4/12/17 10:15 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Pagada ventaneria completamente, pagado piso 100%  
4/12/17 10:15 a. m. - Andrés Reyes: Llamame  
4/12/17 10:15 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Anticipo de 30 mill carpinteria  
4/12/17 10:17 a. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171204-WA0004.jpg (archivo adjunto)  
4/12/17 10:17 a. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171204-WA0006.jpg (archivo adjunto)  
4/12/17 10:26 a. m. - Andrés Reyes: Mando solo esas fotos?  
4/12/17 10:23 a. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171204-WA0007.jpg (archivo adjunto)  
4/12/17 10:23 a. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171204-WA0008.jpg (archivo adjunto)  
4/12/17 10:26 a. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171204-WA0009.jpg (archivo adjunto)  
4/12/17 10:26 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No espera  
4/12/17 10:26 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya t paso baranda, y cubierta  
4/12/17 10:28 a. m. - Andrés Reyes: Ok  
4/12/17 10:30 a. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171204-WA0010.jpg (archivo adjunto)  
4/12/17 10:31 a. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171204-WA0011.jpg (archivo adjunto)  
4/12/17 10:44 a. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171204-WA0013.jpg (archivo adjunto)  
4/12/17 10:52 a. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171204-WA0014.jpg (archivo adjunto)  
4/12/17 2:16 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171204-WA0025.jpg (archivo adjunto)  
4/12/17 2:16 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171204-WA0026.jpg (archivo adjunto)

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

adjunto)

6/12/17 11:08 a. m. - Aida Marcela Castañeda: PTT-20171206-WA0005.opus (archivo adjunto)

8/12/17 10:10 a. m. - Aida Marcela Castañeda: M llamas cuando puedas?

8/12/17 10:10 a. m. - Aida Marcela Castañeda: X favor??

8/12/17 10:27 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Necesito dar claridad ya definitivo, no puedo seguir recibiendo llamadas 7 dic 8:30 pm estando con mi familia, diciéndome que no saben las medidas y que es desproporcionado lo q estoy haciendo, andres es una falta de respeto que ni se si diga buenas noches, si no directamente a dar ordenes, disculpame pero no permito esto mas, estoy haciendo un buen trabajo, honesto y profesional, x favor llámame y no quiero mas inconformidades de parte de uds, las especificaciones contratadas estan muy x debajo de lo ejecutado, sin embargo uds no estan a gusto

8/12/17 10:38 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Los cambios de diseño fueron hechos x uds, la construccion esta identica a lo solicitado y q esta en renders planos

8/12/17 10:39 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No se de que otra manera podian visualizar lo q querian Andres

8/12/17 10:39 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ahora no les gusta, los espacios no es lo q querian, y tambien el tamaño de las puertas

8/12/17 11:03 a. m. - Andrés Reyes: Hola

8/12/17 11:03 a. m. - Andrés Reyes: Estoy lejos con mala señal

8/12/17 11:04 a. m. - Andrés Reyes: Pero solo vi el chat y te llame como siempre para entender

8/12/17 11:04 a. m. - Andrés Reyes: Si quieres te llamo en la noche que llefue al pueblo y hablamos

8/12/17 11:04 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Avisam en q momento

8/12/17 12:42 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Tu si me llamas xra entender, con mucho respeto te digo que tu esposa si emite juicios a priori,

8/12/17 12:42 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Durante todo el proceso

8/12/17 12:43 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Desde el diseño hasta que ya deje que lo cambiara a su criterio

11/12/17 12:32 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Cll 94a # 11a-32 ofc 501

11/12/17 12:44 p. m. - Andrés Reyes: Ok a las 2 estoy alla

12/12/17 7:37 a. m. - Aida Marcela Castañeda: La puerta queda de 1,45

12/12/17 7:38 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Y la otra en la de servicio

12/12/17 7:54 a. m. - Andrés Reyes: Ok

12/12/17 7:54 a. m. - Andrés Reyes: Mil gracias

12/12/17 10:05 a. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171212-WA0004.jpg (archivo adjunto)

12/12/17 10:05 a. m. - Andrés Reyes: Ese es cual.cuarto?

12/12/17 4:02 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Mira esta es la camapana te gusta??

12/12/17 4:02 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171212-WA0025.jpg (archivo adjunto)

12/12/17 4:02 p. m. - Aida Marcela Castañeda: 90 cm de ancha

12/12/17 4:02 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Del tamaño de la estufa

12/12/17 4:02 p. m. - Andrés Reyes: Cual otra hay?

12/12/17 4:03 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Voy

12/12/17 4:03 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Esta era la q habia escogido carolina

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

12/12/17 4:03 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Se habia encargado y hasta ahora  
llego D/S

12/12/17 4:03 p. m. - Aida Marcela Castañeda: M llamaron

12/12/17 4:03 p. m. - Andrés Reyes: Ok pues si ya la escogio dale

12/12/17 4:30 p. m. - Andrés Reyes: Quedo pendiente de las llaves y los sanitarios

12/12/17 4:30 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No alcance hoy

12/12/17 4:30 p. m. - Aida Marcela Castañeda: M vine a lo de la campana y estufa

12/12/17 4:30 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Mañana voy a lo otro

12/12/17 4:31 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Oye q pena

12/12/17 4:31 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Dijeron algo del banco?? 😞😞

12/12/17 4:31 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Cuando pasas a ver el cambio q  
dijimos ayer

12/12/17 4:31 p. m. - Aida Marcela Castañeda: ??

12/12/17 4:37 p. m. - Andrés Reyes: No me.dijeron nada el banco pero yo creo que la  
otra semana queda el dinero

12/12/17 4:38 p. m. - Andrés Reyes: Me.dijiste que no fuera hasta que ya estuviera  
la pared montada no?

12/12/17 4:38 p. m. - Andrés Reyes: Lo que si debe quedar ahora que ese baño es de  
visitas es un extractor

12/12/17 4:45 p. m. - Aida Marcela Castañeda: La misma ventana

12/12/17 4:45 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No??

12/12/17 9:23 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Esta es la ultima version de la  
estufa de induccion con reborde en acero, dicen q ahora viene asi x proteccion, me  
cuentas aprobación para llevarla

12/12/17 9:23 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171212-WA0030.jpg (archivo  
adjunto)

13/12/17 6:56 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola

13/12/17 6:56 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Andres me da pena contigo

13/12/17 6:56 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Pero ando grave d plata

13/12/17 6:57 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Y como tengo primas este viernes ando  
sufriendo

13/12/17 7:00 a. m. - Andrés Reyes: Hola

13/12/17 7:00 a. m. - Aida Marcela Castañeda: 😞

13/12/17 7:01 a. m. - Andrés Reyes: El viernes en teoria me dan la plata

13/12/17 7:01 a. m. - Andrés Reyes: Ya el perito dijo que va en 70.01

13/12/17 7:01 a. m. - Andrés Reyes: Andirent te debe?

13/12/17 7:01 a. m. - Aida Marcela Castañeda: ♀

13/12/17 7:02 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No señor no me deben, estoy haciendo  
2 cosas, piso 8 Open, y arreglo piso medellin

13/12/17 7:02 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Pero esta en ejecución

13/12/17 7:02 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Q pensaron de la estufa?

13/12/17 7:02 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Q la debo recoger hoy

13/12/17 7:03 a. m. - Andrés Reyes: Si esta bien

13/12/17 7:03 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Esta estufa casi habla

13/12/17 7:03 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Igual q la campana

13/12/17 7:04 a. m. - Aida Marcela Castañeda: El tamaño de la campana es igual de  
ancha a la estufa

13/12/17 7:04 a. m. - Aida Marcela Castañeda: X eso el tamaño

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

13/12/17 7:04 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Es la mas grande de Kitchen Aid  
13/12/17 7:09 a. m. - Andrés Reyes: Ok  
13/12/17 7:22 a. m. - Andrés Reyes: Oye y cuanto plata necesitas  
13/12/17 7:23 a. m. - Andrés Reyes: Pq si el banco no gira q hacemos?  
13/12/17 7:27 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Yo soluciono, te pido ayuda  
13/12/17 7:27 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Si no se puede veo q banco asalto ☹️  
13/12/17 7:28 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Yo tengo una plata ahi, pero sq hoy me la gasto en duchas, sanitarios, lavamanos, griferias, porque el plomero me tiene acosada con esas cosas  
13/12/17 7:47 a. m. - Andrés Reyes: Yo puedo conseguir 8 millones de sobregiro si te sirven  
13/12/17 7:53 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No tranqui  
13/12/17 7:54 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Yo lo soluciono x otro lado  
13/12/17 9:02 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hablast con tu amiga la de la piscina xra la caldera??  
13/12/17 9:02 a. m. - Andrés Reyes: Ya le pregunto  
13/12/17 9:02 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ok  
13/12/17 9:02 a. m. - Andrés Reyes: Si ee elextrico o gas  
13/12/17 9:03 a. m. - Aida Marcela Castañeda: A gas lo necesito  
13/12/17 9:03 a. m. - Andrés Reyes: Acuerdate de mandar las fotos de loas sanitarios y las cosas  
13/12/17 5:21 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola  
13/12/17 5:22 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Acabo de conseguir unos tonos lindos de material xra mesones  
13/12/17 5:22 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Me cuentas q opinas  
13/12/17 5:22 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Es un poco mas claro de lo q vio Carolina  
13/12/17 5:22 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Sq lo q ella vio en corona  
13/12/17 5:22 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Es sin instalar y cortar  
13/12/17 5:22 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y quedaria en 770 mil ml  
13/12/17 5:22 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Es carito  
13/12/17 5:23 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y conseguí a 500 ml mas bonito  
13/12/17 5:23 p. m. - Aida Marcela Castañeda: El q tenemos contratado es a 350 mil  
13/12/17 5:23 p. m. - Aida Marcela Castañeda: La diferencia m habias dicho q la asumian  
13/12/17 5:23 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Pero al doble de precio no se q opinas  
13/12/17 5:25 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171213-WA0024.jpg (archivo adjunto)  
13/12/17 5:25 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171213-WA0025.jpg (archivo adjunto)  
13/12/17 9:24 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola no el meson??  
13/12/17 9:29 p. m. - Andrés Reyes: Se lo tengo que mostrar a carolina  
13/12/17 9:29 p. m. - Andrés Reyes: Ahora te eacribo  
13/12/17 9:30 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor perfecto  
14/12/17 7:36 a. m. - Andrés Reyes: Este  
14/12/17 7:36 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ese me gusta  
14/12/17 7:36 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Gcs

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

14/12/17 7:36 a. m. - Andrés Reyes: Ok vale

14/12/17 7:37 a. m. - Andrés Reyes: Buenos días pq despues me.vacean

14/12/17 7:37 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor

14/12/17 7:37 a. m. - Aida Marcela Castañeda: S tiro el buenos dias con la segunda frase

14/12/17 7:37 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Pero gcs

14/12/17 7:37 a. m. - Aida Marcela Castañeda: X la deferencia

14/12/17 9:11 a. m. - Andrés Reyes: Ya me dijeron en el banco que mañana desembolsan la.plata

14/12/17 9:16 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Mil gcs

14/12/17 10:13 a. m. - Andrés Reyes: <Multimedia omitido>

14/12/17 10:13 a. m. - Andrés Reyes: <Multimedia omitido>

14/12/17 10:13 a. m. - Andrés Reyes: IMG-20171214-WA0004.jpg (archivo adjunto)

16/12/17 11:25 a. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171216-WA0001.jpg (archivo adjunto)

16/12/17 11:25 a. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171216-WA0005.jpg (archivo adjunto)

16/12/17 11:25 a. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171216-WA0004.jpg (archivo adjunto)

16/12/17 11:25 a. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>

16/12/17 11:25 a. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171216-WA0007.jpg (archivo adjunto)

16/12/17 11:25 a. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171216-WA0003.jpg (archivo adjunto)

16/12/17 11:25 a. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171216-WA0008.jpg (archivo adjunto)

16/12/17 11:25 a. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171216-WA0002.jpg (archivo adjunto)

16/12/17 12:57 p. m. - Andrés Reyes: IMG-20171216-WA0039.jpg (archivo adjunto)

16/12/17 12:57 p. m. - Andrés Reyes: IMG-20171216-WA0040.jpg (archivo adjunto)

16/12/17 12:57 p. m. - Andrés Reyes: IMG-20171216-WA0041.jpg (archivo adjunto)

16/12/17 12:57 p. m. - Andrés Reyes: IMG-20171216-WA0042.jpg (archivo adjunto)

16/12/17 12:57 p. m. - Andrés Reyes: IMG-20171216-WA0043.jpg (archivo adjunto)

16/12/17 12:57 p. m. - Andrés Reyes: IMG-20171216-WA0044.jpg (archivo adjunto)

16/12/17 12:57 p. m. - Andrés Reyes: IMG-20171216-WA0045.jpg (archivo adjunto)

18/12/17 7:12 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola buenos días

18/12/17 7:12 a. m. - Aida Marcela Castañeda: T puedo llamar??

18/12/17 12:05 p. m. - Andrés Reyes: Ya te pase la plata

18/12/17 12:05 p. m. - Andrés Reyes: Me cuentas que dice el curador de los cambios

18/12/17 12:06 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Gcs

18/12/17 12:06 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No me ha contestado

18/12/17 12:07 p. m. - Andrés Reyes: Salio rechazada la operwcion toca hacer mañana la operacion o darte cheque

18/12/17 12:11 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ay nooo

18/12/17 12:13 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Oh cielos

18/12/17 12:46 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola

18/12/17 12:46 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya hable con curador

18/12/17 12:46 p. m. - Aida Marcela Castañeda: M llamas??

940

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

18/12/17 1:54 p. m. - Andrés Reyes: Ya tienes la plata  
18/12/17 1:54 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Gcs  
19/12/17 8:25 a. m. - Andrés Reyes: Tengo tambien otra Harward H100 . Si te sirve hacemos lo mismo .  
19/12/17 8:25 a. m. - Andrés Reyes: IMG-20171219-WA0002.jpg (archivo adjunto)  
19/12/17 8:25 a. m. - Andrés Reyes: <Multimedia omitido>  
19/12/17 8:25 a. m. - Andrés Reyes: Tambien tiene esa  
19/12/17 8:40 a. m. - Andrés Reyes: IMG-20171219-WA0003.jpg (archivo adjunto)  
19/12/17 8:40 a. m. - Andrés Reyes: Ya lo hicieron  
19/12/17 8:41 a. m. - Andrés Reyes: Pero no lo veo todavia  
19/12/17 8:41 a. m. - Aida Marcela Castañeda: 🤔 🤔  
19/12/17 8:45 a. m. - Aida Marcela Castañeda: PTT-20171219-WA0004.opus (archivo adjunto)  
19/12/17 2:23 p. m. - Andrés Reyes: Ya esta alla  
19/12/17 2:23 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Pucha  
19/12/17 2:23 p. m. - Andrés Reyes: Advieretele a enrique que no diha nada  
19/12/17 2:23 p. m. - Andrés Reyes: Solo la muestre  
19/12/17 2:23 p. m. - Andrés Reyes: Nada de los cambios  
19/12/17 2:26 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor  
19/12/17 2:26 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Advertido  
19/12/17 2:31 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y los maestros tambien  
19/12/17 2:31 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Pero no hablo con nadie  
19/12/17 2:37 p. m. - Andrés Reyes: Si ya me llamo  
19/12/17 2:37 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Cuéntame q t dijo  
19/12/17 2:37 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Pls  
19/12/17 2:38 p. m. - Andrés Reyes: Me dijo que muy buena que lo unico que debia mirar es que la norma retie.no permite tener tubos de pvc en las paredes y que veia toda la red en eso. Que asi no pasaba la certificacion  
19/12/17 2:38 p. m. - Andrés Reyes: Que tocaba mirar eso  
19/12/17 2:38 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Son pvc cortafuego  
19/12/17 2:39 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Los ultimos q saco centelsa  
19/12/17 2:39 p. m. - Andrés Reyes: Bien  
19/12/17 2:39 p. m. - Aida Marcela Castañeda: retie 2014 exige cortafuego y los cables libre de halógenos  
19/12/17 2:45 p. m. - Andrés Reyes: Ok  
19/12/17 2:45 p. m. - Andrés Reyes: No me regañes solo te digo lo que dijo  
19/12/17 2:45 p. m. - Andrés Reyes: El hizo la casa modelo  
19/12/17 2:46 p. m. - Aida Marcela Castañeda: 🙄yo no t regañe  
19/12/17 2:46 p. m. - Aida Marcela Castañeda: X si acaso  
19/12/17 10:09 p. m. - Andrés Reyes: Mañana a las 830 llevan la caldera  
19/12/17 10:10 p. m. - Andrés Reyes: Se llama monica restrepole dije que preguntara por ti.para que le digas a enrique  
19/12/17 10:11 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor, Le digo a Enrique q este pendiente, nos toca probar q este funcionando bien  
19/12/17 10:11 p. m. - Andrés Reyes: Gracias  
19/12/17 10:13 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No señor  
20/12/17 10:37 a. m. - Andrés Reyes: Hola  
20/12/17 10:37 a. m. - Andrés Reyes: Entegaron la ccaldera?

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

20/12/17 10:38 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ando en el centro  
20/12/17 10:38 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya t averiguo  
20/12/17 12:20 p. m. - Andrés Reyes: Y?  
20/12/17 12:34 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No ha llegado  
20/12/17 12:43 p. m. - Andrés Reyes: Llega ahora para que enrique sepa  
20/12/17 12:46 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Listo  
20/12/17 1:47 p. m. - Andrés Reyes: Oye mil gracias por el regalo muy bueno  
20/12/17 1:48 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Serio t gusto??  
20/12/17 1:49 p. m. - Andrés Reyes: Si gracias  
20/12/17 4:38 p. m. - Andrés Reyes: Llego?  
20/12/17 4:38 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor  
20/12/17 4:38 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Mañana viene tecnico xra revisarla y probar  
20/12/17 5:05 p. m. - Andrés Reyes: Ok  
21/12/17 12:48 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171221-WA0002.jpg (archivo adjunto)  
Terraza  
21/12/17 12:57 p. m. - Andrés Reyes: Tomale la foto con el piso y la vista  
21/12/17 12:59 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171221-WA0003.jpg (archivo adjunto)  
21/12/17 6:29 p. m. - Andrés Reyes: Hola  
21/12/17 6:30 p. m. - Andrés Reyes: Yo voy a ir el sabado tu vas a estar alla?  
21/12/17 6:31 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola A q hora vas??  
21/12/17 6:31 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y hago todo lo posible  
21/12/17 6:31 p. m. - Andrés Reyes: Y mañana puedes ?  
21/12/17 6:32 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Mañana subo hacia el medio dia  
21/12/17 6:32 p. m. - Andrés Reyes: Ok te aviso si alcanzo a subir mañana  
21/12/17 6:32 p. m. - Andrés Reyes: Gracias  
21/12/17 6:33 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor quedo pendiente  
23/12/17 10:38 a. m. - Andrés Reyes: Hola  
23/12/17 10:38 a. m. - Andrés Reyes: Ahora voy a subir esta enrique alla?  
23/12/17 10:38 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola  
23/12/17 10:38 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Yo voy a estar arriba  
23/12/17 10:39 a. m. - Andrés Reyes: Ok bien  
23/12/17 10:39 a. m. - Aida Marcela Castañeda: A q hora vas??  
23/12/17 10:39 a. m. - Andrés Reyes: Ahora te aviso por ahí a las 12  
23/12/17 10:39 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ok  
26/12/17 10:29 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola  
26/12/17 10:29 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Como estas  
26/12/17 10:29 a. m. - Aida Marcela Castañeda: A ver si m ayudas con el equipo de topografía  
26/12/17 1:13 p. m. - Andrés Reyes: No hay nadie en ocap esta semana  
26/12/17 1:54 p. m. - Aida Marcela Castañeda: La otra si??  
26/12/17 2:13 p. m. - Andrés Reyes: Si  
26/12/17 2:14 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Gcs  
4/1/18 8:33 p. m. - Andrés Reyes: Feliz año  
4/1/18 8:33 p. m. - Andrés Reyes: Como te trata el 2018  
4/1/18 8:34 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Mil gcs feliz 2018

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

4/1/18 8:34 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Bien si señor  
4/1/18 8:34 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya en bta??  
4/1/18 8:35 p. m. - Andrés Reyes: Ya si  
4/1/18 8:35 p. m. - Andrés Reyes: Como va la obra  
4/1/18 8:35 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Bien si señor  
4/1/18 8:35 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Terminando ya las modificaciones, adelantando enchapes internos  
4/1/18 8:36 p. m. - Aida Marcela Castañeda: El martes inicio instalacion ventaneria  
4/1/18 8:36 p. m. - Andrés Reyes: Y el muro ya quedo corrido?  
4/1/18 8:36 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor  
4/1/18 8:36 p. m. - Andrés Reyes: Tienes fotos?  
4/1/18 8:36 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Demoliciones terminadas  
4/1/18 8:37 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Tuberías corridas  
4/1/18 8:37 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Puntos trasladados  
4/1/18 8:37 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Tengo de hace 2 dias  
4/1/18 8:38 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20180104-WA0010.jpg (archivo adjunto)  
4/1/18 8:38 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20180104-WA0012.jpg (archivo adjunto)  
4/1/18 8:38 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20180104-WA0011.jpg (archivo adjunto)  
4/1/18 8:38 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20180104-WA0013.jpg (archivo adjunto)  
4/1/18 8:44 p. m. - Andrés Reyes: Que tal quedaron los espacios?  
4/1/18 8:44 p. m. - Andrés Reyes: Te gusto?  
4/1/18 8:44 p. m. - Aida Marcela Castañeda: El cambio fue muy bueno la verdad  
4/1/18 8:45 p. m. - Andrés Reyes: Que bien  
4/1/18 8:45 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Se nota montones  
4/1/18 8:45 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Los enchapes en baños y cocina s ven lindos  
4/1/18 8:45 p. m. - Andrés Reyes: Mañana si puedo paso  
4/1/18 8:46 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Yo no estoy aun en bta  
4/1/18 8:46 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Esperam y lo vemos si??  
4/1/18 8:46 p. m. - Andrés Reyes: Ok  
4/1/18 8:46 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Llego sabado  
4/1/18 8:46 p. m. - Andrés Reyes: El martes lo vemos entonces  
4/1/18 8:46 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Super  
4/1/18 8:47 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y ya veras alli las ventanas  
4/1/18 8:47 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Empezamos instalación el martes  
4/1/18 8:48 p. m. - Andrés Reyes: Ok perfrcto  
4/1/18 8:48 p. m. - Andrés Reyes: Gracias  
4/1/18 8:48 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No señor  
4/1/18 8:49 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya toca empezar a cerrar  
4/1/18 8:49 p. m. - Andrés Reyes: Cuando crees wue este lista?  
4/1/18 8:49 p. m. - Aida Marcela Castañeda: El martes le ponemos fecha si??  
4/1/18 8:50 p. m. - Andrés Reyes: Ok  
18/4/18 9:06 p. m. - Andrés Reyes: Hola  
18/4/18 9:06 p. m. - Andrés Reyes: Falta el piso del cuarto de servicio

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

18/4/18 9:22 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No se q les paso a los de decorceramica y nada q llega qul  
19/4/18 12:33 p. m. - Aida Marcela Castañeda: 🙄 🙄 🙄 vease a Aida d rodillas  
19/4/18 12:33 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y esta vez es verdad  
19/4/18 12:33 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ayudeme  
19/4/18 12:33 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Dal  
19/4/18 12:38 p. m. - Aida Marcela Castañeda: El dal no era xra ti  
19/4/18 12:42 p. m. - Andrés Reyes: Uy si para quien era???  
19/4/18 12:43 p. m. - Aida Marcela Castañeda: 😊  
19/4/18 1:54 p. m. - Andrés Reyes: A que hora vas a subir  
19/4/18 1:58 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya estoy subiendo  
23/4/18 11:29 a. m. - Andrés Reyes: Crees que la t Pergola de la terraza este para el 4 de mayo  
23/4/18 11:30 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Mañana llega toda la periferia, y empezamos a hacerla xra q este la de terraza  
23/4/18 11:30 a. m. - Andrés Reyes: Ok  
23/4/18 11:31 a. m. - Andrés Reyes: Gracias  
23/4/18 11:31 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No señor  
23/4/18 2:50 p. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>  
27/4/18 12:59 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Mentiras 200 🙄 🙄 🙄 🙄  
27/4/18 12:59 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y no sabes d mi en varios dias  
27/4/18 12:59 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si xfa xfa xfa  
27/4/18 1:01 p. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>  
27/4/18 2:13 p. m. - Andrés Reyes: 1. Vidrio del baño de emilio  
2. Tubo de gas de la chimenea esta expuesto hay que tapanlo y la tapa de la abajo de la chimenea  
3. Falta pirlanes closet cuarto niños y cocina  
4. La puerta del baño principal no cierra bien  
5. Falta emboquillar piso baño ducha de emilio y antonio  
6. No estan cerrando las manijas de ventanas y puertaventanas y estan pintadas con rojo, estan rayados los marcos.  
7. Falta poner el vidrio del baño principal para ventilacion y pieza que falta a la cocina se le entran cucarrones  
8. El inodoro del baño principal tiene fuga de agua  
9. El gas de la estufa esta saliendo mucho y ahuma las ollas, faltan fistos  
10. Falta por instalar luz cuarto ropas y tapa enchufe cuarto princial.  
11. Instalar triturador de alimentos y toma para este  
12. Falta por pintar alguno sitios de la casa  
13. Los push de closets y puertas de cocina no funcionan bien  
14. Iluminacion exterior de la.casa  
15. Pergolas entrada y parqueaderos  
16. Estan despicadas puntas o filos externos en fachada de la casa  
17. La llave del lavamanos del baño social esta rayada  
18. Puertas de cuarto juegos y cuarto de maquinas  
19. Piso del cuarto de juegos  
20. Hay filtracion del lavaplatos al cuarto de servicio por la pared  
21. No esta bajando bien los botones del inodoro de los niños  
22. Falta instalar lavamanos cuarto huespedes

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

23. Terminados marcos emboquillado hay aire entre el marco y la pared
24. Anclar lavadero y hacer poseta
25. Pegar tapa llave del registro baño principal
26. Mejorar para que no tanta salga agua mientras llega caliente
27. Escalera de la cocina al cuarto de juegos
28. Siembra pasto jardines
29. Mover inodoro cuarto principal
27. Citofonos movistar
- 29/4/18 11:26 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola Todo entro bien en pruebas de ups y planta en outsourcing
- 29/4/18 11:28 a. m. - Andrés Reyes: Ok
- 29/4/18 11:28 a. m. - Andrés Reyes: Gracias
- 29/4/18 11:28 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No señor
- 30/4/18 3:31 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20180430-WA0003.jpg (archivo adjunto)
- 1/5/18 11:05 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Instalando hoy pergola terraza s m corto un muchacho
- 1/5/18 11:05 a. m. - Aida Marcela Castañeda: ☺
- 1/5/18 11:06 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No es grave pero toco q parara y a la clinica
- 1/5/18 4:25 p. m. - Andrés Reyes: Si lo vi
- 1/5/18 4:25 p. m. - Andrés Reyes: Gracias
- 1/5/18 4:26 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Al señor?? Q s corto??
- 1/5/18 4:26 p. m. - Aida Marcela Castañeda: A gildardo??
- 1/5/18 4:28 p. m. - Andrés Reyes: Si sra
- 1/5/18 4:28 p. m. - Andrés Reyes: Las puertas de abajo llegan mañana?
- 1/5/18 4:29 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor eso espero
- 1/5/18 4:29 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hago seguimiento temprano
- 1/5/18 4:29 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No m habias contado q instalaron direct tv
- 1/5/18 4:30 p. m. - Andrés Reyes: Si el viernes
- 1/5/18 4:30 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ok
- 1/5/18 4:31 p. m. - Andrés Reyes: Le dije al señor de la pergola que la bajara un poco
- 1/5/18 4:32 p. m. - Andrés Reyes: Me dijo que el viernes esta lsta. No podremos poner la cubierta el viernes en la noche ?
- 1/5/18 4:32 p. m. - Andrés Reyes: Yo hago que los dejen trabajar
- 1/5/18 4:37 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor
- 1/5/18 4:38 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Yo lo hago
- 1/5/18 4:38 p. m. - Andrés Reyes: Ok
- 3/5/18 12:25 p. m. - Aida Marcela Castañeda: M colgo? 🙄🙄
- 4/5/18 6:04 a. m. - Andrés Reyes: Buenos dias
- 4/5/18 6:04 a. m. - Andrés Reyes: Me puedes mandae el cel de jose el plomero por fa
- 4/5/18 6:41 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Dam un seg
- 4/5/18 6:47 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola
- 4/5/18 6:47 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Llame a enriqu a pedirselo
- 4/5/18 6:48 a. m. - Aida Marcela Castañeda: M dice q no tiene
- 4/5/18 6:48 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Pero q van hacia alla

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

4/5/18 6:48 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Paso algo??

4/5/18 6:59 a. m. - Andrés Reyes: Hola

4/5/18 7:00 a. m. - Andrés Reyes: No salio agua caliente hoy

4/5/18 7:00 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Dios

4/5/18 11:59 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Nos felicito el cliente aqui en medellin

4/5/18 12:05 p. m. - Andrés Reyes: Que bueno

4/5/18 12:07 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Q l pedist a mi plomero

4/5/18 12:07 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Q t implemente caldera

4/5/18 12:07 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y q t la suministre??

4/5/18 12:09 p. m. - Andrés Reyes: Que mirara que pasa con el agua y mirara si se podia poner la caldera. Lo mismo tuyo me esta sonando a reclamo ????

4/5/18 12:09 p. m. - Andrés Reyes: Hoy me acorde de tu mama en la ducha pero la idea es que seas tu quien haga el tema

4/5/18 12:11 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No reclamo andres

4/5/18 12:11 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ufff

4/5/18 12:11 p. m. - Andrés Reyes: Jqjajajqj

4/5/18 12:12 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya no hablo mas x aqui

4/5/18 12:12 p. m. - Andrés Reyes: Uy que sensibilidad la que se maneja

4/5/18 12:12 p. m. - Aida Marcela Castañeda:

4/5/18 12:12 p. m. - Andrés Reyes: VID-20180504-WA0008.mp4 (archivo adjunto)

4/5/18 12:13 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Jajajajajajaja

4/5/18 12:13 p. m. - Aida Marcela Castañeda:

6/5/18 2:27 p. m. - Andrés Reyes: Muy querida saludar.

6/5/18 2:27 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ayyy noooo

6/5/18 2:27 p. m. - Andrés Reyes: Todo para que no le den quejas

6/5/18 2:27 p. m. - Andrés Reyes: Jajaja

6/5/18 2:27 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Vi q estabas con visita

6/5/18 2:27 p. m. - Aida Marcela Castañeda: 😊

6/5/18 2:34 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No colgue

6/5/18 2:34 p. m. - Aida Marcela Castañeda: S corto

6/5/18 2:34 p. m. - Aida Marcela Castañeda: X si acaso

6/5/18 2:39 p. m. - Andrés Reyes: Kajajajaj

6/5/18 2:39 p. m. - Andrés Reyes: Que va

6/5/18 8:55 p. m. - Andrés Reyes: bradford 75 gls.pdf (archivo adjunto)  
bradford 75 gls

6/5/18 8:56 p. m. - Andrés Reyes: Ese es el aparato pero tocaria ponerle recirculacion de agua caliente

6/5/18 8:57 p. m. - Andrés Reyes: En los lavamanos del baño principal toda dejar la ventana con posibilidad de abrir esta empezando a oler muy mal por la humedad

6/5/18 8:57 p. m. - Andrés Reyes: Lo mismo el baño principal y vestier toda esa zona no tiene ventilacion

7/5/18 6:59 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola

7/5/18 7:00 a. m. - Aida Marcela Castañeda: La ventana de labamanos no se puede cambiar, pero la claraboya tiene ventilacion, tocaria perder esa ventana

7/5/18 7:00 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Lavamanos perdon

7/5/18 7:01 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Tu me diras

7/5/18 7:45 p. m. - Andrés Reyes: bradford 75 gls.pdf (archivo adjunto)

943

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

bradford 75 gls

7/5/18 7:45 p. m. - Andrés Reyes: Ese es el aparato  
7/5/18 7:45 p. m. - Andrés Reyes: Me avisas si lo puedes conseguir  
7/5/18 7:46 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor lo busco  
7/5/18 7:46 p. m. - Andrés Reyes: Para que funcione toca tener recirculación de agua caliente.  
7/5/18 7:46 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Eso es lo q hay q ver  
7/5/18 7:47 p. m. - Andrés Reyes: Como.así  
7/5/18 7:47 p. m. - Aida Marcela Castañeda: La recirculación  
7/5/18 7:47 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ver como se hace  
7/5/18 7:47 p. m. - Andrés Reyes: Es difícil  
7/5/18 7:47 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Dejam lo evaluo  
7/5/18 7:48 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si??  
7/5/18 7:48 p. m. - Andrés Reyes: Bien pero eso es urgente pq la empleada esta que se va pq se baña con agua fria todos los dias  
7/5/18 7:48 p. m. - Andrés Reyes: Se va ella y se acaba mi casa  
7/5/18 7:49 p. m. - Andrés Reyes: Lo de la ventana toca verlo pq si esta oliendo muy mal  
7/5/18 7:49 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Se puede hacer  
7/5/18 7:49 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Pero es cambiarla  
7/5/18 7:50 p. m. - Aida Marcela Castañeda: M toca pedir el perfil  
7/5/18 7:50 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y pedemos el vidrio  
7/5/18 7:51 p. m. - Andrés Reyes: Por lo menos pongamos la del baño adentro que esta pendiente para ver si mejora  
7/5/18 7:51 p. m. - Andrés Reyes: Los vidrios de la pergola cuando estan?  
7/5/18 7:51 p. m. - Andrés Reyes: Y em pasto?  
7/5/18 7:52 p. m. - Aida Marcela Castañeda: El pasto no he podido conseguir la maquina  
7/5/18 7:52 p. m. - Aida Marcela Castañeda: M cobran x traerla 3 mill  
7/5/18 7:52 p. m. - Andrés Reyes: Bajemos la tierra y entonces yo siembro  
7/5/18 7:53 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Cuando lo hice era porque estaba en la via  
7/5/18 7:53 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y fue un extra  
7/5/18 7:53 p. m. - Aida Marcela Castañeda: X eso m ayudaron  
7/5/18 7:53 p. m. - Andrés Reyes: Tratemos de cerrar todo este mes por fa  
7/5/18 7:53 p. m. - Andrés Reyes: Ok  
7/5/18 7:53 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor estamos en eso  
7/5/18 7:55 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Estan en fabricación  
7/5/18 7:55 p. m. - Aida Marcela Castañeda: T conte 10 dias hábiles  
7/5/18 8:02 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Tu lo comprarías??  
7/5/18 8:02 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Eso esta alrededor de 3,5 mill  
7/5/18 8:03 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Esto es un calentador d agua de 75 ltd  
7/5/18 8:03 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Lts  
7/5/18 8:04 p. m. - Andrés Reyes: Es en galones segun entiendo  
7/5/18 8:05 p. m. - Andrés Reyes: Pues me tocaria comprarlo si eso es la solucion  
7/5/18 8:05 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Mañana va ramses  
7/5/18 8:05 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y si el hidraulico dice q se soluciona con eso

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

7/5/18 8:05 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Pues t aviso  
7/5/18 8:05 p. m. - Aida Marcela Castañeda: El q falla es el reusado  
7/5/18 8:06 p. m. - Andrés Reyes: Si pero tambien se demora mas de 5 min en calentar el agua se pierde mucha  
7/5/18 8:06 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si hay errores d presion  
7/5/18 8:07 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Mañana m lo resuelven  
7/5/18 8:07 p. m. - Aida Marcela Castañeda: M dan la solucion  
7/5/18 8:07 p. m. - Andrés Reyes: Mira que toca hacer para sacar la tuberia de recirculacion y me cuentas que tan dificil es por fa  
7/5/18 8:07 p. m. - Andrés Reyes: Y lo de bajar la tierra tambien es clave para poder sembrar el pasto  
7/5/18 8:08 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Estuvimos muy metidos d cabeza la semana pasada en lo q tu nos viste  
7/5/18 8:08 p. m. - Aida Marcela Castañeda: X eso fue  
7/5/18 8:08 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Andres  
7/5/18 8:52 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Creeme a mi tambien m interesa terminar  
7/5/18 8:52 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Todo  
7/5/18 8:55 p. m. - Andrés Reyes: Bien  
7/5/18 8:55 p. m. - Andrés Reyes: Gracias  
7/5/18 8:55 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No señor  
7/5/18 8:55 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Estamos trabajando en eso  
8/5/18 2:15 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola  
8/5/18 2:15 p. m. - Aida Marcela Castañeda: M avisas y hablamos d la casa??  
8/5/18 2:15 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya fueron a revisarme redes  
8/5/18 2:15 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Tengo una propuesta  
8/5/18 2:19 p. m. - Andrés Reyes: Ahora te llamo que voy de salida a una reunion  
8/5/18 2:20 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ok  
8/5/18 2:54 p. m. - Aida Marcela Castañeda: El tramo x ser tan largo el agua ya estaria frio  
8/5/18 2:54 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Tocaria instalar una linea paralela  
8/5/18 2:55 p. m. - Aida Marcela Castañeda: A la q ya existe  
8/5/18 2:56 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Se tardaria el mismo tiempo en ir y volver y no se garantiza la temperatura  
8/5/18 2:56 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Quedo pendiente q definen  
9/5/18 8:51 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Buenos dias  
9/5/18 8:52 a. m. - Aida Marcela Castañeda: M cuentas q definieron?  
9/5/18 8:52 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Xra saber q hago  
9/5/18 8:53 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No se ha salido el carpintero de la sala de juegos  
9/5/18 8:54 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No se puede instalar piso con ese material ahi  
9/5/18 8:54 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Y el marmol del baño de visitas no ha llegado  
9/5/18 8:55 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Xra instalar lavamanos  
9/5/18 5:37 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Oye no m ignores mas  
9/5/18 5:37 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Dime q hacemos  
9/5/18 5:38 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Q m vas a odiar mas  
9/5/18 6:17 p. m. - Andrés Reyes: Mañana te hablo que vuelva

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

10/5/18 5:07 p. m. - Andrés Reyes: Te pagaron 60 hoy y mañana te voy a pagar 60 mas  
10/5/18 5:07 p. m. - Andrés Reyes: Para total 120  
10/5/18 5:08 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola  
10/5/18 5:08 p. m. - Aida Marcela Castañeda: X como hablas m imagino q sigues furioso  
10/5/18 5:08 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor m pagaron 60  
10/5/18 5:08 p. m. - Andrés Reyes: Jajaa furioso???  
10/5/18 5:09 p. m. - Andrés Reyes: Ayudame aguantando el tema de la plata pq no tengo mucho mas  
10/5/18 5:09 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor  
10/5/18 5:09 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Solo m galta plata xra el piso  
10/5/18 5:09 p. m. - Aida Marcela Castañeda: El resto ya lo tengo  
10/5/18 5:10 p. m. - Aida Marcela Castañeda: A la mitad necesitare lo de acabados de baños  
10/5/18 5:10 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya tengo todo lo d drywall y cableado electrico  
10/5/18 5:11 p. m. - Andrés Reyes: Bien  
10/5/18 5:11 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si m perdonas ya t voy a solucionar lo del agua de aqui al sabado  
10/5/18 5:13 p. m. - Andrés Reyes: Pero quiero ver la de la recirculacion bien ahora por la noche hablamos  
10/5/18 5:13 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Dal  
10/5/18 7:25 p. m. - Aida Marcela Castañeda: T envie un correo  
10/5/18 7:25 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Xfa revisalo  
16/5/18 8:49 a. m. - Andrés Reyes: IMG-20180516-WA0002.jpg (archivo adjunto)  
16/5/18 8:50 a. m. - Andrés Reyes: Asi me parece perfecto  
16/5/18 8:50 a. m. - Andrés Reyes: Tal.cual  
16/5/18 8:57 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Si se puede  
16/5/18 9:04 a. m. - Andrés Reyes: Super  
17/5/18 6:39 p. m. - Andrés Reyes: El señor viene por la tarde  
17/5/18 6:39 p. m. - Andrés Reyes: Tu puedes?  
17/5/18 8:01 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor a q hora??  
17/5/18 8:22 p. m. - Andrés Reyes: A las 3 pm quedo  
19/5/18 6:41 p. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>  
19/5/18 6:41 p. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>  
19/5/18 6:41 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Mira como nos quedo esta obra de la 110  
19/5/18 6:50 p. m. - Andrés Reyes: Que bien  
21/5/18 1:18 p. m. - Andrés Reyes: Hola  
21/5/18 1:18 p. m. - Andrés Reyes: Me estan preguntando si ya esta la tuberia de recirculacion  
21/5/18 1:23 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Estan en eso  
21/5/18 1:23 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Aun no han terminado  
21/5/18 1:23 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola q pena q ni slaudo  
21/5/18 1:24 p. m. - Andrés Reyes: Fresca ya estoy acostumbrado  
21/5/18 1:25 p. m. - Aida Marcela Castañeda: ♀  
21/5/18 1:27 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Q tu vas a sembrar??  
21/5/18 1:27 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Q ya no t ayudemos con eso??

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

21/5/18 1:27 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Es chisme??  
21/5/18 1:28 p. m. - Andrés Reyes: Es chisme quedamos que tu pones eso no?  
21/5/18 1:28 p. m. - Andrés Reyes: Yo compre una cosa pero ew un ensayo  
21/5/18 1:28 p. m. - Andrés Reyes: Eso puede quedar esta semana?  
Si no se puede lo hago yo  
21/5/18 1:28 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ah listo no problem sigo con mi plan  
21/5/18 1:28 p. m. - Andrés Reyes: Me avisas  
21/5/18 1:29 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor ya t cuento  
21/5/18 1:29 p. m. - Andrés Reyes: Dale  
22/5/18 2:00 p. m. - Andrés Reyes: Hola  
22/5/18 2:00 p. m. - Andrés Reyes: Ayudame que quede listo la tubería mañana que hoy fueron y no estaba  
22/5/18 2:01 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor  
22/5/18 2:03 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Mañana segurísimo  
22/5/18 2:06 p. m. - Andrés Reyes: Vale gracias  
22/5/18 2:06 p. m. - Andrés Reyes: Dile a Enrique lo de mover un poco los escalones para q no queden pegados a la casa  
22/5/18 2:07 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor  
22/5/18 2:14 p. m. - Andrés Reyes: Y cuando tengas tiempo y me puedas hablar me avisas para contarte una idea para ver que piensas  
24/5/18 9:25 a. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>  
24/5/18 9:25 a. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20180524-WA0010.jpg (archivo adjunto)  
24/5/18 9:25 a. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>  
24/5/18 9:25 a. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20180524-WA0008.jpg (archivo adjunto)  
24/5/18 9:25 a. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>  
24/5/18 9:25 a. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>  
24/5/18 9:25 a. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>  
26/5/18 12:34 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Llego personal del contratista de expofaro a empezar a reparar la soldadura  
26/5/18 12:36 p. m. - Andrés Reyes: Ok me mandas fotos de los arreglos  
26/5/18 12:36 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor  
26/5/18 12:49 p. m. - Andrés Reyes: Eso debe quedar muy bien hecho para que estes pendiente  
26/5/18 12:49 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor, yo en eso soy muy estricta, en otras no 😊, pero error d estructura no paso  
2/6/18 7:02 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola m avisas a q hora puedo llamarte??  
6/6/18 5:52 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola  
6/6/18 5:52 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No l dist el estrato  
6/6/18 5:53 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Se requiere xra codensa  
6/6/18 6:06 p. m. - Andrés Reyes: No te entendí  
7/6/18 8:30 a. m. - Andrés Reyes: Hola  
7/6/18 8:30 a. m. - Andrés Reyes: Te encargo el tema del calentador  
7/6/18 8:33 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor hoy t lo dejan allí  
7/6/18 9:46 a. m. - Andrés Reyes: Oye que marca son las ventanas de la casa que me preguntaron  
7/6/18 9:50 a. m. - Aida Marcela Castañeda: El vidrio??

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

7/6/18 9:51 a. m. - Andrés Reyes: El vidrio y los marcos  
7/6/18 9:51 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Yo no doy informacion de mis proveedores  
7/6/18 9:51 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Eso no s puede decir  
7/6/18 10:31 a. m. - Andrés Reyes: Cuanto costo toca la carpinteria de vidrio de mi casa ?  
7/6/18 10:31 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya saco cuentas  
7/6/18 11:56 a. m. - Andrés Reyes: IMG-20180607-WA0008.jpg (archivo adjunto)  
7/6/18 11:56 a. m. - Andrés Reyes: IMG-20180607-WA0009.jpg (archivo adjunto)  
7/6/18 12:04 p. m. - Aida Marcela Castañeda: 62'500.000  
7/6/18 12:07 p. m. - Andrés Reyes: Gracias  
8/6/18 2:02 p. m. - Andrés Reyes: Hola  
8/6/18 2:02 p. m. - Andrés Reyes: Oye nadie vino a trabajar hoy  
8/6/18 2:02 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola  
8/6/18 2:02 p. m. - Andrés Reyes: En los vidrios y necesito cerrar ese tema  
8/6/18 2:02 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya llamo a enrique no sabia  
8/6/18 2:04 p. m. - Andrés Reyes: Las escaleras a mio hacer tambien  
8/6/18 2:04 p. m. - Andrés Reyes: IMG-20180608-WA0029.jpg (archivo adjunto)  
8/6/18 2:09 p. m. - Andrés Reyes: La boldosa de la cocina  
8/6/18 2:17 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Sq como tengo q hacerlo en estructura metalica ♀  
8/6/18 10:36 p. m. - Andrés Reyes: Mañana no hay gente en mi casa si iban a trabajar toca hasta el martes  
12/6/18 4:39 p. m. - Andrés Reyes: Nadie fue hoy a trabajar en la terraza  
12/6/18 4:40 p. m. - Andrés Reyes: Para que sepas  
12/6/18 4:40 p. m. - Andrés Reyes: El sabado tengo un almuerzo  
12/6/18 4:40 p. m. - Andrés Reyes: Te recomiendo el tema  
12/6/18 4:47 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor  
12/6/18 4:47 p. m. - Andrés Reyes: Ok  
12/6/18 4:48 p. m. - Andrés Reyes: Tambien es urgente el cambio de la ventana del baño nuestro esta oliendo mal toda esa zona  
12/6/18 4:48 p. m. - Andrés Reyes: A humedo  
12/6/18 4:48 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Pucha  
13/6/18 12:09 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Cero misterio  
13/6/18 12:09 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Son una fabrica de bilbao  
13/6/18 12:09 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya ubico el nombre  
13/6/18 12:09 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Q no m acuerdo  
13/6/18 12:09 p. m. - Aida Marcela Castañeda: 😊  
13/6/18 12:12 p. m. - Andrés Reyes: Jajaja esta bien  
13/6/18 12:12 p. m. - Andrés Reyes: Gracias  
13/6/18 12:13 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Necesitas el telefono y contacto??  
13/6/18 12:13 p. m. - Andrés Reyes: Si puedes claro  
13/6/18 12:13 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No obvio no  
13/6/18 12:22 p. m. - Andrés Reyes: Pq no?  
13/6/18 12:25 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Porque no  
13/6/18 12:51 p. m. - Andrés Reyes: Bien  
13/6/18 12:51 p. m. - Andrés Reyes: Gracias  
13/6/18 12:51 p. m. - Aida Marcela Castañeda:

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

14/6/18 11:41 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola de lo mismo que hable contigo 946  
hable con Rosario  
14/6/18 11:41 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Gcs x escucharme  
14/6/18 11:50 a. m. - Andrés Reyes: Bien  
15/6/18 10:42 a. m. - Andrés Reyes: Te voy a pagar 150 hoy  
15/6/18 10:42 a. m. - Andrés Reyes: Cuadra la cuentas con rosario para ir cerrando proyectos  
15/6/18 10:43 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Mil gcs Andres  
15/6/18 10:45 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya radique facturas de 3 presprobados x Rosario (carvajal, bog, outsoursing), estoy haciendo corte de Industriales, dorado y almacontact  
15/6/18 10:47 a. m. - Andrés Reyes: Bien  
16/6/18 8:19 a. m. - Andrés Reyes: Buenos dias  
16/6/18 8:19 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Buenos dias  
16/6/18 8:21 a. m. - Andrés Reyes: Este tema es urgente por eso queria el dato para poder pedir o mirar si tengo stock de los perfiles y el piso , si no me puedes dar el dato por fa dame fechas de cuando se pueden cambiar esas ventanas y el tema de los oleres esta tenaz.  
16/6/18 8:21 a. m. - Andrés Reyes: IMG-20180616-WA0000.jpg (archivo adjunto)  
16/6/18 8:21 a. m. - Andrés Reyes: IMG-20180616-WA0001.jpg (archivo adjunto)  
16/6/18 8:21 a. m. - Andrés Reyes: IMG-20180616-WA0002.jpg (archivo adjunto)  
16/6/18 8:21 a. m. - Andrés Reyes: Te tecomiendo  
16/6/18 8:21 a. m. - Andrés Reyes: Gracias  
16/6/18 8:22 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Eso es x muro  
16/6/18 8:22 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Andres ya esta semana  
16/6/18 8:22 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya estoy alla  
16/6/18 8:23 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Si Dios quiere atiendo todo esto  
16/6/18 8:32 a. m. - Andrés Reyes: Dale  
16/6/18 8:32 a. m. - Andrés Reyes: Gracias  
18/6/18 12:51 p. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>  
18/6/18 12:51 p. m. - Andrés Reyes: Ok  
18/6/18 12:52 p. m. - Andrés Reyes: No cambiaron la ventana el fin de semana  
18/6/18 12:52 p. m. - Aida Marcela Castañeda: La ventana no s iba a cambiar el fin de semana, lo que llegaba era la perfileria  
18/6/18 12:54 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Xra fabricarla  
18/6/18 12:56 p. m. - Andrés Reyes: Ok  
18/6/18 12:56 p. m. - Andrés Reyes: Mira el tema de los olores  
18/6/18 12:56 p. m. - Andrés Reyes: Que es clave  
18/6/18 12:56 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Los olores cocina??  
18/6/18 12:57 p. m. - Andrés Reyes: De la cocina y de mi cuarto  
18/6/18 12:57 p. m. - Andrés Reyes: Todo el dia huele mal  
18/6/18 12:57 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Es el sifon del extractor, ya pedi un cambio de tuberia, y tu cuarto si es humedad x la dilatacion  
20/6/18 12:06 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola estoy saliendo de tocancipa  
20/6/18 12:06 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Estas en la oficina??  
20/6/18 12:08 p. m. - Andrés Reyes: Si  
20/6/18 12:08 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Voy xra alla  
20/6/18 12:09 p. m. - Andrés Reyes: Ok

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

21/6/18 5:08 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Toca q sea trifasica  
21/6/18 5:40 p. m. - Andrés Reyes: IMG-20180621-WA0015.jpg (archivo adjunto)  
23/6/18 9:00 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola  
23/6/18 9:00 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Necesito comentarte el precio del selector y el cable  
23/6/18 9:00 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Xra autorizacion  
23/6/18 5:00 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola, ya se hicieron pruebas de conexion planta Carvajal, y todo paso Perfecto, m falta rematar acabado pasillo, no lo habia terminado hasta q las pruebas pasaran y saber q no debia romper mas  
23/6/18 5:58 p. m. - Andrés Reyes: Ok  
23/6/18 6:03 p. m. - Andrés Reyes: Qie paso con la planta de mi casa ?  
23/6/18 6:04 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Estan trabajandole llego el equipo a las 2:30  
23/6/18 6:04 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y estan en eso  
24/6/18 7:14 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya va Enrique xra alla  
24/6/18 7:17 a. m. - Andrés Reyes: Los tres tanques estan desocupadps  
24/6/18 7:20 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Si enrique m dice q ayer cuando salieron estaban llenos  
24/6/18 7:31 a. m. - Aida Marcela Castañeda: 0317119134  
24/6/18 7:31 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Acualianza  
24/6/18 7:31 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Podrian ir ya a llevar un carrotanque  
24/6/18 7:31 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Vale 360 mil  
24/6/18 7:31 a. m. - Aida Marcela Castañeda: S paga contraentrega  
24/6/18 7:32 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Lo mando?  
24/6/18 7:37 a. m. - Andrés Reyes: Si  
24/6/18 9:19 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Lo tenian parado en la 170 x restriccion de peso vehicular  
24/6/18 9:19 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Le dije  
24/6/18 9:19 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Tranquilos lo resolvemos x otro lado  
24/6/18 9:19 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Cancelado  
28/6/18 12:46 p. m. - Andrés Reyes: Hola  
28/6/18 12:46 p. m. - Andrés Reyes: No veo a nadie con el tema de la pergola  
28/6/18 12:46 p. m. - Andrés Reyes: Me ayudas por fa  
28/6/18 3:33 p. m. - Andrés Reyes: Te van a llamar para que cotices un tema de open en otro of  
28/6/18 3:33 p. m. - Andrés Reyes: Por si te interesa  
28/6/18 3:41 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Uy si señor claro  
28/6/18 3:41 p. m. - Aida Marcela Castañeda: M llamo leidy  
28/6/18 3:42 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Mil gcs  
28/6/18 3:42 p. m. - Andrés Reyes: Ok  
9/7/18 3:54 p. m. - Andrés Reyes: Hola como vas  
En la semana del 25 de julio hay una reunion de copropietarios y toro ortiz, seria bueno tener el informe del problema de la luz y demas cosas ese dia  
9/7/18 3:54 p. m. - Andrés Reyes: Yo te aviso el dia  
9/7/18 3:54 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola bien si señor  
9/7/18 3:54 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Gcs como siempre x la ayuda  
9/7/18 3:55 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Estare pendiente para llevar la informacion

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

907

9/7/18 3:56 p. m. - Andrés Reyes: Si tienes fotos y cosas seria bueno llevarlas ese dia  
9/7/18 3:58 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor  
9/7/18 4:23 p. m. - Andrés Reyes: Crees que esta semana queda la pergola lista?  
9/7/18 4:23 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya tome medidas de la madera  
9/7/18 4:23 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y estoy tratando q m la entreguen el sabado  
9/7/18 4:24 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y la medida d vidrios la tomo con madera puesta  
9/7/18 4:24 p. m. - Aida Marcela Castañeda: En sintesis no queda esta semana  
9/7/18 4:25 p. m. - Aida Marcela Castañeda: 😞  
9/7/18 4:26 p. m. - Andrés Reyes: Vale  
9/7/18 4:27 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Salio grandesita no??  
9/7/18 4:27 p. m. - Andrés Reyes: Yo no estoy en bta pero si quiero que miremos los pendientes los dos y los cerremos,  
9/7/18 4:27 p. m. - Andrés Reyes: Para pagarte aprovecha  
9/7/18 4:28 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Cuando vienes??  
9/7/18 4:30 p. m. - Andrés Reyes: Sabado  
9/7/18 4:32 p. m. - Aida Marcela Castañeda: M avisas y nos vemos  
9/7/18 4:34 p. m. - Andrés Reyes: Bien  
12/7/18 6:41 p. m. - Andrés Reyes: Hola como vas  
12/7/18 6:43 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No conecta  
12/7/18 6:44 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Como estas?  
12/7/18 6:44 p. m. - Andrés Reyes: Preocupado con el correo de americas  
12/7/18 6:45 p. m. - Aida Marcela Castañeda: PTT-20180712-WA0018.opus (archivo adjunto)  
12/7/18 6:45 p. m. - Andrés Reyes: quedamos mal con maria victoria y ademas con la gente de carvajal, yo mismo fui a esa reunion y les asegure que tdo quedaba bien y pues quede mal yo..  
12/7/18 6:45 p. m. - Andrés Reyes: PTT-20180712-WA0019.opus (archivo adjunto)  
12/7/18 6:57 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola ya cancelo la gente d mañana  
12/7/18 6:57 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya me escribio Rosario q lo hacen uds  
12/7/18 6:56 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Llamada perdida  
12/7/18 6:58 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Entiendo que tienen ya la gente para hacerlo  
12/7/18 6:58 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Eso m acaba d escribir  
12/7/18 7:03 p. m. - Andrés Reyes: Ok  
13/7/18 10:42 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola m recibes 12:30?, m acaban de retrasar la reunión q tenia  
13/7/18 10:44 a. m. - Andrés Reyes: Tengo una reunion con la gente de contabilidad por ña salida de yudi no se si se demore , pero dale si acaso me esperar 15 min  
13/7/18 10:44 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor  
13/7/18 3:56 p. m. - Aida Marcela Castañeda: En Carvajal esta instalada una UPS de 80 kVA trifásica, la corriente nominal de este equipo es de 222 A, instalaron una protección de 125A, con este cambio limitan la capacidad del equipo en un 50% de la capacidad nominal, igualmente el conductor, esta instalado un alimentador en 3#1/0, THHN a 90°C conduce 170 A, finalmente la instalación realizada permite el uso de 45 kVA.

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

13/7/18 4:02 p. m. - Andrés Reyes: Ok ya digo eso para ver que me dicen  
13/7/18 4:03 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Es mejor corregirlo  
13/7/18 7:16 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola q si no la habia guardado  
13/7/18 7:21 p. m. - Andrés Reyes: Si lo tiene  
13/7/18 7:21 p. m. - Andrés Reyes: Se puede poner mañana  
13/7/18 7:21 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si lo tiene  
13/7/18 7:39 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor, entre los 35 estaba \$3'110.800 del meson  
13/7/18 7:45 p. m. - Andrés Reyes: Ok  
13/7/18 7:45 p. m. - Andrés Reyes: Gracias  
14/7/18 6:05 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola, ya fui a carvajal, no han cambiado el totalizador del tablero que alimenta la ups y el bypass  
14/7/18 6:05 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Es insuficiente xra la ups 80 kva  
14/7/18 6:05 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Sera q cambiaron alguna otra cosa??  
14/7/18 6:12 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20180714-WA0013.jpg (archivo adjunto)  
14/7/18 6:13 p. m. - Aida Marcela Castañeda: El cable 1/0 soporta 170 y la ups siendo de 80 kva, deberia tener cable 4/0  
16/7/18 8:25 a. m. - Andrés Reyes: resolucion.pdf (archivo adjunto)  
resolucion.pdf  
16/7/18 8:26 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya gcs  
16/7/18 8:30 a. m. - Andrés Reyes: Vale  
16/7/18 9:12 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola  
16/7/18 9:12 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Q pena molestar  
16/7/18 9:12 a. m. - Aida Marcela Castañeda: M vas a ayudar??  
16/7/18 11:37 a. m. - Andrés Reyes: Estoy cuadrando para ver si te doy algo  
16/7/18 11:39 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Mil gcs  
16/7/18 11:39 a. m. - Aida Marcela Castañeda: D verdad  
16/7/18 11:41 a. m. - Andrés Reyes: Vale  
16/7/18 1:01 p. m. - Andrés Reyes: Te voy a montar 70  
16/7/18 1:01 p. m. - Andrés Reyes: No tengo mas en este momento  
16/7/18 1:01 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Gcs Andres  
16/7/18 1:01 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Muchas gcs  
16/7/18 1:01 p. m. - Andrés Reyes: Vale  
16/7/18 1:05 p. m. - Aida Marcela Castañeda: M los pueden poner en bancolombia??  
16/7/18 1:06 p. m. - Andrés Reyes: Si  
16/7/18 3:30 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Acabaron de reagendar la visita de condensa porque el técnico no alcanza a llegar por los trabajos en la via  
16/7/18 3:53 p. m. - Andrés Reyes: Vale  
16/7/18 3:54 p. m. - Aida Marcela Castañeda: La re agendaron xra el 23  
16/7/18 4:10 p. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>  
16/7/18 4:10 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Falta la manija  
16/7/18 4:10 p. m. - Aida Marcela Castañeda: La llevo mañana  
16/7/18 4:11 p. m. - Andrés Reyes: Ok gracias  
16/7/18 4:42 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola  
16/7/18 4:42 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Quiero contarte q vamos bien en open english  
16/7/18 4:43 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Parece q estamos muy opcionados

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

16/7/18 4:43 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Mil gcs  
16/7/18 4:43 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Presentamos algo novedoso en diseño y gusto  
16/7/18 4:43 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Vamos a ver q pasa  
16/7/18 4:54 p. m. - Andrés Reyes: Bien me alegra  
16/7/18 5:00 p. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>  
16/7/18 5:00 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Es solo el meson??  
16/7/18 5:00 p. m. - Aida Marcela Castañeda: De ahí??  
16/7/18 5:04 p. m. - Andrés Reyes: La parte de arriba tambien  
16/7/18 5:05 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Salpicadero??  
16/7/18 5:05 p. m. - Andrés Reyes: Como al otro lado  
16/7/18 5:11 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No hay lamina ☹  
16/7/18 5:22 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya llego el enchape, ya hacen gestion xra la entrega x parte de decorceramica  
16/7/18 5:50 p. m. - Andrés Reyes: Ok  
16/7/18 5:50 p. m. - Andrés Reyes: Gracias  
16/7/18 5:51 p. m. - Andrés Reyes: Te encargo mirar el back up del piso  
16/7/18 5:51 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si, m dicen q se fue todo abajo  
16/7/18 5:51 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Q incluso restiaron  
16/7/18 5:51 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Porque se fue bastante  
16/7/18 7:44 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola  
16/7/18 7:53 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Carolina m pide q deje la instalacion no xra mañana si no xra pasado mañana, y m confirma porque va a hablar con otros proveedores a ver si la consigue  
16/7/18 7:53 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Quedo pendiente  
17/7/18 10:29 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Me acaban de pedir q liquide y entregue el proyecto como esta  
17/7/18 10:29 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Tu m diras con quien lo liquido y segun solicitud entrego la obra  
17/7/18 10:30 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Y el material de medellin  
17/7/18 10:31 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Quiero q m digas como lo liquidamos  
17/7/18 10:31 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Porque imaginate  
17/7/18 10:31 a. m. - Aida Marcela Castañeda: El perjuicio q m estan haciendo  
17/7/18 10:34 a. m. - Andrés Reyes: Entiendo que tu dijiste que no mas, dejame ya miro como lo hacemos, es una lastima que sea asi ya te llamo cuando sepa que vamos hacer  
17/7/18 10:36 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hasta d lok m trataron no olvidat  
17/7/18 10:36 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Listo gcs  
17/7/18 10:39 a. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>  
17/7/18 10:40 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Mando Yerson a hacer ese cable asi, l pedi q eso no s puede hacer  
17/7/18 10:40 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Y q asi como respondo yo  
17/7/18 10:40 a. m. - Andrés Reyes: Ya te hablo  
17/7/18 3:57 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola, dentro de las observciones que estaban haciendo al proyecto, es que la escalerilla debe tener tapa la bandeja, el cable usado es lszh (libre de halogenos), razon por la cual no se requiere esa bandeja  
17/7/18 4:01 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Quiero dejarte claro que yo dije que

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

no hacia medellin, nunk dije que salia de este, claro ya se esta liquidando y nos vamos de ahi, pero quiero dejarte claro que jamas dejaria un proyecto tirado, Andres yo t agradezco a ti toda tu ayuda y apoyo estos años, de corazon t respeto, disculpame todo lo que pude generarte

17/7/18 4:01 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Este es importante que lo corrijan, asi no se debe hacer

17/7/18 4:51 p. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>

17/7/18 4:51 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya quedo instalado Andres

17/7/18 5:10 p. m. - Andrés Reyes: Vale gracias

19/7/18 1:58 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola si señor

19/7/18 1:58 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Estuvieron esta mañana

19/7/18 1:58 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Estan llegando en este momento unas varillas xra anclaje q s necesitan

19/7/18 1:58 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Necesitaban

19/7/18 1:58 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Osea si van a trabajar el fds

19/7/18 2:49 p. m. - Andrés Reyes: Ok

19/7/18 2:49 p. m. - Andrés Reyes: Graciqd

19/7/18 2:49 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No señor

19/7/18 3:37 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Andres hola

19/7/18 3:38 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Al fin confirmaron el permiso outsoursing?, envíe un correo lo viste??

19/7/18 3:39 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Sq no supe si nos dejan hacer

19/7/18 3:40 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Las pruebas xra la certificación

23/7/18 8:22 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola Andres buenos dias

23/7/18 8:22 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Necesito ayuda

23/7/18 8:22 a. m. - Aida Marcela Castañeda: De verdad

23/7/18 8:34 a. m. - Aida Marcela Castañeda: 🙏 🙏 🙏

23/7/18 4:39 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola Andres

23/7/18 4:39 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Sq yo estoy tramitando un credito

23/7/18 4:39 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y dentro d los contratos

23/7/18 4:40 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Q yo tenia a futuro era los d Andirent

23/7/18 4:40 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Podrias ayudarm a decir q siguen

23/7/18 4:40 p. m. - Aida Marcela Castañeda: ??

23/7/18 4:40 p. m. - Andrés Reyes: Ya te hablo

23/7/18 4:40 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Es xra no cambiar papeles

23/7/18 4:40 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y empezar d 0

23/7/18 4:41 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ok gcs

23/7/18 5:55 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola sq m quedo sonando lo de los costos d rosario, ten en cuenta que nosotros pagamos 20 mill de compensacion terreno y licencia

23/7/18 5:55 p. m. - Aida Marcela Castañeda: X eso tambien es mas cara

23/7/18 5:55 p. m. - Aida Marcela Castañeda: En ru caso pagast tu la licencia

23/7/18 6:07 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ademas la via

23/7/18 7:14 p. m. - Andrés Reyes: Cual proyecto metiste en eso

23/7/18 7:16 p. m. - Andrés Reyes: Toca certificar

23/7/18 7:16 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Señor??

23/7/18 7:17 p. m. - Andrés Reyes: Para lo del credito que me estas diciendo

23/7/18 7:17 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Los q tenia proyectados fase 4 y bog

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

fase 2, no solo si al caso llaman del banco a ti

23/7/18 7:17 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Nada mas

23/7/18 7:17 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Es solo si llaman

23/7/18 7:18 p. m. - Andrés Reyes: Si esta bien no hay problema

23/7/18 7:18 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Gcs

23/7/18 7:18 p. m. - Andrés Reyes: Bien

24/7/18 11:18 a. m. - Andrés Reyes: Hola

24/7/18 11:19 a. m. - Andrés Reyes: Ya te pague 70 millones

24/7/18 11:19 a. m. - Andrés Reyes: El viernes miro si te puedo pagar mas

24/7/18 11:19 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Mil gcs Andres

24/7/18 5:09 p. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>

24/7/18 5:34 p. m. - Andrés Reyes: Gracias

24/7/18 5:34 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Casi q no llega

24/7/18 5:42 p. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>

24/7/18 5:49 p. m. - Andrés Reyes: Toca dejar una caja de reserva

24/7/18 5:50 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya pregunto dond esta el material

24/7/18 5:51 p. m. - Andrés Reyes: Ok

24/7/18 5:52 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Estan instalando en mas partes

24/7/18 5:52 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y dicen q dejan

24/7/18 5:57 p. m. - Andrés Reyes: Ok

24/7/18 5:57 p. m. - Aida Marcela Castañeda: En escaleras

25/7/18 6:32 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Buen día, Hoy llegan los vidrios d pergolas y van a tratar q lleguen las maderas el sábado, no han secado

25/7/18 7:42 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Q la capacidad d la planta no lo aguanto

25/7/18 7:42 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Y les toco quitarlo

25/7/18 7:45 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya mando al ing a q m resuelva eso

25/7/18 3:39 p. m. - Andrés Reyes: Ok

25/7/18 3:39 p. m. - Andrés Reyes: Gracias

25/7/18 3:40 p. m. - Andrés Reyes: Debemos solucionar el tema del olor de la cocina es tenaz

25/7/18 3:41 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Sigue??

25/7/18 3:41 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Q hacemos con ese aparato

25/7/18 3:41 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Sera q llamamos a los fabricantes?? Q marca es??

25/7/18 3:44 p. m. - Andrés Reyes: No se que marca es

25/7/18 3:44 p. m. - Andrés Reyes: Pero sera el aparato o la tuberia?

25/7/18 3:44 p. m. - Aida Marcela Castañeda: La tuberia s cambio

25/7/18 3:44 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Quiero hablar con el fabricant q m aclare si es algo q esta mal ahi

25/7/18 3:44 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Q el mismo lo determine

25/7/18 3:45 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ellos normalmente saben porque recircula el olor

25/7/18 3:45 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Una tuberia tan nueva como va a tener semejant olor sq es fuert

25/7/18 3:49 p. m. - Andrés Reyes: Ok

25/7/18 3:49 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Dam la marca y t lo gestino

25/7/18 3:50 p. m. - Andrés Reyes: No puedo hablar

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

25/7/18 3:50 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Dal  
25/7/18 3:50 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor  
26/7/18 8:13 a. m. - Andrés Reyes: IMG-20180726-WA0001.jpg (archivo adjunto)  
26/7/18 8:13 a. m. - Andrés Reyes: IMG-20180726-WA0002.jpg (archivo adjunto)  
26/7/18 8:13 a. m. - Andrés Reyes: IMG-20180726-WA0003.jpg (archivo adjunto)  
26/7/18 8:13 a. m. - Andrés Reyes: IMG-20180726-WA0004.jpg (archivo adjunto)  
26/7/18 8:13 a. m. - Andrés Reyes: Anoche llovio y se entro el agua por ahí  
26/7/18 8:13 a. m. - Andrés Reyes: Buenos días  
26/7/18 8:14 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Buen dia  
26/7/18 8:14 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Yo voy a la calera y ya reviso  
26/7/18 8:14 a. m. - Andrés Reyes: Vale es en el hall  
26/7/18 8:15 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor ya reviso apenas llegue alla  
26/7/18 8:15 a. m. - Andrés Reyes: Y por fa de una vez mira la marca del aparato de la cocina  
26/7/18 8:15 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya m lo revisaron en Challenger estoy ubicando un tecnico  
26/7/18 8:15 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Xra q suba  
26/7/18 8:21 a. m. - Andrés Reyes: Ok graciad  
26/7/18 8:22 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No señor  
26/7/18 8:26 a. m. - Andrés Reyes: PTT-20180726-WA0005.opus (archivo adjunto)  
26/7/18 2:53 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola se habia dilatado entre la claraboya y el muro  
26/7/18 2:53 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya se reparo  
26/7/18 2:54 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Quiero preguntarte ru mañana m vas a ayudar como m habias dicho??, es xra programar pagos, mañana t radico facturas  
26/7/18 2:54 p. m. - Aida Marcela Castañeda: M cuentas  
26/7/18 2:54 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Mil gcs  
26/7/18 2:58 p. m. - Andrés Reyes: Te voy ayudat con 50 no tengo mas  
26/7/18 2:58 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Val si señor  
26/7/18 2:58 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Gcs  
26/7/18 4:13 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Andres imposible al menos 70?  
26/7/18 4:13 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Sq tengo cola larga  
26/7/18 4:13 p. m. - Aida Marcela Castañeda: M llego todo lo q entregue en bog fase 2  
26/7/18 4:14 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Tablero 2 pago, cable, escalerilla, logre parar el del piso  
26/7/18 4:14 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Para la otra semana  
26/7/18 4:19 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Tambien m estan cobrando la ultima entrega d escalerilla, jacks y patchcord d medellin  
26/7/18 4:19 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Eso m lo cobran tambien la otra semana  
26/7/18 5:50 p. m. - Andrés Reyes: Mañana te digo si alcanzo a los 70  
26/7/18 5:54 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Mil gcs  
26/7/18 5:55 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya casi t libras d mi 😊  
27/7/18 12:12 p. m. - Andrés Reyes: Hola como vas  
27/7/18 12:13 p. m. - Andrés Reyes: Esta pendiente que me digas que precio tienen las cosas que estan guardadas en medellin para ver si las podemos comprar o no  
27/7/18 12:13 p. m. - Andrés Reyes: Me avisas gracias  
27/7/18 12:14 p. m. - Aida Marcela Castañeda: O no??

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

27/7/18 12:14 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Uy Andres  
27/7/18 12:14 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Yo no t voy a cobrar nada distinto a lo factuado  
27/7/18 12:14 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Yo lo compre x solicitud d tener el material alli xfa  
27/7/18 12:14 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Esta desd marzo alla  
27/7/18 12:14 p. m. - Andrés Reyes: Dale dime cuanto es  
27/7/18 12:15 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Tengo el material del diseño inicial de la segunda parte  
27/7/18 12:15 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y si mo s usa  
27/7/18 12:15 p. m. - Aida Marcela Castañeda: ??  
27/7/18 12:15 p. m. - Andrés Reyes: Que dices?  
27/7/18 12:15 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Q si no lo usan  
27/7/18 12:15 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Imaginat  
27/7/18 12:16 p. m. - Andrés Reyes: Dame cantidades y valores  
27/7/18 12:16 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya he pasado inventarios q paola ojala valide  
27/7/18 12:16 p. m. - Andrés Reyes: Ok ya hablo con ella  
27/7/18 12:16 p. m. - Andrés Reyes: Y los valores los tiene ella?  
27/7/18 12:16 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No eso no lo pase a ella  
27/7/18 12:17 p. m. - Andrés Reyes: Pasame todo valores y cantidades por fq  
27/7/18 12:17 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya paso las liquidaciones  
27/7/18 12:24 p. m. - Andrés Reyes: Ok  
27/7/18 12:56 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya las pase  
27/7/18 12:56 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Pendiente la liquidacion d materiales q estan en medellin  
27/7/18 12:57 p. m. - Andrés Reyes: Como asi  
27/7/18 12:58 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Una es liquidacion obras  
27/7/18 12:58 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y otra materiales  
27/7/18 12:59 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Los materiales van sin aiu  
27/7/18 12:59 p. m. - Aida Marcela Castañeda: X eso es aparte  
27/7/18 12:59 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Solo m quedaria eso x pasarles  
27/7/18 2:16 p. m. - Andrés Reyes: Ya voy a revisarla y te digo si tengo comentarios  
27/7/18 2:25 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ok  
27/7/18 2:46 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Otra cosa validando aca cuentas, es un piso q m solicitaron envio a medellin  
27/7/18 2:46 p. m. - Aida Marcela Castañeda: De fase 3 y fase 4 adicional  
27/7/18 2:46 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Lo paso en la otra parte de la liquidacion  
27/7/18 2:49 p. m. - Andrés Reyes: Si pasa todo para poder mirar el valor total de todo si tenemos diferencias en valores o cantidades  
27/7/18 2:50 p. m. - Aida Marcela Castañeda: El lunes paso la otra parte  
27/7/18 2:55 p. m. - Andrés Reyes: Bien  
27/7/18 4:50 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Todos los precios estan x debajo x lo q faltaban cosas x hacer  
27/7/18 5:01 p. m. - Andrés Reyes: Vale te aviso si veo algo mas  
27/7/18 5:01 p. m. - Andrés Reyes: Gracias

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

27/7/18 5:01 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Gcs a ri Andres  
27/7/18 5:15 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya valide lo de las laminas d rf  
27/7/18 5:15 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No fue cieloraso fue muro del rack  
27/7/18 5:15 p. m. - Aida Marcela Castañeda: En lamina de rf  
27/7/18 5:16 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si se hizo esa cantidad  
27/7/18 5:16 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Esta mal el enunciado  
27/7/18 5:16 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Q pena  
27/7/18 5:16 p. m. - Aida Marcela Castañeda: L aviso a leidy??  
27/7/18 5:20 p. m. - Andrés Reyes: Creo que ya lo llamo w  
27/7/18 5:20 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si l pedi q lo aclarara  
27/7/18 5:51 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Tambien valide el valor del punto, sq  
si tu ves en el listado d materiales no estan los jacks faceplate, organizadores  
verticales y horizontales, escalerillas y rutas  
27/7/18 5:51 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Yo entregue todo alla  
27/7/18 5:52 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Patchcord del rack  
31/7/18 11:25 a. m. - Andrés Reyes: Hola como vas  
31/7/18 11:25 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Bien gcs  
31/7/18 11:26 a. m. - Andrés Reyes: La gente de la escalera de afuera no volvio  
31/7/18 11:26 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya averiguo y reviso q paso  
31/7/18 11:26 a. m. - Andrés Reyes: Vale gracias  
31/7/18 11:26 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No señor  
31/7/18 11:26 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya llego la madera de las pergolas  
31/7/18 11:27 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Creo q las instalan mañana  
31/7/18 11:27 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Xra cerrar eso  
31/7/18 11:27 a. m. - Andrés Reyes: Bien  
31/7/18 5:28 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Mira q ella aqui m dice q es 40 mill  
mas d lo q hablamos, ella ya tenia en su cabeza 280 antes del deck, pergolas, placa  
concreto entrada, construccion de cuarto d abajo,  
31/7/18 5:29 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20180731-WA0023.jpg (archivo  
adjunto)  
31/7/18 6:02 p. m. - Andrés Reyes: Bien voy hablar y te aviso  
31/7/18 6:57 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Gcs q problema esto  
2/8/18 12:52 p. m. - Aida Marcela Castañeda: M dice marcela guevara q hay 812 d  
anticipos  
2/8/18 12:56 p. m. - Andrés Reyes: Y ese valor esta bien o no?  
2/8/18 12:58 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor  
2/8/18 12:59 p. m. - Aida Marcela Castañeda: A eso solo s cruza obra industriales,  
y bog y materiales  
2/8/18 12:59 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Nada mas  
2/8/18 1:00 p. m. - Andrés Reyes: Que mas se te debe?  
2/8/18 1:00 p. m. - Andrés Reyes: El material?  
2/8/18 1:00 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor  
3/8/18 12:29 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola ya la encontraron mil gcs  
3/8/18 12:31 p. m. - Andrés Reyes: Ok  
5/8/18 1:26 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola  
5/8/18 1:26 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Q pena  
5/8/18 1:26 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Quiero confirmar contigo, contrataron a  
melki? Y un paisa d drywall que tenia en medellin

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

5/8/18 1:27 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Quieres q t pase todos los telefonos de los muchachos

5/8/18 1:27 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Yo como t dije no quiero hacer cableado

5/8/18 1:27 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si ya se estan contactando

5/8/18 1:27 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Pues cogelos a todos q mas da

5/8/18 1:36 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Yo t voy a decir realmente lo q pienso, siento q lo han hecho muy mal, m sacaron a las patadas y m clonan la practica profesional y ahora engancho a la gente q trabajo en mi empresa, perdona pero muy mala praxis empresarial, no fue justo nada d lo q hicieron conmigo y siguen haciendo

5/8/18 1:38 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Rosario sigue sin escribir absolutamente nada d la casa, y honestamente este comportamiento hacia mi empresa no m da nada de confianza hacia lo otro

5/8/18 1:39 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Que tristeza Andres que esto lo hagan de esta forma y tu con conocimiento lo permitas

5/8/18 2:12 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ni siquiera estoy molesta

5/8/18 2:12 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Solo muy triste Andres

5/8/18 2:12 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Me gustaria q cerremos lo antes posibles todo xra no molestar mas con nada

5/8/18 2:52 p. m. - Andrés Reyes: La verdad no se quien es melki, voy a preguntar. Y creo que no es correcto decir que te sacamos, se termino la relacion por diferentes situaciones y se manejo de la mejor manera, pero pars ti todo esta mal, pagamos cosas como el piso que quedo mal y te lo mostre ahora dices que estamos copiando cosas, son obras y las tengo que terminar, lo de los contratistas son eso contratistas, igual no hemos buscado a ninguno y tampoco tus proveedores pero igual te parece mal eso.

Lo que si me parece mal es que parte con carvajal fue los retrasos en las obras que hiciste y el manejo ahora de la informacion con ellos es delicada. Igual ya pregunte para no especular y melki no trabajo nada, creo que es mejor no especular lo que es cierto es que todos estan pidiendo que les demos trabajo.

5/8/18 2:59 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Se que jamas reconoces nada, y todo es percepción mia subjetiva x demás, un dia veras lo equivocado que estas con carvajal, alla hubo un fallo en fabricacion de muebles q x cierto fui yo la q lo vio, y rosario nunk quiso reconocer la causa real del retraso, eso es culpa mia?, y cual manejo de informacion con ellos?, no m vayas a meter en cuentos, yo t avise lo de la acometida del 203, porque supe q lo habian determinado, ya te mando en chat que tuve con rosario, donde le dije que era menos obra y ella dice pues yo cobro lo mismo, no estuve d acuerdo, ellos lo vieron muchisimo antes que m buscaran a mi

5/8/18 3:03 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Apenas m di cuenta q estaba pasando alla t avise

5/8/18 3:03 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Xra q lo arreglaras

5/8/18 3:03 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y también debi callarm ??

5/8/18 3:03 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Q lo siguieran negando cuando el mismo juan camilo les mostro??

5/8/18 3:03 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Noooo olvidat

5/8/18 3:05 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Lo del piso rosario m dijo no sobrepiso, yerson tambien dijo q sibrepiso y ella dijo no

5/8/18 3:05 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Obvio uds si hicieron sobrepiso

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

5/8/18 3:07 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Necesito cerrar todo  
5/8/18 3:07 p. m. - Aida Marcela Castañeda: M ofrecieron hacer datos en carvajal y no quise  
5/8/18 3:07 p. m. - Aida Marcela Castañeda: M saldre d alla apenas termine  
5/8/18 3:07 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ese contrato  
5/8/18 3:12 p. m. - Andrés Reyes: Vale  
5/8/18 3:29 p. m. - Aida Marcela Castañeda: En esta foto le informo q salio mas bajo  
5/8/18 3:29 p. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>  
5/8/18 3:30 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y aqui me dice q no piensa bajarle  
5/8/18 3:30 p. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>  
5/8/18 3:30 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Despues juan camilo le da una informacion distinta en visita d campo, diferente a la visita hecha inicialmente  
5/8/18 3:30 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y ahi empezo el a pelear  
5/8/18 3:30 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y yo ni habia aparecido x alla  
5/8/18 3:31 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Despues m entere y t llame  
5/8/18 3:32 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No l vayas a meter en cuentos  
5/8/18 3:32 p. m. - Aida Marcela Castañeda: A ti siempre t dan información distinta  
5/8/18 3:32 p. m. - Aida Marcela Castañeda: O no se q pasa alla  
5/8/18 3:46 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ahora resulta q tuve atraso en carvajal, cuando la razon sq los muebles los fabricaron mal (yo me di cuenta e informe), entregaron tarde despues el arreglo, y eso fue mi culpa?? En serio q t dicen a ti?  
6/8/18 6:05 a. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>  
6/8/18 9:34 a. m. - Andrés Reyes: Esa persona es en medellin no aca. Y la persona es de tiempo completo no contratista.  
6/8/18 9:35 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Para todo hay justificaciones no hay problema Andres  
6/8/18 9:37 a. m. - Andrés Reyes: No ese la verdad no me lo dijeron pero si quieres lo mando sacar para que estes tranquila, de verdad que no estoy para estar discutiendo estos temas todo el tiempo  
6/8/18 9:38 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No q los vas a sacar, yo quiero cerrar todo y ya  
6/8/18 9:38 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Tranquila estoy, pero si es sano decir la verdad  
6/8/18 9:40 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Y dar claridad a las cosas, nada q informacion con carvajal, y muchísimo menos q x mis supuestos atrasos tienen lio alla  
13/8/18 9:09 a. m. - Andrés Reyes: Hola buenos dias, ayer me llamo felipe me entiendo con el para los temas de la casa? O los hablo contigo?  
13/8/18 9:11 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola estoy fuera y ha hablado con el dr Gonzalo, m llamo porque andamos sin un peso, y yo le dije q no tenia x ctas d Rosario, andirent, tuyas y zona franca, osea estoy iliquida  
13/8/18 9:11 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Pero no sabia q t habia llamado  
13/8/18 9:11 a. m. - Aida Marcela Castañeda: El sabe lo q l dijo el dr Gonzalo  
13/8/18 9:12 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Creo q incluso fue a la citacion de Rosario  
13/8/18 9:13 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Y la abogada d Rosario nos mando un

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

contrato d compraventa de la casa solicitando cheque d gerencia x 250 mill con fecha 30 d sept, obvio yo no tengo esa plata

952

13/8/18 9:13 a. m. - Aida Marcela Castañeda: X ende dije d donde o como

13/8/18 9:15 a. m. - Aida Marcela Castañeda: M dijo felip q tu l dijist q yo he manejado las cosas mal con Rosario, y no s si sabes pero la ultima vez q hable con ella le dije, propon lo q quieras, nuevamente tranquila Rosario, el tranquila no es fresca no m pagues, no es fresca no digas nada

13/8/18 9:15 a. m. - Aida Marcela Castañeda: En fin no se

13/8/18 9:16 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hablalos con el y enrique

13/8/18 9:16 a. m. - Andrés Reyes: Me parece bien que hables ese tema con la abogada y rosario seguro se logra algo, si creo que peleando no se soluciona nada. Ojala lo puedas resolver de la mejor manera. El tema de mi casa si lo manejamos los dos cuando regreses

13/8/18 9:17 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Andres m demoro

13/8/18 9:17 a. m. - Aida Marcela Castañeda: D verdad no hay lio

13/8/18 9:18 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Enrique tiene instruccion d hacer las cosas q necesites

13/8/18 9:18 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Miras la relacion d lo q hay

13/8/18 9:18 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Y cierras eso

13/8/18 9:18 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No pasa nada

13/8/18 9:18 a. m. - Andrés Reyes: Vale hablo con el entonces los pendientes

13/8/18 9:19 a. m. - Andrés Reyes: Gracias, si quieres que interceda en el problema tuyo y de rosario me avisas y con gusto lo hago.

13/8/18 9:20 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Sq hay sq ella se siente con ellos y lo cierre, pero no tengo dinero xra darle a ella la verdad

13/8/18 9:20 a. m. - Andrés Reyes: Bien

13/8/18 4:49 p. m. - Andrés Reyes: Por favor verifica el valor de las facturas contra los anticipos que hemos hecho en andirent para ver si tienes los mismos valores

13/8/18 4:49 p. m. - Andrés Reyes: Gracias

13/8/18 5:35 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Con quien hacen eso??

13/8/18 5:36 p. m. - Andrés Reyes: Me imagino que tu contadora tiene el dato de los anticipos

13/8/18 6:14 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ok a quien l digo q envie??

13/8/18 6:15 p. m. - Andrés Reyes: Mandamelo a mi y yo lo cuadro

13/8/18 6:15 p. m. - Andrés Reyes: Te falta algo de facturar?

13/8/18 6:17 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Creo q hoy radicaron lo de medellin y algo q llego de unos cobros x unos conceptos

13/8/18 6:17 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y ya se radicaron

13/8/18 6:18 p. m. - Andrés Reyes: Bien

14/8/18 11:20 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola mi contadora m pide q facturas tienes ya pagas

14/8/18 11:21 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Xra saber cuanto m tienen d anticipo

14/8/18 11:30 a. m. - Andrés Reyes: Voy a revisar pq creo que ya estan pagas todas

14/8/18 11:31 a. m. - Andrés Reyes: Tienes 840 en antipicipos aprox y en facturas como 795 creo

14/8/18 11:31 a. m. - Aida Marcela Castañeda: La 12?

14/8/18 11:31 a. m. - Andrés Reyes: Ya pregunto

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

14/8/18 11:31 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Las d ayer??  
14/8/18 11:35 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Xfa regalám las facturas pagas  
14/8/18 11:36 a. m. - Andrés Reyes: Si ya las estoy pidiendo  
14/8/18 11:36 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ok  
15/8/18 1:15 p. m. - Andrés Reyes: Hola.  
15/8/18 1:16 p. m. - Andrés Reyes: La factura de los materiales toca revisarla  
tenemos diferencias  
15/8/18 1:16 p. m. - Andrés Reyes: Te voy pasar una relacion de eso  
15/8/18 1:16 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ok  
15/8/18 1:16 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Tienes q ver los correso cruzados con  
paola  
15/8/18 1:17 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Liquidaron con el ultimo correo  
15/8/18 1:17 p. m. - Andrés Reyes: Si pero los valores no me cuadran  
15/8/18 1:18 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Tambien estuvimos cruzando lo  
facturados 2018 y los pagos realizados,  
15/8/18 1:18 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y no se q facturas tienen pagadas  
15/8/18 1:18 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Nos da un valor de 173 mill  
aproximadamente  
15/8/18 1:18 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No se si falta algo x ingresar  
nosotros  
15/8/18 1:19 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Algun cheque entregado o algo aso  
15/8/18 1:19 p. m. - Aida Marcela Castañeda: La diferencia en precio es no habia  
forma de facturarlo con AIU  
15/8/18 1:19 p. m. - Andrés Reyes: Ok lo voy a revisar gracias  
15/8/18 1:19 p. m. - Aida Marcela Castañeda: los materiales  
15/8/18 1:19 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Tocaba meter un valor d IVA  
15/8/18 1:20 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Pero entiendo q xra uds no es mayor  
valor del costo el IVA  
15/8/18 1:20 p. m. - Aida Marcela Castañeda: no sabia como hacer eso  
15/8/18 1:21 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ok, cuando crees q se puede cerrar??  
15/8/18 1:21 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No he podido pagar unas facturas y m  
tienen acosada  
15/8/18 1:25 p. m. - Andrés Reyes: Hoy te mandan la relacion de los precios y la  
diferencias que hay para poder facturar y el viernes pagarte lo que mas se pueda  
15/8/18 1:25 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ok  
15/8/18 1:25 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Acuerdat q a mi m toco pagar IVA  
15/8/18 1:26 p. m. - Aida Marcela Castañeda: no puedo pasar x menor valor  
15/8/18 1:26 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Porque mi IVA no es descontable  
15/8/18 1:27 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Adicional un transporte  
15/8/18 1:27 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Actividad de construcción es un mayor  
valor del costo  
15/8/18 1:35 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Yo solo estoy recuperando el costo  
15/8/18 1:35 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y a lo q pague en ese momento  
15/8/18 2:05 p. m. - Andrés Reyes: Si pero tu costo no puede ser mas del 40% de los  
proveedores por eso te voy a mandar el informe para que miremos esos costos  
15/8/18 2:17 p. m. - Aida Marcela Castañeda: 40%  
15/8/18 2:17 p. m. - Aida Marcela Castañeda: ???  
15/8/18 2:18 p. m. - Andrés Reyes: Eso es lo que me esta dando por eso te lo voy a

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

enviar para revisarlo

15/8/18 2:18 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Uy no

15/8/18 2:18 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Dal

15/8/18 2:21 p. m. - Aida Marcela Castañeda: 40% del total de la factura??

15/8/18 2:21 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Andres eso no puede ser

15/8/18 2:21 p. m. - Aida Marcela Castañeda: T digo sin ver d q m hablas

15/8/18 2:21 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Q eso no es

15/8/18 2:22 p. m. - Andrés Reyes: Yo se que no puede ser por eso te voy a enviar eso para que lo mires y revisemos

15/8/18 2:36 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Osea leidy sin preguntar ya esta haciendo devolucion

15/8/18 2:36 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y dando x hecho q el valor esta mal

15/8/18 2:36 p. m. - Aida Marcela Castañeda: ??

15/8/18 2:36 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Sin mandar la relacion primero

15/8/18 2:36 p. m. - Aida Marcela Castañeda: A ver si realmente aplica la devolucion Andrés??

15/8/18 2:37 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Las cantidades fueron avaladas alla mismo

15/8/18 2:37 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y esta diciéndome

15/8/18 2:37 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Q las cantidades no les da?

15/8/18 2:58 p. m. - Andrés Reyes: Ahora te hablo

15/8/18 3:07 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya l conteste Leidy

15/8/18 3:08 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Q pena pero no puedo con actuar así

15/8/18 3:08 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Se supone q iba a revisar

15/8/18 3:08 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y de una m devuelven factura

15/8/18 3:09 p. m. - Aida Marcela Castañeda: En fin

15/8/18 3:33 p. m. - Aida Marcela Castañeda: M cuentas al fin q con eso?? Y que hacer??

15/8/18 3:47 p. m. - Andrés Reyes: No se puede recibir asi, mandame las facturas de compra para mirar pq es tanta la diferencia , y tampoco es cierto que los precios fueron aceptados en el contrato, una cosa es la obra y otra es comprarte esos materiales. Pero como le dije a felipe es revisar el tema

15/8/18 3:48 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Sq no m han enviado nada

15/8/18 3:48 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No se en q item

15/8/18 3:48 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Pero la informacion q envian es muy vaga

15/8/18 3:48 p. m. - Andrés Reyes: Ahora te mando todo tranquila

15/8/18 3:49 p. m. - Andrés Reyes: Y me mandas con base en eso tus cometarios

15/8/18 3:49 p. m. - Andrés Reyes: Y miramos donde esta el problema

15/8/18 3:51 p. m. - Andrés Reyes: Pero no te puedo pagar por un rollo de cable 6A marca amp que cuesta 430 121 mas iva, para tu cuenta es 630.938 mas iva .

15/8/18 3:53 p. m. - Aida Marcela Castañeda: X eso dime q item

15/8/18 3:53 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si esta mal

15/8/18 3:53 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Saco una nc

15/8/18 3:53 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Pero debo saber q es y revisar

15/8/18 3:54 p. m. - Aida Marcela Castañeda: En el cable cuando s compro

15/8/18 3:54 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Preguntale a rosario

15/8/18 3:54 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Habia una escases de cable y no se

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

sabia cuando s solucionaba

15/8/18 3:55 p. m. - Aida Marcela Castañeda: X eso la necesidad d comprar monton al precio q fuera

15/8/18 3:55 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y asi s hizo

15/8/18 3:55 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Preguntale a ver si es mentira esto

15/8/18 3:57 p. m. - Andrés Reyes: Por eso te digo que quiero revisar nada mas para pagar lo que corresponde pq no me da

15/8/18 3:58 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Pero dime en q item y q valores

15/8/18 3:58 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y busco los soportes

15/8/18 3:58 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Yo saq de mis unitarios proyectados

15/8/18 3:58 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y ya

15/8/18 3:58 p. m. - Andrés Reyes: Ya te estoy el informe completo para que puedas ver todas las diferencias y ya

15/8/18 3:59 p. m. - Andrés Reyes: Al final de la tarde te lo envian con los soportes

15/8/18 3:59 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Pero porque m devuelven la factura, si hay algo q cambiar no s pueden solo una nc ?

15/8/18 3:59 p. m. - Andrés Reyes: Incluso te mando la cotizacion de tu proveedor de cable que NO le compre para que no fuera problema

15/8/18 3:59 p. m. - Andrés Reyes: El valor cambia por completo

15/8/18 4:07 p. m. - Aida Marcela Castañeda: De mi proveedor??

15/8/18 4:09 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Andres nunk quisist evaluar lo q m hicieron en carvajal de los puntos normales que m mando a hacer Rosario? Y q s l olvido decirme q no necesitaban??

15/8/18 4:09 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ese cable aun esta alli

15/8/18 4:09 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Instalado

15/8/18 4:09 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Q m dijo solo encima

15/8/18 4:09 p. m. - Andrés Reyes: Carvajal no tiene nada que ver es el material que esta en medellin y los valores

15/8/18 4:17 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si Andres

15/8/18 4:17 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Evaluas algunas cosas

15/8/18 4:17 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y otras no

15/8/18 4:34 p. m. - Andrés Reyes: Si quieres revisamos todas las cosas no tengo problema, la que no puede hablar eres tu, yo creo que uno puede solucionar todo de la mejor manera.

15/8/18 4:35 p. m. - Aida Marcela Castañeda: La q no puede hablar? Porque t llama Felipe??

15/8/18 4:35 p. m. - Aida Marcela Castañeda: L digo q no t llame??

15/8/18 4:36 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Sq a el no l cobran llamarm

15/8/18 4:36 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y se ofrecio a ayudarm

15/8/18 4:36 p. m. - Andrés Reyes: No para nada yo no tengo problema que me llame felipe

15/8/18 4:37 p. m. - Aida Marcela Castañeda: L dije si habla tu porque si yo digo a, sq estoy sencible o brava o no s q mas cosas

15/8/18 4:37 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No s d q manera comunicarm xra q no digan q estoy d segun q forma

15/8/18 4:37 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y q no s manejar las cosas

15/8/18 4:39 p. m. - Andrés Reyes: Habla con tu contadora o abogado pq si uno

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

254

factura iva sobre otro iva se llama iva en cascada y no se puede, la figura para poder comprar el material es un contrato de compraventa que el valor sea iva incluido. Igual el iva que ya pagaste no lo cruzas pero te sirve para tu renta es decir q triburariamente si te sirvio ese iva que pagaste. Verifica esto y me avisas  
15/8/18 4:40 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya l pregunto al contador y q m diga q hacer con eso

15/8/18 4:40 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Yo no sabia como hacerlo

15/8/18 4:41 p. m. - Aida Marcela Castañeda: A quien l digo q llame

15/8/18 4:41 p. m. - Aida Marcela Castañeda: ??

15/8/18 4:41 p. m. - Andrés Reyes: Que me llame a mi

15/8/18 4:41 p. m. - Andrés Reyes: Y yo le explico

15/8/18 5:22 p. m. - Aida Marcela Castañeda: T llama Jimm Montenegro mañana, porque el en las noches da clases en la universidad

15/8/18 5:22 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Asi q t llama mañana y cuadran con el

16/8/18 10:21 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Xfa dam q facturas m han pagado, cruzo con pagos

16/8/18 10:21 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Dime q m quieres pagar y ya

16/8/18 10:21 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Yo no voy a alargar esto

16/8/18 10:22 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Xfa

16/8/18 10:23 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Obvio ten en cuenta el comportamiento del mercado

16/8/18 10:23 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Y ya

16/8/18 10:27 a. m. - Andrés Reyes: Quiero pagar lo que corresponde pq son mas de 30 millones de diferencia al precio de hoy

16/8/18 10:28 a. m. - Andrés Reyes: Mandame las facturas y asi puedo hacer el documento para pago

16/8/18 10:28 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Andres tasame un valor

16/8/18 10:28 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Si m quieres rebajar 30 mill alla tu

16/8/18 10:28 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Dal no mas esto

16/8/18 10:29 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No t vot a mandar facturas

16/8/18 10:29 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Es muy dificil

16/8/18 10:29 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Tenemos costos mezclados

16/8/18 10:29 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Y no lo logran

16/8/18 10:29 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Asi q lo mejor es dim q quieres pagar

16/8/18 10:29 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Es dmasiado desgast d mucha gent

16/8/18 10:29 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Y tu solo piniendo condiciones cada dia

16/8/18 10:30 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Q pena pero estas decisiones son solo d una via como todo con Andirent

16/8/18 10:30 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Asi q ya cierralo

16/8/18 10:31 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Si solo uds montando un informe llevan desde el 13 d agosto

16/8/18 10:31 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Nosotros tratando d demostrar

16/8/18 10:31 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ayer era el 40% hoy sin 30 mill mañana no s que sera

16/8/18 10:33 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Un dia es un anticipo a favor mio de 11 mill al dia siguiet esq debo 60 y ayer ya iban en 85

16/8/18 10:33 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Y cada dia es algo distinto

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

16/8/18 10:33 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No m entregan informacion  
16/8/18 10:33 a. m. - Aida Marcela Castañeda: En fin  
16/8/18 10:38 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Asi como dices tu  
16/8/18 10:38 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No quiero seguir en este desgast  
16/8/18 10:39 a. m. - Andrés Reyes: Siempre te equivocas bastante al asumir cosas que no son, se pagara lo que correcto ni mas ni menos si no te parece eso lo lamento pero es la instruccion que tengo al tener semejante diferencia en precios.  
16/8/18 10:39 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Has lo q conciderws  
16/8/18 10:39 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Y y  
16/8/18 10:39 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No m equivoco  
16/8/18 10:40 a. m. - Aida Marcela Castañeda: La verdad  
16/8/18 10:40 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Pero no entro en dbate  
16/8/18 10:40 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Mi contador t ha llamado y no logran comunicarse  
16/8/18 10:40 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Jimm.vcf (archivo adjunto)  
16/8/18 11:02 a. m. - Andrés Reyes: Ya hable con el  
16/8/18 11:03 a. m. - Aida Marcela Castañeda: M dice q quieres devolver el material Andres  
16/8/18 11:03 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Alla si no llego Andres  
16/8/18 11:03 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Mas daños xra nosotros mas amenazas  
16/8/18 11:03 a. m. - Aida Marcela Castañeda: ??  
16/8/18 11:04 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Se sigue complicando ahora tambien Andirent  
16/8/18 11:04 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Como nos estas tratando asi Andres  
16/8/18 11:07 a. m. - Andrés Reyes: De verdad que problema con el manejo de la informacion.  
La que se complica eres tu no andirent, yo no quiero devolver el material pero si no tienen la amabilidad de darme los valores que pagaron y me mandan unos costos de mas de 40% del valor de hoy, quien es el que esta sufriendo los daños??  
16/8/18 11:08 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Uds son los q tienen amabilidad, como siempre subjetivizando  
16/8/18 11:08 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Si quieres tasamos daños  
16/8/18 11:08 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Y vemos quien esta perjudicado  
16/8/18 11:08 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No hay lio  
16/8/18 11:09 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Andres xfa no mas  
16/8/18 11:09 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Cuadra lo quieras  
16/8/18 11:09 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Con Jimm q es el contador  
16/8/18 11:09 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Y ya  
16/8/18 11:09 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No puedo seguir chateando aqui  
16/8/18 11:10 a. m. - Andrés Reyes: Yo no amenazo a nadie no te equivoques mas. Te sacaste de andirent y dijiste que no seguias mas , y pague hasta lo que no debia para no tener problemas, repare el techo de fase que quedo mal entre otros cosas pero sigues diciendo que cosas que no son. Ya no te hablo me molesta que no se pueda hablar las cosas normalmente yo me entiendo con la otra gente.  
16/8/18 11:11 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Mas mentiras a mi m hecho rosario  
16/8/18 11:11 a. m. - Aida Marcela Castañeda: A mi tambien m molesta las mentiras, el techo de fase 4 lo dañaron los d los aires, pero aqui es solo mentir  
16/8/18 5:39 p. m. - Andrés Reyes: IMG-20180816-WA0019.jpg (archivo adjunto)

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

16/8/18 5:39 p. m. - Andrés Reyes: <Multimedia omitido>  
16/8/18 5:39 p. m. - Andrés Reyes: <Multimedia omitido>  
16/8/18 5:39 p. m. - Andrés Reyes: <Multimedia omitido>  
16/8/18 5:39 p. m. - Andrés Reyes: IMG-20180816-WA0020.jpg (archivo adjunto)  
16/8/18 5:39 p. m. - Andrés Reyes: <Multimedia omitido>  
16/8/18 5:39 p. m. - Andrés Reyes: <Multimedia omitido>  
16/8/18 5:40 p. m. - Andrés Reyes: La sercha verde tambien la corto el de los aires?  
16/8/18 5:40 p. m. - Andrés Reyes: Esa estructura de cemento quedo suelts y se puede caer  
16/8/18 5:40 p. m. - Andrés Reyes: En fin seria discutir cosas para nada al igual quel piso de piso 2 siempre la culpa es de alguien mas...  
16/8/18 5:41 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Andres si m escribes xra seguir discutiendo  
16/8/18 5:41 p. m. - Aida Marcela Castañeda: D verdad todo lo q m reportaron lo arregle  
16/8/18 5:48 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Mil gcs no quiero hablar mas y menos en este tono  
16/8/18 5:48 p. m. - Aida Marcela Castañeda: E intension de seguir discutiendo  
4/9/18 12:33 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola  
4/9/18 12:34 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Voy a sacar el informe  
4/9/18 12:34 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y t lo hago llegar  
4/9/18 12:35 p. m. - Andrés Reyes: Vale pero igual lo que me preocupa es que los 35 millones de los adicionales con lo que cerramos todo para ti ahora es otro valor.  
4/9/18 12:35 p. m. - Andrés Reyes: Pero igual espero el informe y lo hablamos  
4/9/18 12:35 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Andres los 35 suma q se los comio  
4/9/18 12:35 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Revisalo no nos desgastemos asi  
4/9/18 12:36 p. m. - Aida Marcela Castañeda: De vedad  
4/9/18 12:38 p. m. - Andrés Reyes: Dale quedó pendiente  
27/9/18 2:19 p. m. - Andrés Reyes: Hola como vas  
27/9/18 2:19 p. m. - Andrés Reyes: Me puedes dar la dirección de la of de uds  
27/9/18 2:19 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Bien si señor  
27/9/18 2:19 p. m. - Andrés Reyes: Por favor  
27/9/18 2:20 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Cra 11 no 75-71 ofc 204  
27/9/18 2:20 p. m. - Andrés Reyes: Esta confirmada la reunión de mañana?  
27/9/18 2:20 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor  
27/9/18 2:20 p. m. - Andrés Reyes: Ok  
27/9/18 2:20 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya tenemos todo xra mostrarte  
27/9/18 2:21 p. m. - Andrés Reyes: Bien  
28/9/18 8:53 a. m. - Andrés Reyes: Ya estoy en a of  
28/9/18 8:53 a. m. - Andrés Reyes: A que hora era la cit?  
28/9/18 8:53 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Voy en camino  
28/9/18 8:53 a. m. - Aida Marcela Castañeda: 9:30  
28/9/18 8:53 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Pero voy corriendo  
28/9/18 8:53 a. m. - Andrés Reyes: Pensé que era 9  
28/9/18 8:53 a. m. - Andrés Reyes: Cuanto te demoras  
28/9/18 8:56 a. m. - Aida Marcela Castañeda: 10 min  
28/9/18 1:40 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Estan alistando con memorias completas

Chat de WhatsApp con Aida Marcela Castañeda.txt

xra q puedan encontrar mas facil

28/9/18 1:42 p. m. - Andrés Reyes: Ok gracias

28/9/18 1:42 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No señor

3/10/18 12:51 p. m. - Aida Marcela Castañeda: La instalacion q t hicieron no tiene filtros

3/10/18 12:51 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ojo al consumo

3/10/18 12:53 p. m. - Andrés Reyes: Instalación de que?

9/11/18 4:05 p. m. - Andrés Reyes: Hola tengo una llamada de un número privado fuiste tú?

9/11/18 4:07 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola

9/11/18 4:07 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No señor

9/11/18 4:07 p. m. - Andrés Reyes: Vale

17/12/18 7:35 a. m. - Andrés Reyes: Hola buenos días, le pedí el número de radicado a Enrique para el tema de la luz definitiva y me dijo que no podía dármele que hablara contigo , tu me lo puedes dar?

17/12/18 7:52 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Puede dirigirse a Codensa, para demas asuntos puede hacerlo con Camilo Vargas Jacome 3102333305

17/12/18 7:57 a. m. - Andrés Reyes: Vale gracias

30/10/17 11:58 a. m. - Los mensajes y llamadas en este chat ahora están protegidos con cifrado de extremo a extremo. Toca para más información.

30/10/17 11:58 a. m. - Andrés Reyes: Hola

30/10/17 11:58 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola

30/10/17 11:58 a. m. - Andrés Reyes: PTT-20171030-WA0000.opus (archivo adjunto)

30/10/17 11:58 a. m. - Aida Marcela Castañeda: 150 mill

30/10/17 11:59 a. m. - Aida Marcela Castañeda: M salio

30/10/17 11:59 a. m. - Andrés Reyes: Ok

2/11/17 8:45 a. m. - Andrés Reyes: Hola

2/11/17 8:45 a. m. - Andrés Reyes: Llegaste a la 71?

2/11/17 9:28 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya estoy cuadrando cosas con Andrea tranqui

2/11/17 10:27 a. m. - Aida Marcela Castañeda: PTT-20171102-WA0007.opus (archivo adjunto)

3/11/17 4:43 p. m. - Aida Marcela Castañeda: T envio render cocina

3/11/17 4:44 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171103-WA0018.jpg (archivo adjunto)

3/11/17 4:44 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Esta en ajuste aun

8/11/17 8:15 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola

8/11/17 8:15 a. m. - Aida Marcela Castañeda: A q hora estas en tu oficina??

8/11/17 10:51 a. m. - Aida Marcela Castañeda:  
<https://www.instagram.com/p/Ba4flqADOfW/?r=wa1>

8/11/17 11:02 a. m. - Aida Marcela Castañeda: 2 puntos de sonido salon, terraza, 2 puntos de gas calentadores terraza, deck atmosferas, muebles baños comparación costo, baño con ducha abajo, descontar walking, caldera, tanques con sistema, reviso iluminacion, rellenos

8/11/17 11:10 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Alarma

8/11/17 11:14 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Punto video bin chimenea

8/11/17 11:17 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Puntos varias

8/11/17 11:17 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Zonas

9/11/17 11:30 a. m. - Andrés Reyes: Me vas a dejar la muestra en mi casa o donde?

9/11/17 11:48 a. m. - Andrés Reyes: Dame la direccion

9/11/17 11:48 a. m. - Aida Marcela Castañeda: PTT-20171109-WA0014.opus (archivo adjunto)

9/11/17 11:49 a. m. - Andrés Reyes: Ya van por eso

9/11/17 5:32 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171109-WA0022.jpg (archivo adjunto)

9/11/17 5:32 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171109-WA0025.jpg (archivo adjunto)

9/11/17 5:32 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171109-WA0027.jpg (archivo adjunto)

9/11/17 5:32 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171109-WA0028.jpg (archivo adjunto)

9/11/17 5:32 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171109-WA0023.jpg (archivo adjunto)

9/11/17 5:32 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171109-WA0030.jpg (archivo adjunto)

9/11/17 5:32 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171109-WA0029.jpg (archivo adjunto)

9/11/17 5:32 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171109-WA0024.jpg (archivo adjunto)

9/11/17 5:32 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171109-WA0031.jpg (archivo adjunto)

9/11/17 5:32 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171109-WA0032.jpg (archivo adjunto)

9/11/17 5:32 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171109-WA0026.jpg (archivo adjunto)

9/11/17 6:01 p. m. - Andrés Reyes: Gracias

9/11/17 7:07 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No señor

9/11/17 7:07 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Espero les guste

9/11/17 7:08 p. m. - Andrés Reyes: Ya hicimos la cotizacion en decorceramica toca ver si esya dentro de las cosas que presupuestaste

9/11/17 7:08 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Tu tienes el presupuesto

9/11/17 7:09 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ahi estan las cantidades

9/11/17 7:09 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y precios unitarios

10/11/17 8:49 a. m. - Andrés Reyes: IMG-20171110-WA0003.jpg (archivo adjunto)

10/11/17 10:07 a. m. - Andrés Reyes: Se puede hacer

10/11/17 10:07 a. m. - Andrés Reyes: ?

10/11/17 10:07 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Lo quieres con luz??

10/11/17 10:12 a. m. - Andrés Reyes: Solo el hueco

10/11/17 10:12 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Asi x las buenas, si señor si se puede hacer  
😬😬

11/11/17 11:30 a. m. - Aida Marcela Castañeda: PTT-20171111-WA0002.opus (archivo adjunto)

11/11/17 11:58 a. m. - Andrés Reyes: PTT-20171111-WA0003.opus (archivo adjunto)

12/11/17 3:50 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Esta es la que quieres??

12/11/17 3:50 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171112-WA0002.jpg (archivo adjunto)

12/11/17 3:59 p. m. - Andrés Reyes: Si

12/11/17 4:01 p. m. - Andrés Reyes: Te acabo de mandar la.cotizacion

12/11/17 4:06 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor m llego

957

12/11/17 4:30 p. m. - Andrés Reyes: Si estan las cosas.dentro del.presupuesto?

12/11/17 4:31 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Consiguiendo descuento si señor

12/11/17 4:31 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Lo unico alto es lo de terraza

12/11/17 4:31 p. m. - Aida Marcela Castañeda: El martes voy a atmosferas a ver q precio consigo con biodeck

12/11/17 4:32 p. m. - Andrés Reyes: Ok

14/11/17 9:57 a. m. - Aida Marcela Castañeda: PTT-20171114-WA0002.opus (archivo adjunto)

14/11/17 9:58 a. m. - Andrés Reyes: Escribeme pq no lo puedo oir

14/11/17 9:59 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Los catalogos y muestra piso

14/11/17 9:59 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Es xra definir y hacer unas compras

14/11/17 10:00 a. m. - Andrés Reyes: Si ya te digo que vamos hacer

14/11/17 10:00 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Pero sq ahi tengo lo d otros clientes

14/11/17 10:11 a. m. - Andrés Reyes: Carolina loa tiene para dartelosn pero llamala

14/11/17 10:11 a. m. - Andrés Reyes: Pq yo no puedo hablar

14/11/17 10:12 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Dal ya la busco gcs

14/11/17 10:16 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No m contesta

14/11/17 2:13 p. m. - Andrés Reyes: Hola

14/11/17 2:14 p. m. - Andrés Reyes: Me llamas cuando puedas por fa

14/11/17 5:18 p. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>

14/11/17 5:18 p. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>

14/11/17 5:18 p. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>

14/11/17 5:18 p. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>

14/11/17 5:21 p. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>

14/11/17 6:13 p. m. - Andrés Reyes: Listo como dices

14/11/17 6:14 p. m. - Andrés Reyes: Dos laterales y las puertas en la mitad

14/11/17 6:25 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ok

14/11/17 6:48 p. m. - Andrés Reyes: La cita del perito quedo para el.lunes a laa 11am

14/11/17 6:49 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Listo

15/11/17 10:24 a. m. - Andrés Reyes: Hola

15/11/17 10:24 a. m. - Andrés Reyes: Nos podemoa ver en decorceramica a las 230

16/11/17 8:00 a. m. - Andrés Reyes:

[https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=2006592492952908&id=1718998298378997](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2006592492952908&id=1718998298378997)

16/11/17 8:00 a. m. - Andrés Reyes: Algunas ideas

20/11/17 2:12 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171120-WA0005.jpg (archivo adjunto)

20/11/17 2:12 p. m. - Aida Marcela Castañeda: En la formica escogida

20/11/17 2:12 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171120-WA0006.jpg (archivo adjunto)

20/11/17 2:12 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Esto es enviado x carolina

20/11/17 2:13 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171120-WA0007.jpg (archivo adjunto)

20/11/17 2:13 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Diseño puerta principal

20/11/17 2:13 p. m. - Aida Marcela Castañeda: En chapilla madera

20/11/17 2:13 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Escogida

20/11/17 2:14 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Diseño cocina

20/11/17 2:14 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171120-WA0008.jpg (archivo adjunto)

21/11/17 4:05 p. m. - Andrés Reyes: Hola

21/11/17 4:05 p. m. - Andrés Reyes: Pudiste ver el tema de la caldera

21/11/17 4:05 p. m. - Andrés Reyes: O tienes la.ref y la busco?

21/11/17 4:06 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor si pude verlo

21/11/17 4:06 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Salgo d una reunion y lo paso

21/11/17 4:08 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Q definieron del piso terraza??

21/11/17 4:08 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Estoy sacando costos para aprobacion de muro en concreto

21/11/17 4:10 p. m. - Andrés Reyes: No hemos visto el deck asi que no te puedo decir nada ahora

21/11/17 4:10 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ok

21/11/17 4:11 p. m. - Andrés Reyes: Puedes conseguir una muestra y el costo?

21/11/17 4:11 p. m. - Aida Marcela Castañeda: El costo es 192000

21/11/17 4:11 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Mas IVA

21/11/17 4:12 p. m. - Aida Marcela Castañeda: menos descuento q m dan

21/11/17 4:16 p. m. - Andrés Reyes: Y puedes conseguir la muestra o toca ir al lugar

21/11/17 4:16 p. m. - Aida Marcela Castañeda: La verdad t agradeceria

21/11/17 4:17 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ando muy del cuello

21/11/17 4:17 p. m. - Andrés Reyes: A cual almacen es?

21/11/17 4:18 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Atmosferas

27/11/17 3:26 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Me llamast??

27/11/17 3:33 p. m. - Andrés Reyes: IMG-20171127-WA0015.jpg (archivo adjunto)

27/11/17 3:33 p. m. - Andrés Reyes: Algo así

27/11/17 3:33 p. m. - Andrés Reyes: Pero que me proponga

27/11/17 3:53 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Fueron a ver el deck de la terraza??

27/11/17 4:17 p. m. - Andrés Reyes: No sr ya voy y lo miro

27/11/17 4:17 p. m. - Aida Marcela Castañeda: 🖱

28/11/17 2:45 p. m. - Andrés Reyes: Devolvieron tu cheque sabes

28/11/17 2:45 p. m. - Andrés Reyes: Te diejron pq

28/11/17 2:50 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No m dijeron a mi porque razon, judith me dijo q iba a llamar al banco

28/11/17 2:55 p. m. - Andrés Reyes: Ok

28/11/17 6:10 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171128-WA0045.jpg (archivo adjunto)

28/11/17 6:10 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Este es el piso escogido cocina

28/11/17 6:35 p. m. - Andrés Reyes: Que otro tono de coran hay?

28/11/17 6:38 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Balnco

28/11/17 6:38 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Negro

28/11/17 6:38 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Gris solo encuentre disponible este

29/11/17 4:21 p. m. - Andrés Reyes: Hola

29/11/17 4:21 p. m. - Andrés Reyes: Hablaste con carolina?

29/11/17 4:24 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No señor

29/11/17 9:16 p. m. - Andrés Reyes: Hola.

29/11/17 9:16 p. m. - Andrés Reyes: Puedes hablar

29/11/17 9:33 p. m. - Andrés Reyes: El sabado puedes ir a laa 10 am a la obra y que vaya el carpintero para mirar esos temas

29/11/17 9:33 p. m. - Andrés Reyes: Me.confirmas gracias

30/11/17 4:15 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Yo t confirmo

30/11/17 4:15 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Yo puedo

30/11/17 4:16 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Voy a tratar de llevar al carpintero

1/12/17 4:41 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171201-WA0026.jpg (archivo adjunto)

1/12/17 4:41 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Este es el otro piso q decia carolina

1/12/17 4:41 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ese queda en 123900

1/12/17 5:38 p. m. - Andrés Reyes: Pudiste o no?

958

1/12/17 5:40 p. m. - Andrés Reyes: Conseguir taxi

1/12/17 5:41 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor

1/12/17 5:41 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hay trncones x lluvia

1/12/17 5:41 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Estamos en la 86 con 30

1/12/17 5:42 p. m. - Andrés Reyes: Ok

2/12/17 11:12 a. m. - Andrés Reyes: Ya estoy cerca

2/12/17 11:27 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Dal aqui estoy

4/12/17 10:06 a. m. - Andrés Reyes: Hola

4/12/17 10:06 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola

4/12/17 10:06 a. m. - Andrés Reyes: El perito me esta pidiendo fotos para ver el avance y cuadrar la visita

4/12/17 10:06 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya te paso

4/12/17 10:07 a. m. - Andrés Reyes: Me pidio pisos afinados y fachada y otra cosa eso esta?

4/12/17 10:07 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor

4/12/17 10:13 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Estan hechas redes electricas, redes hidraulicas, redes gas, cableado puntos, tableros electricos de iluminacion, bombas

4/12/17 10:14 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Teja de cubierta

4/12/17 10:14 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Estructura cieloraso

4/12/17 10:14 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya empezamos a tapar

4/12/17 10:14 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Comprado enchapes

4/12/17 10:14 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Pisos y ventaneria

4/12/17 10:14 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Carpinteria iniciada

4/12/17 10:15 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Y pagos hechos d eso

4/12/17 10:15 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Pagada ventaneria completamente, pagado piso 100%

4/12/17 10:15 a. m. - Andrés Reyes: Llamame

4/12/17 10:15 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Anticipo de 30 mill carpinteria

4/12/17 10:17 a. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171204-WA0004.jpg (archivo adjunto)

4/12/17 10:17 a. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171204-WA0006.jpg (archivo adjunto)

4/12/17 10:26 a. m. - Andrés Reyes: Mando solo esas fotos?

4/12/17 10:23 a. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171204-WA0007.jpg (archivo adjunto)

4/12/17 10:23 a. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171204-WA0008.jpg (archivo adjunto)

4/12/17 10:26 a. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171204-WA0009.jpg (archivo adjunto)

4/12/17 10:26 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No espera

4/12/17 10:26 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya t paso baranda, y cubierta

4/12/17 10:28 a. m. - Andrés Reyes: Ok

4/12/17 10:30 a. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171204-WA0010.jpg (archivo adjunto)

4/12/17 10:31 a. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171204-WA0011.jpg (archivo adjunto)

4/12/17 10:44 a. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171204-WA0013.jpg (archivo adjunto)

4/12/17 10:52 a. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171204-WA0014.jpg (archivo adjunto)

4/12/17 2:16 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171204-WA0025.jpg (archivo adjunto)

4/12/17 2:16 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171204-WA0026.jpg (archivo adjunto)

6/12/17 11:08 a. m. - Aida Marcela Castañeda: PTT-20171206-WA0005.opus (archivo adjunto)

8/12/17 10:10 a. m. - Aida Marcela Castañeda: M llamas cuando puedas?

8/12/17 10:10 a. m. - Aida Marcela Castañeda: X favor??

8/12/17 10:27 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Necesito dar claridad ya definitivo, no puedo seguir recibiendo llamadas 7 dic 8:30 pm estando con mi familia, diciéndome que no saben las medidas y que es desproporcionado lo q estoy haciendo, andres es una falta de respeto que ni se si diga buenas noches, si no directamente a dar ordenes, disculpame pero no permito esto mas, estoy haciendo un buen trabajo, honesto y profesional, x favor llámame y no quiero mas inconformidades de parte de uds, las especificaciones contratadas estan muy x debajo de lo ejecutado, sin embargo uds no estan a gusto

8/12/17 10:38 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Los cambios de diseño fueron hechos x uds, la construccion esta identica a lo solicitado y q esta en renders planos

8/12/17 10:39 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No se de que otra manera podian visualizar lo q querian Andres

8/12/17 10:39 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ahora no les gusta, los espacios no es lo q querian, y tambien el tamaño de las puertas

8/12/17 11:03 a. m. - Andrés Reyes: Hola

8/12/17 11:03 a. m. - Andrés Reyes: Estoy lejos con mala señal

8/12/17 11:04 a. m. - Andrés Reyes: Pero solo vi el chat y te llame como siemrpe para entender

8/12/17 11:04 a. m. - Andrés Reyes: Si quieres te llamo en la noche que llefue al pueblo y hablamos

8/12/17 11:04 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Avisam en q momento

8/12/17 12:42 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Tu si me llamas xra entender, con mucho respeto te digo que tu esposa si emite juicios a priori,

QSP

8/12/17 12:42 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Durante todo el proceso

8/12/17 12:43 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Desde el diseño hasta que ya deje que lo cambiara a su criterio

11/12/17 12:32 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Cll 94a # 11a-32 ofc 501

11/12/17 12:44 p. m. - Andrés Reyes: Ok a las 2 estoy alla

12/12/17 7:37 a. m. - Aida Marcela Castañeda: La puerta queda de 1,45

12/12/17 7:38 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Y la otra en la de servicio

12/12/17 7:54 a. m. - Andrés Reyes: Ok

12/12/17 7:54 a. m. - Andrés Reyes: Mil gracias

12/12/17 10:05 a. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171212-WA0004.jpg (archivo adjunto)

12/12/17 10:05 a. m. - Andrés Reyes: Ese es cual.cuarto?

12/12/17 4:02 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Mira esta es la camapana te gusta??

12/12/17 4:02 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171212-WA0025.jpg (archivo adjunto)

12/12/17 4:02 p. m. - Aida Marcela Castañeda: 90 cm de ancha

12/12/17 4:02 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Del tamaño de la estufa

12/12/17 4:02 p. m. - Andrés Reyes: Cual otra hay?

12/12/17 4:03 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Voy

12/12/17 4:03 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Esta era la q habia escogido carolina

12/12/17 4:03 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Se habia encargado y hasta ahora llego

12/12/17 4:03 p. m. - Aida Marcela Castañeda: M llamaron

12/12/17 4:03 p. m. - Andrés Reyes: Ok pues si ya la escogio dale

12/12/17 4:30 p. m. - Andrés Reyes: Quedo pendiente de las llaves y los sanitarios

12/12/17 4:30 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No alcance hoy

12/12/17 4:30 p. m. - Aida Marcela Castañeda: M vine a lo de la campana y estufa

12/12/17 4:30 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Mañana voy a lo otro

12/12/17 4:31 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Oye q pena

12/12/17 4:31 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Dijeron algo del banco?? 😞😞

12/12/17 4:31 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Cuando pasas a ver el cambio q dijimos ayer

12/12/17 4:31 p. m. - Aida Marcela Castañeda: ??

12/12/17 4:37 p. m. - Andrés Reyes: No me.dijeron nada el banco pero yo creo que la otra semana queda el dinero

12/12/17 4:38 p. m. - Andrés Reyes: Me dijiste que no fuera hasta que ya estuviera la pared montada no?

960

12/12/17 4:38 p. m. - Andrés Reyes: Lo que si debe quedar ahora que ese baño es de visitas es un extractor

12/12/17 4:45 p. m. - Aida Marcela Castañeda: La misma ventana

12/12/17 4:45 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No??

12/12/17 9:23 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Esta es la ultima version de la estufa de induccion con reborde en acero, dicen q ahora viene asi x proteccion, me cuentas aprobacion para llevarla

12/12/17 9:23 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171212-WA0030.jpg (archivo adjunto)

13/12/17 6:56 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola

13/12/17 6:56 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Andres me da pena contigo

13/12/17 6:56 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Pero ando grave d plata

13/12/17 6:57 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Y como tengo primas este viernes ando sufriendo

13/12/17 7:00 a. m. - Andrés Reyes: Hola

13/12/17 7:00 a. m. - Aida Marcela Castañeda: 😞

13/12/17 7:01 a. m. - Andrés Reyes: El viernes en teoria me dan la plata

13/12/17 7:01 a. m. - Andrés Reyes: Ya el perito dijo que va en 70.01

13/12/17 7:01 a. m. - Andrés Reyes: Andirent te debe?

13/12/17 7:01 a. m. - Aida Marcela Castañeda: ☐■♀

13/12/17 7:02 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No señor no me deben, estoy haciendo 2 cosas, piso 8 Open, y arreglo piso medellin

13/12/17 7:02 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Pero esta en ejecución

13/12/17 7:02 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Q pensaron de la estufa?

13/12/17 7:02 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Q la debo recoger hoy

13/12/17 7:03 a. m. - Andrés Reyes: Si esta bien

13/12/17 7:03 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Esta estufa casi habla

13/12/17 7:03 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Igual q la campana

13/12/17 7:04 a. m. - Aida Marcela Castañeda: El tamaño de la campana es igual de ancha a la estufa

13/12/17 7:04 a. m. - Aida Marcela Castañeda: X eso el tamaño

13/12/17 7:04 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Es la mas grande de Kitchen Aid

13/12/17 7:09 a. m. - Andrés Reyes: Ok

13/12/17 7:22 a. m. - Andrés Reyes: Oye y cuanto plata necesitas

13/12/17 7:23 a. m. - Andrés Reyes: Pq si el banco no gira q hacemos?

13/12/17 7:27 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Yo soluciono, te pido ayuda

13/12/17 7:27 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Si no se puede veo q banco asalto 😬

13/12/17 7:28 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Yo tengo una plata ahi, pero sq hoy me la gasto en duchas, sanitarios, lavamanos, griferias, porque el plomero me tiene acosada con esas cosas

13/12/17 7:47 a. m. - Andrés Reyes: Yo puedo conseguir 8 millones de sobregiro si te sirven

13/12/17 7:53 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No tranqui

13/12/17 7:54 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Yo lo soluciono x otro lado

13/12/17 9:02 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hablast con tu amiga la de la piscina xra la caldera??

13/12/17 9:02 a. m. - Andrés Reyes: Ya le pregunto

13/12/17 9:02 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ok

13/12/17 9:02 a. m. - Andrés Reyes: Si ee electrico o gas

13/12/17 9:03 a. m. - Aida Marcela Castañeda: A gas lo necesito

13/12/17 9:03 a. m. - Andrés Reyes: Acuerdate de mandar las fotos de loas sanitarios y las cosas

13/12/17 5:21 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola

13/12/17 5:22 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Acabo de conseguir unos tonos lindos de material xra mesones

13/12/17 5:22 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Me cuentas q opinas

13/12/17 5:22 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Es un poco mas claro de lo q vio Carolina

13/12/17 5:22 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Sq lo q ella vio en corona

13/12/17 5:22 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Es sin instalar y cortar

13/12/17 5:22 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y quedaria en 770 mil ml

13/12/17 5:22 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Es carito

13/12/17 5:23 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y conseguí a 500 ml mas bonito

13/12/17 5:23 p. m. - Aida Marcela Castañeda: El q tenemos contratado es a 350 mil

13/12/17 5:23 p. m. - Aida Marcela Castañeda: La diferencia m habias dicho q la asumian

13/12/17 5:23 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Pero al doble de precio no se q opinas

13/12/17 5:25 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171213-WA0024.jpg (archivo adjunto)

13/12/17 5:25 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171213-WA0025.jpg (archivo adjunto)

13/12/17 9:24 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola no el meson??

13/12/17 9:29 p. m. - Andrés Reyes: Se lo tengo que mostrar a carolina

13/12/17 9:29 p. m. - Andrés Reyes: Ahora te eacribo

13/12/17 9:30 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor perfecto

14/12/17 7:36 a. m. - Andrés Reyes: Este

14/12/17 7:36 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ese me gusta

14/12/17 7:36 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Gcs

14/12/17 7:36 a. m. - Andrés Reyes: Ok vale

14/12/17 7:37 a. m. - Andrés Reyes: Buenos dias pq despues me.vacean

14/12/17 7:37 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor

14/12/17 7:37 a. m. - Aida Marcela Castañeda: S tiro el buenos dias con la segunda frase

14/12/17 7:37 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Pero gcs

14/12/17 7:37 a. m. - Aida Marcela Castañeda: X la deferencia

14/12/17 9:11 a. m. - Andrés Reyes: Ya me dijeron en el banco que mañana desembolsan la.plata

14/12/17 9:16 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Mil gcs

14/12/17 10:13 a. m. - Andrés Reyes: <Multimedia omitido>

14/12/17 10:13 a. m. - Andrés Reyes: <Multimedia omitido>

14/12/17 10:13 a. m. - Andrés Reyes: IMG-20171214-WA0004.jpg (archivo adjunto)

16/12/17 11:25 a. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171216-WA0001.jpg (archivo adjunto)

16/12/17 11:25 a. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171216-WA0005.jpg (archivo adjunto)

16/12/17 11:25 a. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171216-WA0004.jpg (archivo adjunto)

16/12/17 11:25 a. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>

16/12/17 11:25 a. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171216-WA0007.jpg (archivo adjunto)

16/12/17 11:25 a. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171216-WA0003.jpg (archivo adjunto)

16/12/17 11:25 a. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171216-WA0008.jpg (archivo adjunto)

16/12/17 11:25 a. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171216-WA0002.jpg (archivo adjunto)

16/12/17 12:57 p. m. - Andrés Reyes: IMG-20171216-WA0039.jpg (archivo adjunto)

16/12/17 12:57 p. m. - Andrés Reyes: IMG-20171216-WA0040.jpg (archivo adjunto)

16/12/17 12:57 p. m. - Andrés Reyes: IMG-20171216-WA0041.jpg (archivo adjunto)

96

16/12/17 12:57 p. m. - Andrés Reyes: IMG-20171216-WA0042.jpg (archivo adjunto)

16/12/17 12:57 p. m. - Andrés Reyes: IMG-20171216-WA0043.jpg (archivo adjunto)

16/12/17 12:57 p. m. - Andrés Reyes: IMG-20171216-WA0044.jpg (archivo adjunto)

16/12/17 12:57 p. m. - Andrés Reyes: IMG-20171216-WA0045.jpg (archivo adjunto)

18/12/17 7:12 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola buenos dias

18/12/17 7:12 a. m. - Aida Marcela Castañeda: T puedo llamar??

18/12/17 12:05 p. m. - Andrés Reyes: Ya te pase la plata

18/12/17 12:05 p. m. - Andrés Reyes: Me cuentas que dice el curador de los cambios

18/12/17 12:06 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Gcs

18/12/17 12:06 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No me ha contestado

18/12/17 12:07 p. m. - Andrés Reyes: Salio rechazada la operwcion toca hacer mañana la operacion o darte cheque

18/12/17 12:11 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ay nooo

18/12/17 12:13 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Oh cielos

18/12/17 12:46 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola

18/12/17 12:46 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya hable con curador

18/12/17 12:46 p. m. - Aida Marcela Castañeda: M llamas??

18/12/17 1:54 p. m. - Andrés Reyes: Ya tienes la plata

18/12/17 1:54 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Gcs

19/12/17 8:25 a. m. - Andrés Reyes: Tengo tambien otra Harward H100 . Si te sirve hacemos lo mismo .

19/12/17 8:25 a. m. - Andrés Reyes: IMG-20171219-WA0002.jpg (archivo adjunto)

19/12/17 8:25 a. m. - Andrés Reyes: <Multimedia omitido>

19/12/17 8:25 a. m. - Andrés Reyes: Tambien tiene esa

19/12/17 8:40 a. m. - Andrés Reyes: IMG-20171219-WA0003.jpg (archivo adjunto)

19/12/17 8:40 a. m. - Andrés Reyes: Ya lo hicieron

19/12/17 8:41 a. m. - Andrés Reyes: Pero no lo veo todavia

19/12/17 8:41 a. m. - Aida Marcela Castañeda: 🤔👍👍👍

19/12/17 8:45 a. m. - Aida Marcela Castañeda: PTT-20171219-WA0004.opus (archivo adjunto)

19/12/17 2:23 p. m. - Andrés Reyes: Ya esta alla

19/12/17 2:23 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Pucha

19/12/17 2:23 p. m. - Andrés Reyes: Adviertele a enrique que no diha nada

962

- 19/12/17 2:23 p. m. - Andrés Reyes: Solo la muestra
- 19/12/17 2:23 p. m. - Andrés Reyes: Nada de los cambios
- 19/12/17 2:26 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor
- 19/12/17 2:26 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Advertido
- 19/12/17 2:31 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y los maestros tambien
- 19/12/17 2:31 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Pero no hablo con nadie
- 19/12/17 2:37 p. m. - Andrés Reyes: Si ya me llamo
- 19/12/17 2:37 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Cuentame q t dijo
- 19/12/17 2:37 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Pls
- 19/12/17 2:38 p. m. - Andrés Reyes: Me dijo que muy buena que lo unico que debia mirar es que la norma retie.no permite tener tubos de pvc en las paredes y que veia toda la red en eso. Qie asi no pasaba la certificacion
- 19/12/17 2:38 p. m. - Andrés Reyes: Que tocaba mirar eso
- 19/12/17 2:38 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Son pvc cortafuego
- 19/12/17 2:39 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Los ultimos q saco centelsa
- 19/12/17 2:39 p. m. - Andrés Reyes: Bien
- 19/12/17 2:39 p. m. - Aida Marcela Castañeda: retie 2014 exige cortafuego y los cables libre de halógenos
- 19/12/17 2:45 p. m. - Andrés Reyes: Ok
- 19/12/17 2:45 p. m. - Andrés Reyes: No me regañes solo te digo lo que dijo
- 19/12/17 2:45 p. m. - Andrés Reyes: El hizo la casa modelo
- 19/12/17 2:46 p. m. - Aida Marcela Castañeda: 😊yo no t regañe
- 19/12/17 2:46 p. m. - Aida Marcela Castañeda: X si acaso
- 19/12/17 10:09 p. m. - Andrés Reyes: Mañana a las 830 llevan la caldera
- 19/12/17 10:10 p. m. - Andrés Reyes: Se llama monica restrepole dije que preguntara por ti.para que le digas a enrique
- 19/12/17 10:11 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor, Le digo a Enrique q este pendiente, nos toca probar q este funcionando bien
- 19/12/17 10:11 p. m. - Andrés Reyes: Gtacias
- 19/12/17 10:13 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No señor
- 20/12/17 10:37 a. m. - Andrés Reyes: Hola
- 20/12/17 10:37 a. m. - Andrés Reyes: Entegaron la caldera?
- 20/12/17 10:38 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ando en el centro

20/12/17 10:38 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya t averiguo

20/12/17 12:20 p. m. - Andrés Reyes: Y?

20/12/17 12:34 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No ha llegado

20/12/17 12:43 p. m. - Andrés Reyes: Llega ahora para que enrique sepa

20/12/17 12:46 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Listo

20/12/17 1:47 p. m. - Andrés Reyes: Oye mil gracias por el regalo muy bueno

20/12/17 1:48 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Serio t gusto??

20/12/17 1:49 p. m. - Andrés Reyes: Si gracias

20/12/17 4:38 p. m. - Andrés Reyes: Llego?

20/12/17 4:38 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor

20/12/17 4:38 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Mañana viene tecnico xra revisarla y probar

20/12/17 5:05 p. m. - Andrés Reyes: Ok

21/12/17 12:48 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171221-WA0002.jpg (archivo adjunto)

Terraza

21/12/17 12:57 p. m. - Andrés Reyes: Tomale la foto con el piso y la vista

21/12/17 12:59 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20171221-WA0003.jpg (archivo adjunto)

21/12/17 6:29 p. m. - Andrés Reyes: Hola

21/12/17 6:30 p. m. - Andrés Reyes: Yo voy a ir el sabado tu vas a estar alla?

21/12/17 6:31 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola A q hora vas??

21/12/17 6:31 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y hago todo lo posible

21/12/17 6:31 p. m. - Andrés Reyes: Y mañana puedes ?

21/12/17 6:32 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Mañana subo hacia el medio dia

21/12/17 6:32 p. m. - Andrés Reyes: Ok te aviso si alcanzo a subir mañana

21/12/17 6:32 p. m. - Andrés Reyes: Gracias

21/12/17 6:33 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor quedo pendiente

23/12/17 10:38 a. m. - Andrés Reyes: Hola

23/12/17 10:38 a. m. - Andrés Reyes: Ahora voy a subir esta enrique alla?

23/12/17 10:38 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola

23/12/17 10:38 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Yo voy a estar arriba

23/12/17 10:39 a. m. - Andrés Reyes: Ok bien

23/12/17 10:39 a. m. - Aida Marcela Castañeda: A q hora vas??

23/12/17 10:39 a. m. - Andrés Reyes: Ahora te aviso por ahí a las 12

23/12/17 10:39 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ok

26/12/17 10:29 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola

26/12/17 10:29 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Como estas

26/12/17 10:29 a. m. - Aida Marcela Castañeda: A ver si m ayudas con el equipo de topografía

26/12/17 1:13 p. m. - Andrés Reyes: No hay nadie en ocap esta semana

26/12/17 1:54 p. m. - Aida Marcela Castañeda: La otra si??

26/12/17 2:13 p. m. - Andrés Reyes: Si

26/12/17 2:14 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Gcs

4/1/18 8:33 p. m. - Andrés Reyes: Feliz año

4/1/18 8:33 p. m. - Andrés Reyes: Como te trata el 2018

4/1/18 8:34 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Mil gcs feliz 2018

4/1/18 8:34 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Bien si señor

4/1/18 8:34 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya en bta??

4/1/18 8:35 p. m. - Andrés Reyes: Ya si

4/1/18 8:35 p. m. - Andrés Reyes: Como va la obra

4/1/18 8:35 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Bien si señor

4/1/18 8:35 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Terminando ya las modificaciones, adelantando enchapes internos

4/1/18 8:36 p. m. - Aida Marcela Castañeda: El martes inicio instalacion ventaneria

4/1/18 8:36 p. m. - Andrés Reyes: Y el muro ya quedo corrido?

4/1/18 8:36 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor

4/1/18 8:36 p. m. - Andrés Reyes: Tienes fotos?

4/1/18 8:36 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Demoliciones terminadas

4/1/18 8:37 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Tuberías corridas

4/1/18 8:37 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Puntos trasladados

4/1/18 8:37 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Tengo de hace 2 dias

4/1/18 8:38 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20180104-WA0010.jpg (archivo adjunto)

4/1/18 8:38 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20180104-WA0012.jpg (archivo adjunto)

4/1/18 8:38 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20180104-WA0011.jpg (archivo adjunto)

4/1/18 8:38 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20180104-WA0013.jpg (archivo adjunto)

963

4/1/18 8:44 p. m. - Andrés Reyes: Que tal quedaron los espacios?

4/1/18 8:44 p. m. - Andrés Reyes: Te gusto?

4/1/18 8:44 p. m. - Aida Marcela Castañeda: El cambio fue muy bueno la verdad

4/1/18 8:45 p. m. - Andrés Reyes: Que bien

4/1/18 8:45 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Se nota montones

4/1/18 8:45 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Los enchapes en baños y cocina s ven lindos

4/1/18 8:45 p. m. - Andrés Reyes: Mañana si puedo paso

4/1/18 8:46 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Yo no estoy aun en bta

4/1/18 8:46 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Esperam y lo vemos si??

4/1/18 8:46 p. m. - Andrés Reyes: Ok

4/1/18 8:46 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Llego sabado

4/1/18 8:46 p. m. - Andrés Reyes: El martes lo vemos entonces

4/1/18 8:46 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Super

4/1/18 8:47 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y ya veras alli las ventanas

4/1/18 8:47 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Empezamos instalación el martes

4/1/18 8:48 p. m. - Andrés Reyes: Ok perfrcto

4/1/18 8:48 p. m. - Andrés Reyes: Gracias

4/1/18 8:48 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No señor

4/1/18 8:49 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya toca empezar a cerrar

4/1/18 8:49 p. m. - Andrés Reyes: Cuando crees wue este lista?

4/1/18 8:49 p. m. - Aida Marcela Castañeda: El martes le ponemos fecha si??

4/1/18 8:50 p. m. - Andrés Reyes: Ok

18/4/18 9:06 p. m. - Andrés Reyes: Hola

18/4/18 9:06 p. m. - Andrés Reyes: Falta el piso del cuarto de sevicio

18/4/18 9:22 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No se q les paso a los de decorceramica y nada q llega

19/4/18 12:33 p. m. - Aida Marcela Castañeda: 🙄🙄🙄🙄🙄 vease a Aida d rodillas

19/4/18 12:33 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y esta vez es verdad

19/4/18 12:33 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ayudeme

19/4/18 12:33 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Dal

19/4/18 12:38 p. m. - Aida Marcela Castañeda: El dal no era xra ti

964

19/4/18 12:42 p. m. - Andrés Reyes: Uy si para quien era???

19/4/18 12:43 p. m. - Aida Marcela Castañeda: 😊

19/4/18 1:54 p. m. - Andrés Reyes: A que hora vas a subir

19/4/18 1:58 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya estoy subiendo

23/4/18 11:29 a. m. - Andrés Reyes: Crees que la t

Pergola de la terraza este para el 4 de mayo

23/4/18 11:30 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Mañana llega toda la periferia, y empezamos a hacerla xra q este la de terraza

23/4/18 11:30 a. m. - Andrés Reyes: Ok

23/4/18 11:31 a. m. - Andrés Reyes: Gracias

23/4/18 11:31 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No señor

23/4/18 2:50 p. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>

27/4/18 12:59 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Mentiras 200 🙄🙄🙄🙄

27/4/18 12:59 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y no sabes d mi en varios dias

27/4/18 12:59 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si xfa xfa xfa

27/4/18 1:01 p. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>

27/4/18 2:13 p. m. - Andrés Reyes: 1. Vidrio del baño de emilio

2. Tubo de gas de la chimenea esta expuesto hay que taparlo y la tapa de la abajo de la chimenea

3. Falta pirlanes closet cuarto niños y cocina

4. La puerta del baño principal no cierra bien

5. Falta emboquillar piso baño ducha de emilio y antonio

6. No estan cerrando las manijas de ventanas y puertaventanas y estan pintadas con rojo, estan rayados los marcos.

7. Falta poner el vidrio del baño principal para ventilacion y pieza que falta a la cocina se le entran cucarrones

8. El inodoro del baño principal tiene fuga de agua

9. El gas de la estufa esta saliendo mucho y ahuma las ollas, faltan fistos

10. Falta por instalar luz cuarto ropas y tapa enchufe cuarto pricipal.

11. Instalar triturador de alimentos y toma para este

12. Falta por pintar alguno sitios de la casa

13. Los push de closets y puertas de cocina no funcionan bien

14. Iluminacion exterior de la.casa
15. Pergolas entrada y parqueaderos
16. Estan despidadas puntas o filos externos en fachada de la casa
17. La llave del lavamanos del baño social esta rayada
18. Puertas de cuarto juegos y cuarto de maquinas
19. Piso del cuarto de juegos
20. Hay filtracion del lavaplatos al cuarto de servicio por la pared
21. No esta bajando bien los botones del inodoro de los niños
22. Falta instalar lavamanos cuarto huespedes
23. Terminados marcos emboquillado hay aire entre el marco y la pared
24. Anclar lavadero y hacer poseta
25. Pegar tapa llave del registro baño principal
26. Mejorar para que no tanta salga agua mientras llega caliente
27. Escalera de la cocina al cuarto de juegos
28. Siembra pasto jardines
29. Mover inodoro cuarto principal
27. Citofonos movistar

29/4/18 11:26 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola Todo entro bien en pruebas de ups y planta en outsourcing

29/4/18 11:28 a. m. - Andrés Reyes: Ok

29/4/18 11:28 a. m. - Andrés Reyes: Gracias

29/4/18 11:28 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No señor

30/4/18 3:31 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20180430-WA0003.jpg (archivo adjunto)

1/5/18 11:05 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Instalando hoy pergola terraza s m corto un muchacho

1/5/18 11:05 a. m. - Aida Marcela Castañeda: 😊

1/5/18 11:06 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No es grave pero toco q parara y a la clinica

1/5/18 4:25 p. m. - Andrés Reyes: Si lo vi

1/5/18 4:25 p. m. - Andrés Reyes: Gracias

1/5/18 4:26 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Al señor?? Q s corto??

1/5/18 4:26 p. m. - Aida Marcela Castañeda: A gildardo??

1/5/18 4:28 p. m. - Andrés Reyes: Si sra

1/5/18 4:28 p. m. - Andrés Reyes: Las puertas de abajo llegan mañana?

1/5/18 4:29 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor eso espero

1/5/18 4:29 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hago seguimiento temprano

1/5/18 4:29 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No m habias contado q instalaron direct tv

1/5/18 4:30 p. m. - Andrés Reyes: Si el viernes

1/5/18 4:30 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ok

1/5/18 4:31 p. m. - Andrés Reyes: Le dije al señor de la pergola que la bajara un poco

1/5/18 4:32 p. m. - Andrés Reyes: Me dijo que el viernes esta lsta. No podremos poner la cubierta el viernes en la noche ?

1/5/18 4:32 p. m. - Andrés Reyes: Yo hago que los dejen trabajar

1/5/18 4:37 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor

1/5/18 4:38 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Yo lo hago

1/5/18 4:38 p. m. - Andrés Reyes: Ok

3/5/18 12:25 p. m. - Aida Marcela Castañeda: M colgo? 😊😊

4/5/18 6:04 a. m. - Andrés Reyes: Buenos dias

4/5/18 6:04 a. m. - Andrés Reyes: Me puedes mandae el cel de jose el plomero por fa

4/5/18 6:41 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Dam un seg

4/5/18 6:47 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola

4/5/18 6:47 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Llame a enriqu a pedirselo

4/5/18 6:48 a. m. - Aida Marcela Castañeda: M dice q no tiene

4/5/18 6:48 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Pero q van hacia alla

4/5/18 6:48 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Paso algo??

4/5/18 6:59 a. m. - Andrés Reyes: Hola

4/5/18 7:00 a. m. - Andrés Reyes: No salio agua caliente hoy

4/5/18 7:00 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Dios

4/5/18 11:59 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Nos felicito el cliente aqui en medellin ☐

4/5/18 12:05 p. m. - Andrés Reyes: Que bueno

4/5/18 12:07 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Q l pedist a mi plomero

4/5/18 12:07 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Q t implemente caldera

4/5/18 12:07 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y q t la suministre??

4/5/18 12:09 p. m. - Andrés Reyes: Que mirara que pasa con el agua y mirara si se podia poner la caldera. Lo mismo tuyo me esta sonando a reclamo ????

962

4/5/18 12:09 p. m. - Andrés Reyes: Hoy me acorde de tu mama en la ducha pero la idea es que seas tu quien haga el tema

4/5/18 12:11 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No reclamo andres

4/5/18 12:11 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ufff

4/5/18 12:11 p. m. - Andrés Reyes: Jqjajajqj

4/5/18 12:12 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya no hablo mas x aqui ☐

4/5/18 12:12 p. m. - Andrés Reyes: Uy que sensibilidad la que se maneja

4/5/18 12:12 p. m. - Aida Marcela Castañeda: ☐☐☐

4/5/18 12:12 p. m. - Andrés Reyes: VID-20180504-WA0008.mp4 (archivo adjunto)

4/5/18 12:13 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Jajajajajajaja

4/5/18 12:13 p. m. - Aida Marcela Castañeda: ☐☐☐☐

6/5/18 2:27 p. m. - Andrés Reyes: Muy querida saludar.

6/5/18 2:27 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ayyy noooo

6/5/18 2:27 p. m. - Andrés Reyes: Todo para que no le den quejas

6/5/18 2:27 p. m. - Andrés Reyes: Jajaja

6/5/18 2:27 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Vi q estabas con visita

6/5/18 2:27 p. m. - Aida Marcela Castañeda: 😊

6/5/18 2:34 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No colgue

6/5/18 2:34 p. m. - Aida Marcela Castañeda: S corto

6/5/18 2:34 p. m. - Aida Marcela Castañeda: X si acaso

6/5/18 2:39 p. m. - Andrés Reyes: Kajajajaj

6/5/18 2:39 p. m. - Andrés Reyes: Que va

6/5/18 8:55 p. m. - Andrés Reyes: bradford 75 gls.pdf (archivo adjunto)

bradford 75 gls

6/5/18 8:56 p. m. - Andrés Reyes: Ese es el aparato pero tocara ponerle recirculacion de agua caliente

6/5/18 8:57 p. m. - Andrés Reyes: En los lavamanos del baño principal toda dejar la ventana con posibilidad de abrir esta empezando a oler muy mal por la humedad

6/5/18 8:57 p. m. - Andrés Reyes: Lo mismo el baño principal y vestier toda esa zona no tiene ventilacion

7/5/18 6:59 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola

7/5/18 7:00 a. m. - Aida Marcela Castañeda: La ventana de labamanos no se puede cambiar, pero la claraboya tiene ventilacion, tocara perder esa ventana

966

- 7/5/18 7:00 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Lavamanos perdon
- 7/5/18 7:01 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Tu me diras
- 7/5/18 7:45 p. m. - Andrés Reyes: bradford 75 gls.pdf (archivo adjunto)  
bradford 75 gls
- 7/5/18 7:45 p. m. - Andrés Reyes: Ese es el aparato
- 7/5/18 7:45 p. m. - Andrés Reyes: Me avisas si lo puedes conseguir
- 7/5/18 7:46 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor lo busco
- 7/5/18 7:46 p. m. - Andrés Reyes: Para que funcione toca tener recirculacion de agua caliente.
- 7/5/18 7:46 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Eso es lo q hay q ver
- 7/5/18 7:47 p. m. - Andrés Reyes: Como.asi
- 7/5/18 7:47 p. m. - Aida Marcela Castañeda: La rcirculacion
- 7/5/18 7:47 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ver como s hace
- 7/5/18 7:47 p. m. - Andrés Reyes: Es dificil
- 7/5/18 7:47 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Dejam lo evaluo
- 7/5/18 7:48 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si??
- 7/5/18 7:48 p. m. - Andrés Reyes: Bien pero eso es urgente pq la empleada esta que se va pq se baña con agua fria todos los dias
- 7/5/18 7:48 p. m. - Andrés Reyes: Se va ella y se acaba mi casa
- 7/5/18 7:49 p. m. - Andrés Reyes: Lo de la ventana toca verlo pq si esta oliendo muy mal
- 7/5/18 7:49 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Se puede hacer
- 7/5/18 7:49 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Pero es cambiarla
- 7/5/18 7:50 p. m. - Aida Marcela Castañeda: M toca pedir el perfil
- 7/5/18 7:50 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y pedemos el vidrio
- 7/5/18 7:51 p. m. - Andrés Reyes: Por lo menos pongamos la del baño adentro que esta pendiente para ver si mejora
- 7/5/18 7:51 p. m. - Andrés Reyes: Los vidrios de la pergola cuando estan?
- 7/5/18 7:51 p. m. - Andrés Reyes: Y em pasto?
- 7/5/18 7:52 p. m. - Aida Marcela Castañeda: El pasto no he podido conseguir la maquina
- 7/5/18 7:52 p. m. - Aida Marcela Castañeda: M cobran x traerla 3 mill
- 7/5/18 7:52 p. m. - Andrés Reyes: Bajemos la tierra y entonces yo siembro
- 7/5/18 7:53 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Cuando lo hice era porque estaba en la via
- 7/5/18 7:53 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y fue un extra

7/5/18 7:53 p. m. - Aida Marcela Castañeda: X eso m ayudaron

7/5/18 7:53 p. m. - Andrés Reyes: Tratemos de cerrar todo este mes por fa

7/5/18 7:53 p. m. - Andrés Reyes: Ok

7/5/18 7:53 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor estamos en eso

7/5/18 7:55 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Estan en fabricación

7/5/18 7:55 p. m. - Aida Marcela Castañeda: T conte 10 dias hábiles

7/5/18 8:02 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Tu lo comprarias??

7/5/18 8:02 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Eso esta alrededor de 3,5 mill

7/5/18 8:03 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Esto es un calentador d agua de 75 ltd

7/5/18 8:03 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Lts

7/5/18 8:04 p. m. - Andrés Reyes: Es en galones segun entiendo

7/5/18 8:05 p. m. - Andrés Reyes: Pues me tocara comprarlo si eso es la solucion

7/5/18 8:05 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Mañana va ramses

7/5/18 8:05 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y si el hidraulico dice q s soluciona con eso

7/5/18 8:05 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Pues t aviso

7/5/18 8:05 p. m. - Aida Marcela Castañeda: El q falla es el reusado

7/5/18 8:06 p. m. - Andrés Reyes: Si pero tambien se demora mas de 5 min en calentar el agua se pierde mucha

7/5/18 8:06 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si hay errores d presion

7/5/18 8:07 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Mañana m lo resuelven

7/5/18 8:07 p. m. - Aida Marcela Castañeda: M dan la solucion

7/5/18 8:07 p. m. - Andrés Reyes: Mira que toca hacer para sacar la tuberia de recirculacion y me cuentas que tan dificil es por fa

7/5/18 8:07 p. m. - Andrés Reyes: Y lo de bajar la tierra tambien es clave para poder sembrar el pasto

7/5/18 8:08 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Estuvimos muy metidos d cabeza la semana pasada en lo q tu nos viste

7/5/18 8:08 p. m. - Aida Marcela Castañeda: X eso fue

7/5/18 8:08 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Andres

7/5/18 8:52 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Creeme a mi tambien m interesa terminar

7/5/18 8:52 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Todo

7/5/18 8:55 p. m. - Andrés Reyes: Bien

7/5/18 8:55 p. m. - Andrés Reyes: Gracias

7/5/18 8:55 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No señor

7/5/18 8:55 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Estamos trabajando en eso

8/5/18 2:15 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola

8/5/18 2:15 p. m. - Aida Marcela Castañeda: M avisas y hablamos d la casa??

8/5/18 2:15 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya fueron a revisarme redes

8/5/18 2:15 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Tengo una propuesta

8/5/18 2:19 p. m. - Andrés Reyes: Ahora te llamo que voy de salida a una reunion

8/5/18 2:20 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ok

8/5/18 2:54 p. m. - Aida Marcela Castañeda: El tramo x ser tan largo el agua ya estaria frio

8/5/18 2:54 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Tocaria instalar una linea paralela

8/5/18 2:55 p. m. - Aida Marcela Castañeda: A la q ya existe

8/5/18 2:56 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Se tardaria el mismo tiempo en ir y volver y no se garantiza la temperatura

8/5/18 2:56 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Quedo pendiente q definen

9/5/18 8:51 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Buenos dias

9/5/18 8:52 a. m. - Aida Marcela Castañeda: M cuentas q definieron?

9/5/18 8:52 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Xra saber q hago

9/5/18 8:53 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No se ha salido el carpintero de la sala de juegos

9/5/18 8:54 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No se puede instalar piso con ese material ahi

9/5/18 8:54 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Y el marmol del baño de visitas no ha llegado

9/5/18 8:55 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Xra instalar lavamanos

9/5/18 5:37 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Oye no m ignores mas

9/5/18 5:37 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Dime q hacemos

9/5/18 5:38 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Q m vas a odia mas

9/5/18 6:17 p. m. - Andrés Reyes: Mañana te hablo que vuelva

10/5/18 5:07 p. m. - Andrés Reyes: Te pagaron 60 hoy y mañana te voy a pagar 60 mas

10/5/18 5:07 p. m. - Andrés Reyes: Para total 120

10/5/18 5:08 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola

10/5/18 5:08 p. m. - Aida Marcela Castañeda: X como hablas m imagino q sigues furioso

10/5/18 5:08 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor m pagaron 60

q67

10/5/18 5:08 p. m. - Andrés Reyes: Jajaa furioso???

10/5/18 5:09 p. m. - Andrés Reyes: Ayudame aguantando el tema de la plata pq no tengo mucho mas

10/5/18 5:09 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor

10/5/18 5:09 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Solo m galta plata xra el piso

10/5/18 5:09 p. m. - Aida Marcela Castañeda: El resto ya lo tengo

10/5/18 5:10 p. m. - Aida Marcela Castañeda: A la mitad necesitare lo de acabados de baños

10/5/18 5:10 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya tengo todo lo d drywall y cableado electrico

10/5/18 5:11 p. m. - Andrés Reyes: Bien

10/5/18 5:11 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si m perdonas ya t voy a solucionar lo del agua de aqui al sabado

10/5/18 5:13 p. m. - Andrés Reyes: Pero quiero ver la de la recirculacion bien ahora por la noche hablamos

10/5/18 5:13 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Dal

10/5/18 7:25 p. m. - Aida Marcela Castañeda: T envie un correo

10/5/18 7:25 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Xfa revisalo

16/5/18 8:49 a. m. - Andrés Reyes: IMG-20180516-WA0002.jpg (archivo adjunto)

16/5/18 8:50 a. m. - Andrés Reyes: Asi me parece perfecto

16/5/18 8:50 a. m. - Andrés Reyes: Tal.cual

16/5/18 8:57 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Si se puede

16/5/18 9:04 a. m. - Andrés Reyes: Super

17/5/18 6:39 p. m. - Andrés Reyes: El señor viene por la tarde

17/5/18 6:39 p. m. - Andrés Reyes: Tu puedes?

17/5/18 8:01 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor a q hora??

17/5/18 8:22 p. m. - Andrés Reyes: A las 3 pm quedo

19/5/18 6:41 p. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>

19/5/18 6:41 p. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>

19/5/18 6:41 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Mira como nos quedo esta obra de la 110

19/5/18 6:50 p. m. - Andrés Reyes: Que bien

21/5/18 1:18 p. m. - Andrés Reyes: Hola

21/5/18 1:18 p. m. - Andrés Reyes: Me estan preguntando si ya esta la tuberia de recirculacion

21/5/18 1:23 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Estan en eso

468

21/5/18 1:23 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Aun no han terminado

21/5/18 1:23 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola q pena q ni slaudo

21/5/18 1:24 p. m. - Andrés Reyes: Fresca ya estoy acostumbrado

21/5/18 1:25 p. m. - Aida Marcela Castañeda:   ♀

21/5/18 1:27 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Q tu vas a sembrar??

21/5/18 1:27 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Q ya no t ayudemos con eso??

21/5/18 1:27 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Es chisme??

21/5/18 1:28 p. m. - Andrés Reyes: Es chisme quedamos que tu pones eso no?

21/5/18 1:28 p. m. - Andrés Reyes: Yo compre una cosa pero ew un ensayo

21/5/18 1:28 p. m. - Andrés Reyes: Eso puede quedar esta semana?

Si no se puede lo hago yo

21/5/18 1:28 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ah listo no problem sigo con mi plan

21/5/18 1:28 p. m. - Andrés Reyes: Me avisas

21/5/18 1:29 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor ya t cuento

21/5/18 1:29 p. m. - Andrés Reyes: Dale

22/5/18 2:00 p. m. - Andrés Reyes: Hola

22/5/18 2:00 p. m. - Andrés Reyes: Ayudame que quede listo la tubería mañana que hoy fueron y no estaba

22/5/18 2:01 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor

22/5/18 2:03 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Mañana segurísimo

22/5/18 2:06 p. m. - Andrés Reyes: Vale gracias

22/5/18 2:06 p. m. - Andrés Reyes: Dile a Enrique lo de mover un poco los escalones para q no queden pegados a la casa

22/5/18 2:07 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor

22/5/18 2:14 p. m. - Andrés Reyes: Y cuando tengas tiempo y me puedas hablar me avisas para contarte una idea para ver que piensas

24/5/18 9:25 a. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>

24/5/18 9:25 a. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20180524-WA0010.jpg (archivo adjunto)

24/5/18 9:25 a. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>

24/5/18 9:25 a. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20180524-WA0008.jpg (archivo adjunto)

24/5/18 9:25 a. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>

24/5/18 9:25 a. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>

24/5/18 9:25 a. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>

26/5/18 12:34 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Llego personal del contratista de expofaro a empezar a reparar la soldadura

26/5/18 12:36 p. m. - Andrés Reyes: Ok me mandas fotos de los arreglos

26/5/18 12:36 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor

26/5/18 12:49 p. m. - Andrés Reyes: Eso debe quedar muy bien hecho para que estes pendiente

26/5/18 12:49 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor, yo en eso soy muy estricta, en otras no 😊, pero error d estructura no paso

2/6/18 7:02 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola m avisas a q hora puedo llamarte??

6/6/18 5:52 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola

6/6/18 5:52 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No l dist el estrato

6/6/18 5:53 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Se requiere xra codensa

6/6/18 6:06 p. m. - Andrés Reyes: No te entendi

7/6/18 8:30 a. m. - Andrés Reyes: Hola

7/6/18 8:30 a. m. - Andrés Reyes: Te encargo el tema del calentador

7/6/18 8:33 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor hoy t lo dejan alli

7/6/18 9:46 a. m. - Andrés Reyes: Oye que marca son las ventanas de la casa que me preguntaron

7/6/18 9:50 a. m. - Aida Marcela Castañeda: El vidrio??

7/6/18 9:51 a. m. - Andrés Reyes: El vidrio y los marcos

7/6/18 9:51 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Yo no doy informacion de mis proveedores □

7/6/18 9:51 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Eso no s puede decir

7/6/18 10:31 a. m. - Andrés Reyes: Cuanto costo toca la carpinteria de vidrio de mi casa ?

7/6/18 10:31 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya saco cuentas

7/6/18 11:56 a. m. - Andrés Reyes: IMG-20180607-WA0008.jpg (archivo adjunto)

7/6/18 11:56 a. m. - Andrés Reyes: IMG-20180607-WA0009.jpg (archivo adjunto)

7/6/18 12:04 p. m. - Aida Marcela Castañeda: 62'500.000

7/6/18 12:07 p. m. - Andrés Reyes: Gracias

8/6/18 2:02 p. m. - Andrés Reyes: Hola

8/6/18 2:02 p. m. - Andrés Reyes: Oye nadie vino a trabajar hoy

8/6/18 2:02 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola

969

8/6/18 2:02 p. m. - Andrés Reyes: En los vidrios y necesito cerrar ese tema

8/6/18 2:02 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya llamo a Enrique no sabia

8/6/18 2:04 p. m. - Andrés Reyes: Las escaleras a mio hacer tambien

8/6/18 2:04 p. m. - Andrés Reyes: IMG-20180608-WA0029.jpg (archivo adjunto)

8/6/18 2:09 p. m. - Andrés Reyes: La boldosa de la cocina

8/6/18 2:17 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Sq como tengo q hacerlo en estructura metalica  
□■♀

8/6/18 10:36 p. m. - Andrés Reyes: Mañana no hay gente en mi casa si iban a trabajar toca hasta el martes

12/6/18 4:39 p. m. - Andrés Reyes: Nadie fue hoy a trabajar en la terraza

12/6/18 4:40 p. m. - Andrés Reyes: Para que sepas

12/6/18 4:40 p. m. - Andrés Reyes: El sabado tengo un almuerzo

12/6/18 4:40 p. m. - Andrés Reyes: Te recomiendo el tema

12/6/18 4:47 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor

12/6/18 4:47 p. m. - Andrés Reyes: Ok

12/6/18 4:48 p. m. - Andrés Reyes: Tambien es urgente el cambio de la ventana del baño nuestro esta oliendo mal toda esa zona

12/6/18 4:48 p. m. - Andrés Reyes: A humedo

12/6/18 4:48 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Pucha

13/6/18 12:09 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Cero misterio

13/6/18 12:09 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Son una fabrica de bilbao

13/6/18 12:09 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya ubico el nombre

13/6/18 12:09 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Q no m acuerdo

13/6/18 12:09 p. m. - Aida Marcela Castañeda: 😊

13/6/18 12:12 p. m. - Andrés Reyes: Jajaja esta bien

13/6/18 12:12 p. m. - Andrés Reyes: Gracias

13/6/18 12:13 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Necesitas el telefono y contacto??

13/6/18 12:13 p. m. - Andrés Reyes: Si puedes claro

13/6/18 12:13 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No obvio no

13/6/18 12:22 p. m. - Andrés Reyes: Pq no?

13/6/18 12:25 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Porque no

13/6/18 12:51 p. m. - Andrés Reyes: Bien

13/6/18 12:51 p. m. - Andrés Reyes: Gracias

13/6/18 12:51 p. m. - Aida Marcela Castañeda: □□□□

14/6/18 11:41 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola de lo mismo que hable contigo hable con Rosario

14/6/18 11:41 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Gcs x escucharme

14/6/18 11:50 a. m. - Andrés Reyes: Bien

15/6/18 10:42 a. m. - Andrés Reyes: Te voy a pagar 150 hoy

15/6/18 10:42 a. m. - Andrés Reyes: Cuadra la cuentas con rosario para ir cerrando proyectos

15/6/18 10:43 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Mil gcs Andres

15/6/18 10:45 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya radique facturas de 3 presprobados x Rosario (carvajal, bog, outsourcing), estoy haciendo corte de Industriales, dorado y almacontact

15/6/18 10:47 a. m. - Andrés Reyes: Bien

16/6/18 8:19 a. m. - Andrés Reyes: Buenos días

16/6/18 8:19 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Buenos días

16/6/18 8:21 a. m. - Andrés Reyes: Este tema es urgente por eso queria el dato para poder pedir o mirar si tengo stock de los perfiles y el piso , si no me puedes dar el dato por fa dame fechas de cuando se pueden cambiar esas ventanas y el tema de los oleres esta tenaz.

16/6/18 8:21 a. m. - Andrés Reyes: IMG-20180616-WA0000.jpg (archivo adjunto)

16/6/18 8:21 a. m. - Andrés Reyes: IMG-20180616-WA0001.jpg (archivo adjunto)

16/6/18 8:21 a. m. - Andrés Reyes: IMG-20180616-WA0002.jpg (archivo adjunto)

16/6/18 8:21 a. m. - Andrés Reyes: Te tecomiendo

16/6/18 8:21 a. m. - Andrés Reyes: Gracias

16/6/18 8:22 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Eso es x muro

16/6/18 8:22 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Andres ya esta semana

16/6/18 8:22 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya estoy alla

16/6/18 8:23 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Si Dios quiere atiendo todo esto

16/6/18 8:32 a. m. - Andrés Reyes: Dale

16/6/18 8:32 a. m. - Andrés Reyes: Gracias

18/6/18 12:51 p. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>

18/6/18 12:51 p. m. - Andrés Reyes: Ok

18/6/18 12:52 p. m. - Andrés Reyes: No cambiaron la ventana el fin de semana

970

18/6/18 12:52 p. m. - Aida Marcela Castañeda: La ventana no s iba a cambiar el fin de semana, lo que llegaba era la perfileria

18/6/18 12:54 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Xra fabricarla

18/6/18 12:56 p. m. - Andrés Reyes: Ok

18/6/18 12:56 p. m. - Andrés Reyes: Mira el tema de los olores

18/6/18 12:56 p. m. - Andrés Reyes: Que es clave

18/6/18 12:56 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Los olores cocina??

18/6/18 12:57 p. m. - Andrés Reyes: De la cocina y de mi cuarto

18/6/18 12:57 p. m. - Andrés Reyes: Todo el dia huele mal

18/6/18 12:57 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Es el sifon del extractor, ya pedi un cambio de tuberia, y tu cuarto si es humedad x la dilatacion

20/6/18 12:06 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola estoy saliendo de tocancipa

20/6/18 12:06 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Estas en la oficina??

20/6/18 12:08 p. m. - Andrés Reyes: Si

20/6/18 12:08 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Voy xra alla

20/6/18 12:09 p. m. - Andrés Reyes: Ok

21/6/18 5:08 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Toca q sea trifasica

21/6/18 5:40 p. m. - Andrés Reyes: IMG-20180621-WA0015.jpg (archivo adjunto)

23/6/18 9:00 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola

23/6/18 9:00 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Necesito comentarte el precio del selector y el cable

23/6/18 9:00 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Xra autorizacion

23/6/18 5:00 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola, ya se hicieron pruebas de conexion planta Carvajal, y todo paso Perfecto, m falta rematar acabado pasillo, no lo habia terminado hasta q las pruebas pasaran y saber q no debia romper mas

23/6/18 5:58 p. m. - Andrés Reyes: Ok

23/6/18 6:03 p. m. - Andrés Reyes: Qie paso con la planta de mi casa ?

23/6/18 6:04 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Estan trabajandole llego el equipo a las 2:30

23/6/18 6:04 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y estan en eso

24/6/18 7:14 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya va Enrique xra alla

24/6/18 7:17 a. m. - Andrés Reyes: Los trees tanques estan desocupadps

24/6/18 7:20 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Si enrique m dice q ayer cuando salieron estaban llenos

24/6/18 7:31 a. m. - Aida Marcela Castañeda: 0317119134

24/6/18 7:31 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Acualianza

24/6/18 7:31 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Podrian ir ya a llevar un carrotanque

24/6/18 7:31 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Vale 360 mil

24/6/18 7:31 a. m. - Aida Marcela Castañeda: S paga contraentrega

24/6/18 7:32 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Lo mando?

24/6/18 7:37 a. m. - Andrés Reyes: Si

24/6/18 9:19 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Lo tenian parado en la 170 x restricción de peso vehicular

24/6/18 9:19 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Le dije

24/6/18 9:19 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Tranquilos lo resolvemos x otro lado

24/6/18 9:19 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Cancelado

28/6/18 12:46 p. m. - Andrés Reyes: Hola

28/6/18 12:46 p. m. - Andrés Reyes: No veo a nadie con el tema de la pergola

28/6/18 12:46 p. m. - Andrés Reyes: Me ayudas por fa

28/6/18 3:33 p. m. - Andrés Reyes: Te van a llamar para que cotices un tema de open en otro of

28/6/18 3:33 p. m. - Andrés Reyes: Por si te interesa

28/6/18 3:41 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Uy si señor claro

28/6/18 3:41 p. m. - Aida Marcela Castañeda: M llamo leidy

28/6/18 3:42 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Mil gcs

28/6/18 3:42 p. m. - Andrés Reyes: Ok

9/7/18 3:54 p. m. - Andrés Reyes: Hola como vas

En la semana del 25 de julio hay una reunion de copropietarios y toro ortiz, seria bueno tener el informe del problema de la luz y demas cosas ese dia

9/7/18 3:54 p. m. - Andrés Reyes: Yo te aviso el dia

9/7/18 3:54 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola bien si señor

9/7/18 3:54 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Gcs como siempre x la ayuda

9/7/18 3:55 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Estare pendiente para llevar la información

9/7/18 3:56 p. m. - Andrés Reyes: Si tienes fotos y cosas seria bueno llevarlas ese dia

9/7/18 3:58 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor

9/7/18 4:23 p. m. - Andrés Reyes: Crees que esta semana queda la pergola lista?

9/7/18 4:23 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya tome medidas de la madera

9/7/18 4:23 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y estoy tratando q m la entreguen el sabado

9/7/18 4:24 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y la medida d vidrios la tomo con madera puesta

9/7/18 4:24 p. m. - Aida Marcela Castañeda: En sintesis no queda esta semana

9/7/18 4:25 p. m. - Aida Marcela Castañeda: 😊

9/7/18 4:26 p. m. - Andrés Reyes: Vale

9/7/18 4:27 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Salio grandesita no??

9/7/18 4:27 p. m. - Andrés Reyes: Yo no estoy en bta pero si quiero que miremos los pendientes los dos y los cerremos,

9/7/18 4:27 p. m. - Andrés Reyes: Para pagarte aprovecha

9/7/18 4:28 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Cuando vienes??

9/7/18 4:30 p. m. - Andrés Reyes: Sabado

9/7/18 4:32 p. m. - Aida Marcela Castañeda: M avisas y nos vemos

9/7/18 4:34 p. m. - Andrés Reyes: Bien

12/7/18 6:41 p. m. - Andrés Reyes: Hola como vas

12/7/18 6:43 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No conecta

12/7/18 6:44 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Como estas?

12/7/18 6:44 p. m. - Andrés Reyes: Preocupado con el correo de americas

12/7/18 6:45 p. m. - Aida Marcela Castañeda: PTT-20180712-WA0018.opus (archivo adjunto)

12/7/18 6:45 p. m. - Andrés Reyes: quedamos mal con maria victoria y ademas con la gente de carvajal, yo mismo fui a esa reunion y les asegure que tdo quedaba bien y pues quede mal yo..

12/7/18 6:45 p. m. - Andrés Reyes: PTT-20180712-WA0019.opus (archivo adjunto)

12/7/18 6:57 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola ya cancelo la gente d mañana

12/7/18 6:57 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya me escribio Rosario q lo hacen uds

12/7/18 6:56 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Llamada perdida

12/7/18 6:58 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Entiendo que tienen ya la gente para hacerlo

12/7/18 6:58 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Eso m acaba d escribir

12/7/18 7:03 p. m. - Andrés Reyes: Ok

13/7/18 10:42 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola m recibes 12:30?, m acaban de retrasar la reunión q tenia

13/7/18 10:44 a. m. - Andrés Reyes: Tengo una reunion con la gente de contabilidad por ña salida de yudi no se si se demore , pero dale si acaso me esperar 15 min

9/7

13/7/18 10:44 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor

13/7/18 3:56 p. m. - Aida Marcela Castañeda: En Carvajal esta instalada una UPS de 80 kVA trifásica, la corriente nominal de este equipo es de 222 A, instalaron una protección de 125A, con este cambio limitan la capacidad del equipo en un 50% de la capacidad nominal, igualmente el conductor, esta instalado un alimentador en 3#1/0, THHN a 90°C conduce 170 A, finalmente la instalación realizada permite el uso de 45 kVA.

13/7/18 4:02 p. m. - Andrés Reyes: Ok ya digo eso para ver que me dicen

13/7/18 4:03 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Es mejor corregirlo

13/7/18 7:16 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola q si no la habia guardado

13/7/18 7:21 p. m. - Andrés Reyes: Si lo tiene

13/7/18 7:21 p. m. - Andrés Reyes: Se puede poner mañana

13/7/18 7:21 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si lo tiene

13/7/18 7:39 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor, entre los 35 estaba \$3'110.800 del meson

13/7/18 7:45 p. m. - Andrés Reyes: Ok

13/7/18 7:45 p. m. - Andrés Reyes: Gracias

14/7/18 6:05 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola, ya fui a carvajal, no han cambiado el totalizador del tablero que alimenta la ups y el bypass

14/7/18 6:05 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Es insuficiente xra la ups 80 kva

14/7/18 6:05 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Sera q cambiaron alguna otra cosa??

14/7/18 6:12 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20180714-WA0013.jpg (archivo adjunto)

14/7/18 6:13 p. m. - Aida Marcela Castañeda: El cable 1/0 soporta 170 y la ups siendo de 80 kva, deberia tener cable 4/0

16/7/18 8:25 a. m. - Andrés Reyes: resolucion.pdf (archivo adjunto)

resolucion.pdf

16/7/18 8:26 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya gcs

16/7/18 8:30 a. m. - Andrés Reyes: Vale

16/7/18 9:12 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola

16/7/18 9:12 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Q pena molestar

16/7/18 9:12 a. m. - Aida Marcela Castañeda: M vas a ayudar??

16/7/18 11:37 a. m. - Andrés Reyes: Estoy cuadrando para ver si te doy algo

16/7/18 11:39 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Mil gcs

16/7/18 11:39 a. m. - Aida Marcela Castañeda: D verdad

16/7/18 11:41 a. m. - Andrés Reyes: Vale

16/7/18 1:01 p. m. - Andrés Reyes: Te voy a montar 70

16/7/18 1:01 p. m. - Andrés Reyes: No tengo mas en este momento

16/7/18 1:01 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Gcs Andres

16/7/18 1:01 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Muchas gcs

16/7/18 1:01 p. m. - Andrés Reyes: Vale

16/7/18 1:05 p. m. - Aida Marcela Castañeda: M los pueden poner en bancolombia??

16/7/18 1:06 p. m. - Andrés Reyes: Si

16/7/18 3:30 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Acabaron de reagendar la visita de condensa porque el técnico no alcanza a llegar por los trabajos en la via

16/7/18 3:53 p. m. - Andrés Reyes: Vale

16/7/18 3:54 p. m. - Aida Marcela Castañeda: La re agendaron xra el 23

16/7/18 4:10 p. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>

16/7/18 4:10 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Falta la manija

16/7/18 4:10 p. m. - Aida Marcela Castañeda: La llevo mañana

16/7/18 4:11 p. m. - Andrés Reyes: Ok gracias

16/7/18 4:42 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola

16/7/18 4:42 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Quiero contarte q vamos bien en open english

16/7/18 4:43 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Parece q estamos muy opcionados

16/7/18 4:43 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Mil gcs

16/7/18 4:43 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Presentamos algo novedoso en diseño y gusto

16/7/18 4:43 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Vamos a ver q pasa

16/7/18 4:54 p. m. - Andrés Reyes: Bien me alegra

16/7/18 5:00 p. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>

16/7/18 5:00 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Es solo el meson??

16/7/18 5:00 p. m. - Aida Marcela Castañeda: De ahí??

16/7/18 5:04 p. m. - Andrés Reyes: La parte de arriba tambien

16/7/18 5:05 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Salpicadero??

16/7/18 5:05 p. m. - Andrés Reyes: Como al otro lado

16/7/18 5:11 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No hay lamina 😞

16/7/18 5:22 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya llego el enchape, ya hacen gestion xra la entrega x parte de decorceramica

16/7/18 5:50 p. m. - Andrés Reyes: Ok

972

16/7/18 5:50 p. m. - Andrés Reyes: Gracias

16/7/18 5:51 p. m. - Andrés Reyes: Te encargo mirar el back up del piso

16/7/18 5:51 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si, m dicen q se fue todo abajo

16/7/18 5:51 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Q incluso restiaron

16/7/18 5:51 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Porque se fue bastante

16/7/18 7:44 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola

16/7/18 7:53 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Carolina m pide q deje la instalacion no xra mañana si no xra pasado mañana, y m confirma porque va a hablar con otros proveedores a ver si la consigue

16/7/18 7:53 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Quedo pendiente

17/7/18 10:29 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Me acaban de pedir q liquide y entregue el proyecto como esta

17/7/18 10:29 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Tu m diras con quien lo liquido y segun solicitud entrego la obra

17/7/18 10:30 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Y el material de medellin

17/7/18 10:31 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Quiero q m digas como lo liquidamos

17/7/18 10:31 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Porque imaginate

17/7/18 10:31 a. m. - Aida Marcela Castañeda: El perjuicio q m estan haciendo

17/7/18 10:34 a. m. - Andrés Reyes: Entiendo que tu dijiste que no mas, dejame ya miro como lo hacemos, es una lastima que sea asi ya te llamo cuando sepa que vamos hacer

17/7/18 10:36 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hasta d lok m trataron no olvidat

17/7/18 10:36 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Listo gcs

17/7/18 10:39 a. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>

17/7/18 10:40 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Mando Yerson a hacer ese cable asi, l pedi q eso no s puede hacer

17/7/18 10:40 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Y q asi como respondo yo

17/7/18 10:40 a. m. - Andrés Reyes: Ya te hablo

17/7/18 3:57 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola, dentro de las observciones que estaban haciendo al proyecto, es que la escalerilla debe tener tapa la bandeja, el cable usado es lszh (libre de halogenos), razon por la cual no se requiere esa bandeja

17/7/18 4:01 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Quiero dejarte claro que yo dije que no hacia medellin, nunk dije que salia de este, claro ya se esta liquidando y nos vamos de ahi, pero quiero dejarte claro que jamas dejaria un proyecto tirado, Andres yo t agradezco a ti toda tu ayuda y apoyo estos años, de corazon t respeto, disculpame todo lo que pude generarte

993

17/7/18 4:01 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Este es importante que lo corrijan, así no se debe hacer

17/7/18 4:51 p. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>

17/7/18 4:51 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya quedo instalado Andres

17/7/18 5:10 p. m. - Andrés Reyes: Vale gracias

19/7/18 1:58 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola si señor

19/7/18 1:58 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Estuvieron esta mañana

19/7/18 1:58 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Estan llegando en este momento unas varillas xra anclaje q s necesitan

19/7/18 1:58 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Necesitaban

19/7/18 1:58 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Osea si van a trabajar el fds

19/7/18 2:49 p. m. - Andrés Reyes: Ok

19/7/18 2:49 p. m. - Andrés Reyes: Graciqd

19/7/18 2:49 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No señor

19/7/18 3:37 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Andres hola

19/7/18 3:38 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Al fin confirmaron el permiso outsourcing?, envíe un correo lo viste??

19/7/18 3:39 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Sq no supe si nos dejan hacer

19/7/18 3:40 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Las pruebas xra la certificación

23/7/18 8:22 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola Andres buenos dias

23/7/18 8:22 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Necesito ayuda

23/7/18 8:22 a. m. - Aida Marcela Castañeda: De verdad

23/7/18 8:34 a. m. - Aida Marcela Castañeda: 🙄🙄🙄🙄

23/7/18 4:39 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola Andres

23/7/18 4:39 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Sq yo estoy tramitando un credito

23/7/18 4:39 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y dentro d los contratos

23/7/18 4:40 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Q yo tenia a futuro era los d Andirent

23/7/18 4:40 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Podrias ayudarm a decir q siguen

23/7/18 4:40 p. m. - Aida Marcela Castañeda: ??

23/7/18 4:40 p. m. - Andrés Reyes: Ya te hablo

23/7/18 4:40 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Es xra no cambiar papeles

23/7/18 4:40 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y empezar d 0

23/7/18 4:41 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ok gcs

23/7/18 5:55 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola sq m quedo sonando lo de los costos d rosario, ten en cuenta que nosotros pagamos 20 mill de compensacion terreno y licencia

23/7/18 5:55 p. m. - Aida Marcela Castañeda: X eso tambien es mas cara

23/7/18 5:55 p. m. - Aida Marcela Castañeda: En ru caso pagast tu la licencia

23/7/18 6:07 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ademas la via

23/7/18 7:14 p. m. - Andrés Reyes: Cual proyecto metiste en eso

23/7/18 7:16 p. m. - Andrés Reyes: Toca certificar

23/7/18 7:16 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Señor??

23/7/18 7:17 p. m. - Andrés Reyes: Para lo del credito que me estas dicebdo

23/7/18 7:17 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Los q tenia proyectados fase 4 y bog fase 2, no solo si al caso llaman del banco a ti

23/7/18 7:17 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Nada mas

23/7/18 7:17 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Es solo si llaman

23/7/18 7:18 p. m. - Andrés Reyes: Si esta bien no hay problema

23/7/18 7:18 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Gcs

23/7/18 7:18 p. m. - Andrés Reyes: Bien

24/7/18 11:18 a. m. - Andrés Reyes: Hola

24/7/18 11:19 a. m. - Andrés Reyes: Ya te pague 70 millones

24/7/18 11:19 a. m. - Andrés Reyes: El viernes miro si te puedo pagar mas

24/7/18 11:19 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Mil gcs Andres

24/7/18 5:09 p. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>

24/7/18 5:34 p. m. - Andrés Reyes: Gracias

24/7/18 5:34 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Casi q no llega

24/7/18 5:42 p. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>

24/7/18 5:49 p. m. - Andrés Reyes: Toca dejar una caja de reserva

24/7/18 5:50 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya pregunto dond esta el material

24/7/18 5:51 p. m. - Andrés Reyes: Ok

24/7/18 5:52 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Estan instalando en mas partes

24/7/18 5:52 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y dicen q dejan

24/7/18 5:57 p. m. - Andrés Reyes: Ok

24/7/18 5:57 p. m. - Aida Marcela Castañeda: En escaleras

25/7/18 6:32 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Buen dia, Hoy llegan los vidrios d pergolas y van a tratar q lleguen las maderas el sábado, no han secado

974

25/7/18 7:42 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Q la capacidad d la planta no lo aguanto

25/7/18 7:42 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Y les toco quitarlo

25/7/18 7:45 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya mando al ing a q m resuelva eso

25/7/18 3:39 p. m. - Andrés Reyes: Ok

25/7/18 3:39 p. m. - Andrés Reyes: Gracias

25/7/18 3:40 p. m. - Andrés Reyes: Debemos solucionar el tema del olor de la cocina es tenaz

25/7/18 3:41 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Sigue??

25/7/18 3:41 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Q hacemos con ese aparato

25/7/18 3:41 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Sera q llamamos a los fabricantes?? Q marca es??

25/7/18 3:44 p. m. - Andrés Reyes: No se que marca es

25/7/18 3:44 p. m. - Andrés Reyes: Pero sera el aparato o la tuberia?

25/7/18 3:44 p. m. - Aida Marcela Castañeda: La tuberia s cambio

25/7/18 3:44 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Quiero hablar con el fabricant q m aclare si es algo q esta mal ahi

25/7/18 3:44 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Q el mismo lo determine

25/7/18 3:45 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ellos normalmente saben porque recircula el olor

25/7/18 3:45 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Una tuberia tan nueva como va a tener semejant olor sq es fuert

25/7/18 3:49 p. m. - Andrés Reyes: Ok

25/7/18 3:49 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Dam la marca y t lo gestino

25/7/18 3:50 p. m. - Andrés Reyes: No puedo hablar

25/7/18 3:50 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Dal

25/7/18 3:50 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor

26/7/18 8:13 a. m. - Andrés Reyes: IMG-20180726-WA0001.jpg (archivo adjunto)

26/7/18 8:13 a. m. - Andrés Reyes: IMG-20180726-WA0002.jpg (archivo adjunto)

26/7/18 8:13 a. m. - Andrés Reyes: IMG-20180726-WA0003.jpg (archivo adjunto)

26/7/18 8:13 a. m. - Andrés Reyes: IMG-20180726-WA0004.jpg (archivo adjunto)

26/7/18 8:13 a. m. - Andrés Reyes: Anoche llovió y se entro el agua por ahi

26/7/18 8:13 a. m. - Andrés Reyes: Buenos dias

26/7/18 8:14 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Buen dia

26/7/18 8:14 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Yo voy a la calera y ya reviso

26/7/18 8:14 a. m. - Andrés Reyes: Vale es en el hall

26/7/18 8:15 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor ya reviso apenas llegue alla

26/7/18 8:15 a. m. - Andrés Reyes: Y por fa de una vez mira la marca del aparato de la cocina

26/7/18 8:15 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya m lo revisaron en Challenger estoy ubicando un tecnico

26/7/18 8:15 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Xra q suba

26/7/18 8:21 a. m. - Andrés Reyes: Ok gradiad

26/7/18 8:22 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No señor

26/7/18 8:26 a. m. - Andrés Reyes: PTT-20180726-WA0005.opus (archivo adjunto)

26/7/18 2:53 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola se habia dilatado entre la claraboya y el muro

26/7/18 2:53 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya se reparo

26/7/18 2:54 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Quiero preguntarte ru mañana m vas a ayudar como m habias dicho??, es xra programar pagos, mañana t radico facturas

26/7/18 2:54 p. m. - Aida Marcela Castañeda: M cuentas

26/7/18 2:54 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Mil gcs

26/7/18 2:58 p. m. - Andrés Reyes: Te voy ayudat con 50 no tengo mas

26/7/18 2:58 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Val si señor

26/7/18 2:58 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Gcs

26/7/18 4:13 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Andres imposible al menos 70?

26/7/18 4:13 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Sq tengo cola larga

26/7/18 4:13 p. m. - Aida Marcela Castañeda: M llego todo lo q entregue en bog fase 2

26/7/18 4:14 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Tablero 2 pago, cable, escalerilla, logre parar el del piso

26/7/18 4:14 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Para la otra semana

26/7/18 4:19 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Tambien m estan cobrando la ultima entrega d escalerilla, jacks y patchcord d medellin

26/7/18 4:19 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Eso m lo cobran tambien la otra semana

26/7/18 5:50 p. m. - Andrés Reyes: Mañana te digo si alcanzo a los 70

26/7/18 5:54 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Mil gcs

26/7/18 5:55 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya casi t libras d mi 😊

27/7/18 12:12 p. m. - Andrés Reyes: Hola como vas

27/7/18 12:13 p. m. - Andrés Reyes: Esta pendiente que me digas que precio tienen las cosas que están guardadas en Medellín para ver si las podemos comprar o no

27/7/18 12:13 p. m. - Andrés Reyes: Me avisas gracias

27/7/18 12:14 p. m. - Aida Marcela Castañeda: O no??

27/7/18 12:14 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Uy Andrés

27/7/18 12:14 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Yo no voy a cobrar nada distinto a lo facturado

27/7/18 12:14 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Yo lo compre x solicitud de tener el material allí xfa

27/7/18 12:14 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Esta desde marzo allá

27/7/18 12:14 p. m. - Andrés Reyes: Dale dime cuánto es

27/7/18 12:15 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Tengo el material del diseño inicial de la segunda parte

27/7/18 12:15 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y si más usa

27/7/18 12:15 p. m. - Aida Marcela Castañeda: ??

27/7/18 12:15 p. m. - Andrés Reyes: ¿Que dices?

27/7/18 12:15 p. m. - Aida Marcela Castañeda: ¿Que si no lo usan

27/7/18 12:15 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Imagínate

27/7/18 12:16 p. m. - Andrés Reyes: Dame cantidades y valores

27/7/18 12:16 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya he pasado inventarios que Paola ojalá valide

27/7/18 12:16 p. m. - Andrés Reyes: Ok ya hablo con ella

27/7/18 12:16 p. m. - Andrés Reyes: Y los valores los tiene ella?

27/7/18 12:16 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No eso no lo pase a ella

27/7/18 12:17 p. m. - Andrés Reyes: Pasame todos los valores y cantidades por favor

27/7/18 12:17 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya paso las liquidaciones

27/7/18 12:24 p. m. - Andrés Reyes: Ok

27/7/18 12:56 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya las pase

27/7/18 12:56 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Pendiente la liquidación de materiales que están en Medellín

27/7/18 12:57 p. m. - Andrés Reyes: ¿Como así?

27/7/18 12:58 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Una es liquidación de obras

27/7/18 12:58 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y otros materiales

915

27/7/18 12:59 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Los materiales van sin aiu

27/7/18 12:59 p. m. - Aida Marcela Castañeda: X eso es aparte

27/7/18 12:59 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Solo m quedaria eso x pasarles

27/7/18 2:16 p. m. - Andrés Reyes: Ya voy a revisarla y te digo si tengo comentarios

27/7/18 2:25 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ok

27/7/18 2:46 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Otra cosa validando aca cuentas, es un piso q m solicitaron envio a medellin

27/7/18 2:46 p. m. - Aida Marcela Castañeda: De fase 3 y fase 4 adicional

27/7/18 2:46 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Lo paso en la otra parte de la liquidacion

27/7/18 2:49 p. m. - Andrés Reyes: Si pasa todo para poder mirar el valor total de todo si tenemos diferencias en valores o cantidades

27/7/18 2:50 p. m. - Aida Marcela Castañeda: El lunes paso la otra parte

27/7/18 2:55 p. m. - Andrés Reyes: Bien

27/7/18 4:50 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Todos los precios estan x debajo x lo q faltaban cosas x hacer

27/7/18 5:01 p. m. - Andrés Reyes: Vale te aviso si veo algo mas

27/7/18 5:01 p. m. - Andrés Reyes: Gracias

27/7/18 5:01 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Gcs a ri Andres

27/7/18 5:15 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya valide lo de las laminas d rf

27/7/18 5:15 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No fue cieloraso fue muro del rack

27/7/18 5:15 p. m. - Aida Marcela Castañeda: En lamina de rf

27/7/18 5:16 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si se hizo esa cantidad

27/7/18 5:16 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Esta mal el enunciado

27/7/18 5:16 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Q pena

27/7/18 5:16 p. m. - Aida Marcela Castañeda: L aviso a leidy??

27/7/18 5:20 p. m. - Andrés Reyes: Creo que ya lo llamo w

27/7/18 5:20 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si l pedi q lo aclarara

27/7/18 5:51 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Tambien valide el valor del punto, sq si tu ves en el listado d materiales no estan los jacks faceplate, organizadores verticales y horizontales, escalerillas y rutas

27/7/18 5:51 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Yo entregue todo alla

27/7/18 5:52 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Patchcord del rack

31/7/18 11:25 a. m. - Andrés Reyes: Hola como vas

976

31/7/18 11:25 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Bien gcs

31/7/18 11:26 a. m. - Andrés Reyes: La gente de la escalera de afuera no volvió

31/7/18 11:26 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya averiguo y reviso q paso

31/7/18 11:26 a. m. - Andrés Reyes: Vale gracias

31/7/18 11:26 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No señor

31/7/18 11:26 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya llego la madera de las pergolas

31/7/18 11:27 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Creo q las instalan mañana

31/7/18 11:27 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Xra cerrar eso

31/7/18 11:27 a. m. - Andrés Reyes: Bien

31/7/18 5:28 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Mira q ella aqui m dice q es 40 mill mas d lo q hablamos, ella ya tenia en su cabeza 280 antes del deck, pergolas, placa concreto entrada, construccion de cuarto d abajo,

31/7/18 5:29 p. m. - Aida Marcela Castañeda: IMG-20180731-WA0023.jpg (archivo adjunto)

31/7/18 6:02 p. m. - Andrés Reyes: Bien voy hablar y te aviso

31/7/18 6:57 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Gcs q problema esto

2/8/18 12:52 p. m. - Aida Marcela Castañeda: M dice marcela guevara q hay 812 d anticipos

2/8/18 12:56 p. m. - Andrés Reyes: Y ese valor esta bien o no?

2/8/18 12:58 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor

2/8/18 12:59 p. m. - Aida Marcela Castañeda: A eso solo s cruza obra industriales, y bog y materiales

2/8/18 12:59 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Nada mas

2/8/18 1:00 p. m. - Andrés Reyes: Que mas se te debe?

2/8/18 1:00 p. m. - Andrés Reyes: El material?

2/8/18 1:00 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor

3/8/18 12:29 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola ya la encontraron mil gcs

3/8/18 12:31 p. m. - Andrés Reyes: Ok

5/8/18 1:26 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola

5/8/18 1:26 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Q pena

5/8/18 1:26 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Quiero confirmar contigo, contrataron a melki? Y un paisa d drywall que tenia en medellin

5/8/18 1:27 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Quieres q t pase todos los telefonos de los muchachos

5/8/18 1:27 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Yo como t dije no quiero hacer cableado

5/8/18 1:27 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si ya se estan contactando

5/8/18 1:27 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Pues cogelos a todos q mas da

5/8/18 1:36 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Yo t voy a decir realmente lo q pienso, siento q lo han hecho muy mal, m sacaron a las patadas y m clonan la practica profesional y ahora engancho a la gente q trabajo en mi empresa, perdona pero muy mala praxis empresarial, no fue justo nada d lo q hicieron conmigo y siguen haciendo

5/8/18 1:38 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Rosario sigue sin escribir absolutamente nada d la casa, y honestamente este comportamiento hacia mi empresa no m da nada de confianza hacia lo otro

5/8/18 1:39 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Que tristeza Andres que esto lo hagan de esta forma y tu con conocimiento lo permitas

5/8/18 2:12 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ni siquiera estoy molesta

5/8/18 2:12 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Solo muy triste Andres

5/8/18 2:12 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Me gustaria q cerremos lo antes posibles todo xra no molestar mas con nada

5/8/18 2:52 p. m. - Andrés Reyes: La verdad no se quien es melki, voy a preguntar. Y creo que no es correcto decir que te sacamos, se termino la relacion por diferentes situaciones y se manejo de la mejor manera, pero pars ti todo esta mal, pagamos cosas como el piso que quedo mal y te lo mostre ahora dices que estamos copiando cosas, son obras y las tengo que terminar, lo de los contratistas son eso contratistas, igual no hemos buscado a ninguno y tampoco tus proveedores pero igual te parece mal eso.

Lo que si me parece mal es que parte con carvajal fue los retrasos en las obras que hiciste y el manejo ahora de la informacion con ellos es delicada. Igual ya pregunte para no especular y melki no trabajo nada, creo que es mejor no especular lo que es cierto es que todos estan pidiendo que les demos trabajo.

5/8/18 2:59 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Se que jamas reconoces nada, y todo es percepción mia subjetiva x demás, un dia veras lo equivocado que estas con carvajal, alla hubo un fallo en fabricacion de muebles q x cierto fui yo la q lo vio, y rosario nunk quiso reconocer la causa real del retraso, eso es culpa mia?, y cual manejo de informacion con ellos?, no m voyas a meter en cuentos, yo t avise lo de la acometida del 203, porque supe q lo habian determinado, ya te mando en chat que tuve con rosario, donde le dije que era menos obra y ella dice pues yo cobro lo mismo, no estuve d acuerdo, ellos lo vieron muchisimo antes que m buscaran a mi

5/8/18 3:03 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Apenas m di cuenta q estaba pasando alla t avise

5/8/18 3:03 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Xra q lo arreglaras

5/8/18 3:03 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y también debi callarm ??

5/8/18 3:03 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Q lo siguieran negando cuando el mismo juan camilo les mostro??

5/8/18 3:03 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Noooo olvidat

5/8/18 3:05 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Lo del piso rosario m dijo no sobrepiso, yerson tambien dijo q sibrepiso y ella dijo no

977

5/8/18 3:05 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Obvio uds si hicieron sobrepiso

5/8/18 3:07 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Necesito cerrar todo

5/8/18 3:07 p. m. - Aida Marcela Castañeda: M ofrecieron hacer datos en carvajal y no quise

5/8/18 3:07 p. m. - Aida Marcela Castañeda: M saldre d alla apenas termine

5/8/18 3:07 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ese contrato

5/8/18 3:12 p. m. - Andrés Reyes: Vale

5/8/18 3:29 p. m. - Aida Marcela Castañeda: En esta foto le informo q salio mas bajo

5/8/18 3:29 p. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>

5/8/18 3:30 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y aqui me dice q no piensa bajarle

5/8/18 3:30 p. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>

5/8/18 3:30 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Despues juan camilo le da una informacion distinta en visita d campo, diferente a la visita hecha inicialmente

5/8/18 3:30 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y ahi empezo el a pelear

5/8/18 3:30 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y yo ni habia aparecido x alla

5/8/18 3:31 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Despues m entere y t llame

5/8/18 3:32 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No l vayas a meter en cuentos

5/8/18 3:32 p. m. - Aida Marcela Castañeda: A ti siempre t dan información distinta

5/8/18 3:32 p. m. - Aida Marcela Castañeda: O no se q pasa alla

5/8/18 3:46 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ahora resulta q tuve atraso en carvajal, cuando la razon sq los muebles los fabricaron mal (yo me di cuenta e informe), entregaron tarde despues el arreglo, y eso fue mi culpa?? En serio q t dicen a ti?

6/8/18 6:05 a. m. - Aida Marcela Castañeda: <Multimedia omitido>

6/8/18 9:34 a. m. - Andrés Reyes: Esa persona es en medellin no aca. Y la persona es de tiempo completo no contratista.

6/8/18 9:35 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Para todo hay justificaciones no hay problema Andres

6/8/18 9:37 a. m. - Andrés Reyes: No ese la verdad no me lo dijeron pero si quieres lo mando sacar para que estes tranquila, de verdad que no estoy para estar discutiendo estos temas todo el tiempo

6/8/18 9:38 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No q los vas a sacar, yo quiero cerrar todo y ya

6/8/18 9:38 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Tranquila estoy, pero si es sano decir la verdad

6/8/18 9:40 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Y dar claridad a las cosas, nada q informacion con carvajal, y muchísimo menos q x mis supuestos atrasos tienen lio alla

13/8/18 9:09 a. m. - Andrés Reyes: Hola buenos dias, ayer me llamo felipe me entiendo con el para los temas de la casa? O los hablo contigo?

13/8/18 9:11 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola estoy fuera y ha hablado con el dr Gonzalo, m llamo porque andamos sin un peso, y yo le dije q no tenia x ctas d Rosario, andirent, tuyas y zona franca, osea estoy ilíquida

13/8/18 9:11 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Pero no sabia q t habia llamado

13/8/18 9:11 a. m. - Aida Marcela Castañeda: El sabe lo q l dijo el dr Gonzalo

13/8/18 9:12 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Creo q incluso fue a la citacion de Rosario

13/8/18 9:13 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Y la abogada d Rosario nos mando un contrato d compraventa de la casa solicitando cheque d gerencia x 250 mill con fecha 30 d sept, obvio yo no tengo esa plata

13/8/18 9:13 a. m. - Aida Marcela Castañeda: X ende dije d donde o como

13/8/18 9:15 a. m. - Aida Marcela Castañeda: M dijo felip q tu l dijist q yo he manejado las cosas mal con Rosario, y no s si sabes pero la ultima vez q hable con ella le dije, propon lo q quieras, nuevamente tranquila Rosario, el tranquila no es fresca no m pagues, no es fresca no digas nada

13/8/18 9:15 a. m. - Aida Marcela Castañeda: En fin no se

13/8/18 9:16 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hablalos con el y enrique

13/8/18 9:16 a. m. - Andrés Reyes: Me parece bien que hables ese tema con la abogada y rosario seguro se logra algo, si creo que peleando no se soluciona nada. Ojala lo puedas resolver de la mejor manera. El tema de mi casa si lo manejamos los dos cuando regreses

13/8/18 9:17 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Andres m demoro

13/8/18 9:17 a. m. - Aida Marcela Castañeda: D verdad no hay lio

13/8/18 9:18 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Enrique tiene instruccion d hacer las cosas q necesites

13/8/18 9:18 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Miras la relacion d lo q hay

13/8/18 9:18 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Y cierras eso

13/8/18 9:18 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No pasa nada

13/8/18 9:18 a. m. - Andrés Reyes: Vale hablo con el entonces los pendientes

13/8/18 9:19 a. m. - Andrés Reyes: Gracias, si quieres que interceda en el problema tuyo y de rosario me avisas y con gusto lo hago.

13/8/18 9:20 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Sq hay sq ella se siente con ellos y lo cierre, pero no tengo dinero xra darle a ella la verdad

13/8/18 9:20 a. m. - Andrés Reyes: Bien

13/8/18 4:49 p. m. - Andrés Reyes: Por favor verifica el valor de las facturas contra los anticipos que hemos hecho en andirent para ver si tienes los mismos valores

13/8/18 4:49 p. m. - Andrés Reyes: Gracias

13/8/18 5:35 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Con quien hacen eso??

13/8/18 5:36 p. m. - Andrés Reyes: Me imagino que tu contadora tiene el dato de los anticipos

13/8/18 6:14 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ok a quien l digo q envíe??

13/8/18 6:15 p. m. - Andrés Reyes: Mandamelo a mi y yo lo cuadro

13/8/18 6:15 p. m. - Andrés Reyes: Te falta algo de facturar?

13/8/18 6:17 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Creo q hoy radicaron lo de medellin y algo q llevo de unos cobros x unos conceptos

13/8/18 6:17 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y ya se radicaron

13/8/18 6:18 p. m. - Andrés Reyes: Bien

14/8/18 11:20 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola mi contadora m pide q facturas tienes ya pagas

14/8/18 11:21 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Xra saber cuanto m tienen d anticipo

14/8/18 11:30 a. m. - Andrés Reyes: Voy a revisar pq creo que ya estan pagas todas

14/8/18 11:31 a. m. - Andrés Reyes: Tienes 840 en anticipos aprox y en facturas como 795 creo

14/8/18 11:31 a. m. - Aida Marcela Castañeda: La 12?

14/8/18 11:31 a. m. - Andrés Reyes: Ya pregunto

14/8/18 11:31 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Las d ayer??

14/8/18 11:35 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Xfa regalám las facturas pagas

14/8/18 11:36 a. m. - Andrés Reyes: Si ya las estoy pidiendo

14/8/18 11:36 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ok

15/8/18 1:15 p. m. - Andrés Reyes: Hola.

15/8/18 1:16 p. m. - Andrés Reyes: La factura de los materiales toca revisarla tenemos diferencias

15/8/18 1:16 p. m. - Andrés Reyes: Te voy pasar una relacion de eso

15/8/18 1:16 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ok

15/8/18 1:16 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Tienes q ver los correso cruzados con paola

15/8/18 1:17 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Liquidaron con el ultimo correo

15/8/18 1:17 p. m. - Andrés Reyes: Si pero los valores no me cuadran

978

15/8/18 1:18 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Tambien estuvimos cruzando lo facturados 2018 y los pagos realizados,

15/8/18 1:18 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y no se q facturas tienen pagadas

15/8/18 1:18 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Nos da un valor de 173 mill aproximadamente

15/8/18 1:18 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No se si falta algo x ingresar nosotros

15/8/18 1:19 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Algun cheque entregado o algo aso

15/8/18 1:19 p. m. - Aida Marcela Castañeda: La diferencia en precio es no habia forma de facturarlos con AIU

15/8/18 1:19 p. m. - Andrés Reyes: Ok lo voy a revisar gracias

15/8/18 1:19 p. m. - Aida Marcela Castañeda: los materiales

15/8/18 1:19 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Tocaba meter un valor d IVA

15/8/18 1:20 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Pero entiendo q xra uds no es mayor valor del costo el IVA

15/8/18 1:20 p. m. - Aida Marcela Castañeda: no sabia como hacer eso

15/8/18 1:21 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ok, cuando crees q se puede cerrar??

15/8/18 1:21 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No he podido pagar unas facturas y m tienen acosada

15/8/18 1:25 p. m. - Andrés Reyes: Hoy te mandan la relacion de los precios y la diferencias que hay para poder facturar y el viernes pagarte lo que mas se pueda

15/8/18 1:25 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ok

15/8/18 1:25 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Acuerdat q a mi m toco pagar IVA

15/8/18 1:26 p. m. - Aida Marcela Castañeda: no puedo pasar x menor valor

15/8/18 1:26 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Porque mi IVA no es descontable

15/8/18 1:27 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Adicional un transporte

15/8/18 1:27 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Actividad de construcción es un mayor valor del costo

15/8/18 1:35 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Yo solo estoy recuperando el costo

15/8/18 1:35 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y a lo q pague en ese momento

15/8/18 2:05 p. m. - Andrés Reyes: Si pero tu costo no puede ser mas del 40% de los proveedores por eso te voy a mandar el informe para que miremos esos costos

15/8/18 2:17 p. m. - Aida Marcela Castañeda: 40%

15/8/18 2:17 p. m. - Aida Marcela Castañeda: ???

15/8/18 2:18 p. m. - Andrés Reyes: Eso es lo que me esta dando por eso te lo voy a enviar para revisarlo

979

- 15/8/18 2:18 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Uy no
- 15/8/18 2:18 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Dal
- 15/8/18 2:21 p. m. - Aida Marcela Castañeda: 40% del total de la factura??
- 15/8/18 2:21 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Andres eso no puede ser
- 15/8/18 2:21 p. m. - Aida Marcela Castañeda: T digo sin ver d q m hablas
- 15/8/18 2:21 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Q eso no es
- 15/8/18 2:22 p. m. - Andrés Reyes: Yo se que no puede ser por eso te voy a enviar eso para que lo mires y revisemos
- 15/8/18 2:36 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Osea leidy sin preguntar ya esta haciendo devolucion
- 15/8/18 2:36 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y dando x hecho q el valor esta mal
- 15/8/18 2:36 p. m. - Aida Marcela Castañeda: ??
- 15/8/18 2:36 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Sin mandar la relacion primero
- 15/8/18 2:36 p. m. - Aida Marcela Castañeda: A ver si realmente aplica la devolucion Andrés??
- 15/8/18 2:37 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Las cantidades fueron avaladas alla mismo
- 15/8/18 2:37 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y esta diciéndome
- 15/8/18 2:37 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Q las cantidades no les da?
- 15/8/18 2:58 p. m. - Andrés Reyes: Ahora te hablo
- 15/8/18 3:07 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya l conteste Leidy
- 15/8/18 3:08 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Q pena pero no puedo con actuar así
- 15/8/18 3:08 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Se supone q iba a revisar
- 15/8/18 3:08 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y de una m devuelven factura
- 15/8/18 3:09 p. m. - Aida Marcela Castañeda: En fin
- 15/8/18 3:33 p. m. - Aida Marcela Castañeda: M cuentas al fin q con eso?? Y que hacer??
- 15/8/18 3:47 p. m. - Andrés Reyes: No se puede recibir asi, mandame las facturas de compra para mirar pq es tanta la diferencia , y tampoco es cierto que los precios fueron aceptados en el contrato, una cosa es la obra y otra es comprarte esos materiales. Pero como le dije a felipe es revisar el tema
- 15/8/18 3:48 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Sq no m han enviado nada
- 15/8/18 3:48 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No se en q item
- 15/8/18 3:48 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Pero la informacion q envian es muy vaga
- 15/8/18 3:48 p. m. - Andrés Reyes: Ahora te mando todo tranquila
- 15/8/18 3:49 p. m. - Andrés Reyes: Y me mandas con base en eso tus cometarios

15/8/18 3:49 p. m. - Andrés Reyes: Y miramos donde esta el problema

15/8/18 3:51 p. m. - Andrés Reyes: Pero no te puedo pagar por un rollo de cable 6A marca amp que cuesta 430 121 mas iva, para tu cuenta es 630.938 mas iva .

15/8/18 3:53 p. m. - Aida Marcela Castañeda: X eso dime q item

15/8/18 3:53 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si esta mal

15/8/18 3:53 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Saco una nc

15/8/18 3:53 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Pero debo saber q es y revisar

15/8/18 3:54 p. m. - Aida Marcela Castañeda: En el cable cuando s compro

15/8/18 3:54 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Preguntale a rosario

15/8/18 3:54 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Habia una escases de cable y no se sabia cuando s solucionaba

15/8/18 3:55 p. m. - Aida Marcela Castañeda: X eso la necesidad d comprar monton al precio q fuera

15/8/18 3:55 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y asi s hizo

15/8/18 3:55 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Preguntale a ver si es mentira esto

15/8/18 3:57 p. m. - Andrés Reyes: Por eso te digo que quiero revisar nada mas para pagar lo que corresponde pq no me da

15/8/18 3:58 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Pero dime en q item y q valores

15/8/18 3:58 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y busco los soportes

15/8/18 3:58 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Yo saq de mis unitarios proyectados

15/8/18 3:58 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y ya

15/8/18 3:58 p. m. - Andrés Reyes: Ya te estoy el informe completo para que puedas ver todas las diferencias y ya

15/8/18 3:59 p. m. - Andrés Reyes: Al final de la tarde te lo envian con los soportes

15/8/18 3:59 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Pero porque m devuelven la factura, si hay algo q cambiar no s pueden solo una nc ?

15/8/18 3:59 p. m. - Andrés Reyes: Incluso te mando la cotizacion de tu proveedor de cable que NO le compre para que no fuera problema

15/8/18 3:59 p. m. - Andrés Reyes: El valor cambia por completo

15/8/18 4:07 p. m. - Aida Marcela Castañeda: De mi proveedor??

15/8/18 4:09 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Andres nunk quisist evaluar lo q m hicieron en carvajal de los puntos normales que m mando a hacer Rosario? Y q s l olvido decirme q no necesitaban??

15/8/18 4:09 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ese cable aun esta alli

15/8/18 4:09 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Instalado

15/8/18 4:09 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Q m dijo solo encima

15/8/18 4:09 p. m. - Andrés Reyes: Carvajar no tiene nada que ver es el material que esta en medellin y los valores

15/8/18 4:17 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si Andres

15/8/18 4:17 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Evaluas algunas cosas

15/8/18 4:17 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y otras no

15/8/18 4:34 p. m. - Andrés Reyes: Si quieres revisamos todas las cosas no tengo problema, la que no puede hablar eres tu, yo creo que uno puede solucionar todo de la mejor manera.

15/8/18 4:35 p. m. - Aida Marcela Castañeda: La q no puede hablar? Porque t llama Felipe??

15/8/18 4:35 p. m. - Aida Marcela Castañeda: L digo q no t llame??

15/8/18 4:36 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Sq a el no l cobran llamarm

15/8/18 4:36 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y se ofrecio a ayudarm

15/8/18 4:36 p. m. - Andrés Reyes: No para nada yo no tengo problema que me llame felipe

15/8/18 4:37 p. m. - Aida Marcela Castañeda: L dije si habla tu porque si yo digo a, sq estoy sencible o brava o no s q mas cosas

15/8/18 4:37 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No s d q manera comunicarm xra q no digan q estoy d segun q forma

15/8/18 4:37 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y q no s manejar las cosas

15/8/18 4:39 p. m. - Andrés Reyes: Habla con tu contadora o abogado pq si uno factura iva sobre otro iva se llama iva en cascada y no se puede, la figura para poder comprar el material es un contrato de compraventa que el valor sea iva incluido. Igual el iva que ya pagaste no lo cruzas pero te sirve para tu renta es decir q triburariamente si te sirvio ese iva que pagaste. Verifica esto y me avisas

15/8/18 4:40 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya l pregunto al contador y q m diga q hacer con eso

15/8/18 4:40 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Yo no sabia como hacerlo

15/8/18 4:41 p. m. - Aida Marcela Castañeda: A quien l digo q llame

15/8/18 4:41 p. m. - Aida Marcela Castañeda: ??

15/8/18 4:41 p. m. - Andrés Reyes: Que me llame a mi

15/8/18 4:41 p. m. - Andrés Reyes: Y yo le explico

15/8/18 5:22 p. m. - Aida Marcela Castañeda: T llama Jimm Montenegro mañana, porque el en las noches da clases en la universidad

15/8/18 5:22 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Asi q t llama mañana y cuadran con el

980

16/8/18 10:21 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Xfa dam q facturas m han pagado, cruzo con pagos

16/8/18 10:21 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Dime q m quieres pagar y ya

16/8/18 10:21 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Yo no voy a alargar esto

16/8/18 10:22 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Xfa

16/8/18 10:23 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Obvio ten en cuenta el comportamiento del mercado

16/8/18 10:23 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Y ya

16/8/18 10:27 a. m. - Andrés Reyes: Quiero pagar lo que corresponde pq son mas de 30 millones de diferencia al precio de hoy

16/8/18 10:28 a. m. - Andrés Reyes: Mandame las facturas y asi puedo hacer el documento para pago

16/8/18 10:28 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Andres tasame un valor

16/8/18 10:28 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Si m quieres rebajar 30 mill alla tu

16/8/18 10:28 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Dal no mas esto

16/8/18 10:29 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No t vot a mandar facturas

16/8/18 10:29 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Es muy dificil

16/8/18 10:29 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Tenemos costos mezclados

16/8/18 10:29 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Y no lo logran

16/8/18 10:29 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Asi q lo mejor es dim q quieres pagar

16/8/18 10:29 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Es dmasiado desgast d mucha gent

16/8/18 10:29 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Y tu solo piniendo condiciones cada dia

16/8/18 10:30 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Q pena pero estas decisiones son solo d una via como todo con Andirent

16/8/18 10:30 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Asi q ya cierralo

16/8/18 10:31 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Si solo uds montando un informe llevan desde el 13 d agosto

16/8/18 10:31 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Nosotros tratando d demostrar

16/8/18 10:31 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Ayer era el 40% hoy sin 30 mill mañana no s que sera

16/8/18 10:33 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Un dia es un anticipo a favor mio de 11 mill al dia siguiet esq debo 60 y ayer ya iban en 85

16/8/18 10:33 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Y cada dia es algo distinto

16/8/18 10:33 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No m entregan informacion

16/8/18 10:33 a. m. - Aida Marcela Castañeda: En fin

16/8/18 10:38 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Asi como dices tu

16/8/18 10:38 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No quiero seguir en este desgast

16/8/18 10:39 a. m. - Andrés Reyes: Siempre te equivocas bastante al asumir cosas que no son, se pagara lo que correcto ni mas ni menos si no te parece eso lo lamento pero es la instruccion que tengo al tener semejante diferencia en precios.

16/8/18 10:39 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Has lo q conciderws

16/8/18 10:39 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Y y

16/8/18 10:39 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No m equivoco

16/8/18 10:40 a. m. - Aida Marcela Castañeda: La verdad

16/8/18 10:40 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Pero no entro en dbate

16/8/18 10:40 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Mi contador t ha llamado y no logran comunicarse

16/8/18 10:40 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Jimm.vcf (archivo adjunto)

16/8/18 11:02 a. m. - Andrés Reyes: Ya hable con el

16/8/18 11:03 a. m. - Aida Marcela Castañeda: M dice q quieres devolver el material Andres

16/8/18 11:03 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Alla si no llego Andres

16/8/18 11:03 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Mas daños xra nosotros mas amenazas

16/8/18 11:03 a. m. - Aida Marcela Castañeda: ??

16/8/18 11:04 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Se sigue complicando ahora tambien Andirent

16/8/18 11:04 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Como nos estas tratando asi Andres

16/8/18 11:07 a. m. - Andrés Reyes: De verdad que problema con el manejo de la informacion.

La que se complica eres tu no andirent, yo no quiero devolver el material pero si no tienen la amabilidad de darme los valores que pagaron y me mandan unos costos de mas de 40% del valor de hoy, quien es el que esta sufriendo los daños??

16/8/18 11:08 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Uds son los q tienen amabilidad, como siempre subjetivizando

16/8/18 11:08 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Si quieres tasamos daños

16/8/18 11:08 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Y vemos quien esta perjudicado

16/8/18 11:08 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No hay lio

16/8/18 11:09 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Andres xfa no mas

16/8/18 11:09 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Cuadra lo quieras

16/8/18 11:09 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Con Jimm q es el contador

981

16/8/18 11:09 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Y ya

16/8/18 11:09 a. m. - Aida Marcela Castañeda: No puedo seguir chateando aqui

16/8/18 11:10 a. m. - Andrés Reyes: Yo no amenazo a nadie no te equivoques mas. Te sacaste de andirent y dijiste que no seguías mas , y pague hasta lo que no debia para no tener problemas, repare el techo de fase que quedo mal entre otros cosas pero sigues diciendo que cosas que no son. Ya no te hablo me molesta que no se pueda hablar las cosas normalmente yo me entiendo con la otra gente.

16/8/18 11:11 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Mas mentiras a mi m hecho rosario

16/8/18 11:11 a. m. - Aida Marcela Castañeda: A mi tambien m molesta las mentiras, el techo de fase 4 lo dañaron los d los aires, pero aqui es solo mentir

16/8/18 5:39 p. m. - Andrés Reyes: IMG-20180816-WA0019.jpg (archivo adjunto)

16/8/18 5:39 p. m. - Andrés Reyes: <Multimedia omitido>

16/8/18 5:39 p. m. - Andrés Reyes: <Multimedia omitido>

16/8/18 5:39 p. m. - Andrés Reyes: <Multimedia omitido>

16/8/18 5:39 p. m. - Andrés Reyes: IMG-20180816-WA0020.jpg (archivo adjunto)

16/8/18 5:39 p. m. - Andrés Reyes: <Multimedia omitido>

16/8/18 5:39 p. m. - Andrés Reyes: <Multimedia omitido>

16/8/18 5:40 p. m. - Andrés Reyes: La sercha verde tambien la corto el de los aires?

16/8/18 5:40 p. m. - Andrés Reyes: Esa estructura de cemento quedo suelts y se puede caer

16/8/18 5:40 p. m. - Andrés Reyes: En fin seria discutir cosas para nada al igual quel piso de piso 2 siempre la culpa es de alguien mas...

16/8/18 5:41 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Andres si m escribes xra seguir discutiendo

16/8/18 5:41 p. m. - Aida Marcela Castañeda: D verdad todo lo q m reportaron lo arregle

16/8/18 5:48 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Mil gcs no quiero hablar mas y menos en este tono

16/8/18 5:48 p. m. - Aida Marcela Castañeda: E intension de seguir discutiendo

4/9/18 12:33 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola

4/9/18 12:34 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Voy a sacar el informe

4/9/18 12:34 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Y t lo hago llegar

4/9/18 12:35 p. m. - Andrés Reyes: Vale pero igual lo que me preocupa es que los 35 millones de los adicionales con lo que cerramos todo para ti ahora es otro valor.

4/9/18 12:35 p. m. - Andrés Reyes: Pero igual espero el informe y lo hablamos

4/9/18 12:35 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Andres los 35 suma q se los comio

4/9/18 12:35 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Revisalo no nos desgastemos asi

4/9/18 12:36 p. m. - Aida Marcela Castañeda: De vedad

4/9/18 12:38 p. m. - Andrés Reyes: Dale quedó pendiente

27/9/18 2:19 p. m. - Andrés Reyes: Hola como vas

27/9/18 2:19 p. m. - Andrés Reyes: Me puedes dar la dirección de la of de uds

27/9/18 2:19 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Bien si señor

27/9/18 2:19 p. m. - Andrés Reyes: Por favor

27/9/18 2:20 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Cra 11 no 75-71 ofc 204

27/9/18 2:20 p. m. - Andrés Reyes: Esta confirmada la reunión de mañana?

27/9/18 2:20 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Si señor

27/9/18 2:20 p. m. - Andrés Reyes: Ok

27/9/18 2:20 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ya tenemos todo xra mostrarte

27/9/18 2:21 p. m. - Andrés Reyes: Bien

28/9/18 8:53 a. m. - Andrés Reyes: Ya estoy en a of

28/9/18 8:53 a. m. - Andrés Reyes: A que hora era la cit?

28/9/18 8:53 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Voy en camino

28/9/18 8:53 a. m. - Aida Marcela Castañeda: 9:30

28/9/18 8:53 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Pero voy corriendo

28/9/18 8:53 a. m. - Andrés Reyes: Pensé que era 9

28/9/18 8:53 a. m. - Andrés Reyes: Cuanto te demoras

28/9/18 8:56 a. m. - Aida Marcela Castañeda: 10 min

28/9/18 1:40 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Estan alistando con memorias completas xra q puedan encontrar mas facil

28/9/18 1:42 p. m. - Andrés Reyes: Ok gracias

28/9/18 1:42 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No señor

3/10/18 12:51 p. m. - Aida Marcela Castañeda: La instalacion q t hicieron no tiene filtros

3/10/18 12:51 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Ojo al consumo

3/10/18 12:53 p. m. - Andrés Reyes: Instalación de que?

9/11/18 4:05 p. m. - Andrés Reyes: Hola tengo una llamada de un número privado fuiste tú?

9/11/18 4:07 p. m. - Aida Marcela Castañeda: Hola

9/11/18 4:07 p. m. - Aida Marcela Castañeda: No señor

9/11/18 4:07 p. m. - Andrés Reyes: Vale

Q 82

17/12/18 7:35 a. m. - Andrés Reyes: Hola buenos días, le pedí el número de radicado a Enrique para el tema de la luz definitiva y me dijo que no podía darme lo que hablara contigo , tu me lo puedes dar?

17/12/18 7:52 a. m. - Aida Marcela Castañeda: Puede dirigirse a Codensa, para demas asuntos puede hacerlo con Camilo Vargas Jacome 3102333305

17/12/18 7:57 a. m. - Andrés Reyes: Vale gracias

Bogotá, Junio 25 de 2019

977

Doctora

MARIA HELENA RODRIGUEZ

ABOGADA

REF: PROCESO 11001310302320190007000

De acuerdo a su solicitud de Inspección y Verificación y después de haber analizado la información contable y demás soportes contables, se puede concluir que hay que realizar una inspección física de la documentación original y de los Estados Financieros con sus respectivos centros de costos detallados para así poder emitir una certificación que cumpla con la destinación de esos recursos en dicho proyecto según proceso en referencia.

Atentamente,



MAURICIO LOPEZ MOLANO

Contador Publico

T.P. 39330-T

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

984


NUMERO 19.462.265

LOPEZ MOLANO

APELLIDOS

MAURICIO

NOMBRES



FIRMA



3



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-OCT-1961

BOGOTA D.C  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75

ESTATURA

O-

G.S. RH

M

SEXO

12-JUN-1980 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00284658-M-0019462265-20110317

0026181028A 1

1890921992



985

CEL 3004868219

MP.2520277907CND

CC 79.748.562


ING MIGUEL SIERRA

10

DEL RIO CASA

MACADAMIA

PERITAJE



986

## INTRODUCTORIO

Conforme al artículo 226 del código general del proceso parágrafo 4to y 6to. con el presente yo **Miguel Angel sierra Daza** identificado con la CC 79.748.562 de Bogotá, domiciliado en esta con dirección carrera 54 No. 61-44 y número telefónico 3004868219, manifiesto bajo la gravedad de juramento que tengo la experticia para emitir el siguiente dictamen pericial (del predio Lote 10", CONJUNTO MACADAMIA DEL RIO, Ubicado en la vereda San José de la Concepción, zona rural del municipio de la Calera) con una opinión independiente y los conceptos y conclusiones a las que conlleve este son de mi real convicción profesional, esto como Ingeniero Civil titulado de la Universidad de la Salle de Bogotá del año 1999 y con matrícula profesional No. **2520277907CND**.

Conforme al artículo 226 del código general del proceso parágrafo 5to Para el siguiente dictamen se realiza el método de inspecciones de obra, donde se estiman los alcances de las actividades desarrolladas y el estado de ejecución de estas. También el análisis de los presupuestos y actividades contratadas y previa revisión de los documentos suministrados, en donde la contratación fue por el objeto de construcción del inmueble casa 10 conjunto Macadamia del Rio con el contratista Construcciones Castañeda Ltda. y donde se estipulaba la entrega total del inmueble con los costos inicialmente pactados.

Conforme al artículo 226 del código general del proceso parágrafo 6to numeral 4to. Durante mi carrera profesional me he desempeñado como Ingeniero Residente, interventor y director de proyectos, con los cuales he adquirido la experiencia de la cual anexo las certificaciones y con la cual realice la prueba pericial, a la fecha No había sido designado como perito, pero como lo exprese anteriormente mi experiencia en la interventoría me dan las facultades de realizar los informes necesarios dentro del ámbito de los proyectos de construcciones civiles. También que dentro de los últimos 10 años No he realizado publicaciones.

Conforme al artículo 226 del código general del proceso parágrafo 6to numeral 7mo. No me encuentro en curso en las causales del artículo 50.

Conforme al artículo 226 del código general del proceso parágrafo 6to numeral 8vo y 9no. Declaro que los métodos realizados en el presente informe pericial no varían de los realizados con anterioridad durante mi desempeño profesional, en los procesos de construcciones civiles.

Conforme al artículo 226 del código general del proceso parágrafo 6to numeral 10mo. Adjunto toda la documentación para este dictamen pericial.

MARCO DE REFERENCIA

En el siguiente peritaje técnico se expondrán los conceptos con respecto a lo observado en las actividades de obras ejecutadas, diseños realizados y cantidades de obra realizadas en el predio denominado "Lote 10", CONJUNTO MACADAMIA DEL RIO, Ubicado en la vereda San José de la Concepción, zona rural del municipio de la Calera, cuyos propietarios son los señores Andrés Reyes Rivera, Rodrigo Uribe Bernal y María Carolina Uribe Cuentas y cuyos diseños, tramites y construcción del mismo estuvo a Cargo de la empresa Construcciones Castañeda Ltda.

Este Peritaje tiene como ALACANCE el dar conceptos sobre las cantidades de obra ejecutadas, la calidad de las mismas, las cantidades de obra contratadas y el estado de entrega de estas en el predio denominado lote 10 del conjunto MACADAMIA DEL RIO.

**1. CONTROL CANTIDADES DE OBRA CONTRATADAS Y EJECUTADAS:**

En este encontraremos puntos a tener presente dentro de las cantidades contratadas inicialmente y las cantidades de obra (ejecutadas) por Construcciones Castañeda, para esto es de primordial importancia aclarar que los Diseños Arquitectónicos fueron realizados por la firma Construcciones Castañeda Ltda., los Diseños Estructurales por la firma Ingeniería Estructural García Medina SAS, bajo la Supervisión y Aval de Construcciones Castañeda Ltda., como se evidencia en los planos estructurales presentados ante la curaduría Correspondiente.

1.0 PRELIMINARES: En este se evidencia el cobro del alquiler del campamento (item 1.2) por cuatro meses, posterior al tiempo previsto para la ejecución de la obra, por lo que esta demora en el tiempo de la ejecución obedece a demoras en los trabajos contratados por parte de Construcciones Castañeda. Se evidencia además una mayor cantidad de obras ejecutada en excavación, en donde esta actividad se mostraba al momento de realizar los planos y levantamientos topográficos del terreno y por ende se sabían las cantidades a ejecutar previos al inicio de actividades y previo a las cantidades para contratación (por lo que No habría lugar a una mayor cantidad ejecutada). Los ítems adicionales de administración y servicios públicos, deben estar incluidos dentro del cobro del AIU del contrato, por lo que esto No debería de aparecer en el listado de cantidades.

1.1 CIMENTACION: En el ítem de zapatas se observa mayor cantidad ejecutadas aun teniendo presente que los planos de esta cimentación nunca cambiaron, por lo que No se deberían cobrar mayores cantidades de este ítem. Con respecto al ítem de relleno de excavación, se tiene que el levantamiento topográfico al igual que todo lo de la obra se realizó por parte de Construcciones Castañeda y por lo que No se debe contemplar una mayor cantidad ejecutada al ver que todo se realizó según los diseños (tener presente que No se encuentran anexas carteras topográficas de estos movimientos de tierra). Por ultimo en el ítem adicional de Vigas en Concreto se tiene que desde el diseño estructural inicial están las vigas en Mención y estas No debería estar en un ítem adicional, sino como una omisión por parte del contratista al momento de contratar.

1.2 ESTRUCTURA EN CONCRETO: Como se viene enfatizando las obras (columnas en concreto para este ítem) fueron ejecutadas y contratadas según los planos estructurales aprobados, por lo que No se debe contemplar unas mayores cantidades ejecutadas.

- 1.3 ESTRUCTURA EN CONCRETO Y METALICA: En este capítulo se tienen los ítems (adicionales nombrados por construcciones Castañeda Ltda.) acero estructura metálica eje 9, Estructura metálica cubierta sala y estructura metálica para cuarto de tanques, ítems que NO son adicionales, por el contrario, son una omisión al momento de contratar por parte de Construcciones Castañeda, debido que estas actividades están en el diseño estructural aprobado planos 4E y 9E.
- 1.4 MAMPOSTERIA: Para este capítulo se tiene que los diseños arquitectónicos realizados por construcciones Castañeda, al igual que las cantidades de obra NO se debieron modificar, debido que se mantuvieron tal cual los planos, aun mas al realizar la modificación del nivel S1, donde se incluye una ventanería nueva, es decir se disminuye considerablemente el área de este ítem, por otro lado se crea un ítem adicional por cambios en los materiales de ciertos muros a eterboard, razón por lo que aún mas las cantidades debían de disminuir.
- 1.5 PAÑETES: En los ítems de este capítulo se observan los pañetes sin discriminar internos y/o externos, actividad que después aparece en un adicional como pañete externo con armado de andamios, salvedad que se tiene incluida en la ejecución de todas las actividades de pañete. Adicional y como nuevamente ratifico los diseños nunca fueron modificados por lo que no se debería incluir cantidades adicionales y por lo contrario las cantidades deberían de disminuir al haber cambiado algunas mamposterías de bloque a muros de eterboard.
- 1.6 DESAGUES, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS: En este capítulo se incluyen equipos que se entienden se debieron entregar funcionando y en operación, pero a la fecha esto No se ha dado, al igual que como esta expreso en el acta del día 10 de octubre de 2018 donde se colocó la anotación del No funcionamiento de estos equipos. Por otra parte se están cobrando la instalación de 6 lavaplatos y solo se instaló una unidad.
- 1.7 INSTALACIONES ELECTRICAS: No se presentan cambios mayores en las cantidades contratadas y ejecutadas, si bien se observa unas falencias en calidad y entrega de trabajos que más adelante serán nombrados:
- 1.8 ACABADO: En este se tiene para el ítem de afinado de piso un área ejecutada según lo solicitado por construcciones Castañeda de 685 m<sup>2</sup>, es decir que se tienen las áreas de parqueaderos y sótano 2, áreas que técnicamente no deberían presentar y NO presentan afinado, por lo que la cantidad a cobrar debía ser la ejecutada.
- 1.9 ESTUCO, PINTURA Y RECUBRIMIENTOS: Para este capítulo se tiene que, dentro de las actividades de acabado de fachadas, las cantidades sobre pasan las cantidades iniciales casi en el doble, esto sin sufrir modificación alguna en los diseños, aun mas restando el área de las ventanas adicionales de S1, esta cantidad debería disminuir.
- 1.10 ENCHAPES E IMPERMEABILIZACIONES: En este capítulo según lo informado cambiaron en común acuerdo entre contratista y contratante los materiales, por lo que NO se tiene comentario alguno.
- 1.11 PISOS E IMPERMEABILIZACIONES: en este capítulo se observa el cambio en el valor unitario del ítem pisos alcobas, circulación, sala comedor incluye alistado, para lo anterior hay que tener presente que en el capítulo de acabados ya se había cobrado el afinado de piso, por lo que este valor ya cobrado se debería de descontar en esta cantidad, adicional en acta realizada entre las partes el día 10 de octubre de 2018 se tiene nota a mano

realizada, donde se corrobora que el área de este ítem corresponde a 235.97 m<sup>2</sup> y NO a lo solicitado en el acta del contratista por 295.24 m<sup>2</sup>, por lo que se debe corregir el valor unitario y la cantidad ejecutada de este ítem

978

- 1.12 CARPINTERIA METALICA: En este capítulo se tiene que desde un inicio Construcciones Castañeda sabía que la especificación cambiaría a la mencionada en el contrato y nunca relaciono mayores valores.
- 1.13 CARPINTERIA DE MADERA: En este capítulo se tiene que por común acuerdo se cambia la especificación de la carpintería de madera, por lo que No se objeta ningún costo o cantidad de este.
- 1.14 ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS: Para este capítulo se tiene que el aseo final para entrega y aseo final zona comunes para entrega, nunca se realizó, debido que la obra nunca a la fecha ha sido entregada a cabalidad, por lo que este valor NO debe ser incluido en el acta.
- 1.15 DISEÑOS: este tiene varios puntos, dentro de los que se tiene estructural por modificación, valor que NO se ve reflejado en los planos con modificaciones, ya que estos No han sido entregados al contratante y tampoco han sido presentados en modificación por el contratista ante la curaduría, adicional esta modificación si hubo lugar NO represento el 30% de cambios de proyecto para costear el valor descrito. Pólizas este valor debe ser a cargo del contratista, debido que es el quien ejecutó las actividades. Diseños hidráulicos, el cual tiene un valor exagerado, esto en relación al diseño estructura, ya que este es la base para el cobro de los demás diseños, por lo que este diseño debe estar por el orden del 50% del valor del diseño estructura.


Con lo anterior se tiene que se requiere cambiar las cantidades de las actas a las cantidades acordadas en un contrato inicial, previamente acordado y pactado entre las partes, recalco nuevamente en el hecho que el diseñador es el mismo constructor y este debió de contar con todas las cantidades establecidas con anterioridad al inicio de la obra y entregarlas a cabalidad al contratante.

## **2. ESTADO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y NO ENTREGADAS:**

A continuación hare un listado del estado de las actividades ejecutadas y NO entregadas por construcciones Castañeda Ltda. En el proyecto en mención:

### ESTRUCTURA METALICA:






En relación a las pérgolas se tienen que estas se encuentran con gran cantidad de óxido en todas las uniones de elementos y/o soldaduras, por lo que se debe de pintar nuevamente todo el elemento con pintura anti oxido, falta terminación estructura metálica con esmalte negro en toda su totalidad, la madera puesta en estas pérgolas presenta pandeamiento y muchas falencias, por lo que se observa que esta madera NO es para tipo intemperie, por lo que se debe cambiar toda esta de los elementos, Se presenta falta de alineación en los elementos estructurales de estas.


Por lo anterior se requiere el desmonte, corrección y cambios de los elementos que presentan deformaciones y deterioros prematuros en todas las pérgolas del proyecto.

Tanto en los muros de mampostería como en los muros en eteboard se observan muchas fisuras, las cuales están marcando las líneas de las tuberías internas, por lo que se requiere corregir en la mayoría de muros, las fisuras ya sea con tratamiento para muros en bloque o para muros tipo



MAMPOSTERIA:

Los elementos de estructura metálica a la vista presentan óxido, por lo que se requieren de pintura anti-óxido y se re pintura de toda esta con esmalte semi brillante negro.




989

livianos, teniendo que afectar para esto la gran mayoría de muros tanto internos como externos. Se tiene que entre los muros de eterborad se instalaron láminas de icopor, las cuales son de alta combustión, para lo cual esto no es lo recomendado ya que existen otros tipos de aislantes como lo son las frescasas, por lo que se debiera cambiar los icopores mencionados.


PAÑETES:








INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS:

El pañete aplicado presenta fachas en su verticalidad, textura y apariencia, por lo que se presume este no es un pañete sino un repello, adicional el pañete presenta zonas donde falta su culminación, en grandes sectores se encuentra fisurado y craquelado, adicional falta culminar de buena manera los filos y dilataciones. Por lo anterior se requiere el corregir la gran cantidad de pañetes tanto externos como internos.



CASA 10 MACADAMIA DEL RIO (LA CALERA)

ppp







Revisando las redes hidráulicas, se observan que a estas le faltan una buena soporteria, conllevando la falta de esta unos posibles daños en estas de maneras prematuras, también se observan conexiones hechas de maneras NO técnicas como las instalaciones de sanitarios y la mala presentación en la zona de los registros. Se observa que los equipos hidro neumáticos y bombas sumergibles NO se encuentran funcionando y según información vista en actas nunca han


funcionado, Adicional las redes de desagües NO se observan con pendientes, los puntos de re ventilación de las tuberías en cubiertas NO cuentan con la proyección sobre placas y protección de las mismas, al igual los desagües en cubiertas No cuentan con rejillas tipo granadas que garanticen el NO taponamiento de las redes, Por último el equipo de calefacción según información fue obsoleto, porque no cumplía con la capacidad suficiente para generar el servicio que la vivienda requiere por lo que fue desinstalado y reemplazado por los dueños del proyecto. Por lo anterior se deben cambiar los equipos en mención y re acondicionar las redes en cuanto a desagües y calidad, a su vez la colocación de los desagües con las pendientes mínimas requeridas. Por último y muy importante NO se cuenta con la instalación y entrega de medidores del servicio de acueducto.

991

INSTALACIONES ELECTRICAS:








992

Se evidencia que las instalaciones NO cumplen con la normativa vigente RETIE, contando con distancia fuera de norma, circuitos y/o tomas en zonas húmedas sin protección, falta de marquillado de tableros, falta de culminación acometida eléctrica, teniendo estas instalaciones de manera peligrosa, con riesgo de accidente eléctrico, esto debido a falta de totalizadores en tableros generales, tomas sueltas, falta de aparatos en algunas zonas, faltan protecciones a cubierta e inspección y entrega general del sistema, falta y/o no se evidencia el sistema de puesta a tierra general de la vivienda, se pone la anotación que el contratista NO ha realizado y/o entregado los trámites ante Codensa para dejar legalizado el servicio de electricidad. Se debe solicitar inspección rigurosa del sistema eléctrico y remediar los puntos fuera de norma.


ACABADO:





Los cielo rasos presentan falencias en calidad en cuanto a alineación, nivelación y terminación del acabado, por lo que se debe realizar un remate general de toda el área del cielo falso, e incluir el arreglo y/o corrección de las fisuras que se observan en gran parte de la vivienda.


ESTUCO PINTURA Y RECUBRIMIENTOS:





Se evidencia la falta de terminación del lijado y remate en muros y techos, teniendo que realizar la actividad de pintado de manera completa en todas las superficies de los muros y cielos falsos.

993

ENCHAPES:



En estos elementos se observan falta de terminación, con una mala aplicación del emboquillado y faltante de este contra las ventanas y demás elementos, adicional las tabletas en los baños de las habitaciones auxiliares presenta desprendimiento, lo cual puede causar un accidente a un habitante del inmueble, por lo que se sugiere el arreglar de manera urgente esta situación, corrección o arreglo que implica el retiro de la mayor cantidad de tabletas sueltas, el remplazo de las mismas.




PISOS:

994



En el piso de madera se observa la pesima y/o casi NULA terminacion de este, teniendo multiples detalles por culminar como lo son faltantes de guardaescobas, faltantes de pirlanes, faltantes de terminales y boca puertas, mala instalacion del piso el cual presenta dilataciones contra los muros, falta de empate contra demar tipos de pisos, algunos listones del piso presentan daño por el mismo tipo de material. Por lo anterior se sugiere la correccion de todos estos detalles y falta de terminacion, realizando un levantamiento general del piso y su posterior reinstalacion, asi mismo la instalacion de todos los elementos faltantes.



CARPINTERIA METALICA:



Para la ventaneria en aluminio se especificó una ventaneria con recámara la cual fuera acorde a un sistema anti ruido y térmico, en la vivienda se observa que esta ventaneria presenta falencias en cuanto su armado, teniendo varios elementos, con perfiles sin empatar y lo que conlleva al no fin exacto del sistema, presentando así paso de aire y por consiguiente NO hermeticidad, también se observa falencia en el embone de las mismas contra los elementos de mampostería, placas o pisos, permitiendo también el paso del aire. También se observa dentro de la recámara los vidrios totalmente sucios, para lo cual se requiere el desmonte total de la ventaneria, el desarme de la misma y la limpieza de esta, por último, el aluminio se encuentra con una pintura pesimamente aplicada, por lo que se requiere el cambio de la perfilera o el reproceso de pintura de los elementos instalados.

Adicional se observa el pésimo diseño de la ventaneria del sótano 1 debido que en este espacio se realizó una ventaneria de piso a techo y de abrir las naves, esto conllevaría un riesgo de caída de las personas que ocupen este recinto, por lo que se sugiere el cambio en el diseño de este elemento.



En cuanto a las divisiones de vidrio de los baños se observa que en los sitios a techo donde están soportadas estas, el material comienza a evidenciar descascaramientos, por lo que se debe revisar el tipo de lámina de los cielos instalados en estos puntos y verificar si son láminas de especificación HR, debido que esto puede conllevar a la caída de la división.





Con respecto a las barandas se deben limpiar o reemplazar los parales en acero inoxidable, debido que estos en están con cemento y pintura, lo que NO es el acabado adecuado de este, revistiendo un pésimo acabado.

CARPINTERIA MADERA:



La carpintería de madera se observa en su totalidad falta de detalles, con piezas faltantes de su revestimiento final, los parales de closets soportados por pedazos de madera mal instalados y de pésimo acabado, adicional existen puntos en donde se realizó mal la instalación, dejando huecos y rayones a la vista.



996

Se observa la madera mal cortada, con los revestimientos totalmente desportilladas, también los muebles de los baños presentan pandeamiento de estos, los marcos de las puertas están desprendidos de los muros y en si una falta de remate y detalle en la elaboración e instalación.


ITEMS NO PREVISTOS:




Teja española: Esta se observa con pandeamientos, además que presenta una pendiente fuera de norma (por debajo del mínimo) que en una situación de alta lluvia y/o granizo, podría afectar la estructura de la misma, se evidencia falencia en los accesorios de terminación, flanches perimetrales absolutamente faltos de calidad, sin anticorrosivos, mal instalados, mal cortados, totalmente doblados, en la parte frontal contra la canal no se dejó espacio mínimo requerido para poder limpiar esta, Por lo anterior se considera el cambiar la pendiente de la cubierta, y a su vez todos los remates de la misma.



Mesones de baños: Estos se observan con desprendimiento, por lo que se prevé que el mueble en madera y el mesón se están descolgando, afectando toda la estructura del mueble, esto obedece a la falta de buenos soportes para asegurar los muebles flotantes, por lo que se recomienda el desinstalar los muebles y mesones corregir los soportes y realizar nuevamente la instalación de todos los elementos, situación que puede conllevar el cambio de los mesones por daños en las desinstalaciones y posterior instalación.



997



Las claraboyas: estas presentan problemas de filtración de agua, afectando esto el acabado interno de la pintura y demás, al igual de no solucionar esto de manera urgente puede conllevar daños en los pisos y por ende el cambio de los mismos, se observan que los vidrios de estos elementos son vidrios comunes, los cuales por seguridad deben tener unas especificaciones especiales, además estos no se encuentran con las sobre dimensiones necesarios para evitar la entrada de agua al interior de la vivienda, por lo que se recomienda el cambio de todos los vidrios y la impermeabilización específica para controlar el ingreso de agua por estas zonas.

Conclusión: En el informe anterior se observa que las obras presentan falencias en los procesos de ejecución e instalación, lo que conlleva a múltiples detalles y faltantes, por lo cual se requiere realizar los procesos mencionados en cada ítem para culminar las actividades y así realizar el proceso de entrega de las actividades culminadas

998

**3. PRESUPUESTO A DESARROLLAR PARA CULMINAR ACTIVIDADES FALTANTES:**

A continuación, anexo presupuesto preliminar en donde se enumeran los ítems a intervenir, para poder concluir las obras faltantes y mal ejecutadas de la casa 10 del conjunto MACADAMIA DEL RIO.

Se tiene presente que algunas de las obras requieren intervención inmediata.

PRESUPUESTO ACTIVIDADES A DESARROLLAR TERMINACION CASA 10 MACADAMIA DEL RIO			
ACTIVIDAD	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
ESTRUCTURA METALICA	GL	\$ 18.250.000,00	Desmontes, correccion soldaduras, cambios elementos, reinstalacion, aplicacion anticorrosivo y pintura
MAMPOSTERIA	GL	\$ 16.320.000,00	correccion de muros en mamposteria y eterboard
PAÑETES	GL	\$ 11.525.000,00	correccion de pañetes internos y externos, incluyendo andamios y demas.
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	GL	\$ 18.400.000,00	Correccion de todas las redes, instalacion de soportes, puesta en marcha de equipos y entregas de obras a ente requerido.
INSTALACIONES ELECTRICAS	GL	\$ 9.750.000,00	Correccion y culminacion de obras para entrega a entes requeridos y entrega a certificacion Rete.
ACABADO	GL	\$ 8.550.000,00	Correccion y terminacion techos en su totalidad
ESTUCO Y PINTURA	GL	\$ 15.500.000,00	Correccion y terminacion pintura en su totalidad
ENCHAPES	GL	\$ 6.500.000,00	desinstalacion, correccion bases y re instalacion de enchapes (No incluye materiales adicionales )
PISOS	GL	\$ 8.770.000,00	Culminacion de acabados en pisos de madera, levantar piso y re instalarlo de una manera adecuada.
CARPINTERIA METALICA	GL	\$ 29.000.000,00	Desmonte, desarmado, pintado, rearmado y reinstalado, al igual sellado interno y externo de todos los elementos.
CARPINTERIA MADERA	GL	\$ 13.500.000,00	Des instalacion mueble, elaboracion en algunos sitios de muebles nuevos y reinstalacion, al igual que remates faltantes.
TEJA ESPAÑOLA	GL	\$ 4.000.000,00	desmonte y monte de teja y terminales adecuadas perimetrales.
MESONES DE BAÑO	GL	\$ 2.500.000,00	desmonte , realizacion de muertos para soportes y reinstalacion.
CLARABOYAS	GL	\$ 6.150.000,00	cambio de vidrios e instalacion de impermeabilizacion adecuada.
<b>VALOR TOTAL COSTO DIRECTO</b>		<b>\$ 168.715.000,00</b>	
AIU	10%	\$ 16.871.500,00	
IVA	19%	\$ 961.675,50	
<b>VALOR TOTAL CON AIU</b>		<b>\$ 186.548.175,50</b>	

#### **4. CONCLUSIONES:**

Durante la inspección al predio (casa 10 del conjunto MACADAMIA DEL RIO LA CALERA) se observa el hecho relevante de la falta de calidad en los trabajos realizados por la firma contratista CONSTRUCCIONES CASTAÑEDA LTDA. Lo cual puede conllevar a posibles daños prematuros de las actividades ejecutadas, adicional se tiene que se deben realizar obra con un valor significativo para culminar la obra en buenos términos, debido que ninguna de las actividades fue culminada a cabalidad y que por esta falta de entrega y culminación de las actividades se presentan daños en las actividades ya ejecutadas y que día a día acrecientan más estas y por ende su valor.

Se tiene que las cantidades de las que se habla en acta realizada el día 10 de octubre de 2018 NO son las cantidades exactas ejecutadas y adicional NO se tienen los planos con las memorias de ejecución de estas para verificar estas cantidades (tener presente en esta acta las anotaciones realizadas a mano por el representante del señor Andrés Reyes)


Como situación particular y relevante se tiene que la compañía Construcciones Castañeda Ltda. No tuvo presente dentro de las cantidades del contrato ítems relevantes y significativos y que se encontraban dentro de los diseños iniciales como lo son las vigas de cimentación, el acero y estructuras metálicas. (todo dentro de los planos iniciales presentados ante la curaduría) actividades que deben quedar implícitas dentro del contrato inicial.

Vale la pena nombrar la diferencia de cantidades entre el acta presentada el día 4 de febrero de 2018, en donde NO se nombran las actividades adicionales (llamadas así por construcciones Castañeda Ltda.) y según el record de la obra estas ya se habían ejecutado y el acta final de liquidación.

Dentro del acta de liquidación se encuentran cantidades de actividades que Nunca se pusieron en funcionamiento ni en entrega por lo que se deben retirar del acta de liquidación.

Por último, se tiene que los sistemas eléctricos, hidro- sanitarios y de desagües No han sido entregados a los entes competentes y por ende la casa a la fecha NO cuenta con medidores definitivos de los sistemas, actividad que debía entregar a cabalidad el contratista y que con una primera inspección tiene falencias de ejecución con respecto a las normas técnicas colombianas.

**Sin otro particular**



**ING MIGUEL ANGEL SIERRA DAZA**

**MP 2520277907CND**

Se anexa Hoja de Vida con certificaciones:



999

BOGOTÁ 10 DE AGOSTO DEL 2018

1000

CUENTA DE COBRO N° 001

SR: ANDRES REYES

DEBE A:

JOSE LOPEZ DUITAMA

NIT: N° 80.270.334-3

LA SUMA DE:

\$ 4.991.000 mil pesos

POR CONCEPTOS DE:


- Instalación de tanques adicionales de reserva agua potable para casa 10 macadamia del rio (LA CALERA)

Menos el 50% anticipo o abono

\$ 2.495.000 mil pesos.

Saldo 50%

\$ 2.495.000 mil pesos.



ATT: JOSE LOPEZ DUITAMA

Cra 68 c bis a # 38ª 33 sur

Tel: 3142373003

[jlopez33@gmail.com](mailto:jlopez33@gmail.com)

Para Preguntas

BOGOTÁ 10 DE AGOSTO DEL 2018

COTIZACIÓN N° 001

SRS: ANDRES REYES  
LA CALERA CASA 10 MACADAMIA DEL RIO

- Suministro e instalación de tanques de reserva de 2.000 litros (2) dos unidades. \$ 675.000 mil c/u TOTAL \$ 1.350.000 mil pesos.
- Suministro e instalación de accesorios para instalación de tanques de reservas:
  - Cheques de cortina de 1 ½ = 2 unidades \$ 198.000 mil c/u.
  - Registro de bola de 1 ½ = 2 unidades \$ 98.000 mil c/u.
  - Flotador mecánico de ½ = 2 unidades \$ 74.500 c/u.
  - Tubo pvc presión de 1 ½ x 6mts = 1 \$ 40.000.
  - Tubo pvc presión de 1" x 6 mts = 1 \$ 20.000.
  - Unión universal de 1 ½ x 2 unidades = \$ 20.000 c/u.

Valor materiales \$ 2.191.000 mil pesos

Mano de obra:

- Instalación de tanques, lavado y desinfección de tanques existentes.
- 2 = 2.000 litros.
- 2 = 1.000 litros.
- 1 = 500 litros.

Valor mano de obra \$ 2.800.000 mil pesos.

Valor total de la propuesta \$ 4.991.000 mil pesos.

Forma de pago 50% al inicio y saldo a la entrega.

ATT: JOSE LOPEZ DUITAMA  
Cra 68 c bis a # 38ª 33 sur  
Tel: 3142373003  
[jlopez33@gmail.com](mailto:jlopez33@gmail.com)

1001

**BOGOTÁ DICIEMBRE 11 DEL 2018**

**CUENTA DE COBRO N° 002**

**SR: ANDRES REYES**

**DEBE A:**

**, JOSE LOPEZ DUITAMA**


**NIT: N° 80.270.334-3**

**LA SUMA DE:**

**\$ 7.380.000 mil pesos m/cte.**

**POR CONCEPTOS DE:**

- **Suministro e instalación de escalera metálica para cuarto de BOMBAS en macadamia del rio casa 10 (LA CALERA)**



**ATT: JOSÉ LOPEZ DUITAMA**

**Cra 68 c bis a # 38ª 33 sur**

**Tel: 3142373003**

**[jlopez33@gmail.com](mailto:jlopez33@gmail.com)**

**BOGOTÁ DICIEMBRE 11 DEL 2018**

**SRS: ANDRES REYES**

**LA CALERA CASA 10 MACADAMIA DEL RIO**

**COTIZACIÓN N° 002**

**ASUNTO:** fabricación y suministro de escalera metálica para cuarto de BOMBAS.


- Suministro de gualderas en tubo metálico 4x8 calibre 18 (2) unidades pintadas en pintura electrostática color negro.
- Suministro e instalación de pasamanos (2) dos unidades de 3mts x 1.20 mts en tubo metálico 2x4 calibre 18 con platinas para instalar y desmontar pintura electrostática color negro.
- Suministro e instalación de peldaños de .80 x.36x.26 cms, huella y contra huella en platinas y ángulos Tee de  $\frac{3}{4}$  pintura electrostática negro.
- Inicio en rampa de .80 cms x 1.20 cms en platina y ángulo de  $\frac{3}{4}$  pintado en electrostática color negro.
- Suministro de anclajes y pernos estructurales para instalación.

Mano de obra y materiales

\$ 7.380.000 mil pesos

Forma de pago 60% al inicio y saldo a la entrega.

Tiempo de ejecución 8 días hábiles.



ATT: JOSE LOPEZ DUITAMA

Cra 68 c bis a # 38ª 33 sur

Tel: 3142373003

[Jlopez33@gmail.com](mailto:Jlopez33@gmail.com)

BOGOTÁ ENERO 5 DEL 2019

COTIZACION N° 003

SRS: ANDRÉS REYES

MACADAMIA DEL RIO CASA 10 LA CALERA

ASUNTO: Suministro e instalación de escalera exterior y plataformas.

- Descapote y alistado de terreno 1.20 mts x 20 mts, retiro de césped y escombros \$ 2.800.000 mil pesos.
- Excavación para zapatas de .30x.30x.80 cms (14) unidades \$ 700.000 mil pesos.
- Armado de canastas en acero corrugado de ½ y flejes de .25x.25x.70 cms y fundido en concreto de pilotes para escalera (14) unidades \$ 1.580.000 mil pesos.
- Armado de plataforma de acceso a cuarto de bombas 2.25 mts x 4.35 mts con parrilla en acero corrugado de 3/8 cada 20 cms y fundido en concreto acabado rustico. \$ 3.250.000 mil pesos.
- Excavación para placa de 100 mts x 4.30 alistado en recebo con parrilla de acero corrugado de 3/8 cada 20 cms y fundido en concreto dilatado y acabado en rustico \$ 2.980.000 mil pesos.
- Suministro e instalación de gualderas en tubo estructural acero laminado de .15x.15 x ¼ anclado a pilotes y refuerzos laterales 60 mts lineales pintado en anticorrosivo negro y acabado en esmalte mate negro (2 ) manos \$ 8.430.000 mil pesos.
- Suministro e instalación de pasos prefabricados en concreto de .60x.90 x.09 cms parrilla en acero corrugado de 3/8 cada .15 cms y fundidos con acelerante sikaset proporción 3-1 en agua de premezclado (24) unidades \$ 120.000 mil c/u = 2.880.000 mil pesos.

Valor total propuesta escalera \$ 22.620.000 mil pesos (Veintidós millones seiscientos veinte mil pesos m/cte).

Forma de pago 60% al inicio.

Saldo 1 = 20% promedio obra.

Saldo 2 = 20% final obra.

Tiempo de ejecución 20 días hábiles.



Att: José López Duitama

Cra 68 c bis a # 38ª 33 sur

Tel: 3142373003

[jlopez33@gmail.com](mailto:jlopez33@gmail.com)

1002

BOGOTÁ MARZO 8 DEL 2019

1003

CUENTA DE COBRO N° 004

SR: ANDRES REYES

DEBE A:

JOSE LOPEZ DUITAMA


NIT N° 80.270.334-3

LA SUMA DE:  
setecientos ochenta mil pesos m/cte).

\$ 5.780.000 mil pesos (Cinco millones

POR CONCEPTO DE:

- Trabajos realizados en casa 10 macadamia del rio (LA CALERA) correspondiente a refuerzo estructural a placa de cuarto de BOMBAS.



Att: José López Duitama

Cra 68 c bis a # 38ª 33 sur

Tel: 3142373003

[jlopez33@gmail.com](mailto:jlopez33@gmail.com)

BOGOTÁ MARZO 2 DEL 2019

SRS: ANDRÉS REYES

MACADAMIA DEL RIO CASA 10 LA CALERA

COTIZACION N° 004


- Refuerzo estructural cuarto de bombas
- Excavación dados o zapatas de .40x.40x.80 cms (4) unidades a \$ 155.000 mil c/u = \$ 920.000 mil pesos.
- Armado de parrilla y canasta de .25x.25 con acero corrugado de ½ y flejes de 3/8 fundido en concreto e instalado de platinas de .25x.25 con pernos de ½ arandela y tuerca grado 8 (4) unidades \$ 820.000 mil pesos.
- Instalación de columnas en tubería estructural de 150 mm x 150 mm x 2.30 mts calibre 14 con soldadura de penetración sw 613 súper 5/32, pintura en anticorrosivo negro mate 2 manos y pintura esmalte mate negro mate (2) manos (4) unidades \$ 4.040.000 mil pesos.

Valor total propuesta comercial  
ochenta mil pesos m/cte).

\$ 5.780.000 mil pesos (Cinco millones setecientos

Forma de pago contra entrega.

Tiempo de ejecución 6 días hábiles.



Att: José López Duitama

Cra 68 c bis a # 38ª 33 sur

Tel: 3142373003

[jlopez33@gmail.com](mailto:jlopez33@gmail.com)

BOGOTÁ ABRIL 22 DEL 2019

1004

CUENTA DE COBRO N° 005

SR: ANDRES REYES

DEBE A:

JOSE LOPEZ DUITAMA

NIT N° 80.270.334-3

LA SUMA DE:  
quinientos cuarenta mil pesos m/cte).

\$ 9.540.000 mil pesos (nueve millones

POR CONCEPTO DE:

- Trabajos realizados en casa 10 macadamia del rio (LA CALERA) correspondiente a impermeabilización de cubierta.



Att: José López Duitama  
Cra 68 c bis a # 38ª 33 sur  
Tel: 3142373003  
[jlopez33@gmail.com](mailto:jlopez33@gmail.com)

**BOGOTA ABRIL 6 DEL 2019**

**COTIZACION N° 005**

**SRS: ANDRÉS REYES**

**MACADAMIA DEL RIO CASA 10 LA CALERA**

**ASUNTO:** Impermeabilización de cubierta.

- Recalce y sellado de juntas de manto asfáltico a calor, sellado e imprimación con emulsión asfáltica sika \$ 1.750.000 mil pesos.
- Sellado de cubierta con imprimante acrílico 2 manos \$ 2.150.000 pesos.
- Impermeabilizado con acrílico verde 7 años 2 manos para placa, media caña y bordillos \$ 4.720.000 mil pesos.
- Sellado de marquesinas con sikaflex blanco y gris, juntas y dilataciones \$ 900.000 mil pesos.

Valor mano de obra y materiales \$ 9.540.000 mil pesos **(Nueve millones quinientos cuarenta mil pesos m/cte).**

Forma de pago 50% al inicio saldo a la entrega.

Garantía 12 meses.

Tiempo de ejecución 12 días hábiles.



Att: José López Duitama

Cra 68 c bis a # 38ª 33 sur

Tel: 3142373003

[llopez33@gmail.com](mailto:llopez33@gmail.com)

1005

# ANOTACIONES DICTAMEN PERICIAL ING ORDOÑEZ

Casa 10 Macadamia del rio la calera

Comentarios:

Este documento contiene anotaciones realizadas al dictamen pericial del Ing. Ordoñez correspondientes al proyecto Casa 10 Macadamia del Rio (La Calera)

Miguel Angel Sierra Daza

MP 2520277907cnd

**PUNTOS A TENER PRESENTE DENTRO DEL PERITAJE TECNICO REALIZADO POR EL INGENIERO CIVIL FREDDY ORDOÑEZ CC 80.229.391 Y MP 25202099381CND, SOBRE EL INMUEBLE CASA 10 DEL CONJUNTO MACADAMIA DEL RIO UBICADO EN LA VEREDA SAN JOSE DE LA CONCEPCION, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA CALERA.**

1006

El presente tiene como fin el expresar falencias en el dictamen pericial en mención y el cual presente falencias en su concepción, desarrollo y conclusión:

1. En la introducción de este se menciona el establecer la realidad de la obra ejecutada del proyecto en mención y esto No se muestra en el informe debido que el creador de este (Ing. Ordoñez), nunca realizo visita al predio y por ende No se puede contemplar un punto de vista real de este.

2. Dentro del alcance se menciona el establecer las cantidades de obra reales ejecutadas, y para realizar esto el perito en mención (Ing. Ordoñez) NO anexa ningunos planos de actividades ejecutadas, donde se evidencie la fiabilidad de estas cantidades, adicional solo registra la realización de un acta entre las partes en la cual el NO anexa la parte de comentarios escritos a mano y donde se observan cambios en estas cantidades, adicional de las falencias en las obras ejecutadas.

3. Con respecto a las modificaciones a las cantidades del contrato y sus especificaciones se tiene dentro de estas una serie de facturas, en las cuales No se evidencia si la disposición exacta de estos materiales fue para el proyecto, unas cantidades para algunos ítems superiores a las cantidades medidas en planos y en sitio ejecutadas, tal como está en las anotaciones del acta suscrita el 10 de octubre de 2018 y las cuales se pueden verificar si se hubiera realizado una visita al proyecto para realizar el peritaje. Adicional a esto se evidencia y hago énfasis en la mala calidad en la ejecución de las obras instaladas y las cuales se pueden verificar con una visita al predio, la cual NO se realizó por el perito (Ing. Ordóñez), también la falta en la ejecución de estas actividades según las normas técnicas colombianas y demás, y donde se evidencian múltiples falencias dentro de los sistemas y/o instalaciones eléctricas, las cuales NO cumple con la certificación RETIE y que a la fecha el predio sigue sin contar con esta y este sistema NO ha sido entregado a CODENSA. Al igual pasa con los trabajos realizados para las instalaciones Hidro-sanitarias, donde los trabajos No han sido recibidos por el ente a que hubiere lugar y por ende el predio No cuenta a la fecha con recibo de este sistema y por ende falta de medidores. Vale la pena adjuntar dentro de este que se anexaron resultados de laboratorio al concreto ejecutado en la estructura del predio y están presentan valores que NO cumplen con las resistencias de diseño, por lo que se acrecienta la falta de control durante la ejecución de la obra y la mala calidad en los trabajos, tengamos presente que la resistencia de los concretos según la NSR-10 debe ser de cuando mínimo el 100% a los 28 días, situación que en los resultados suministrados NO aconteció. Para finalizar este punto se tiene en la ejecución de los trabajos para la chimenea No se evidencia la elaboración de esta con materiales resistentes al fuego, por lo que se debe corregir esta situación, debido que puede llevar a un riesgo de incendio, inspección de materiales que se puede verificar con visita a obra la cual No se realizo por el perito (Ing. Ordóñez).

4. Dentro de la metodología de Análisis No se evidencia el contrato inicial y suscrito entre las partes por un valor de \$557.627.929,66 el cual es bien sabido es el contrato real de ejecución de

obra. Se evidencia falencia en los planos record, acta suscrita entre las partes carente de las anotaciones de estas realizadas de manera escrita por los representantes de las partes, ensayos de laboratorios con malos resultados y sin cumplir con la NSR-10. Balance de mayores y menores cantidades de obra sin una supervisión y/o sin planos de actividades ejecutadas para verificar la realidad de estas medidas y aun más sin una inspección de estas a obra por parte del Ing. Ordoñez.


1007

5. Dentro de los costos totales de la obra se debe tener bien claro que los valores de las cantidades No concuerdan con las contratadas, adicional las cantidades NO son las exactamente realizadas y por último y lo más relevante ninguna de las actividades ha sido recibida a satisfacción por el señor Andrés Reyes, Carolina Uribe o Rodrigo Uribe, debido al pésimo estado de estas y cuyo estado aún siguen persistiendo, teniendo en algunos casos los contratantes que realizar actividades para garantizar la seguridad y el bienestar de las obras a medio ejecutar por el contratista Construcciones Castañeda Ltda.

6. En las conclusiones al dictamen pericial emitido por el Ingeniero Fredy Ordoñez, el día 31 de enero de 2019, en el cual lista ciertos comentarios, anotaciones y/o conclusiones acerca de las cantidades ejecutadas en obra, se evidencia claramente que este nunca estuvo realizando visita al predio y donde claramente para realizar una inspección y emitir un dictamen pericial se deben realizar todos los conceptos con base en las obra ejecutadas y al estado en que se encuentran, para poder así realizar este. Por lo anterior se considera que la información allí escrita NO es fiable y se aleja mucho de la realidad, adicional en el peritaje del Ing. Ordóñez muestra un acta del día 10 de octubre de 2018 y a la cual le faltan las hojas de las anotaciones realizadas a mano, en donde se evidencian cambios en las cantidades y se enfatiza en las obras NO entregadas por parte de Construcciones Castañeda Ltda. por lo que se evidencia que este al NO visitar la obra No conoce toda la información de la misma y la información del dictamen es incompleta y dista de la realidad.

Con lo anterior concluyo las anotaciones al dictamen pericial del Ing Ordoñez.

Sin otro particular



ING MIGUEL ANGEL SIERRA

CC 79.748.562 BTA.

MP 2520277907CND

CEL 3004868219

DRA MARIA HELENA RODRIGUEZ  
Carrera 29 C No. 74 a -17  
Celular 320 8646329 Email mariahelena2hr@hotmail.com

JUZGADO 23 CIVIL CTO.

23322 26-JUN-'19 14:48

1002

Señores

JUEZ VEINTITRÉS (23) CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

E. S. D

ASUNTO: CONTESTACION DE LA DEMANDA Y EXCEPCIONES DE MERITO ART. 96 DEL C.G.P.

PROCESO No. 11001310302320190007000.

REFERENCIA: PROCESO DECLARATIVO TRAMITE Art. 368 C.G.P.

DEMANDANTE DE CONSTRUCCIONES CASTAÑEDA SAS, CON NIT. 830.131.386-0.

DEMANDADOS: ANDRES REYES RIVERA, con C. de C. No. 79.945.012, MARIA CAROLINA URIBE CUENTAS con C. de C. No. 52.925.531 Y RODRIGO URIBE BERNAL con C DE C No. 19.195.395

MARIA HELENA RODRIGUEZ, mayor de edad, domiciliada y residente en Bogotá D.C. identificada con la cédula de ciudadanía número 52.479.388 de Bogotá, abogada en ejercicio, portadora de la Tarjeta Profesional número 180.630 del C.S de la J, obrando como apoderada de los demandados **CAROLINA URIBE CUENTAS**, **ANDRÉS REYES RIVERA Y RODRIGO URIBE BERNAL**, conforme al poder otorgado a la suscrita, por medio del presente escrito y encontrándome dentro del término presento **contestación de la demanda y excepciones de mérito Art. 96 del C.G.P EN LOS SIGUIENTES TERMINOS ASI:**

#### PRUNUNCIAMIENTO EXPRESO DE LAS PRETENSIONES:

En cuanto a las pretensiones de la demanda, manifiesto que me opongo a todas ellas, por carecer de fundamentos facticos y de derecho de conformidad con la contestación así:

#### PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS

**HECHO PRIMERO ES VERDADERO:** La demandante Construcciones Castañeda, desarrollo obras civiles como contratista en la empresa que labora el demandado Andrés Reyes Rivera.

**HECHO SEGUNDO TOTALMENTE FALSO: FUNDMENTO,** El señor Andrés Reyes Rivera, quien labora como Gerente de Andirent SAS, conoció de manera profesional a la Arquitecta **AIDA MARCELA CASTAÑEDA AVELLANEDA**, representante legal de Construcciones Castañeda, quien mantuvo con Andirent SAS, una relación comercial en ejecución de unos contratos de obra civil y quien para el mes de noviembre del año 2015, le ofreció la construcción de una casa nueva en el lote de terreno No. 10 del conjunto macadamia del rio ph, ubicado en la calera, del cual era condueño junto con los aquí propietarios.

**HECHO TERCERO TOTALMENTE FALSO: FUNDAMENTO:** Los tramites fueron cronológicamente en etapas , la primera de ellas fue la viabilidad legal de la construcción, la cual se obtuvo con la emisión de los poderes firmados a favor de la arquitecta **AIDA MARCELA CASTAÑEDA AVELLANEDA**, de fecha 20 de noviembre 2016, luego la presentación de la oferta económica por parte de la demandante de fecha 15 de diciembre del año 2016, por la suma de **QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$557.627.852)**, aceptada por los demandados, valor del contrato el cual fue la base para solicitar dentro del mismo mes al banco Colpatria la liquidez para la ejecución de la obra, siendo necesario elevar su costo para obtener el desembolso bancario al equivalente del 100% del contrato verbal.

**HECHO CUARTO NO ES CIERTO: FUNDAMENTO:** Siendo que la propuesta presentada por la contratista y que surgió efectos contractuales entre las partes, es de fecha 15 de diciembre del año 2016, fue para la construcción de una casa nueva en el lote No. 10 del conjunto macadamia del rio, por valor de **QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$557.627.852)**, no como lo indica la demandante, ya que el valor incrementado por las partes para obtener la liquidez de la construcción en un valor aproximado al costo de la vivienda terminada , esto es la suma de **OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ( \$ 842.702.177)**, fuese el valor real del contrato a ejecutar, no siendo más que una formalidad para obtener la liquidez mi representado.

**HECHO QUINTO ES VERDADERO;** Los poderes se otorgaron el día 20 de noviembre el año 2016.

**HECHOS SEXTO FALSO: FUNDAMENTO;** Porque la propuesta a la que hace referencia la demandante no fue la aceptada por los demandados, toda vez que la propuesta a la que hace referencia la demandante fue producto de un acuerdo de voluntades tendiente a obtener la liquidez por crédito Bancario, equivalente al 100% del valor del contrato verbal esto es la suma de **QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ( \$ 557.627.852)**, para la construcción de una casa nueva, por lo tanto el contrato de obra civil presentado al banco, fue un documento de confianza firmado entre las partes como requisito para presentar a la entidad bancaria.

**HECHO SEPTIMO PARCIALMENTE CIERTO:** Pues el objeto del contrato de confianza si corresponde, pero el valor del mismo aun cuando fuere plasmado por escrito para obtener la liquidez financiera, dicho valor excedía en un 30%, el valor efectivamente acordado por las partes. Ello con el fin de obtener el desembolso de un 70%, en términos crediticios, pero el 100% del valor real de la obra civil y del contrato verbal celebrado entre las partes esto es la suma de **QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ( \$ 557.627.852)**.

**HECHO OCTAVO FALSO: FUNDAMENTO:** El presupuesto al que hace referencia necesariamente debería corresponder con el valor solicitado a la entidad financiera, es decir aumentado para poder obtener el desembolso pretendido. Lo que significa que dicho presupuesto fue una formalidad adicional para obtener el crédito que diera cobertura en un 100%, al valor del contrato verbal que acoge la oferta económica de fecha 15 de diciembre de 2016, por valor QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ( \$ 557.627.852).

**HECHO NOVENO PARCIALMENTE CIERTO FUNDAMENTO:** Pues aun cuando la contratista tenía la obligación de ejecutar la obra, es decir la construcción, no ejecuto la misma en su totalidad, dejándola abandonada en 85 % de avance.

**HECHO DECIMO ES VERDADERO.** Se aclara que dichas pólizas tuvieron que ser modificadas dos veces, por el incumplimiento de la demandante en las fechas de entrega de la casa.

**HECHO UN DECIMO TOTALMENTE FALSO: FUNDAMENTO:** Por que la contratista contando con la aprobación de la oferta económica de fecha 15 de diciembre de 2016, inicialmente presentada, esta es por valor QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ( \$ 557.627.852). Aceptada por los contratantes ejecuto la obra en un 85%, sin contar con supervisión y o autorizaciones por parte de los contratantes.

**HECHO DUODECIMO ES PARCIALMENTE CIERTO: FUNDAMENTO:** Era obligación de la contratista tener a cargo toda las labores tendientes a desarrollar el objeto del contrato verbal de obra civil, en la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ( \$ 557.627.852), para la construcción de una casa nueva ubicada en lote 10 del conjunto macadamia del rio en la calera , por lo anterior los pagos hasta la cancelación total del monto del contrato no fue en calidad de reintegro , si no de pago según lo convenido contractualmente.

**HECHO DECIMO TERCERO NO ME CONSTA: FUNDAMENTO:** Era obligación de la contratista tener a cargo toda las labores tendientes a desarrollar el objeto del contrato verbal de obra civil, en la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ( \$ 557.627.852), para la construcción de una casa nueva ubicada en lote 10 del conjunto macadamia del rio en la calera, por tanto no me consta como le cancelaba a sus trabajadores.

**HECHO DECIMO CUARTO FALSO: FUNDAMENTO:** Siendo que la propuesta presentada por la contratista y que surgió efectos contractuales entre las partes, es de fecha 15 de diciembre del año 2016, fue para la construcción de una casa nueva en el lote No. 10 del conjunto macadamia del rio, por valor de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ( \$ 557.627.852), no como lo

indica la demandante que el valor incrementado por las partes para obtener la liquidez de la construcción en un valor aproximado al costo de la vivienda terminada, esto es la suma de **OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ( \$ 842.702.177)**, fuese el valor real del contrato a ejecutar

**HECHO DECIMIO QUINTO:** Es verdadero.

**HECHO DECIMO SEXTO PARACIALMENTE CIERTO: FUNDAMENTO;** EL pago enunciado por la demandada de fecha enero de 2018, por la suma de \$ 290.000.0000, fue realizado en el día 17 de diciembre de 2017.

Los demás pagos y el total cancelado se ajustan a las obligaciones contraídas contractualmente con la contratista cumpliendo los contratantes con el valor total del contrato a cabalidad.

**HECHO DECIMO SEPTIMO ES PARCIALMENTE CIERTO: FUNDAMENTO,** El proyecto inicialmente aprobado entre las partes, en cuanto diseño estructural y arquitectónico no sufrió cambios, ya que debían ser debidamente aprobados en acto administrativo suscrito por el ente competente que para este caso es la oficina de planeación de la calera, respecto los acabados si existieron cambios, pero nunca se informó de un costo adicional de dichos cambios, todo el tiempo se hizo énfasis por parte de los demandados que el presupuesto inicial es decir el de **QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ( \$ 557.627.852)**, no podría superarse, a lo que la demanda siempre informo que no se sobrepasaría dicho valor.

**HECHO DECIMO OCTAVO ES FALSO:** Es improbable que modificaciones al proyecto tuviesen un alcance de duplicar el valor del contrato verbal inicialmente pactado de fecha 15 de diciembre de 2016, por valor de **QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ( \$ 557.627.852)**, en atención al mismo siempre ha insistido la parte contratante en hacerle ver a su señoría que el presupuesto fue modificado bilateralmente por la parte contratante y contratista, siendo que la modificación obedeció a un acuerdo verbal tendiente a obtener la liquidez necesaria efectivamente desembolsada por el banco Colpatria para cumplirle a la contratista según precio establecido en oferta económica de fecha 15 de diciembre de 2016.

**HECHO DECIMO NOVENO FALSO: FUNDAMENTO:** Si hubiese existido las modificaciones que aduce la parte demandante, la contratista carecía de autorización por parte de los contratantes de modificar el presupuesto económico inicial de la ejecución de la obra el cual siempre fue **QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ( \$ 557.627.852)**. en dado caso que se hubiese dado, la contratista debió requerir a los contratantes y advertir la necesidad de la modificación económica contractual conforme al presupuesto inicial de fecha 15 de diciembre de 2016, para obtener las autorizaciones correspondientes o buscar

alternativas por parte de los contratantes para haber terminado la obra con el valor del presupuesto de fecha 15 de diciembre de 2016, y no haber abandonado la obra por parte de la contratista causando perjuicios a los contantes e incumpliendo el contrato .

**HECHO VIGESIMO ES TOTALMENTE FALSO: FUDAMENTO:** El documento anexado a la demanda de fecha 25 de octubre de 2017, el cual se denomina acta de reunión, es falso, la reunión a la que hace referencia nunca se llevó a cabo, tampoco existieron mayores cantidades de obra ejecutada, el documento que adjunta la demandante no está firmado por mis representantes, en virtud a que la reunión a la que hace referencia no existió.

**HECHO VIGESIMO PRIMERO ES FALSO: FUDAMENTO:** Si hubiese existido las modificaciones que aduce la parte demandante, la contratista carecía de autorización por parte de los contratantes de modificar el presupuesto económico inicial de la ejecución de la obra el cual siempre fue **QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ( \$ 557.627.852)**, en dado caso que se hubiese dado , la contratista debió requerir a los contratantes y advertir le necesidad de la modificación económica contractual conforme al presupuesto inicial de fecha 15 de diciembre de 2016, para obtener las autorizaciones correspondientes o buscar alternativas por parte de los contratantes para haber terminado la obra con el valor del presupuesto de fecha 15 de diciembre de 2016, y no haber abandonado la obra por parte de la contratista causando perjuicios a los contantes e incumpliendo el contrato.

**HECHO VIGESIMO SEGUNDO ES TOTAL MENTE FALSO: FUNDAMENTO:** Para el día 30 de octubre del año 2017 se esperaba la entrega de la obra conforme lo convenido en el acuerdo de voluntades del contrato verbal de obra civil para la construcción de una casa de fecha 01 de enero de 2017, dándose el primer incumplimiento, es así que la demandante solicitó nueva fecha de entrega y esta le fue concedida por los demandados quedando para el mes de diciembre de 2017, fecha en la cual tampoco cumplió,, nótese su señoría que la demandante en el hecho veintiséis (26) reconoce que dejó botada la obra sin terminarla, claramente dice que dejó de actuar como constructora, por la falta de recursos.

**HECHO VIGESIMO SEGUNDO PUNTO UNO FALSO FUNDAMENTO:** En el mes de junio del año 2018, Como consecuencia del incumplimiento y el abandono de la obra la contratista, fue requerida por los demandados, a lo cual contesto, en septiembre que el presupuesto inicial de la obra se había incrementado a **OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VENTICINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ( \$ 865.616.825)**,pero nótese su señoría que para la fecha de la entrega del aparente cobro de los nuevos valores, no se había cumplido con la ejecución al 100% de la obra, y la demandante aprovechando lo contenido en escrito elaborado y firmado como documento de confianza presentado al banco, identificado como contrato de obra civil No. 01--2017 firmado con el único objeto de obtener la liquidez necesaria para cumplirle con el valor de la oferta económica de fecha 15 de diciembre de 2016, por valor de **QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ( \$**

DRA MARIA HELENA RODRIGUEZ

Cartera 29 C No. 74 a -17

Celular 320 8646329 Email mariahelena2hr@hotmail.com

557.627.852), del contrato verbal real celebrado entre las partes, busca aprovecharse de mala fe del mismo.

**HECHO VIGESIMO SEGUNDO PUNTO DOS FALSO FUNDAMENTO:** Entre MARIA CAROLINA URIBE CUENTAS, ANDRÉS REYES RIVERA RODRIGO URIBE BERNAL como contratantes Y CONSTRUCCIONES CASTAÑEDA SAS, como contratista, Convinieron de manera verbal celebrar un contrato para la ejecución de una obra civil para la construcción de una casa en el lote de terreno Lote No. 10 etapa 1 en el conjunto macadamia del río PH. Ubicado en la calera Cundinamarca, por un valor de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTEISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 557.627.852).

**HECHO VIGESIMO TERCERO: FALSO: FUNDAMENTO:** los demandantes CUMPLIERON EL CONTRATO ACABALIDAD, mediante los desembolsos cancelaron los dineros a la demandada con un pago para el mes de septiembre de 2017 por valor de DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ( \$ 270.000.000), Un segundo pago, para el mes de diciembre del año 2017, por valor de DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ( \$290.000.000).

Así mismo la única autorización de cambio y adición al presupuesto inicial de la obra solicitada por CONSTRUCCIONES CASTAÑEDA SAS, a los demandados fue por valor de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ( \$ 35.000.000), a los cuales los demandados accedieron a cancelar girando un valor de TREINTA MILLONES DE PESOS ( \$30.000.000), se dejó un remanente para la entrega total de la obra terminada.

En atención a los pagos ya reconocidos en los escritos, el demandado no adeuda ningún valor a la demandante, por el contrario, con el incumplimiento del contrato por parte de la demandante con el abandono de la obra sin terminarla, ocasionó daños y perjuicios a los demandados en la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTAN Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$298.073.745).

Así mismo convinieron demandante y demandado con el objetivo de obtener liquidez para ejecutar el acuerdo de voluntades del contrato verbal resultado de la oferta presentada el día 15 de diciembre de 2016 por la demandante, realizar y firmar los documentos tendientes a obtener la liquidez suficiente para el banco Colpatría, incorporando la cláusula de confianza que no atendía a lo acordado por las partes, en cuanto al valor del contrato se refería, pero que permitía obtener la solvencia necesaria para continuar ejecutando el contrato verbal ya pactado desde el de diciembre de 2016 para la construcción de una de una casa nueva en el lote de

terreno Lote No. 10 etapa 1 en el conjunto macadamia del rio PH. Ubicado en la calera, en la suma de **QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 557.627.852).**

**HECHO VIGESIMO CUARTO: FALSO: FUNDAMENTO:** Mis representados pagaron la totalidad el valor del precio, CUMPLIENDO EL CONTRATO A CABALIDAD, mediante los desembolsos **cancelaron** los dineros a la demandada con un pago para el mes de septiembre de 2017 por valor de **DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ( \$ 270.000.000)**, Un segundo pago, para el mes de diciembre del año 2017, por valor de **DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ( \$290.000.000).**

Así mismo la única autorización de cambio y adición al presupuesto inicial de la obra solicitada por **CONSTRUCCIONES CASTAÑEDA SAS**, a los demandados fue por valor de **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ( \$ 35.000.000)**, para ser cancelados a la entrega total del inmueble a los cuales los demandados accedieron a **cancelaron** girando un valor de **TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000)**, se dejó un remanente para la entrega total de la obra terminada.

En cuanto a los créditos que dice obtuvo la demandante **NO ME CONSTA**, Es una apreciación subjetiva del apoderado Judicial, la demandante pudo o no haber obtenido los créditos y el dinero de estos a su vez, haber sido destinados para el desarrollo del objeto de la empresa o para el uso personal; no se sabe la destinación de los mismos.

**HECHO VIGESIMO CUARTO PUNTO UNO, HECHO VIGESIMO CUARTO PUNTO DOS: HECHO VIGESIMO CUARTO PUNTO TRES, HECHO VIGESIMO CUARTO PUNTO CUATRO: NO ME CONSTA**, Son posibles actuaciones financieras de la accionante, que no necesariamente tienen relación con la ejecución del contrato de obra de fecha 15 de diciembre del año 2016, para la construcción de una casa nueva en el lote No. 10 del conjunto macadamia del rio, por valor de **QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ( \$ 557.627.852),**

**HECHO VIGESIMO QUINTO:** No me consta, en la medida que son actuaciones propias de la parte demandante, que no guardan relación palpable con la ejecución del contrato de obra celebrado verbalmente, con la modificación o aumento en valor de **\$35.000.000 TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE.**

**HECHO VIGESIMO SEXTO ES PARCIALMENTE CIERTO: FUNDAMENTO;** LA DEMANDANTE ABANDONÓ LA OBRA PARA FINALES DE MAYO DE 2018 PRINCIPIOS DE JUNIO DE 2018, COMO ELLA MISMA LO

**RECONOCE EN ESTE HECHO SIN TERMINARLA, INCUMPLIENDO EL CONTRATO CELEBRADO ENTRE LAS PARTES.**

1016

**HECHO VIGESIMO SEPTIMO FALSO: FUNDAMENTO:** Nunca se llevó a cabo reunión con efectos de finiquitar las cuentas económicas del proyecto y constatar los aparentes ajustes y modificaciones a las cantidades de obra ejecutadas y a la aparente modificación del presupuesto de obra que mi poderdante el señor Andrés Reyes Rivera realizó o haya autorizado, mis poderdantes aceptaron únicamente el aumentos al presupuesto en monto de **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS** respecto de la propuesta inicialmente presentada, para ser cancelados en el momento de la entrega total de la casa.

**HECHO VIGESIMO SEPTIMO PUNTO UNO FALSO: FUNDAMENTO;** En el mes de junio del año 2018, Como consecuencia del incumplimiento y el abandono de la obra la contratista, fue requerida por los demandados solicitándole de manera inmediata el cumplimiento del contrato verbal conforme a oferta económica de fecha 15 de diciembre de 2016, por valor de **QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 557.627.850).**, es así como podrá observar el señor Juez durante la valoración de las pruebas que en los tres presupuestos presentados por la demandante para el mes de septiembre del año 2018 a mis representados, no variaron conforme a la licencia aprobada por la entidad pública correspondiente, tampoco en las cantidades de obra ejecutadas, incluso se evidencia menos cantidades de obra ejecutada por el abandono de la obra y la mala ejecución de la misma. La única variación que se pudo evidenciar es que la demandante ajusto a su conveniencia los valores de la oferta económica de fecha 15 de diciembre de 2016, los cuales variaron, si se fija su señoría unos ítems en millones de pesos.

**HECHO VIGESIMO SEPTIMO PUNTO DOS ES VERDADERO;** El arquitecto asistió a dicha reunión a constatar que la demandante había incumplido el contrato y verificar el estado de la obra civil en su totalidad, por tanto no tenía poder para reconocer documentos como lo quiere hacer valer el demandante, toda vez que no conocía el contrato, sin embargo en reunión realizó las anotaciones de incumplimiento en la construcción según su profesión, sin ningún poder ya que esta reunión era informal, para revisar los incumplimientos de la demandante.

**HECHO VIGESIMO SEPTIMO PUNTO TRES ES CIERTO:** Toda vez que el arquitecto no participo del proyecto, lo que el arquitecto constató es que la obra se encontraba sin terminar y con varios defectos en su ejecución, por ende la demandante no cumplió con la entrega de los trabajos que pretende unilateralmente hacer valer.

**HECHO VIGESIMO SEPTIMO PUNTO CUATRO ES TOTALMENTE FALSO FUNDAMENTO:** Con solo leer el informe de fecha 10 de octubre de 2019, finalizado el

16 de octubre de año 2019, Se evidencia que la contratista incumplió con la obra desde el inicio y durante la ejecución , incluso se puede constatar que existen trabajos mal ejecutados. Se vuelve a evidenciar la mala fe por parte de la demandante, toda vez que pretende con un acta de verificación de cantidades, tratar de generar una prueba sobre cantidades contratadas lo cual es falso de toda falsedad.

**HECHO VIGESIMO OCTAVO. ES PARCIALMENTE CIERTO: FUNDAMENTO:** Se reunieron con el fin de aclarar por qué la demandante abandono la obra y meses después pretendía un valor diferente al acordado verbalmente. Suma que era más del 50% del valor acordado, del contrato verbal conforme a oferta económica de fecha 15 de diciembre de 2016, por valor de **QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 557.627.850).**, con el incremento acordado en valor de **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS.**, Además se requirió a la demandante respecto de las garantías que estaba presentando la obra, por las malas obras ejecutadas, nunca con el fin de pagar sumas adicionales a la demandante, toda vez que el perjuicio causado con el incumpliendo de la contratista y la mala ejecución de algunos trabajos causaron un perjuicio en la suma **DOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$298.073.745).**

**HECHO VIGESIMO VENTIOCHO PUNTO UNO ES FALSO,** mi representado le exigió a la demandante, el cumplimiento del contrato verbal conforme a oferta económica de fecha 15 de diciembre de 2016, por valor de **QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 557.627.850)** con el único incremento correspondiente a modificaciones aceptadas bilateralmente para ser cancelados en el momento de la entrega total de la casa en valor de **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (35'000.000).**

**HECHO VIGESIMO OCTAVO PUNTO DOS TOTALMENTE FALSO: FUNDAMENTO:** Siendo que la propuesta presentada por la contratista y que surgió efectos contractuales entre las partes, es de fecha 15 de diciembre del año 2016, fue para la construcción de una casa nueva en el lote No. 10 del conjunto macadamia del rio, por valor de **QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ( \$ 557.627.852),** con el único incremento correspondiente a modificaciones aceptadas bilateralmente para ser cancelados en el momento de la entrega total de la casa en valor de **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (35'000.000),** por lo cual se tornó inaceptable que la demandante modifique unilateralmente el contrato en cuanto a su objeto , tiempos de entrega y valores no convenidos por las partes .

**HECHO VIGESIMO OCTAVO PUNTO TRES TOTALMENTE FALSO: FUNDAMENTO**

Siendo que la propuesta presentada por la contratista y que surgió efectos contractuales entre las partes, es de fecha 15 de diciembre del año 2016, fue para la construcción de una casa nueva en el lote No. 10 del conjunto macadamia del rio, por valor de **QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ( \$ 557.627.852)**, con el único incremento correspondiente a modificaciones aceptadas bilateralmente para ser cancelados en el momento de la entrega total de la casa en valor de **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (35'000.000)**, siendo inaceptable que la modificación unilateral del contrato, en cuanto a su objeto , tiempos de entrega y valor.

**HECHO VIGESIMO OCTAVO PUNTO CUATRO TOTALMENTE FALSO:**

**FUNDAMENTO** El demandante no acepto ninguna modificación al contrato inicial ya convenido mediante oferta económica de fecha 15 de diciembre de 2016, por valor **QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ( \$ 557.627.852)**, más allá de la cancelada y convenida entre las partes para la entrega de la casa totalmente terminada y de los cuales para el mes febrero de 2018 mis poderdantes cancelaron la suma por valor **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ( \$ 35.000.000)**, a los cuales los demandados accedieron girando un valor de **TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000)**.

**HECHO VIGESIMO NOVENO ES FALSO: FUNDAMENTO,** La demandante quiere hacer incurrir en un error nuevamente al despacho, toda vez que los precios debieron ser los del año 2016, año en los cual se presentó la oferta económica de la obra, y no en el 2018 cuando la obra fue abandonada. Conforme a la relación contractual existente entre las partes, se celebró contrato verbal para la construcción de una de una casa en el lote de terreno Lote No. 10 etapa 1 en el conjunto macadamia del rio PH. Ubicado en la calera, por valor total de **QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ( \$ 557.627.852)**, conforme a oferta económica de fecha 15 de diciembre de 2016, presentada por la demandante y aprobada por los demandados, con el incremento correspondiente a **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$35.000.000)**, para las modificaciones acordadas por las partes y que se cancelaria en el momento de la entrega de la obra totalmente terminada, por así convenirlo las partes.

**HECHO TRIGESIMO ES CIERTO:** Mi poderdante con el fin de ver la casa familiar totalmente terminada y revisando que el presupuesto para terminar la casa y arreglar los trabajos mal elaborados por parte de la contratista era la suma de **CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ( \$ 186.548.175)**, le requirió con

el fin que ella solucionara, pero como lo informa en el hecho a la demandante le resultó inconcebible. 1012

**HECHO TRIGESIMO PRIMERO TOTALMENTE FALSO : FUNDAMENTO:** Siendo que la propuesta presentada por la contratista y que surgió efectos contractuales entre las partes, es de fecha 15 de diciembre del año 2016, para la construcción de una casa nueva en el lote No. 10 del conjunto macadamia del rio, por valor de **QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ( \$ 557.627.852)**, con el incremento correspondiente a modificaciones aceptadas bilateralmente en valor de **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (35'000.000)**, a la entrega de la casa terminada, y que los demandados de buena fe le cancelaron **TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ( \$ 30.000.000)** , no como lo quiere hacer ver la demandante con sus costos elevados y valiéndose de la documental presentada a la entidad financiera para obtener la liquidez necesaria para la ejecución del proyecto.

Su señoría se aclara que las partes tenían claro el presupuesto e incluso, existe un mensaje de audio enviado por la demandante de fecha 6 de diciembre de 2017 al señor ANDRES REYES RIVERA, donde le confirma el presupuesto de **QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ( \$ 557.627.852)**, con esto se muestra una vez más la mala fe por parte de la demandante y su poderdante, queriendo inducir a error a este despacho, con afirmaciones contrarias a la realidad contractual celebrada entre las partes.

**HECHO TRIGESIMO SEGUNDO. Es cierto.**

#### **EXCEPCIONES DE MERITO O PERENTORIAS:**

##### **TEMERIDAD O MALA FE DE LOS DEMANDANTES:**

**El numeral 1 Artículo 79 C.G.P. Dispone que se considera que ha existido temeridad o mala fe, cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.**

En nuestro caso un cuando es principio constitucional la buena fe, será objeto de la prueba demostrar en el presente proceso que la parte demandante fórmula sus pretensiones ocultando hechos relevantes para presentar el proceso aun peor mintiendo., obteniendo el auto admisorio de la demanda aportando un documento que contiene unas cláusulas y que en apariencia es el único contrato cuando lo cierto Es que ese documento es el resultante de un acuerdo de voluntades entre las partes verbalmente solemnizado y objeto de pretensión en ejercicio del derecho de acción autónomo de mis representados en demanda de reconvención.

1020

Dicho documento se hizo con un fin específico , el cual era obtener la liquidez suficiente para desarrollar el acuerdo real de voluntades naciente de la oferta económica presentada por la demandante el día 15 de diciembre del 2016, por valor de **QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ( \$ 557.627.852)** .,y la demandante con el único fin de obtener un valor adicional que no le corresponde, por no estar convenido de forma real entre las partes, aporta el documento identificado como contrato de obra civil número 001- 2017 , siendo que dicho documento no contiene la realidad contractual de las partes ocultado la verdadera relación contractual, hechos reales por los cuales se obtuvo la firma de dicho documento.

Así mismo la demanda es temeraria Nótese su señoría en el hecho vigésimo veintiséis del escrito de demanda confiesa de forma espontánea lo siguiente. "Debido a la imposibilidad de sostener la ejecución de las obras, después de los cambios introducidos por los demandados, Sres. Reyes Rivera y Uribe Cuentas, sin el giro de recursos por parte de los demandados, además de la injustificable posición asumida por el Sr. Andrés Reyes Rivera, construcciones Castañeda S.A.S. dejó de obrar como constructora el día 14 de septiembre de 2018."

Y aunque no coincida con la fecha de abandono, siendo esta la real a finales de mayo, principios de junio de 2018. No puede ser de recibo que use la demanda con el único fin de obtener un pago que en derecho no le corresponde , debido a que no fue el valor real acordado y al total incumplimiento del contrato por parte de ella con el abandono de la obra..

### **EJECUCION DE CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CASA CONFORME A LOS PLANOS APROBADOS POR LA ENTIDAD LEGALMENTE COMPETENTE:**

Conforme a la pretensión principal formulada en el escrito de demanda de reconvencción la relación existente entre las partes intervinientes tuvo origen en el acuerdo de voluntades que acoge en debida forma la propuesta presentada por construcciones Castañeda SAS , el día 15 de diciembre del 2016, la cual no tuvo cambios conocidos ni autorizados en la licencia de construcción número 47 del 14 de marzo del 2017 expedida por la secretaría de planeación municipal de la calera, Hasta el momento que la demandante construcciones Castañeda abandonó totalmente la obra, sin terminarla, esto para mayo del 2018, con el argumento que quería más dinero .

Aun así no tose su señoría que el contrato de obra civil 'para la construcción de una casa en el lote 10, del conjunto residencial macadamia del rio en la calera, por valor de **QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ( \$ 557.627.852)**, se ejecutó conforme a los planos y licencia inicialmente presentados por la demandante, los cuales fueron aprobados mediante resolución No. 47 del 14 de maro de 2017, sin que la demandante hubiese presentado modificaciones algunas a dicha autorización de construcción.

DRA MARIA HELENA RODRIGUEZ

Carrera 29 C No. 74 a -17

Celular 320 8646329 Email mariahelena2hr@hotmail.com

**INEXISTENCIA DEL CONTRATO DE ADMINISTRACION DELEGADA POR PRECIOS UNITARIOS.**

Para que exista un contrato de administración delegada por precios unitarios de obra civil, obligatoriamente deberá existir además de los elementos contemplados en los Artículos 1501 y 1502 del código civil, y los Artículos 845 y 863 del código de comercio la notoria e inequívoca existencia de una representación y o mandato para el caso que nos ocupa un mandato comercial, el cual nunca fue entregado por mis poderdantes, todos los documentos y pruebas allegados con el escrito de demanda y con la contestación incluso los allegados con la demanda de reconvencción prueban la existencia de forma directa de un contrato de obra civil, con los requisitos y obligaciones que pactaron las partes y que se desarrolló en una etapa precontractual Artículo 845 C.Co. y una etapa contractual Artículo 1494 y 1526 código civil, y art. 864 a 872 código de comercio. y la razón es que Como se demostrará en la demanda de reconvencción y en el desarrollo del presente proceso la verdadera relación sustancial existente entre las partes tiene origen dentro del contrato verbal cuyo objeto era la construcción de la casa ubicada en el lote número 10 Etapa 1 en el conjunto macadamia del río pH ubicado en la calera Cundinamarca según los planos aprobados por la curaduría urbana de La calera en la resolución número 47 de fecha 14 de marzo del 2017 elaborados y presentados por la contratista para el caso la demandante quien suscribió la oferta económica de obra para la construcción de una casa por valor de **QUINIENTOS CINCuenta Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ( \$ 557.627.852)**, allegada a los demandados el día 15 de diciembre del 2016 y en la cual se precisó que este sería el único valor de la obra y el de sus acabados, así mismo se convino que dicho valor se pagaría en las condiciones de desembolso del Banco Colpatría, por tanto la oferta económica entregada por la contratista y que da origen al contrato verbal celebrado entre las partes, contenía dentro de ella el presupuesto de lo que constaría la obra civil y el cual se encuentra por ítems, en los cuales especifica las obras a realizar y el valor el cual en la sumatoria coincide con el contratado y ofertado por la contratista en la fecha 15 de diciembre del 2017.

Dicha oferta económica se materializo en un acuerdo verbal por valor **QUINIENTOS CINCuenta Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ( \$ 557.627.852) y que a voluntad de las partes** con el fin de obtener los recursos deciden firmar un contrato de obra civil, en un mayor valor con el único fin de obtener los recursos para la ejecución de la obra con el desembolso del crédito, pues el valor del contrato realidad ya había sido pactado entre las partes según oferta económica de fecha 15 de diciembre de 2016, pero nunca fue la voluntad de las partes pactar un

contrato de administración delegada convenido por precios unitarios, NOTESE SU SEÑORIA QUE EL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO COLPATRIA , ES UNA LINEA DE CREDITO CONSTRUCTOR, donde la contratista aquí demandante allego todos los documentos firmados por ella, como el contrato de obra civil No. 001-2017, el cual contiene el clausulado del contrato realidad excepto en el valor, las pólizas y las entregas de ejecución de obra parciales , para el desembolso por parte de la entidad.

### **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DE LOS DEMANDADOS RECONVINCENTES EN EL MARCO DEL ACUERDO PRINCIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CASA.**

Mis representados conociendo el alcance de la oferta del día 15 diciembre del 2016 el acuerdo contrato verbal entre las partes cumplieron con las siguientes obligaciones:

Otorgaron poder a favor de la demandante construcciones Castañeda para que elaborara y presentará ante la ante la curaduría los planos de obra, planos estructurales y planos eléctricos, obligación cumplida el día 20 de noviembre del año 2016.

Realizaron la entrega del inmueble lote de terreno número 10 ubicado en el conjunto macadamia del Río de la calera en febrero del 2017.

Realizaron un primer pago por la suma de **DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 270.000.0000)** , el día 17 de diciembre de 2017.

Un segundo pago para el mes de diciembre del 2017 por un valor de **DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS MONENDA CORRIENTE (\$ 290.000.000)**

Adicionalmente mis poderdantes accedieron a pagar un mayor valor de 35 millones de pesos a la terminación y entrega total de la obra, pues la contratista le Manifestó que dicho valor era necesario para la terminación de la obra, a lo cual mis poderdantes accedieron y aun cuando dicho valor se había convenido Cancelar a la terminación y entrega total de la obra, mis representados cancelaron la suma de **TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$30.000.000).**

### **PERDIDA DEL EQUILIBRIO ECONOMICO EN LA EJECUCION DE LA OBRA, POR DESCONOCIMIENTO Y ACTUAR DOLOSO DEL ACUERDO PRINCIPAL.**

La posición dominante dentro del acuerdo principal para la construcción de la casa número 10 del conjunto macadamia contrato verbal por valor de **QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTEINSIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 557.627.852)** , indudablemente estaba encabezada construcciones Castañeda quien ejercía ejecutado el presupuesto previsto en la oferta de fecha 15 de diciembre del 2016, presentado por la contratista y aprobado por los contratantes como se infiere de

los pagos efectuados por mí representados, primer pago por la suma de **DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 270.000.0000)**, el día 17 de diciembre de 2017, Un segundo pago para el mes de diciembre del 2017 por un valor de **DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS MONENDA CORRIENTE (\$ 290.000.000)** y un tercer pago de **TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$30.000.000)**, el total de la obligación contraída mediante el contrato verbal.

Asimismo se debe observar su señoría que la demandada Construcciones Castañeda SAS, materialmente desarrollo el proyecto desde la presentación de la solicitud de la licencia de construcción como apoderada para los tramites de la licencias y permisos de los contratantes, luego inicio las obras para el mes de febrero del 2017 sin haber firmado ningún otro documento pues el verdadero contrato era el acuerdo de voluntades identificado dentro de la demanda de reconvencción como contrato verbal de obra civil 01-2017 para la construcción de una casa.

Obsérvese su señoría que la demandante Construcciones Castañeda SAS materialmente ejecutó la obra en sus relaciones comerciales con los proveedores de los materiales, de los insumos, de los trabajadores de los obreros de mantenimiento y funcionamiento de máquinas. lo que le permitía tener un control directo sobre el dinero destinado para la satisfactoria ejecución del objeto del contrato verbal de obra civil para la construcción de una casa ubicada en el lote 10 del conjunto macadamia del río por valor de **QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONENDA CORRIENTE ( \$ 557.627.852)**, dichos valores para la entrega totalmente terminada el día 30 de octubre de 2017.

Lo anterior indicado es con el objeto de evidenciar que si en el hipotético evento de que la constructora hubiese incurrido en gastos para la construcción de la casa dicho exceso es atribuible al actuar doloso del desarrollo de la obra y por la mala administración y falta de cumplimiento en la ejecución del contrato

Pues de haberse advertido por parte de la contratista construcciones Castañeda SAS, durante el desarrollo de la obra un incremento mayor al 50% del valor inicialmente pactado en el contrato de verbal de obra civil, para la construcción de una casa en el lote de terreno No. 10, conjunto macadamia del rio , ubicado en la calera por valor de **QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ( \$ 557.627.852)**, este debió ser concertado con los contratantes, Quienes eran los obligados a autorizar las modificaciones que plantearía CONSTRUCCIONES CASTAÑEDA SAS, en cuanto al precio inicial del contrato verbal de obra civil., Sin embargo nótese su señoría que dichas autorizaciones nunca fueron solicitadas por parte de la contratista y entregadas a los contratantes.

Se dieron modificaciones, pero están estaban contempladas en la oferta económica de fecha 15 de diciembre de 2016, y la contratista siempre informo que no existía un mayor valor hasta el mes de junio de 2019, cuando abandono la obra por completo.

Nótese su señoría que el precio estipulado y convenido por las partes mediante contrato verbal celebrado entre las partes nace a la vida jurídica el día 15 de diciembre del 2016 fecha en la cual la contratista aquí demandante envía el

1023

DRA MARIA HELENA RODRIGUEZ  
Carrera 29 C No. 74 a -17  
Celular 320 8646329 Email mariahelena2hr@hotmail.com

presupuesto económico de la construcción de la casa del lote número 10 ubicado en el conjunto macadamia del Río La calera. 1024

Asimismo el precio estipulado en el acuerdo contrato verbal fue modificado y aceptado por mis representados cuando consignan el valor de TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$30.000.000), Aceptando los argumentos que presenta la contratista Construcciones Castañeda SAS, para poder terminar la obra y realizar una aparente entrega la cual por parte de la demandante no fue cumplida Pues sí bien Recibió la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$30.000.000), La contratista abandono de forma intempestiva la obra, argumentando que se había incrementado el valor en la suma de **DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 265.000.000)** el valor del contrato cifra que por demás de aterradora con llevó a la ruptura contractual armónica entre las partes dicho actuar causó perjuicios a mis representados y que dan cuenta en la demanda de reconvención,

la contratista al querer incrementar en una nueva oportunidad en **DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 265.000.000)** el valor del contrato inicialmente pactado busca aprovecharse de forma dolosa del buen actuar de mis representados . Es evidente que la demandada no cumplió con el deber contractual que le asistía

### **FORMULACION DEL DERECHO DE ACCION EN OCULTAMIENTO DE INFORMACION RELEVANTE PARA LA SOLUCION DEL CONFLICTO.**

En los hechos formulados de la demanda construcciones Castañeda SAS oculta su señoría información trascendental que daría cuenta de la verdadera relación sustancial toda vez que cronológicamente anteceden a la firma del contrato aportado por ella, el contrato verbalmente solemnizado entre las partes según la oferta económica de construcción de la casa de fecha 15 de diciembre del 2016. Tan es así que el inicio de las obras en el lote número 10 del conjunto macadamia ubicado en la calera se presentó en el mes de febrero del año 2017, sin que el contrato de obra civil identificado 01 -2017 se hubiese firmado.

### **INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PRINCIPAL APROVECHANDOSE DOLOSAMENTE DE UN CONTRATO SUBSIDIARIO, RESULTANTE DEL ACUERDO DE VOLUNTADES PRINCIPAL.**

según la oferta presentada por la contratista se entregaría a los aquí demandados el día 30 de octubre del año 2017 la casa totalmente terminada según el levantamiento topográfico de cabida y Linderos , planos urbanísticos y licencia debidamente otorgada por la oficina de planeación municipal de la calera. No obstante la demandante reconvencida optó por Elevar el presupuesto inicialmente pactado En un mayor valor al de la propuesta económica de fecha 15 de diciembre del 2016, hasta el tope de lo convenido entre las partes y lo efectivamente otorgado por el Banco Colpatria el 27 de febrero del 2017.

DRA MARIA HELENA RODRIGUEZ  
Carrera 29 C No. 74 a -17  
Cclular 320 8646329 Email mariahelena2hr@hotmail.com

### PRETENSIONES:

**PRIMERA:** Solicito desestimar cada una de las pretensiones de la demanda por no asistirle el derecho conforme lo solicito el demandante.

**SEGUNDA:** Condenar en costas al demandante, por no ser procedente la declaratoria de sus pretensiones dentro del presente proceso declarativo.

### PRUEBAS DOCUMENTALES CONTESTACION:

Las que enumero así:

1. correo electrónico enviado el día 03 de noviembre de 2015, 01:10pm de [aidmarcelacastañeda@gmail.com](mailto:aidmarcelacastañeda@gmail.com) para [aidmarcelacastañeda@gmail.com](mailto:aidmarcelacastañeda@gmail.com)

**Asunto: PLANOS CASA .**

**Datos adjuntos PISO 2 CASA pdf. Datos adjuntos sin títulos 55994htm; piso 1 casa pdf, datos adjunto son titulo 55997**

2. correo electrónico enviado el día 23 de noviembre de 2016, 01:09am de [aidmarcelacastañeda@gmail.com](mailto:aidmarcelacastañeda@gmail.com) para [aidmarcelacastañeda@gmail.com](mailto:aidmarcelacastañeda@gmail.com)

**Asunto: PODER CALERA.**

**Datos adjuntos Poder a Aida.DOCX**

3. correo electrónico enviado el día 15 de noviembre de 2016, 07:47pm de [aidmarcelacastañeda@gmail.com](mailto:aidmarcelacastañeda@gmail.com) para [aidmarcelacastañeda@gmail.com](mailto:aidmarcelacastañeda@gmail.com)

**Asunto: PRESUPUESTO .**

**Datos adjuntos: CATIDADES DE OBRA .xlsm 997**

4. correo electrónico enviado el día 15 de noviembre de 2016, 07:47pm de [aidmarcelacastañeda@gmail.com](mailto:aidmarcelacastañeda@gmail.com) para [aidmarcelacastañeda@gmail.com](mailto:aidmarcelacastañeda@gmail.com)

**Asunto: PRESUPUESTO .**

**Datos adjuntos: CATIDADES DE OBRA .xlsm 997**

5. correo electrónico enviado el día 25 de octubre de 2017, 12:15pm de [aidmarcelacastañeda@gmail.com](mailto:aidmarcelacastañeda@gmail.com) para [aidmarcelacastañeda@gmail.com](mailto:aidmarcelacastañeda@gmail.com)

**Asunto: Acta No 1 .**

**Datos adjuntos: Acta No. 001 Macadamia lote 10. Pdf**

6. correo electrónico enviado el día 01 de octubre de 2018, 01:55 pm de [aidmarcelacastañeda@gmail.com](mailto:aidmarcelacastañeda@gmail.com) para [aidmarcelacastañeda@gmail.com](mailto:aidmarcelacastañeda@gmail.com)

1025

**Asunto: BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES**

**Datos adjuntos: MEMORIAS DE CALCULO CASA 10 SEP-21-18 ((2)) ( 1).xlsx**

1026

7. extracto de Bancolombia del periodo comprendido entre el 30 /11/2017 al 31/12/2017, prueba el Hecho del pago y al fecha del pago 19/12/2017 y la pretensión.

8. Copia carta de aprobación Banco Colpatria de fecha 17 de mayo de 2017, prueba el hecho séptimo, octavo y noveno y las pretensiones.

9 copia de presupuesto obra casa 10 lote 10 y copia contrato de obra civil No. 006-2016 firmados por la demandada y allegados al banco Colpatria, prueban los hechos de la demanda.

10. Extracto de conversaciones whatsapp entre las partes demandante y demandado directamente de extractado del teléfono celular del demandante ANDRES REYES RIVERA. Prueban todos los hechos de la demanda

11. Certificación emitido por contador público MAURICIO LOPEZ MOLANO, en la que consta que los documentos contables allegados al proceso como facturas, créditos, pagos, cuentas de cobro, pagos de prestaciones de trabajadores y contratos y demás documento contables, no se puede validar como ciertos dentro del proceso , ya que al revisarlos no se puede constatar que sean gastos reales de la obra en mención.

12. cotizaciones No. 001. 002.003,00405, por valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 49.953.000) Emitidas por el ingeniero JOSE LOPEZ DUITAMA , donde consta los perjuicios y el abandono de la obra , y las reparaciones necesarias para la habitabilidad de la casa, obra abandonada por la contratista, demandante en este proceso y que prueba el incumplimiento contractual por parte de la demandada.

13. dictamen pericial emitido por el ingeniero Civil **MIGUEL SIERRA** , donde consta que el ingeniero Freddy Ordoñez, en la realización del dictamen pericial no realizo inspección a la obra macadmia del rio otee 10, que con lo soportado en su dictamen pericial dista mucho de la realidad de la obra, pues no cumplió con los procedimientos mínimos que debe realizar un ingeniero para emitir un dictamen pericial, así mismo hace constar que los documentos base del dictamen pericial son incompletos.

**INTERROGATORIO DE PARTE:**

A la señora **AIDA MÁRCELA CASTAÑEDA AVELLANEDA**, como representante legal **CONSTRUCCIONES CASTAÑEDA SAS**, identificada con **Nit. 830.131.386-0**,

que podrá ser citado en la dirección que reza en la demanda, esta **CARRERA 11 No. 75-71 oficina 204**, de la ciudad de Bogotá, para que absuelva interrogatorio de parte sobre los hechos, pretensiones de la demanda y la contestación de la demanda y excepciones que pueda llegar a presentar, que formularé de manera verbal al momento de la práctica de la diligencia, reservándome el derecho de formularlo en sobre cerrado que presentaré oportunamente a su despacho

Al señor **ANDRES REYES RIVERA**, que podrá ser citado en la dirección que reza en la demanda, esta **CARRERA 29C No. 74ª-17**, de la ciudad de Bogotá, para que absuelva interrogatorio de parte sobre los hechos, pretensiones de la demanda y la contestación de la demanda y excepciones que pueda llegar a presentar, que formularé de manera verbal al momento de la práctica de la diligencia, reservándome el derecho de formularlo en sobre cerrado que presentaré oportunamente a su despacho

Al señor **RODRIGO URIBE**, que podrá ser citado a través de la apoderada de la demandada , para que absuelva interrogatorio de parte sobre los hechos, pretensiones de la demanda y la contestación de la demanda y excepciones que pueda llegar a presentar, que formularé de manera verbal al momento de la práctica de la diligencia, reservándome el derecho de formularlo en sobre cerrado que presentaré oportunamente a su despacho.

#### **TESTIMONIALES:**

- 1) Sírvase citar al despacho, previa fijación de fecha y hora, al Ingeniero **FREDDY ALEXADER ORDOÑEZ GONZALEZ** identificada con C. de C. No. 80.229.391, quien podrán ser citado por intermedio del apoderado de la demandada o en la carrera 11 No. 77ª-49 de Bogotá, como trabajador y o prestador de servicios profesionales de la demandada, quien realizo trabajos dentro de la obra como ingeniero.
- 2) Sírvase citar al despacho, previa fijación de fecha y hora al señor **MILTON DAZA** , quien podrán ser citado por intermedio del apoderado de la demandante o en la Transversal 4ª No. 13-22 Barrio Balcanes de Soacha, como trabajador y o prestador de servicios profesionales de la demandante, quien realizo trabajos dentro de la obra .
- 3) Sírvase citar al despacho, previa fijación de fecha y hora al señor **PEDRO ENRIQUE RODRIGUEZS PARDO**, quien podrán ser citado por intermedio del apoderado de la demandante o en la Calle166 No. 8D-44, Torre 4 Apto. 602 de Bogotá, como trabajador y o prestador de servicios profesionales de la demandante, quien realizo trabajos dentro de la obra.

- 1028
- 4) Sírvase citar al despacho, previa fijación de fecha y hora al señor **ARIEL GARCIA MEDINA**, quien podrán ser citado por intermedio del apoderado de la demandante o en la Carrera 15 No. 144-43, Apto 106 de Bogotá , como trabajador y o prestador de servicios profesionales de la demandante, quien realizo trabajos dentro de la obra.
  - 5) Sírvase citar al despacho, previa fijación de fecha y hora al señor **WEIMAR ESTIVEN GOMEZ**, quien podrán ser citado por intermedio del apoderado de la demandante o en la Finca Villa Fernanda Km. 5 Antigua Vía al Guavio, como trabajador y o prestador de servicios profesionales de la demandante, quien realizo trabajos dentro de la obra. Recibe citaciones en la Finca Villa Fernanda.
  - 6) Sírvase citar al despacho, previa fijación de fecha y hora al señor **JIM MONTENEGRO RAMIREZ**, quien podrán ser citado por intermedio del apoderado de la demandante o en la Diagonal 49 Sur No. 85-17, torre 5, apto. 617 de Bogotá, como trabajador y o prestador de servicios profesionales de la demandante, quien realizo trabajos dentro de la obra.
  - 7) Sírvase citar al despacho, previa fijación de fecha y hora al señor **JOSE UPEGUI**, quien podrán ser citado por intermedio del apoderado de la demandada o en las oficinas de la administración del conjunto macadamia del río en la calera , como inspector arquitecto dentro de la obra.
  - 8) Sírvase citar al despacho, previa fijación de fecha y hora al señor **ANGELO MESA ARCILA**, quien podrán ser citado por intermedio de la apoderada de la demandante como trabajador y o prestador de servicios profesionales de la demandante, quien realizo trabajos dentro de la obra
  - 9) Sírvase citar al despacho, previa fijación de fecha y hora al señor **ANGELO MESA MAURICIO SILVAS AMAYA** , quien podrán ser citado por intermedio de la apoderada de la demandante y o en la carrera 98 A bis No. 38c – 29 sur como trabajador y o prestador de servicios profesionales de la demandante, quien realizo trabajos dentro de la obra
  - 10) Sírvase citar al despacho, previa fijación de fecha y hora al señor **MIGUEL ANGEL MURCIA RODRIGUEZ** , quien podrán ser citado por intermedio de la apoderada de la demandada como trabajador y o prestador de servicios profesionales de la demandante, quien realizo trabajos dentro de la obra

#### **DICTAMEN PERICIAL Y AVALUO:**

Sírvase señor Juez tener como prueba el avaluó y dictamen pericial allegado con la contestación de la demanda, de la construcción de la casa lote de terreno Lote No. 10 etapa 1 en el conjunto macadamia del rio PH. Ubicado en la calera, realizado por el ingeniero miguel sierra.

Con el que se prueba el incumplimiento de la obra civil, y el valor que se está invirtiendo en su arreglo, además del incumplimiento en las normas legas y los perjuicios causados. 1021

**INSPECCION OCULAR:**

Sírvase fijar fecha y hora para su señoría proceder a realizar inspección ocular de la construcción obra civil objeto del contrato de incumplimiento de esta demanda, de la casa lote de terreno Lote No. 10 etapa 1 en el conjunto macadamia del rio PH. Ubicado en la calera.

Con el fin de probar incumplimiento de la obra civil, y el valor que se está invirtiendo en su arreglo, además del incumplimiento en las normas legas y los perjuicios causados.

**INSPECCION PERITO CONTABLE**

Sírvase designar un perito contable , para realizar la inspección contable de los ingresos , costos y gastos del proyecto macadamia del rio casa 10, con quien se habrá de verificar que los gastos allegados en prueba documental son de esta obra y no de varias obras civiles.

**EXIBICION DE DOCUMENTOS:**

Sírvase su señoría decretar que la demandante allegue el documento denominado centro de costos de la obra proyecto macadamia del rio casa 10, con sus respectivos anexos y libros auxiliares firmados por contador público y si están obligados por revisor fiscal

Con el fin de probar que la empresa anexo documentos contables que no identifican directamente que haya sido destinados específicamente a la obra de la casa del conjunto macadamia del rio No. 10.

**EXIBICION DE DOCUMENTOS:**

Sírvase su señoría decretar que la demandante allegue los estados financieros reportados a la dirección de impuestos y aduanas nacionales, ya que son estados financieros de cuentas gravables años 2016, 2017 y 2018 de la compañía, con sus respectivos anexos y libros auxiliares firmados por contador público y si están obligados por revisor fiscal.

Con el fin de probar que la empresa anexo documentos contables que no identifican directamente que haya sido destinados específicamente a la obra de la casa del conjunto macadamia del rio No. 10 y demás hechos y pruebas contables del proceso y revisar la certificación expedida por el revisor fiscal el señor Jim Montengro Ramirez.

DRA MARIA HELENA RODRIGUEZ

Carrera 29 C No. 74 a -17

Celular 320 8646329 Email mariahelena2hr@hotmail.com

**PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS PRUEBAS SOLICITADAS POR LA**

1030

**DEMANDANTE.**

**TESTIMONIALES:**

Si se su señoría NO decretar los testimonios del señor JUAN PABLO JARAMILLO y la señora ROSARIO CABALLERO, por las razones expuestas así:

No formaron parte de las etapas precontractual y contractual objeto de la Litis.

No se encuentra vinculadas en los hechos y pretensiones de la demanda

No se encuentran vinculados en la demanda de reconvencción, escrito de contestación por parte del demandante, ni por el demandado.

**DOCUMENTALES:**

Si se su señoría revisar que las pruebas documentales que continuación se relacionan se encuentran alteradas parcialmente dentro de su contenido, así para poderse decretar dicha prueba documental se hace necesario que el demandado allegue el centro de costos y libros contables de los años 2016, 2017 y 2018, como hechos cumplidos reportados a la DIAN, por tanto dichos documentos como facturas, créditos, pagos de seguridad trabajadores, cuentas de cobro, contratos de trabajo, contratos de prestación de servicios y ect, no son prueba o evidencia que dichos gastos sean gastos realmente invertidos a la obra objeto del litigio.

Esto teniendo en cuenta que no contamos con lo soportes contables reportados a la DIAN, que hagan los cruces pertinentes.

Es así que de la documentación contable allegada sin los soportes contables reportados a la DIAN, estaríamos incurros en el análisis de una tacha de falsedad de los mismo.

1. Copia de la factura No. 346 del 26-12-17 emitida por la actora a cargo de Andirent S.A.S. por cuenta de la obra objeto del presente proceso
2. En 16 folios, correos electrónicos cruzados entre los demandados, Sres. Reyes Rivera y Uribe Cuenca, en Noviembre de 2.016, Noviembre de 2.017 y Febrero de 2.018, referentes a los cambios en ventanería y enchapes, incluidas cotizaciones de Decorcerámica y de Obsidian
3. Correo electrónico fechado el 14 de Noviembre de 2.016 por el Sr. Reyes dirigido a la Ing. Aida Castañeda, con 5 renders de la casa objeto del contrato de obra
4. Extracto de la cuenta de ahorros No. 622028736 del Banco de Bogotá cuya titular es Construcciones Castañeda Ltda. correspondiente a trimestre de Enero a Marzo de 2.018 en el que consta el pago de \$30'000.000.00 hecho por parte de Andirent S.A.S.
5. Correos electrónicos fechados el 12 de Septiembre de 2.017 referidos al cambio del piso a los que se anexa la oferta CTZ 2017 fechada el 11 de Septiembre de

- 1021
- 2.017 dirigida por la demandante al Sr. Andrés Reyes, y en la que se señala claramente que LA LIQUIDACIÓN SERÁ EL RESULTADO DE LAS CANTIDADES MAYORES O MENORES REALES EJECUTADAS.
  6. Cuadro de modificaciones y actividades adicionales en el proyecto Casa 10 del Conjunto Macadamia del Río, elaborado por el Ing. Pedro Enrique Rodríguez Pardo
  7. En 4 folios, copia del Acta de Reunión llevada a cabo el 25 de Octubre de 2.017 a la que asistieron la Ing. Aida Castañeda y el Sr. Andrés Reyes
  8. Acta No. 1 suscrita entre el Arq. Juan Camilo Castro y Pedro Enrique Rodríguez
  9. Copia radicada del derecho de petición presentado por el suscrito ante Banco Colpatria / Scotia Bank, inicialmente el 11 de Enero de 2.019 y ante respuesta de Banco Colpatria/ Scotia Bank, nuevamente el 15 de Enero de 2.019, con las respuestas evasivas dadas por Banco Colpatria
  10. En 7 Folios, Informe del estado de cuentas y suministros del Proyecto "Vivienda Familiar Lote No. 10 Conjunto Macadamia del Rio.
  11. Cuenta de Cobro No. 1 de fecha 28 de febrero de 2.017, elaborada por Ariel Ricardo García Por valor de \$3.500.000.oo. por conceptos de servicios prestados a Construcciones Castañeda S.A.S.
  12. Factura No. MC-2876 del 07 de marzo de 2.017 emitida por Montero Contenedores S.A.S a Construcciones Castañeda S.A.S. por valor de \$805.354.oo.
  13. Factura No. 147250 del 20 de abril de 2.017, con su debida remisión emitida por NACIONAL DE ELÉCTRICOS HH LTDA a Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$735.012.oo.
  14. Factura No. 147253 del 20 de abril de 2.017, con su debida remisión emitida por NACIONAL DE ELÉCTRICOS HH LTDA a Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$204.764.oo.
  15. Factura No. 147268 del 20 de abril de 2.017, con su debida remisión emitida por NACIONAL DE ELÉCTRICOS HH LTDA a Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$731.500.oo.
  16. Factura No. 131604 del 27 de abril de 2.017, emitida por Ferre Lugue S.A.S a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$14.213.598.oo.
  17. Factura No. 131603 del 27 de abril de 2.017, emitida por Ferre Lugue S.A.S a cargo Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$9.961.252.oo.
  18. En 4 Folios, Factura No. 7407875 del 27 de abril de 2.017, emitida por Geomatrix S.A.S. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$631. 890.oo.
  19. Factura No. 0115 del 26 de mayo de 2.017, emitida por Lifre S.A.S a cargo Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$3.600.000.oo.
  20. En 2 Folios, Factura No. MC-2891 del 27 de abril de 2.017, emitida por Montero Contenedores S.A.S. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$416.500.oo.
  21. En 2 Folios, Cuenta de Cobro de fecha 03 de abril de 2.017, elaborada por July Barbosa Mahecha Por valor de \$340.000.oo. por concepto de servicios prestados a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S.

DRA MARIA HELENA RODRIGUEZ

Carrera 29 C No. 74 a -17

Celular 320 8646329 Email mariahelena2hr@hotmail.com

- 1032
22. Copia de la Factura No. 2483 del 09 de junio de 2.017, emitida por Sumindpetrol S.A.S a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de 1.173.102.00.
  23. Copia de la Factura No. 743 del 19 de mayo de 2.017, emitida por Arcillas de la Sabana S.A.S a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de 3.940.000.00.
  24. Factura No. 8770 del 03 de mayo de 2.017, emitida por Equitek Ingeniería LTDA a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 714.000.00.
  25. Factura No. 8900 del 17 de mayo de 2.017, emitida por Equitek Ingeniería LTDA a Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 357.000.00.
  26. En 3 Folios, Factura No. 2394 del 09 de marzo de 2.017 con su debida remisión, emitida por Sumindpetrol S.A.S. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S. por valor de \$716.975.00.
  27. En 3 Folios, Factura No. 2411 del 22 de marzo de 2.017 con su debida remisión, emitida por Sumindpetrol S.A.S. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$996.714.00.
  28. En 3 Folios, Factura No. 2378 del 03 de marzo de 2.017 con su debida remisión, emitida por Sumindpetrol S.A.S. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S. por valor de \$1.631.490.00.
  29. En 3 Folios, Factura No. 772272 del 22 de junio de 2.017 con su debida remisión, emitida por Fajobe S.A.S. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S. por valor de \$7.096. 248.00.
  30. Factura No. 31606872 del 23 de junio de 2.017, emitida por Cemex Colombia S. A a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 3.814. 280.00.
  31. Factura No. MC-2924 del 01 de junio de 2.017 emitida por Montero Contenedores S.A.S a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S. por valor de \$416. 500.00.
  32. Factura No. 9109 del 10 de junio de 2.017, emitida por Equitek Ingeniería LTDA a cargo Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 714.000.00.
  33. Factura No. 0423 del 29 de junio 2.017, emitida por Materiales Para Construcción a cargo Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 420.000.00.
  34. Factura No. MC-2944 del 01 de julio de 2.017 emitida por Montero Contenedores S.A.S a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S. por valor de \$416.500.00.
  35. Factura No. 9245 del 10 de mayo de 2.017, emitida por Equitek Ingeniería LTDA a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 714. 000.00.
  36. En 4 Folios, Factura No. 133578 del 10 de agosto de 2.017, con su respectiva remisión emitida por Ferre Lague S.A.S a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$12.237.365.00.
  37. Factura No. 3162109 del 14 de julio de 2.017, emitida por Cemex Colombia S.A. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 3.814 280.00.
  38. Factura No. 90390 del 21 de junio de 2.017, emitida por Concrelab S.A.S. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 756.536.00.
  39. Factura No. 90994 del 24 de julio de 2.017, emitida por Concrelab S.A.S. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 1.027.171.00.

DRA MARIA HELENA RODRIGUEZ

Carrera 29 C No. 74 a -17

Celular 320 8646329 Email mariahelena2hr@hotmail.com

- 1037
40. En 6 Folios, Factura No. 2462 del 28 de abril 2.017 con su debida remisión, emitida por Sumindpetrol S.A.S. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$717. 213.oo.
  41. En 3 Folios, Factura No. 2452 del 23 de mayo de 2.017 con su debida remisión, emitida por Sumindpetrol S.A.S. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$1.087. 660.oo.
  42. En 3 Folios, Factura No. 133779 del 26 de agosto de 2.017, con su respectiva remisión emitida por Ferre Lague S.A.S a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$2.803.640.oo.
  43. Factura No. 31650042 del 25 de agosto de 2.017, emitida por Cemex Colombia S. A a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$1.907.140.oo.
  44. Factura No. 31651549 del 28 de agosto de 2.017, emitida por Cemex Colombia S. A a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$1.907.140.oo.
  45. Factura No. 3163586 del 03 de agosto de 2.017, emitida por Cemex Colombia S. A a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$1.907.140.oo.
  46. Copia de Cuenta de Cobro de fecha 09 de agosto de 2.017, elaborada por Fernando Arias Por valor de \$1.000.000.oo. por concepto de servicios prestados a Construcciones Castañeda S.A.S.
  47. Factura No. MC-2962 del 01 de agosto de 2.017 emitida por Montero Contenedores S.A.S a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S. por valor de \$416. 500.oo.
  48. Factura No. 9418 del 10 de agosto de 2.017, emitida por Equitek Ingeniería LTDA a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 714. 000.oo.
  49. En 5 Folios, Factura No. 11017376 del 26 de agosto de 2.017, emitida por Idecol S.A. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$5.038 012.oo.
  50. Factura No. 133535 del 30 de agosto de 2.017 emitida por Ferre Lague S.A.S a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$12.816.895.oo.
  51. En 3 Folios, Cuenta de Cobro de fecha 18 de julio de 2.017, elaborada por Juan Mateo Jiménez González Por valor de \$340.000.oo. por concepto de servicios prestados a Construcciones Castañeda S.A.S.
  52. Copia de la Factura No. 7292 del 12 de agosto de 2.017 emitida por Formaeconst a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$4.999. 865.oo.
  53. Factura No. 31661705 del 12 de septiembre de 2.017, emitida por Cemex Colombia S. A. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$1.907.140.oo.
  54. Factura No. 9602 del 10 de septiembre de 2.017, emitida por Equitek Ingeniería LTDA a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 714.000.oo.
  55. En 8 Folios, Factura No. 134131 del 14 de septiembre de 2.017, con su respectiva remisión emitida por Ferre Lague S.A.S a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$10.876. 092.oo.

DRA MARIA HELENA RODRIGUEZ

Carrera 29 C No. 74 a -17

Celular 320 8646329 Email mariahelena2hr@hotmail.com

- 1034
56. Factura No. MC-2985 del 04 de septiembre de 2.017 emitida por Montero Contenedores S.A.S a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S. por valor de \$416.500.oo.
  57. En 4 Folios, Factura No. 11017400 del 14 de septiembre de 2.017, emitida por Idecol S.A. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$3.217.033.oo.
  58. Factura No. 7346 de 05 de octubre de 2.017 emitida por Formaeconst a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$3.242.058.oo., con copia de transacción realizada por Bancolombia.
  59. Orden de Compra No.1 por concepto de compra de Cemento Elaborada por Construcciones Castañeda S.A.S de Fecha 20 de octubre de 2.017 por valor de \$1.750.000.oo.
  60. Factura No. 7118 de 25 de octubre de 2.017 emitida por Fortecem a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$1.706.250.oo.
  61. Factura No. 967 del 12 de octubre de 2.017, con su respectiva remisión, emitida por Arcillas de la Sabana S.A.S a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$1.280.000.oo.
  62. En 3 Folios, Factura No. 34108 del 12 de octubre de 2.017 con su respectiva remisión, emitida por Decoblock a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$2.601.000.oo.
  63. Factura No. 955 del 03 de octubre de 2.017 con su respectiva remisión emitida por Arcillas de la Sabana S.A.S a Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$1.270.000.oo.
  64. Factura No. MC-2997 del 02 de octubre de 2.017 emitida por Montero Contenedores S.A.S a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S. por valor de \$416.500.oo.
  65. Factura No. 9754 del 03 de septiembre de 2.017, emitida por Equitek Ingeniería LTDA a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 714.000.oo.
  66. Factura No. 0-6790 del 05 de octubre de 2.017, emitida por Fortecem a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$1.706.250.oo.
  67. Cotización realizada por Construcciones Castañeda S.A.S. a Cemex Colombia S.A., por concepto de cemento por valor de \$ 2.266.153.oo., con 2 copias de transacciones efectuadas por Bancolombia.
  68. Factura No. 0-7698 de 21 de noviembre de 2.017 emitida por Fortecem a cargo de construcciones de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$3.412.500.oo., con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
  69. Factura No. 27520 del 20 de noviembre de 2.017, emitida por Impermaco LTDA a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$7.868.268.oo., con copia de transacción efectuada por Banco de Bogotá.
  70. transacción efectuada por Bancolombia.
  71. Factura No. 27519 del 20 de noviembre de 2.017, emitida por Impermaco LTDA a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$3.668.932.oo.

DRA MARIA HELENA RODRIGUEZ

Carrera 29 C No. 74 a -17

Celular 320 8646329 Email mariahelena2hr@hotmail.com

1025

72. Factura No. 58726 del 15 de noviembre de 2.017, emitida por Técnicas en Yeso T &Y S.A.S. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$3.915.477.00., con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
73. Factura No. 14535 del 14 de noviembre de 2.017, emitida por Adonizados y Pinturas Industriales S.A.S. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$2. 281.436.00.
74. Factura No. 12544 del 14 de noviembre de 2.017, emitida por Ace Alum S.A.S. a Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$9.171.426.00.
75. Factura No. 12545 del 14 de noviembre de 2.017, con su respectiva remisión emitida por Ace Alum S.A.S. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$1.407. 208.00.
76. Factura No. 12546 del 14 de noviembre de 2.017, con su respectiva remisión emitida por Ace Alum S.A.S. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$2.220.113.00.
77. Factura No. 0-7460 del 09 de noviembre de 2.017 emitida por Fortecem a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$1.706.250.00., con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
78. Factura No. 58401 del 04 de noviembre de 2.017, emitida por Técnicas en Yeso T &Y S.A.S. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$3.574.641.00., con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
79. Factura No. VM-161160 del 03 de noviembre de 2.017, emitida por Almacén Sanitario S.A.S. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$5.168.782.00., con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
80. En 5 Folios Factura No. 126023 del 03 de noviembre de 2.017, emitida por Tuvalrep S.A.S. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$2.508.054.00., con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
81. Factura No. MC-3020 del 01 de noviembre de 2.017 emitida por Montero Contenedores S.A.S a Construcciones Castañeda S.A.S. por valor de \$416.500.00 con 2 anexos.
82. Recibo de Caja del 25 de noviembre de 2.017 expedido por Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$5.000.000.00 que se le transfieren por medio de transacción efectuada por Bancolombia al señor Milton David.
83. Factura No. 9985 del 08 de noviembre de 2.017, emitida por Equitek Ingeniería LTDA a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 714.000.00.
84. Factura No. 59310 del 30 de noviembre de 2.017, emitida por Técnicas en Yeso T &Y S.A.S. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$2.542.931.00., con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
85. Factura No. 996 del 02 de noviembre de 2.017 con su respectiva remisión emitida por Arcillas de la Sabana S.A.S a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$1.320.000.00.
86. En 4 Folios, Factura No. US8368 del 28 de noviembre de 2.017 con su respectiva remisión emitida por Ladrillera Santafé a cargo de Construcciones Castañeda

DRA MARIA HELENA RODRIGUEZ

Carrera 29 C No. 74 a -17

Celular 320 8646329 Email mariahelena2hr@hotmail.com

- S.A.S por valor de \$1.867.329.00. con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
87. En 3 Folios, Factura No. 1027 del 27 de noviembre de 2.017 con su respectiva remisión emitida por Arcillas de la Sabana S.A.S por valor de \$1.287.525.00., con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
88. Cuenta de Cobro No. 55 de fecha 14 de noviembre de 2017. Elaborada por Luis Orlando Venegas Por valor de \$3.190.000.00. por conceptos de servicios prestados a Construcciones Castañeda S.A.S. con copia de 2 transacción efectuadas por Bancolombia
89. Remisiones No. 3367, 3355, 3358, 3361, 3364,3362, 3363, 3357, 3356, 3365, 3366, 3368 de Servicio de Volqueta expedidas por Luis Orlando Venegas a Construcciones Castañeda S.A.S.
90. Contrato de Obra Civil No.1 celebrado por Construcciones Castañeda S.A.S. y el Señor Víctor Jiménez el 16 de noviembre de 2.017.
91. Otro si al Contrato de Obra Civil No.1 celebrado por Construcciones Castañeda S.A.S. y el Señor Víctor Jiménez el día 03 de febrero de 2.018.
92. En 2 Folios, Informe de Corte de Obra No.1 presentado por celebrado por Construcciones Castañeda S.A.S. por \$ 22.186.000.00
93. En 2 Folios Factura No. 12-387 del 02 de noviembre de 2.017, emitida por Vitelsa S.A. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de\$ 23.344.207.00.
94. Factura No. 86369 del 04 de diciembre de 2.017, emitida por Ferretería Norue S.A.S. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 301.515.00.
95. En 2 Folios, cuenta de cobro de fecha 23 de diciembre de 2.017 elaborada por Milton David Daza Daza por valor de \$5.000.000.00. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S.
96. Cuenta de Cobro de fecha 25 de noviembre de 2.017, elaborada por Luis Orlando Venegas Por valor de \$7.200.000.00. por conceptos de servicios prestados a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S, con copia de transacción efectuada por Banco de Bogotá.
97. Remisiones No. 3551, 3559, 3556, 3536, 3561,3562, 3563, 3552, 3558, 3567, 3565, 3566 de Servicio de Volqueta expedidas por Luis Orlando Venegas a Construcciones Castañeda S.A.S.
98. Cuenta de Cobro No 63 de fecha 11 de diciembre de 2.017, elaborada por Luis Orlando Venegas por valor de \$2.870.000.00. por conceptos de servicios prestados a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S, con copia de transacción efectuada por Banco de Bogotá.
99. En 2 folios, Cuenta de Cobro No. 1 de fecha 9 de diciembre de 2.017, elaborada por José Del Carmen López Duitama Por valor de \$900. 000.00. por conceptos de servicios prestados a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S, con copia de recibo de caja menor.
100. Cuenta de Cobro de fecha 15 de diciembre de 2.017, elaborada por Ramsés Iván Bermúdez Suárez Por valor de \$7.000.000.00. por conceptos de servicios

1036

DRA MARIA HELENA RODRIGUEZ

Carrera 29 C No. 74 a -17

Celular 320 8646329 Email mariahelena2hr@hotmail.com

- prestados a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S, con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
101. Factura No. 59953 del 04 de noviembre de 2.017, emitida por Técnicas en Yeso T &Y S.A.S. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$1.106.261.00.
102. Factura No. BT23-5450002986 del 06 de diciembre de 2.017, emitida por Decorceramica a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$5.879.415.00.
103. Factura No. BT23-5450003029 del 11 de diciembre de 2.017, emitida por Decorceramica a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$9.679.017.00.
104. Factura No. BT23-5450003040 del 13 de diciembre de 2.017, emitida por Decorceramica a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$178.507.00.
105. Factura No. BT23-5450003041 del 13 de diciembre de 2.017, emitida por Decorceramica a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 779.241.00.
106. Factura No. BT23-5450003028 del 11 de diciembre de 2.017, emitida por Decorceramica a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$687.700.00.
107. Factura No. BT23-5450003046 del 13 de diciembre de 2.017, emitida por Decorceramica a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 2.897.329.00.
108. Recibo de Caja No. 5000470394 del 01 de diciembre emitido por Decorceramica a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 10.000.000.00. y con copia de transacción efectuada por Banco de Bogotá.
109. Recibo de Caja No. 5000471926 del 6 de diciembre emitido por Decorceramica a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 16.670.751.00. y con copia de transacción efectuada por Banco de Bogotá.
110. Recibo de Caja No. 5000477990 del 01 de diciembre emitido por Decorceramica a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 9.611.651.00. y con copia de transacción efectuada por Redeban.
111. Cotización No. 1560 353 del 22 de diciembre de 2.017 emitida por Decorceramica a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 9.611.651.00
112. Factura de venta No. BT 23-5450003164 del 23 de diciembre de 2.017 emitida por Decorceramica a cargo de Construcciones Castañeda por valor de \$ 1.817.920.00
113. Factura de venta No. BT 23-5450003155 del 23 de diciembre de 2.017 emitida por Decorceramica a cargo de Construcciones Castañeda por valor de \$ 558.453.00

1017

DRA MARIA HELENA RODRIGUEZ

Carrera 29 C No. 74 a -17

Celular 320 8646329 Email mariahelena2hr@hotmail.com

- 1038
114. Factura de venta No. BT 23-5450003179 del 26 de diciembre de 2.017 emitida por Decorceramica a cargo de Construcciones Castañeda por valor de \$ 7.235.278.00
  115. En 2 Folios, Cuenta de Cobro de fecha 19 de diciembre de 2.017, elaborada por Eloin Muñoz Por valor de \$315.000.00. por conceptos de servicios prestados a Construcciones Castañeda S.A.S
  116. Factura No. 112 del 1 de octubre de 2.017, emitida por Acueducto tres Quebradas Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 338.800.00. y con copia de transacción efectuada por Redeban.
  117. Factura No. 0-7938 de 01 de diciembre de 2.017 emitida por Fortecem a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$3.412.500.00., con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
  118. Factura No. 68-59534 de 04 de diciembre de 2.017 emitida por El Centro de Aluminio a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$295.375.00., con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
  119. Factura No. 14743 de 05 de diciembre de 2.017 emitida por Anodizados y Pinturas Industriales S.A.S. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$31,309.00.
  120. Factura del 13 de diciembre de 2.017 emitida por Almacén Sanitario S.A.S a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S. por valor de \$ 852.078.00., con copia de transacción efectuada por Banco de Bogotá.
  121. Factura No. 1082563 de 14 de diciembre de 2.017 emitida por Nureña S.A.S. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$526.846.00., con copia de transacción efectuada por Banco de Bogotá.
  122. Factura No. 59910 del 16 de noviembre de 2.017, emitida por Técnicas en Yeso T & Y S.A.S. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$1.950.151.00.
  123. Factura No. PQ-1104820 del 16 de noviembre de 2.017, emitida por Abacol a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$365.842.00., con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
  124. En 3 Folios, Factura No. P-9339 del 30 de enero de 2.018, emitida por Abacol a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$7.586.00. con copia cotización y de transacción efectuada por Bancolombia.
  125. Factura No. 31752114 del 30 de enero de 2.018, emitida por Cemex Colombia S.A a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$2.037.896.00., con copia de transacción efectuada por Banco de Bogotá.
  126. Factura No. PQ-1104721 del 27 de enero de 2.018, emitida por Abacol a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$1.709.402.00., con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
  127. En 4 folios, Factura No. 119 del 29 de enero de 2.018 con su respectiva remisión emitida por Arcillas de la Sabana S.A.S a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$2.060.000.00.

DRA MARIA HELENA RODRIGUEZ

Carrera 29 C No. 74 a -17

Celular 320 8646329 Email mariahelena2hr@hotmail.com

1039

128. Cotización 7057 del 26 de enero de 2.018 emitida por Arcillas de la Sabana S.A.S a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$2.060. 000.oo. con copia de transacción efectuada por Banco de Bogotá.
129. Factura No. 10375 del 8 enero de 2.017, emitida por Equitek Ingeniería LTDA a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 714.000.oo. Con copia de transacción efectuado por Bancolombia
130. Factura No. 10520 del 1 febrero de 2.017, emitida por Equitek Ingeniería LTDA a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$714.000.oo.
131. Cuenta de Cobro de fecha 17 de enero de 2.017, elaborada por Milton David Daza Daza por valor de \$7.123.134.oo. por conceptos de servicios prestados a Construcciones Castañeda S.A.S.
132. Factura No. V-CRA-181541 del 15 de enero de 2.018 emitida por Almacén Sanitario S.A.S a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S. por valor de \$ 937.736.oo con su respectiva remisión. Y transacción realizada por Bancolombia.
133. Factura No. V-CRA-181542 del 15 de enero de 2.018 emitida por Almacén Sanitario S.A.S a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S. por valor de \$261.722.oo., con su respectiva remisión. Y transacción realizada en Bancolombia.
134. Cuenta de Cobro No. 003 de fecha 11 de enero de 2.017. Elaborada por Luis Orlando Venegas Por valor de \$6.070.000.oo. por conceptos de servicios prestados a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S. con copia de transacción efectúa abono por Bancolombia.
135. Remisiones No. 3462, 3464, 3459, 3361, 3456, 3455, 3363, 3357, 3356, 3455, 356 3657, 3458, 3452, 3251, 3460, de Servicio de Volqueta expedidas por Luis Orlando Venegas a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S.
136. Copia de Factura No. 967 de 12 de diciembre de 2.017 emitida por Formaeconst a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$3.700.000.oo.
137. Factura No. BT23-5450003253 del 01 de septiembre de 2.017, emitida por Decorceramica a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$911.126.oo. Con copia de comprobante de egreso emitido por Construcciones Castañeda
138. Factura No. BT23-5450003371 del 22 de enero de 2.018, emitida por Decorceramica a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$180.956.oo.
139. Factura No. BT23-5450003353 del 22 de enero de 2.018, emitida por Decorceramica a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$207.882.oo.
140. Factura No. BT23-5450003366 del 22 de enero de 2.018, emitida por Decorceramica a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$108.902.oo.

DRA MARIA HELENA RODRIGUEZ

Carrera 29 C No. 74 a -17

Celular 320 8646329 Email mariahelena2hr@hotmail.com

- 1040
141. Factura No. BT23-5450003279 del 22 de enero de 2.018, emitida por Decorceramica a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$1.254.068.oo.
  142. Factura No. BT23-5450003282 del 13 de enero de 2.018, emitida por Decorceramica a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$369.288.oo.
  143. Cuenta de Cobro de fecha 2 de enero de 2.018. Elaborada por Milton Daza Por valor de \$6.698.636.oo. por conceptos de servicios prestados a Construcciones Castañeda S.A.S.
  144. Cuenta de Cobro de fecha 2 de enero de 2.018. Elaborada por Alexander Chicue Gomez Por valor de \$6.698.636.oo. por conceptos de servicios prestados a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S., con recibo de caja.
  145. Comprobante de Egreso Emitido por Construcciones Castañeda S.A.S. por valor \$259.500.oo.
  146. Factura No. 133 del 1 de diciembre de 2.017, emitida por Acueducto tres Quebradas a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 259.500.oo.
  147. Factura No. 133 del 1 de diciembre de 2.017, emitida por Acueducto tres Quebradas a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 529.700.oo., con copia de transacción realizada por Bancolombia. Con copia de carta de acueducto.
  148. En 2 Folios Cotización DMA del 26 de febrero emitida por Sumifender a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S, por valor de \$ 2.850.000.oo, con copia de transacción realizada por Bancolombia.
  149. En 2 folios Factura No. 098024 del 14 de diciembre de 2.017, emitida por Mansión Electrodomésticos a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$6.484.036.oo., con copia de transacción realizada por Bancolombia.
  150. Factura No. GM 1129795 del 2 de enero de 2.018, emitida por Mansión Electrodomésticos a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$5.347.780.oo.
  151. En 3 folios, Comprobantes de egreso elaborados por Construcciones Castañeda, y cuenta de Cobreo elaborada por Hugo Ortega por servicios prestados a Construcciones Castañeda por valor de \$3.000.000.oo.
  152. En 4 Folios, Factura No. 1170 del 01 de marzo de 2.018 con su respectiva remisión emitida por Arcillas de la Sabana S.A.S por valor de \$2.739.000.oo., con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
  153. En 2 Folios, Factura No. 18345 del 02 de febrero de 2.018 emitida por Homecenter por valor de \$ 2.799.900.oo., con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
  154. Factura No. 18346 del 27 de febrero de 2.018 emitida por Homecenter por valor de \$49.900.oo., con copia de transacción efectuada por Bancolombia.

DRA MARIA HELENA RODRIGUEZ

Carrera 29 C No. 74 a -17

Celular 320 8646329 Email mariahelena2hr@hotmail.com

- 1041
155. En 4 Folios, Factura No. 19116 del 02 de marzo de 2.018 emitida por La Cuisine por valor de \$3.184.687.oo., con copia de transacción efectuada por Banco de Bogotá
  156. Copia de Factura No. 93303 del 26 de febrero 2.018 emitida por Norue por valor de \$200.801.oo., con copia de transacción efectuada por Banco de Bogotá
  157. En 4 Folios, Cuenta de Cobro de fecha 24 de febrero de 2.018 Elaborada por Hugo Ortega por valor de \$3.970.000.oo. por conceptos de servicios prestados a Construcciones Castañeda S.A.S, con copia de Transacción Efectuada por Bancolombia.
  158. Factura No. 00000280 de fecha 24 de febrero de 2.018 emitida por Construrama por valor de \$1.106.801.oo. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S, con copia de Transacción Efectuada por Banco de Bogotá.
  159. Cotización No.150067540 de fecha 23 de febrero de 2.018 emitida por Decorceramica por valor de \$416.436.oo. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S, con copia de Transacción Efectuada por Bancolombia.
  160. En 2 Folios, Factura No. 020 – 26048 del 23A de febrero de 2018 emitida por Adiela de Lombana S.A. cargo de Construcciones Castañeda por valor de \$ 2.343.928, con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
  161. En 4 Folios, Cuenta de Cobro No. 001 de fecha 21 de febrero de 2.018 Elaborada por Jose López Duitama por valor de \$3.871.500.oo. por conceptos de instalaciones hidrosanitarios y equipos a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S,
  162. En 2 Folios Factura No. 235810 del 19 de febrero de 2.018, emitida por Vitelsa S.A. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 222.311.oo., con copia de transacción efectuada por Banco de Bogotá.
  163. Factura No. 235919 del 20 de febrero de 2.018, emitida por Vitelsa S.A. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 35.000.oo
  164. Factura No. 161278 del 13 de febrero de 2.017, con su debida remisión emitida por NACIONAL DE ELÉCTRICOS HH LTDA a Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$65.167.oo.
  165. Factura No. 31772414 del 23 de febrero de 2.018, emitida por Cemex Colombia S.A a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$1.988.01.oo.
  166. Cuenta de Cobro No. 4 de fecha 16 de febrero de 2.018 Elaborada por Milton Daza por valor de \$5.144.137.oo. por conceptos de servicios prestados a Construcciones Castañeda S.A.S, con copia recibo de Caja.
  167. Cuenta de Cobro de fecha 13 de febrero de 2.018 Elaborada por Luis Orlando Venegas por valor de \$3.204.000.oo por conceptos de servicios prestados a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S, con copia recibo de transacción efectuada por Banco de Bogotá.

DRA MARIA HELENA RODRIGUEZ

Carrera 29 C No. 74 a -17

Celular 320 8646329 Email mariahelena2hr@hotmail.com

- 1012
168. Remisiones No. 3620, 3621, 3626, 3627, 3388,3387, 3363, 3625, 3618 de Servicio de Volqueta expedidas por Luis Orlando Venegas a Construcciones Castañeda S.A.S.
  169. Cotización del 26 de enero de 2.018 con su respectiva remisión, emitida por Decoblock a Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$510.000.oo., con copia recibo de transacción efectuada por Bancolombia y Banco Davivienda.
  170. En 3 Folios, Factura No. 133947 del 10 de febrero de 2.018, emitida por Tuvalrep S.A.S. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$4.146.627.oo., con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
  171. En 2 Folios, Cotización No. CV-031675 del 06 de febrero de 2.018, emitida por Tuvalrep S.A.S. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$4.146.626.oo., con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
  172. Factura No. 2205 del 20 de marzo de 2.018, emitida por Tecnicenter S.A. a Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 725.900.oo. con copia de transacción efectuada por Banco de Bogotá.
  173. En 2 Folios, Planilla Integrada de Autoliquidación de aportes por valor de \$ 4.145.400.oo.
  174. Factura No. 15168 de 08 de febrero de 2.018 emitida por Anodizados y Pinturas Industriales S.A.S a Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$773.281.oo.
  175. En 3 Folios, Factura No. VM-170191 del 010 de febrero de 2.017, emitida por Almacén Sanitario S.A.S. a Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$6.702.926.oo., con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
  176. Requerimiento de material de fecha 29 de enero de 2.018 solicitado por José López a Construcciones Castañeda S.A.S.
  177. Cuenta de Cobro del 03 de febrero de 2.018 Elaborada por Gilber Villamil por valor de \$18.305.233.oo. por conceptos de servicios prestados a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S, con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
  178. En 3 Folios, Cuenta de Cobro No. 1 del 31 de febrero de 2.018 Elaborada por Lorena López Suárez por valor de \$335.000.oo. por conceptos de servicios prestados a Construcciones Castañeda S.A.S.
  179. En 4 Folios Factura de Venta No. 097 del 10 de abril de 2.018 emitida por Hard Floor Colombia S.A.S. a Construcciones Castañeda S.A.S. por valor de \$1.792.140.oo., con copia de Comprobante de pago.
  180. En 2 Folios Factura No. 23887 del 02 de abril de 2.017, emitida por Vitelsa S.A. a Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$1.080.449.70.oo., con copia de transacción efectuada por Banco de Bogotá.
  181. En 3 Folios Factura del 08 de noviembre de 2.018, emitida por Pisos Do Brasil a Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$41.810646.oo., con copia de transacción efectuada por Banco de Bogotá.

DRA MARIA HELENA RODRIGUEZ

Carrera 29 C No. 74 a -17

Celular 320 8646329 Email mariahelena2hr@hotmail.com

- 1017
182. Contrato de Obra Civil No. 4 celebrado por Construcciones Castañeda S.A.S. y el Señor Hugo Ortega Barreto el 16 de marzo de 2.018.
  183. Copia de Cheque No. 1830072 endosado por Construcciones Castañeda S.A.S al Señor Víctor Hugo Ortega por valor de \$2.288.300.00. el día 28 de marzo de 2018.
  184. Cuenta de Cobro del 27 de marzo de 2.018 Elaborada por Hugo Ortega por valor de \$2.500.000.00. por conceptos de servicios prestados a Construcciones Castañeda S.A.S.
  185. Cotización del 14 de marzo de 2.018 Elaborada por Hugo Ortega por valor de \$2.500.000.00. por conceptos suministros e instalación.
  186. Cuenta de Cobro del 27 de marzo de 2.018 Elaborada por Hugo Ortega por valor de \$2.130.000.00. por conceptos de servicios prestados a Construcciones Castañeda S.A.S.
  187. Cotización del 14 de marzo de 2.018 Elaborada por Hugo Ortega por valor de \$2.130.000.00. por conceptos de terminación de Ventanearía.
  188. Cuenta de Cobro del 27 de marzo de 2.018 Elaborada por Hugo Ortega por valor de \$600.000.00. por conceptos de servicios prestados a Construcciones Castañeda S.A.S.
  189. Cotización del 05 de marzo de 2.018 Elaborada por Hugo Ortega por valor de \$600.000.00. por conceptos de instalación vidrios, con 2 anexos.
  190. En 2 Folios, Cuenta de Cobro del 16 de marzo de 2.018 Elaborada por Luis Ángel Prieto por valor de \$300.000.00. por conceptos de servicios prestados a Construcciones Castañeda S.A.S, con comprobante de egreso.
  191. Factura No. 5414 del 21 de marzo de 2.017 emitida por Montero Contenedores S.A.S a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S. por valor de \$215.000.00., con copia de transacción realizada por Bancolombia.
  192. Cuenta de Cobro No. 5 de fecha 21 de marzo de 2.018, elaborada por Milton Daza Por valor de \$7.178. 960.00. por conceptos de servicios prestados a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S., con copia de transacción realizada por Bancolombia.
  193. Informe de actividades del 16 de marzo de 2.018 elaborada por Milton Daza Por valor de \$7.178.960.00. por conceptos a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S., con copia de comprobante de ingreso.
  194. Cotización No. CO 308 de marzo de 2.018 emitida por Ferretería Norue por valor de
  195. \$269.110.00. por conceptos de terminación de Ventanearía, con copia de transacción realizada en Bancolombia.
  196. Factura No. 162372 del 07 de marzo de 2.018, con su debida remisión emitida por NACIONAL DE ELÉCTRICOS HH LTDA a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$159.458.00.

- 1044
197. Factura No. 162372 del 07 de marzo de 2.018, con su debida remisión emitida por NACIONAL DE ELÉCTRICOS HH LTDA a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$249.020.00.
  198. Factura No. 162372 del 07 de marzo de 2.018, con su debida remisión emitida por NACIONAL DE ELÉCTRICOS HH LTDA a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$2.490.207.00.
  199. Factura No. 162376 del 07 de marzo de 2.018, con su debida remisión emitida por NACIONAL DE ELÉCTRICOS HH LTDA a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$1.653.634.00.
  200. Factura No. 162380 del 07 de marzo de 2.018, con su debida remisión emitida por NACIONAL DE ELÉCTRICOS HH LTDA a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$1.604.218.00.
  201. Factura No. 163093 del 22 de marzo de 2.018, con su debida remisión emitida por NACIONAL DE ELÉCTRICOS HH LTDA a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$372.470.00.
  202. En 3 Folios, Cuenta de Cobro No. 2 del 16 de marzo de 2.018, elaborada por José López Duitama Por valor de \$4.377.700.00. por conceptos de servicios prestados a Construcciones Castañeda S.A.S, con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
  203. En 2 Folios, Factura No. 7450 del 15 de marzo de 2.018 de 2.017 emitida por Formaeconst a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$1.032.900.00, con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
  204. Cuenta de Cobro No. 9 del 15 de marzo de 2.018, elaborada por Luis Orlando Venegas Por valor de \$3.190.000.00 por conceptos de servicios prestados a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
  205. Remisiones Nos. 3390, 3397, 3629, 3630, 3628, 3391, 3392, 3393, 339, 3395, 3398, de Servicio de Volqueta expedidas por Luis Orlando Venegas a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S.
  206. Informe de actividades del 15 de marzo de 2.018 presentado por Pedro Enrique Rodríguez Pardo ingeniero residente del "Proyecto obra casa 10 Macadamia del Rio"
  207. Cuenta de Cobro No. 12 del 28 de marzo de 2.018, elaborada por Luis Orlando Venegas Por valor de \$2.270.000.00. por conceptos de servicios prestados a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S.
  208. Informe de actividades del 28 de marzo de 2.018 presentado por Pedro Enrique Rodríguez Pardo ingeniero residente del "Proyecto obra casa 10 Macadamia del Rio."
  209. Remisiones No. 3633, 3635, 3638, 3636, 3640, 3639, de Servicio de Volqueta expedidas por Luis Orlando Venegas a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S.

DRA MARIA HELENA RODRIGUEZ

Carrera 29 C No. 74 a -17

Celular 320 8646329 Email mariahelena2hr@hotmail.com

- 1045
210. En 2 Folios Factura No. 93300 del 02 de noviembre de 2.017, con copia de la remisión emitida por Vitelsa S.A. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$390.320.oo.
  211. Cotización del 13 de marzo de 2.018 emitida por Almacén Sanitario S.A.S. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$4.480.204.oo, con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
  212. Factura No. 445 del 07 de marzo de 2.018, emitida por Granitec S.A.S. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$6.538.995.oo., con copia de transacción efectuada por Bancolombia y Davivienda.
  213. Cotización No. 745 del 24 de febrero de 2.018 emitida por Granitec S.A.S. a Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$4.480.204.oo.
  214. Cotización No. 743 del 13 de febrero de 2.018 emitida por Granitec S.A.S. a Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$11.834.875.oo.
  215. Cotización No. 742 del 24 de febrero de 2.018 emitida por Granitec S.A.S. S.A.S. a Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$14.689.424.oo.
  216. En 2 Folios, Cotización No. 010/18 del 06 de febrero de 2018 emitida por Ingemarmol a Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$12.031.614.oo.
  217. Cotización No. 100214431 del 05 de marzo de 2.018, emitida por Decorcerámica a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$148.462.oo y copia de transacción efectuada por Banco de Bogotá.
  218. En 2 Folios, Factura No. VM-172576 del 05 de marzo de 2.018, emitida por Almacén Sanitario S.A.S. a Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$446.222.oo, con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
  219. Factura No. 10698 del 05 de marzo de 2.018, emitida por Equitek Ingeniería LTDA a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 714.000.oo.
  220. Cuenta de Cobro del 05 de marzo de 2.018, elaborada por Hugo Ortega Barreto por valor de \$700.000.oo. por conceptos de servicios prestados a Construcciones Castañeda S.A.S. y con copia de comprobante de egreso.
  221. Copia de la Factura No. 7427 del 22 de enero de 2.018 emitida por Formaeconst a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$1.427.200.oo, con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
  222. Copia de la Factura No. 7356 del 25 de octubre de 2.017 emitida por Formaeconst a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$2.302.738.oo.
  223. Copia de la Factura No. 7427 del 02 de marzo de 2.018 emitida por Formaeconst a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$2.302.738.oo.
  224. Comprobante de egreso emitido por Construcciones Castañeda S.A.S. de fecha 21 de marzo de 2.018 por valor de \$285.000.oo y con copia de transacción efectuada por Servibanca.

DRA MARIA HELENA RODRIGUEZ

Carrera 29 C No. 74 a -17

Celular 320 8646329 Email mariahelena2hr@hotmail.com

1046

225. Factura No. 15839 del 30 de abril de 2.018 emitida por Anodizados y Pinturas Industriales S.A.S. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$1.142.400.00 y con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
226. Cuenta de Cobro elaborada por Anodizados y Pinturas Industriales S.A.S. por valor de \$400.000.00 por conceptos de servicios de acarreo prestados a Construcciones Castañeda S.A.S.
227. Cotización No. CO 895 del 26 de abril de 2.018, emitida por Ferretería Norue S.A.S. a Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$515.318.00 y con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
228. Cotización No. 15710 del 1 de abril de 2.018, emitida por a Mecanelectro S.A.S a Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$1.538.300.00 y con copia de transacción efectuada por Banco de Bogotá.
229. Factura No. 138815 del 26 de abril de 2.018, emitida por Ferre Luge S.A.S a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$342.828.00 con copia de transacción efectuada por Banco de Bogotá.
230. Factura No. 138664 del 20 de abril de 2.018, emitida por Ferre Luge S.A.S cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 7.774.022.00.
231. Cotización No. 18358 del 22 de marzo de 2.018, emitida por Ferre Luge S.A.S. a Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$8.240.646.00.
232. Factura No. 138777 del 25 de abril de 2.018, emitida por Ferre Luge S.A.S a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$3.331.724.00. y con copia de transacción efectuada por Banco de Bogotá.
233. Cotización No. 18579 del 20 de abril de 2.018, emitida por Ferre Luge S.A.S. a Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$3.483.949.00.
234. En 2 Folios, Cuenta de Cobro elaborada por Brian Jesús Ardila por valor de \$780.000.00. por conceptos de servicios prestados a Construcciones Castañeda S.A.S.
235. Factura No. 15778 del 23 de abril de 2.018 emitida por Anodizados y Pinturas Industriales S.A.S. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$1.999.200.00. y con copia de transacción efectuada por Banco de Bogotá.
236. Cuenta de Cobro elaborada por Gelber Villamil Álvarez por valor de \$4.135.840.00. por conceptos de servicios prestados a Construcciones Castañeda S.A.S.
237. Informe de actividades del 11 de abril de 2.018 presentado por Pedro Enrique Rodríguez Pardo ingeniero residente del "Proyecto obra casa 10 Macadamia del Rio"
238. Cuenta de Cobro del 18 de abril de 2.018 elaborada por Marlon David Castro Bastidas valor de \$300.000.00 por conceptos de servicios prestados a Construcciones Castañeda S.A.S.
239. Factura No. 164156 del 18 de abril de 2.018, con su debida remisión emitida por NACIONAL DE ELÉCTRICOS HH LTDA a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$823.766.00.

DRA MARIA HELENA RODRIGUEZ

Carrera 29 C No. 74 a -17

Celular 320 8646329 Email mariahelena2hr@hotmail.com

240. En 2 Folios Factura No. 241335 del 05 de mayo de 2.018, con copia de la remisión emitida por Vitelsa S.A. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$222.546.00. y con copia de transacción efectuada por Banco de Bogotá.
241. Cotización No. 100227582 del 14 de abril de 2.018, emitida por Decoceramica a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$646.197.00. y copia de transacción efectuada por Bancolombia.
242. Factura No. 15 del 13 de abril de 2.018, con su debida remisión emitida por Arquitectura y Tecnología S.A.S. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$646.128.00.
243. Copia de la Factura No. 7464 del 13 de marzo de 2.018 emitida por Formaeconst a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$767.48.00., con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
244. Cotización No. CO 637 de marzo de 2.018 emitida por Ferretería Norue por valor de \$468.802.00 a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S, con copia de transacción realizada en Bancolombia.
245. Cuenta de Cobro del 11 de abril de 2.018 elaborada por Milton Daza por valor de \$3.410.100.00. por conceptos de servicios prestados a Construcciones Castañeda S.A.S, con copia de transacción realizada en Bancolombia.
246. Informe de actividades del 11 de abril de 2.018 presentado por Pedro Enrique Rodríguez Pardo ingeniero residente del "Proyecto obra casa 10 Macadamia del Rio"
247. En 2 Folios Factura No. 239229 del 05 de abril de 2.018, emitida por Vitelsa S.A. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$159.575.00., con copia de transacción efectuada por Banco de Bogotá.
248. Cotización No. 7413 del 03 de abril de 2.018 emitida por Arcillas de la Sabana S.A.S a Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$875.000.00., con copia de transacción efectuada por Banco de Bogotá.
249. Copia de Cotización No. 312 del 03 de abril de 2.018 emitida por Albatros Holding S.A.S a Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$148.000.00., con copia de transacción efectuada por Banco de Bogotá.
250. Cotización No. CO 1539 del 31 de mayo de 2.018, emitida por Ferretería Norue S.A.S. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$388.737.00. y con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
251. Cuenta de Cobro de fecha 25 de mayo de 2.018 Elaborada por Milton Daza por valor de \$3.561.500.00. por conceptos de servicios prestados a Construcciones Castañeda S.A.S. con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
252. Factura No. 11025 del 01 de mayo de 2.01, emitida por Equitek Ingeniería LTDA a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$714.000.00., con copia de transacción efectuada por Banco de Bogotá.
253. Factura No. 10857 del 01 de abril de 2.018, emitida por Equitek Ingeniería LTDA a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 714.000.00.

1042

DRA MARIA HELENA RODRIGUEZ

Carrera 29 C No. 74 a -17

Celular 320 8646329 Email mariahelena2hr@hotmail.com

- 1048
254. Factura No. 41794 del 12 de mayo de 2.018, emitida por Roso & Rozo S.A.S. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 131.814.oo.
  255. Cuenta de Cobro del 04 de mayo de 2.018 elaborada por Brian Jesús Ardila por valor de \$5.800.000.oo por conceptos de servicios prestados a Construcciones Castañeda S.A.S. con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
  256. En 3 Folios Comprobante de Egreso emitido por Construcciones Castañeda S.A.S. por valor \$200.000.oo., con copia de transacción efectuada por Banco de Bogotá.
  257. Factura No. 17363 del 03 de mayo de 2.018, emitida por Eléctricos & Ferretería Carrera 15 a Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 147.000.oo.
  258. Factura No. 161169 del 03 de mayo de 2.018, emitida por Aluminios y Estructuras de Colombia S.A.S. a Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$62.16.oo.
  259. Cotización No. 100233857 del 05 de marzo de 2.018, emitida por Decoceramica a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$400.111.oo. y copia de transacción efectuada por Bancolombia.
  260. Factura No. 138871 del 05 de mayo de 2.018, con su debida remisión emitida por NACIONAL DE ELÉCTRICOS HH LTDA. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 57.834.oo
  261. Copia de Cotización No. CO 2175 del 11 de julio de 2.018, emitida por Ferretería Norue S.A.S. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$305.433.oo. y con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
  262. Factura No. 468 del 14 de julio de 2.018, emitida por Granitec S.A.S. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$1.429.999.oo., con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
  263. Factura No. 140637 del 12 de julio de 2.018, emitida por Ferre Lague S.A.S a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 801.941.oo., con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
  264. Cotización No. 19389 del 13 de julio de 2.018, emitida por Ferre Lague S.A.S. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 801.941.oo.
  265. Cotización No. 24072018 del 13 de julio de 2.018, emitida por Deposito de Maderas Villa Boyacá S.A.S. a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$4.242.000.oo., con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
  266. Cuenta de Cobro No. 4 de fecha 27 de junio de 2.018, elaborada por Pascual Bautista Lamus por valor de \$2.015.000.oo. por conceptos de servicios prestados a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S
  267. Cotización No. 100257680 del 14 de abril de 2.018, emitida por Decoceramica a Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$218.248.oo. y copia de transacción efectuada por Bancolombia.
  268. Copia de Factura No. 16253 del 18 de junio de 2.018 emitida por Anodizados y Pinturas Industriales S.A.S. a Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$71.400.oo., copia de transacción efectuada por Bancolombia.

DRA MARIA HELENA RODRIGUEZ

Carrera 29 C No. 74 a -17

Celular 320 8646329 Email mariahelena2hr@hotmail.com

- 1049
269. Cuenta de Cobro No. 03 de fecha 24 de abril de 2.018, elaborada por José Del Carmen López Duitama Por valor de \$ 5.562.800.00. por conceptos de servicios prestados a Construcciones Castañeda S.A, copia de transacción efectuada por Bancolombia.
  270. Informe de actividades del 24 de abril de 2.018 presentado por Pedro Enrique Rodríguez Pardo ingeniero residente del "Proyecto obra casa 10 Macadamia del Rio."
  271. Cuenta de Cobro No. 01 de fecha 10 de mayo de 2.018, elaborada por Pascual Bautista Lamus Por valor de \$42.000.00. por conceptos de servicios prestados a Construcciones Castañeda S.A.S.
  272. Factura No. 140637 del 27 de abril de 2.018 y remisión emitida por Mappi Glass de Colombia S.A.S a cargo de Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 2.252.439.00., con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
  273. Factura No. 7570 del 31 de mayo de 2.018 y remisión emitida por Mappi Glass de Colombia S.A.S a Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 2.252.439.00.
  274. Cotización No. 005 del 16 de mayo de 2.018 y remisión emitida por Mappi Glass de Colombia S.A.S a Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 2.383.656.00., con copia de transacción efectuada por Bancolombia.
  275. Cotización No. 004 del 16 de mayo de 2.018 y remisión emitida por Mappi Glass de Colombia S.A.S a Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$ 877.207.00.
  276. Contrato de Obra Civil No. 001 celebrado por Construcciones Castañeda S.A.S. y el Señor Nelson Betancourt Álvarez el 30 de enero de 2.018.
  277. Cotización No. 1668 del 29 de enero de 2.018 emitida por Aluminio y Vidrio Arquitectónico a Construcciones Castañeda S.A.S por valor de \$5.664.000.00.
  278. Nomina Segunda Quincena del mes de abril de 2.017 Proyecto "Vivienda Familiar Lote No. 10 Conjunto Macadamia del Rio", por valor \$4.570. 000.00.
  279. Nomina Primera Quincena del mes de mayo de 2.017 Proyecto "Vivienda Familiar Lote No. 10 Conjunto Macadamia del Rio", por valor \$5.392.188.00.
  280. Nomina Segunda Quincena del mes de mayo de 2.017 Proyecto "Vivienda Familiar Lote No. 10 Conjunto Macadamia del Rio", por valor \$5.946.938.00.
  281. Nomina Primera Quincena del mes de junio de 2.017 Proyecto "Vivienda Familiar Lote No. 10 Conjunto Macadamia del Rio", por valor \$5.940.000.00..
  282. Nomina Segunda Quincena del mes de junio de 2.017 Proyecto "Vivienda Familiar Lote No. 10 Conjunto Macadamia del Rio", por valor \$4.780.000.00
  283. Nomina Primera Quincena del mes de julio de 2.017 Proyecto "Vivienda Familiar Lote No. 10 Conjunto Macadamia del Rio", por valor \$6.515.625.00..
  284. Nomina Segunda Quincena del mes de julio de 2.017 Proyecto "Vivienda Familiar Lote No. 10 Conjunto Macadamia del Rio", por valor \$8.836.563.00.
  285. Nomina Primera Quincena del mes de agosto de 2.017 Proyecto "Vivienda Familiar Lote No. 10 Conjunto Macadamia del Rio", por valor \$9.098.750.00.

DRA MARIA HELENA RODRIGUEZ

Carrera 29 C No. 74 a -17

Celular 320 8646329 Email mariahelena2hr@hotmail.com

286. Nomina Segunda Quincena del mes de agosto de 2.017 Proyecto "Vivienda Familiar Lote No. 10 Conjunto Macadamia del Rio", por valor \$8.944.688.oo.
287. Nomina Primera Quincena del mes de septiembre de 2.017 Proyecto "Vivienda Familiar Lote No. 10 Conjunto Macadamia del Rio", por valor \$9.704.063.oo.
288. Nomina Segunda Quincena del mes de septiembre de 2.017 Proyecto "Vivienda Familiar Lote No. 10 Conjunto Macadamia del Rio", por valor \$9.625.938.oo.
289. Nomina Primera Quincena del mes de octubre de 2.017 Proyecto "Vivienda Familiar Lote No. 10 Conjunto Macadamia del Rio", por valor \$6.900.000.oo.
290. Nomina Segunda Quincena del mes de octubre de 2.017 Proyecto "Vivienda Familiar Lote No. 10 Conjunto Macadamia del Rio", por valor \$5.389.375.oo
291. Nomina Primera Quincena del mes de noviembre de 2.017 Proyecto "Vivienda Familiar Lote No. 10 Conjunto Macadamia del Rio", por valor \$8.104.375.oo.
292. Nomina Segunda Quincena del mes de noviembre de 2.017 Proyecto "Vivienda Familiar Lote No. 10 Conjunto Macadamia del Rio", por valor \$7.965.000.oo.
293. Nomina Primera Quincena del mes de diciembre de 2.017 Proyecto "Vivienda Familiar Lote No. 10 Conjunto Macadamia del Rio", por valor \$4.322.500.oo.
294. Nomina Segunda Quincena del mes de diciembre de 2.017 Proyecto "Vivienda Familiar Lote No. 10 Conjunto Macadamia del Rio", por valor \$4.847.813.oo.
295. Nomina Primera Quincena del mes de enero de 2.018 Proyecto "Vivienda Familiar Lote No. 10 Conjunto Macadamia del Rio", por valor \$4.749.375.oo..
296. Nomina Segunda Quincena del mes de enero de 2.018 Proyecto "Vivienda Familiar Lote No. 10 Conjunto Macadamia del Rio", por valor \$4.598.438.oo.
297. Nomina Primera Quincena del mes de febrero de 2.018 Proyecto "Vivienda Familiar Lote No. 10 Conjunto Macadamia del Rio", por valor \$4.131.250.oo.
298. Nomina Segunda Quincena del mes de febrero de 2.018 Proyecto "Vivienda Familiar Lote No. 10 Conjunto Macadamia del Rio", por valor \$4.415.000.oo.
299. Nomina Primera Quincena del mes de marzo de 2.018 Proyecto "Vivienda Familiar Lote No. 10 Conjunto Macadamia del Rio", por valor \$5.730.039.oo.
300. Nomina Segunda Quincena del mes de marzo de 2.018 Proyecto "Vivienda Familiar Lote No. 10 Conjunto Macadamia del Rio", por valor \$ 3.213.637.oo.
301. Nomina Primera Quincena del mes de mayo de 2.018 Proyecto "Vivienda Familiar Lote No. 10 Conjunto Macadamia del Rio", por valor \$1.126.182.oo.

1050

DRA MARIA HELENA RODRIGUEZ  
Carrera 29 C No. 74 a -17  
Celular 320 8646329 Email mariahelena2hr@hotmail.com

**OFICIO:**

Las que el Señor Juez Veintitrés (23) Civil del Circuito considere procedentes para llegar a la verdad.

Del Señor Juez Civil

  
MARIA HELENA RODRIGUEZ

CC. No. 52.479.388 de Bogotá

TP. N° 180.630 del Consejo Superior de la Judicatura

1051

