

Señor

JUEZ QUINCE (15) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ.

E.

S.

D.

Ciudad.

REFERENCIA: CONTESTACIÓN DEMANDA DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE MEGA CONSTRUCCIONES MB S.A.S CONTRA CONCREMOR 2012 S.A.S

RADICADO: 2022-927

LAURA VEGA BONILLA, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.026.566.528 de Bogotá, Abogada en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional Número 255.330 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderada judicial de la sociedad **CONCREMOR 2012 S.A.S.**, en atención al poder otorgado el cual me permite anexar, que en fecha 26 de octubre de la presente anualidad, por medio de correo electrónico emitido por el demandante conforme al Artículo 8 de la Ley 2213 del 2022, se permitió conocer de la presente demanda, conforme la etapa en la cual se encuentra el proceso, me permite dar alcance y contestación a la demanda de la referencia, dentro del término legal, en los siguientes términos a saber:

DE LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES

LITERAL A Y SUS NUMERALES: ES CIERTO, tal y como se evidencia en el certificado de existencia y representación de la sociedad demandante.

LITERAL B Y SUS NUMERALES: ES CIERTO, tal y como se evidencia en el certificado de existencia y representación de mi poderdante.

A LOS HECHOS

HECHOS RELATIVOS A LA RELACION CONTRACTUAL SURGIDA ENTRE LAS SOCIEDADES DEMANDANTE Y DEMANDADA.

AL HECHO PRIMERO: ES CIERTO. tal y como se evidencia en los contratos anexos por la parte demandante y su apoderado.

AL HECHO SEGUNDO: ES CIERTO. tal y como se evidencia en los contratos anexos por la parte demandante y su apoderado.

AL HECHO TERCERO: ES CIERTO. Permitiéndonos precisar que mi poderdante conforme al avance del servicio contratado radico facturas a la sociedad demandante, así mismo realizo las respectivas retenciones a cada una de estas.

AL HECHO CUARTO: ES PARCIALMENTE CIERTO. Permitiéndonos precisar que mi poderdante generaba las facturas conforme a los avances del servicio contratado y de los anticipos entregados por la demandante, con el fin de legalizar los anticipos entregados por la demandante

AL HECHO QUINTO: ES PARCIALMENTE CIERTO, permitiéndonos precisar que, los impuestos o retenciones que se debían ejecutar se dan con origen a la suma total de las facturas radicadas, por lo cual la situación derivada del manejo contable que ejerció la sociedad demandante no es de responsabilidad de mi poderdante, pues MEGA CONSTRUCCIONES MB S.A.S., era quien debía responder frente a las obligaciones tributariamente derivadas de la facturación generada objeto de los contratos suscritos.

Teniendo en cuenta que mi poderdante también canceló a la DIAN lo pertinente con los impuestos objeto de las facturas generadas a MEGA CONSTRUCCIONES MB S.A.S



Laura Vega

Carrera 13 A # 28-38 Of 223

Tel. (571) 6368772 - 6368777

Cel. (57) 319 334 62 64

laura.vega@solucioneslegales.net.co | www.solucioneslegales.net.co



HECHOS REFERIDOS A LAS OMISIONES Y CONDUCTA DE LAS PARTES CON RELACION A LA RETEFUENTE EN QUE SE FUNDAMENTA LA PRESENTE ACCION.

A LA ANOTACIÓN PRELIMINAR: NO ES CIERTO, como quiera que, mi poderdante en diversas ocasiones solicito conciliación de los valores de anticipos con facturación derivadas de los contratos suscritos, sin embargo, el hoy demandante siempre presento negativa para la realización de la conciliación de los valores y conceptos.

AL HECHO SEXTO: ES PARCIALMENTE CIERTO. Permitiéndonos precisar que, esta situación no se genera por un actuar de mala fe de mi representada, puesto que como se ha manifestado se busco en diversas ocasiones la conciliación de los anticipos y de las facturas generadas a fin de poder tener la información de los saldos pendientes y responsabilidades claras permitiendo continuar así la relación contractual que se estaba ejerciendo, cumpliendo así con las obligaciones consagradas en los mencionados.

AL HECHO SÉPTIMO: NO ES CIERTO. manifestándole al despacho que, esta situación era de desconocimiento de mi poderdante con ello como es de precisar mi representada cumplió con su carga contractual generando las facturas correspondientes, sin embargo, a pesar de los requerimientos efectuados a la sociedad demandante para conciliar las cuentas generadas por estos estos contratos, la misma no tuvo disponibilidad para realizar dicha conciliación a fin de evitar los daños manifestados en este hecho y que alude son consecuencia de un actuar de mi poderdante.

AL HECHO OCTAVO: NO ES CIERTO, toda vez que, a pesar de los requerimientos efectuados a la sociedad demandante para conciliar las cuentas generadas por estos contratos la misma no tuvo disponibilidad para realizar dicha conciliación, misma que posiblemente genero los daños manifestados en el anterior hecho.

Ahora bien, es de manifestar que la conciliación de cuentas solicitadas a la sociedad demandante, obedecían a que no se había cancelado en su totalidad lo pactado en los contratos suscritos, por lo que no es del todo cierto que estos hubiesen cancelado en su totalidad los valores de los contratos.

AL HECHO NOVENO: NO ME CONSTA, como se manifiesta anteriormente, las situaciones financieras que hace alusión la parte demandante a través de su apoderado son de total desconocimiento de mi poderdante, así mismo, nos permitimos reiterar que se realizaron diversos requerimientos a la sociedad MEGA CONSTRUCCIONES MB S.A.S, para conciliar cuentas y cumplir a cabalidad con las obligaciones pactadas, sin obtener de dicha sociedad una respuesta satisfactoria.

Por lo anterior, es de precisar que la sociedad MEGA CONSTRUCCIONES MB S.A.S., con esta demanda busca responsabilizar de la situación financiera que pasa a mi poderdante, quien como nos permitimos reiterar ha actuado en total y manifiesta buena fe.

AL HECHO DÉCIMO Y SUS LITERALES: NO ME CONSTA, pues como se ha manifestado al despacho la sociedad MEGA CONSTRUCCIONES MB S.A.S., no atendió los requerimientos de mi poderdante para conciliar cuentas y como se expresó anteriormente, esta situación es de desconocimiento de mi poderdante, pues en la trazabilidad de los pagos soportados por la demandante, aún existen saldos pendientes de cancelar a la sociedad CONCREMOR 2012 S.A.S.

AL HECHO DÉCIMO PRIMERO: NO ES CIERTO, pues como se ha manifestado al despacho la sociedad MEGA CONSTRUCCIONES MB S.A.S., no atendió los requerimientos de mi poderdante para conciliar cuentas y como se expresó anteriormente, esta situación es de desconocimiento de mi poderdante, pues en la trazabilidad de los pagos soportados por la demandante y la relación de las facturas emitidas por mi poderdante se relaciona el valor a cancelar con las respectivas retenciones, sin embargo, aún existen saldos pendientes de cancelar a la sociedad CONCREMOR 2012 S.A.S.

AL HECHO DÉCIMO SEGUNDO: ES PARCIALMENTE CIERTO, permitiéndonos precisar que las correspondientes facturas deben por reglamentación emitirse con los conceptos tributarios como el IVA, ahora bien, es la sociedad MEGA CONSTRUCCIONES MB S.A.S., quien debe realizar las retenciones correspondientes a cada factura al momento de cancelarlas, ahora bien, a fin de poder generar un buen registro contable de los contratos suscritos, fue que mi poderdante solicito la



Laura Vega

Carrera 13 A # 28-38 Of 223
Tel. (571) 6368772 - 6368777
Cel. (57) 319 334 62 64
laura.vega@solucioneslegales.net.co | www.solucioneslegales.net.co



conciliación de los anticipos y facturas emitidas, reiterando que la demandante no accedió a realizar los mismos.

AL HECHO DÉCIMO TERCERO: NO ES CIERTO, pues como se ha manifestado en la contestación de los hechos, la sociedad MEGA CONSTRUCCIONES MB S.A.S., aun no ha cancelado diversas facturas a mi poderdante por lo cual no se encuentra adeudando ninguna suma por concepto de RETENCION DE ICA y RETENCIÓN EN LA FUENTE.

Reiterando que la demandante, no accedió a realizar una conciliación de conceptos como anticipos y facturas que mi poderdante le solicito, y que a través de la contestación al derecho de petición se le manifestó a la sociedad MEGA CONSTRUCCIONES MB S.A.S.

HECHOS REFERIDOS A LAS OMISIONES Y CONDUCTA DE LAS PARTES CON RELACION AL SUMINISTRO DEL MATERIAL PAGADO POR MEGA EN QUE SE FUNDAMENTA LA PRESENTE ACCION.

AL HECHO DÉCIMO CUARTO: ES CIERTO, como se evidencia en soporte de consignación bancaria.

AL HECHO DÉCIMO QUINTO: NO ES CIERTO, permitiéndonos precisar que como se evidencian en las facturas anexas al expediente la suma de estas dos corresponde al valor total de TREINTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$39.038.233.oo), por lo cual se evidencia que los valores que la demandante manifiesta no son congruentes con los estipulados en las mismas.

AL HECHO DÉCIMO SEXTO: ES CIERTO, como se evidencia en soporte de consignación bancaria.

AL HECHO DÉCIMO SÉPTIMO: ES PARCIALMENTE CIERTO, permitiéndonos precisar que dicho valor se abono a los conceptos pendientes de cancelar por la demandante y como se manifestó en la contestación al derecho de petición "La razón por la cual no se ha ejecutado el despacho del concreto correspondiente al valor de CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$40'000.000) M/CTE, consignados recientemente por la MEGA CONSTRUCCIONES, es debido a que, a la fecha MEGA CONSTRUCCIONES MB S.A.S. presentaba una la cartera pendiente de pago por el valor de VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$26'900.000) M/CTE, correspondiente a UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS (\$1'900.000) M/CTE por concepto de saldo del contrato de Suministro de Concreto y la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$25'000.000) M/CTE del contrato de constructor responsable; servicios éste que fueron debidamente ejecutados por parte de CONCREMOR 2012 S.A.S."

Por lo anterior, teniendo en cuenta esto en favor del concepto de estas facturas se da la suma de CATORCE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE(\$14.038.233.oo), evidenciándose así que no se cubre con lo solicitado para ejecutar el suministro del material y fundición de la placa de 120 m³, correspondientes a la etapa 9 del proyecto Amaranto Real.

AL HECHO DÉCIMO OCTAVO: ES CIERTO.

AL HECHO DÉCIMO NOVENO: ES CIERTO, tal y como se evidencia en contestación al derecho de petición emitida.

AL HECHO VIGÉSIMO: ES CIERTO, tal y como contestamos en los hechos de la demanda y en la respectiva contestación al derecho de petición.

AL HECHO VIGÉSIMO PRIMERO: NO NOS CONSTA, permitiéndonos precisar que la representación solo esta en favor de la sociedad CONREMOR 2012 S.A.S., por lo cual lo manifestado en el presente es de desconocimiento de mi poderdante.

HECHOS REFERIDOS A LAS OMISIONES Y CONDUCTA DE LAS PARTES CON RELACION AL PRESTAMO EFECTUADO POR PARTE DE MEGA A CONCREMOR CON FECHA 04 DE AGOSTO DE 2020.



Laura Vega

Carrera 13 A # 28-38 Of 223
Tel. (571) 6368772 - 6368777
Cel. (57) 319 334 62 64
laura.vega@solucioneslegales.net.co | www.solucioneslegales.net.co



AL HECHO VIGÉSIMO SEGUNDO: ES PARCIALMENTE CIERTO, pues como se ha manifestado quien ha actuado de buena fe ha sido mi poderdante quien ha buscado conciliar con el demandante las sumas de anticipos y canceladas a CONCREMOR 2012 S.A.S con las facturas emitidas, sin obtener una respuesta satisfactoria de la misma solicitada.

Así mismo, esta suma fue abonada a los saldos que en su momento se tenían pendientes de pago de los contratos suscritos.

AL HECHO VIGÉSIMO TERCERO: ES CIERTO.

AL HECHO VIGÉSIMO CUARTO: NO ME CONSTA, pues como se ha manifestado al despacho la sociedad MEGA CONSTRUCCIONES MB S.A.S., no atendió los requerimientos de mi poderdante para conciliar cuentas y como se expresó anteriormente, esta situación es de desconocimiento de mi poderdante, pues en la trazabilidad de los pagos soportados por la demandante y la relación de las facturas emitidas por mi poderdante se relaciona el valor a cancelar con las respectivas retenciones, sin embargo, aún existen saldos pendientes de cancelar a la sociedad CONCREMOR 2012 S.A.S.

A LAS PRETENSIONES

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones por carecer de sustento fáctico y jurídico y por las precisiones que indicamos a continuación.

DECLARATIVAS

A LA PRETENSIÓN PRIMERA: NO ME OPONGO, toda vez que en ningún momento se ha negado la existencia de la relación contractual originada y desarrollada entre la sociedad MEGA CONSTRUCCIONES MB S.A.S Y CONCREMOR 2012 S.A.S.

A LAS PRETENSIONES SEGUNDA Y TERCERA: ME OPONGO, como quiera que, en ningún momento por parte de mi representada se ha generado un incumplimiento contractual, por el contrario, quien ha incumplido con sus responsabilidades y obligaciones ha sido la sociedad demandante, por las razones expuestas en la contestación de los hechos.

A LA PRETENSIÓN CUARTA: ME OPONGO, toda vez que, no existe un contrato verbal que derive la suma aquí manifestada, misma que fue abonada a los contratos celebrados en su momento.

A LA PRETENSIÓN QUINTA: ME OPONGO, que se declare la terminación del contrato por incumplimiento contractual, pero de la sociedad MEGA CONSTRUCCIONES MB S.A.S., quienes no han cancelado en su totalidad los valores objeto de los contratos suscritos.

CONDENATORIA

A LA PRETENSIÓN PRIMERA: ME OPONGO, Que se ordene a la sociedad MEGA CONSTRUCCIONES MB S.A.S., ha conciliar y cancelar las sumas pendientes de pago por concepto de los contratos suscritos y cuyo objeto el suministro de materiales y mano de obra para la fabricación y trasiego de concreto.

A LA PRETENSIÓN SEGUNDA: ME OPONGO, como quiera que, por parte de mi poderdante no se ha generado un incumplimiento contractual, y como se preciso en la contestación de los hechos y el derecho de petición dicha suma fue aplicada a los valores pendientes por cancelar de la sociedad demandante.

A LA PRETENSIÓN TERCERA: ME OPONGO, pues dicha suma fue suministrada objeto del contrato y facturas referidas y relacionadas en la fecha del respectivo pago, por lo cual no corresponden a un concepto de mutuo.

A LA PRETENSIÓN CUARTA: ME OPONGO, que se condene en costas y agencias en derecho a la sociedad demandante.



Laura Vega

Carrera 13 A # 28-38 Of 223
Tel. (571) 6368772 - 6368777
Cel. (57) 319 334 62 64
laura.vega@solucioneslegales.net.co | www.solucioneslegales.net.co



A LA PRETENSION QUINTA: ME OONGO, como quiera que, quien ha incumplido con sus obligaciones contractuales ha sido la sociedad MEGA CONSTRUCCIONES MB S.A.S, por lo cual quien debe conciliar y cancelar los conceptos derivados de los contratos suscritos es dicha sociedad, demostrando así que los daños ocasionados han sido por dicha entidad y quien busca sea reparados por mi poderdante.

EXCEPCION DE MERITO

1. INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN

Hago consistir la presente excepción de inexistencia de la obligación, toda vez que, mi poderdante cumplió a cabalidad con lo estipulado en los contratos suscritos, así mismo, requirió en diversas ocasiones a la sociedad demandante a fin de conciliar conceptos y cuentas demostrando su actuar de buena fe y garantizando con ello las garantías de los contratos para ambas partes, por lo que quien no ha cancelado los valores derivados de dicho contrato y quien genera el incumplimiento es la sociedad MEGA CONSTRUCCIONES MB S.A.S.

2. COBRO DE LO NO DEBIDO

Hago consistir la presente excepción cobro de lo no debido, toda vez que, mi poderdante los valores cancelados por el demandante los aplico a sumas adeudadas de los contratos suscritos, por lo cual lo pretendido por la sociedad demandante no da lugar, teniendo en cuenta que ha sido esta quien ha incumplido con sus obligaciones y con ello no acepto conciliar cuentas a fin de poder salvaguardar las responsabilidades de ambas partes, omitiendo las suyas en el pago de los valores pendientes y buscando el cumplimiento de unos servicios sin este cumplir los suyos.

3. BUENA FE

Hago consistir la presente excepción de buena fe, toda vez que, mi poderdante cumplió a cabalidad con lo estipulado en los contratos suscritos, así mismo, requirió en diversas ocasiones a la sociedad demandante a fin de conciliar conceptos y cuentas demostrando su actuar de buena fe y garantizando con ello las garantías de los contratos para ambas partes, por lo que quien no ha cancelado los valores derivados de dicho contrato y quien genera el incumplimiento es la sociedad MEGA CONSTRUCCIONES MB S.A.S.

4. EXCEPCIÓN INNOMINADA.

Señor juez solicitamos respetuosamente si se llegaré a probar en desarrollo del proceso de la referencia la verificación de otras excepciones, se haga el reconocimiento y validación de las mismas.

PRUEBAS

Solicito señor juez tener como pruebas las siguientes:

Documentales:

- Contestación Derecho de petición
- Relación facturas 2017 A 2021 TORRES 5, 3 Y 7
- Conciliación CONCREMOR 2012 S.A.S Torre 3 y 5
- Conciliación CONCREMOR 2012 S.A.S Torre 5 y 3
- Conciliación CONCREMOR 2012 S.A.S – CLIENTE CONSOLIDADO Torre 3 y 5
- Conciliación CONCREMOR 2012 S.A.S Torre 7
- Conciliación CONCREMOR 2012 S.A.S 2021 Torre 7
- Conciliación Torre 3 y 5

INTERROGATORIO DE PARTE

Ruego al despacho citar y hacer comparecer a la Señora **CECILIA MARTINEZ BAYONA**, quien actúa como representante legal de la sociedad **MEGA CONSTRUCCIONES MB S.A.S**, para que, en

Laura Vega

Carrera 13 A # 28-38 Of 223

Tel. (571) 6368772 - 6368777

Cel. (57) 319 334 62 64

laura.vega@solucioneslegales.net.co | www.solucioneslegales.net.co





audiencia, cuya fecha y hora se servirá usted señalar, la parte demandante absuelva el interrogatorio de parte con exposición documental, que personalmente (o a través de cuestionario en sobre cerrado allegaré en la oportunidad procesal pertinente).

TESTIMONIOS

- Se llame a testificar al señor **FREIDENT IGNERTH REYES MORCOTE**, identificado con cédula de ciudadanía número 80'261.821., quien trabaja en la sociedad CONCREMOR 2012 S.A.S, ya que conoce el contrato suscrito por las partes involucradas, así como conoce las situaciones presentadas derivadas de los contratos suscritos entre las partes.

ANEXOS

Me permito adjuntar a la presente contestación, los siguientes documentos:

- 1.- Escrito de contestación para el archivo del Juzgado.
- 2.- Documentales mencionadas en acápite de anexos.

NOTIFICACIONES

- Recibo notificaciones en la secretaría del Juzgado y /o en la Carrera 13 A No. 28-38 Oficina 223, del Edificio Parque Central Bavaria, correo electrónico laura.vega@solucioneslegales.net.co – notificaciones@solucioneslegales.net.co

Del señor (a) Juez.

Cordialmente,

LAURA VEGA BONILLA
C.C. No. 1.026.566.528 De Bogotá.
T.P. No. 255.330 C. S. de la J.



Laura Vega

Carrera 13 A # 28-38 Of 223
Tel. (571) 6368772 - 6368777
Cel. (57) 319 334 62 64
laura.vega@solucioneslegales.net.co | www.solucioneslegales.net.co

Señor
JUEZ QUINCE (15) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ
E. S. D.
Ciudad.

REFERENCIA: PODER – CONTESTACIÓN DEMANDA DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE MEGA CONSTRUCCIONES MB S.A.S CONTRA CONCREMOR 2012 S.A.S.

RADICADO: 2022-927


NATALIA REYES CRUZ, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No de 1.024.555.655 de Bogotá, actuando en nombre y representación de la sociedad **CONCREMOR 2012 S.A.S**, identificada con el Nit. 900.571.919-7, por medio del presente escrito confiere Poder Especial amplio y suficiente a la Doctora **LAURA VEGA BONILLA**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.026.566.528 de Bogotá, Abogada en ejercicio y portadora de la Tarjeta Profesional Número 255.330 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, quien recibe notificaciones en el correo electrónico laura.vega@solucioneslegales.net.co para que en mi nombre y representación se notifique, atienda, gestione y conozca de todo lo relacionado con el proceso de la referencia y en general cualquier actividad jurídica del mismo, tendiente a la representación de los intereses de **CONCREMOR 2012 S.A.S**.

La apoderada queda especialmente facultada para conciliar, suscribir acta de conciliación, recibir, desistir, transigir, sustituir, reasumir, renunciar, notificarse, interponer recursos y todas las facultades necesarias para la debida representación de mis intereses.

Cordialmente.



NATALIA REYES CRUZ
C.C. No. 1.024.555.655 de Bogotá
Representante Legal.
Quien Confiere el Poder.



LAURA VEGA BONILLA
C.C. No. 1.026.566.528 De Bogotá.
T.P. No. 255.330 C. S. de la J.
Quien Acepta el Poder.



Laura Vega

Carrera 13 A # 28-38 Of 223
Tel. (571) 6368772 - 6368777
Cel. (57) 319 334 62 64
laura.vega@solucioneslegales.net.co | www.solucioneslegales.net.co



Dayana Madrigal <dayana.madrigal@solucioneslegales.net.co>

Fwd: Relacion de facturas Mega contrucciones y pagos

Yamile Cadena N. <tecnico@concremor.com>

Para: Laura Vega <laura.vega@solucioneslegales.net.co>, Dayana.Madrigal@solucioneslegales.net.co

29 de noviembre de 2022, 10:26

Buen dia

Abogada Laura

Adjunto envio docuemntacion solicitada para el proceso.

Ing. Yamile Cadena

----- Mensaje Original -----

Asunto:Fwd: Relacion de facturas Mega contrucciones y pagos

Fecha:2022-11-29 09:25

De:administracion@concremor.com

Destinatario:"Yamile Cadena N." <tecnico@concremor.com>

----- Mensaje Original -----

Asunto: Relacion de facturas Mega contrucciones y pagos

Fecha: 2021-08-11 10:49

De: CONCREMOR SAS <concremorsas@gmail.com>

Destinatario: Contabilidad Concremor <auxiliarcontable2@concremor.com>, Deisy Carolina Diaz

<deisy.diaz@asocont.com>

Cc: Angelica Duarte <administracion@concremor.com>

Buenos dias

Mariela y Deisy

Envio relaci&on de facturas de las cuales tenemos el problema con
Megaconstrucciones , realmente con todas.

y los pagos como les comentaba son los q tenemos registrados
contablemente.

les adjunto la relaci&on de Torre 3, que fue la que administro y
contabilizo Construtora MB. que igual esta en nuestra contabilidad, pero
fue depurada, por eso vale la pena revisar el cuedro de constructora
Urbana.

y de torre 5 y7 son los pagos q tenemos en nuestra contabilidad mas
fresco, sin embargo adjunto los cuadros que ya habiamos revisando de
parte de Mega en torres 5 y7 .

CONCREMOR 2012 S. A. S.

Concretos + Morteros +Pegantes
7806908 – 4023858
3163136931 -3158944368

ANTES DE IMPRIMIR ESTE CORREO, REVISE SI ES NECESARIO HACERLO, ¡EL

MEDIO AMBIENTE ES RESPONSABILIDAD DE TODOS!

La información transmitida, incluidos los archivos adjuntos, tienen como destinatarios(s) a la(s) persona(s) o entidad a la cual va dirigida y puede contener material confidencial y/o privilegiado. Se prohíbe toda revisión, retransmisión, divulgación u otra utilización de esta información o cualquier actuación basada en la misma de parte de personas o entidades diferentes a las destinatarias. Si recibió este mensaje por error, por favor contacte al remitente y destruya cualquier copia de esta información.

-- PSI

--

Cualquier inquietud no dude en comunicarla.



Ing, Yamile Cadena Nieves

CONCREMOR 2012 S. A. S.

Concretos + Morteros

7806908 – 4023858 3163136931 - 3155715991

ANTES DE IMPRIMIR ESTE CORREO, REVISE SI ES NECESARIO HACERLO, ¡EL MEDIO AMBIENTE ES RESPONSABILIDAD DE TODOS!

La información transmitida, incluidos los archivos adjuntos, tienen como destinatarios(s) a la(s) persona(s) o entidad a la cual va dirigida y puede contener material confidencial y/o privilegiado. Se prohíbe toda revisión, retransmisión, divulgación u otra utilización de esta información o cualquier actuación basada en la misma de parte de personas o entidades diferentes a las destinatarias. Si recibió este mensaje por error, por favor contacte al remitente y destruya cualquier copia de esta información.

6 archivos adjuntos

RELACION FACTURAS MEGA 2017 A 2021 Torres 3-5-7.xlsx
20K

cliente constructora urbana Concremorf Torre3 y 5 .xlsx
28K

CONCILIACION CONCREMOR ACTUALIZADO 2021 TORRE 7 cliente dato errado.xls
140K

CONCILIACION CONCREMOR TORRE 3 Y TORRE 5 cliente .xlk
177K

PODER CONTESTACION DEMANDA MEGA VS CONCREMOR.pdf
270K

CAMARA DE COMERCIO 29 NOV.pdf
129K



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22682260DEF4F

29 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 10:16:40

AB22682260

PÁGINA: 1 DE 4

* * * * *

EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : CONCREMOR 2012 S A S

N.I.T. : 900571919 7, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02262202 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2012

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :7 DE MAYO DE 2022

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022

ACTIVO TOTAL : 1,476,726,882

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 64 SUR NO. 73 - 24

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : ADMINISTRACION@CONCREMOR.COM

DIRECCION COMERCIAL : CALLE 64 SUR NO. 73 - 24

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : ADMINISTRACION@CONCREMOR.COM

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA NO HA INSCRITO EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA.

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ACCIONISTA UNICO DEL 2 DE ABRIL DE 2012, INSCRITA EL 5 DE OCTUBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01671755 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA CONCREMOR 2012 S A S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
33	2016/03/15	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2016/04/07	02091200

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL, LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL, LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: COMO OBJETO PRINCIPAL LA COMERCIALIZACIÓN, REPRESENTACIÓN, COMPRA Y VENTA, DE CONCRETO Y SUS DERIVADOS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE EQUIPOS USADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADEMÁS DE TODA ACTIVIDAD QUE TENGA QUE VER CON LA INGENIERÍA CIVIL ASÍ COMO LA CELEBRACIÓN DE CUALQUIER ACTIVIDAD LÍCITA DE COMERCIO. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL PODRÁ EJECUTAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA DESARROLLO TALES COMO: A)

CELEBRAR CONTRATOS DE SOCIEDAD O PARTICIPACIÓN EN, SOCIEDADES O EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS QUE TENGAN UN OBJETO SIMILAR, COMPLEMENTARIO O AUXILIAR AL SUYO; B) ADQUIRIR, ENAJENAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO O EN OPCIÓN DE COMPRA, GRABAR EN CUALQUIER FORMA Y PIGNORAR BIENES MUEBLES O INMUEBLES; C) TOMAR O DAR DINERO EN MUTUO CON O SIN GARANTÍA DE LOS BIENES SOCIALES Y EFECTUAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON ENTIDADES BANCARIAS O DE CRÉDITO; D) CONSTITUIR EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO; E) GIRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, PRESTAR, CEDER, ACEPTAR, COBRAR, AVALAR, CANCELAR, DAR Y RECIBIR LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, CHEQUES Y CUALQUIERA OTROS EFECTOS DE COMERCIO O CIVILES Y CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS SUS FORMAS, F) TOMAR PARTE COMO SOCIEDAD ACCIONISTA EN OTRAS COMPAÑÍAS QUE TENGAN UN OBJETO SOCIAL SIMILAR O COMPLEMENTARIO AL PROPIO, MEDIANTE EL APORTE DE DINERO O BIENES O LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES O PARTE DE ELLAS, FUSIONARSE CON OTRAS SOCIEDADES O ABSORBERLAS. G)

TRANSIGIR, DESISTIR Y APELAR DECISIONES ARBITRALES O JUDICIALES EN LAS CUESTIONES QUE TENGA INTERESES FRENTES A TERCEROS, A LOS ASOCIADOS MISMOS O A SUS TRABAJADORES. LA EXPLOTACIÓN DEL NEGOCIO Y LA REALIZACIÓN DE LOS ACTOS PROPIOS DE LAS INVERSIONES GENERALES Y DE LA COMPRA VENTA, H). PERMUTA Y DONACIÓN DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, I) LA REPRESENTACIÓN DE CASAS NACIONALES Y EXTRANJERAS; LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN Y EN GENERAL, LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO O CONTRATO NECESARIO O QUE SE RELACIONE DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON SU OBJETIVO SOCIAL, J) OFRECER ASESORIA TÉCNICA Y PROFESIONAL, CAPACITACIÓN, VENTA Y COMPRA EN TODOS LOS CAMPOS QUE COMPETEN EN LAS ÁREAS DE INGENIERÍA, TECNOLOGÍA. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ: A. ADQUIRIR, ENAJENAR, GRAVAR, ADMINISTRAR, RECIBIR Y DAR EN ARRENDAMIENTO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, URBANOS O RURALES, CORPORALES O INCORPORALES B. COMPRAR, VENDER, IMPORTAR,



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22682260DEF4F

29 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 10:16:40

AB22682260

PÁGINA: 2 DE 4

* * * * *

EXPORTAR, PERMUTAR, Y EN GENERAL, ADQUIRIR O ENAJENAR A CUALQUIER TITULO, TODA CLASE DE BIENES, C. INTERVENIR ANTE TERCEROS O ANTE LOS MISMOS SOCIOS, COMO ACREDITADA, O COMO DEUDORA EN TODA CLASE DE OPERACIONES DE CREDITO, DANDO O RECIBIENDO LAS GARANTIAS DEL CASO, CUANDO HAYA LUGAR A ESTAS D. CELEBRAR CON ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO Y CON COMPAÑIAS ASEGURADORAS TODAS LAS OPERACIONES EN QUE NEGOCIEN ESTAS Y AQUELLAS Y PARTICIPAR EN CONSECCIONES, E. PARTICIPAR EN OTROS TIPOS DE SOCIEDADES, COMO ACCIONISTAS, FUNDADOR O NO ENAJENAR SUS ACCIONES, O PARTES DE INTERES SOCIAL, CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE; F. REPRESENTAR TANTO EN EL SECTOR COMERCIAL O INDUSTRIAL COMO EN LA RAMA SIC- DE INVERSIONES, PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS; G. TRANSIGIR, DESISTIR Y APELAR A DECISIONES DE ARBITROS O DE AMIGABLES COMPONENTES EN LAS CUESTIONES QUE, TENGA INTERES FRENTE A TERCEROS, A LOS ASOCIADOS MISMOS O A SUS ADMINISTRADORES Y TRABAJADORES; H. CELEBRAR Y EJECUTAR EN GENERAL LOS ACTOS Y CONTRATOS PREPARATORIOS, COMPLEMENTARIOS O ACCESORIOS DE TODOS LOS ANTERIORES, ASI COMO LOS QUE SE RELACIONEN CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD Y LOS DEMAS QUE SEAN CONDUCENTES AL BUEN LOGRO DE LOS FINES SOCIALES.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

7730 (ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES N.C.P.)

OTRAS ACTIVIDADES:

4923 (TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$100,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 100,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$200,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 200,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$200,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 200,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE QUE SERÁ DE LIBRE

NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, EL CUAL TENDRÁ UN SUPLENTE QUE LO REMPLAZARÁ EN SUS FALTAS TEMPORALES, ABSOLUTAS O ACCIDENTALES; Y CUYA DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN CORRESPONDERÁ TAMBIÉN A LA JUNTA. EL GERENTE Y SU SUPLENTE TENDRÁN UN PERÍODO DE DOS (2) AÑOS SIN PERJUICIO DE, QUE PUEDAN SER REELEGIDOS SUCEΣIVAMENTE Y REMOVIDOS EN CUALQUIER TIEMPO.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 33 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 15 DE MARZO DE 2016, INSCRITA EL 8 DE ABRIL DE 2016 BAJO EL NUMERO 02091354 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL REYES CRUZ NATALIA	C.C. 000001024555655
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE CASTILLO REYES JOHANN CRISTIAN	C.C. 000000079831131

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA GERENCIA SE EJERCERA POR UN GERENTE, ESTE PODRA SER SOCIO O EXTRAÑO. EL GERENTE SERA NOMBRADO POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PARA UN PERIODO DE DOS -2- AÑOS, REELEGIBLES INDEFINIDAMENTE, EL GERENTE PODRA SER REMOVIDO EN CUALQUIER TIEMPO POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, DEPENDE DIRECTAMENTE DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. EL GERENTE O SU SUPLENTE CUANDO LO REEMPLACE, EJERCERA LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A-) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS SOCIOS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES CON CAPACIDAD PARA CONSTITUIR LOS APODERADOS ESPECIALES QUE LA SITUACION ACONSEJA O DEMANDA; B-) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES COMPRENDIDAS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL, O QUE SE RELACIONAN CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD; C-) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES; D-) PRESENTAR A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FIN DE EJERCICIO LOS CUALES INCLUYEN, DESDE LUEGO; UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS, EL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y UN INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA SOCIEDAD; E-) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCION NO CORRESPONDA A LA JUNTA GENERAL; F-) ADQUIRIR Y ENAJENAR A CUALQUIER TITULO, CUALQUIER CLASE; DE BIENES, YA SEAN MUEBLES O INMUEBLES O INTANGIBLES, Y DARLOS EN PREnda O HIPOTECAS Y ALTERAR Y/O TRANSFORMAR LA FORMA DE LOS BIENES INMUEBLES POR SU NATURALEZA O POR SU DESTINO; G-) DAR CABAL EJECUCION A LAS DECISIONES Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; H-) DICTAR LOS REGLAMENTOS INTERNOS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA SOCIEDAD; I-) DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO CON O SIN INTERES Y CON GARANTIA PERSONAL O REAL; J-) HACER DEPOSITOS Y ESTABLECER CUENTAS EN BANCOS Y AGENCIAS BANCARIAS Y ENAJENAR LOS FONDOS DE LA EMPRESA O SOBREGIROS CONCEDIDOS POR LAS ENTIDADES BANCARIAS; K-) CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES Y FIRMAR; LETRAS, PAGARES, CHEQUES; GIROS, LIBRANZAS Y CUALQUIER. OTRO DOCUMENTO ASI COMO NEGOCIAR ESTOS INSTRUMENTOS, TENERLOS, COBRARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, ETC.; L-) RENOVAR, COMPROMETER, TRANSIGIR, DESISTIR, CONCILIAR, Y RECIBIR EN LOS NEGOCIOS Y OPERACIONES DE LA COMPAÑIA; M-) NOMBRAR ARBITROS PERITOS, ECUESTRES Y MANDATARIOS YA SEAN JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, CON FACULTADES PARA DELEGAR EN ESTOS ULTIMOS LAS FACULTADES QUE SE CONFIEREN Y PUDIENDO REVOCAR DELEGACIONES Y SUSTITUCIONES; N-) TOMAR LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACION DE LOS BIENES SOCIALES; O-) VIGILAR LA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22682260DEF4F

29 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 10:16:40

AB22682260

PÁGINA: 3 DE 4

* * * * *

ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION; P-) IMPARTIR LOS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE REQUIERA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑIA; Q-) VIGILAR QUE LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA SE LLEVE DE ACUERDO CON LA TECNICA CONTABLE Y CON LAS EXIGENCIAS LEGALES; Y, EN GENERAL LLEVAR LA REPRESENTACION DE LA COMPAÑIA CUANDO QUIERA QUE ELLO FUERE NECESARIO CON EL OBJETO DE QUE LA SOCIEDAD OBRE SIEMPRE DEBIDAMENTE REPRESENTADA Y SIN PERJUICIO PARA PERSONA O BIENES. EL REPRESENTANTE LEGAL QUEDA FACULTADO PARA CONTRATAR SIN LIMITACION ALGUNA.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REVISOR FISCAL DEL 1 DE JUNIO DE 2018, INSCRITA EL 7 DE JUNIO DE 2018 BAJO EL NUMERO 02347009 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

DIAZ CHAVES WILLIAM HERNAN

C.C. 000001015413056

QUE POR ACTA NO. 37 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 30 DE MAYO DE 2018, INSCRITA EL 7 DE JUNIO DE 2018 BAJO EL NUMERO 02347008 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA

DIAZ CONSULTORES GERENCIALES S A S

N.I.T. 000009007497079

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : CONCREMOR 2012 SAS

MATRICULA NO : 03319597 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2020

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 7 DE MAYO DE 2022

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022

DIRECCION : MUNICIPIO SOACHA VEREDA PANAMA , ALTO EL RETIRO , LOTE 2

TELEFONO : 3163136931

DOMICILIO : SOACHA (CUNDINAMARCA)

EMAIL : CONCREMORSAS@GMAIL.COM

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO

* * *
* * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 8 DE MAYO DE 2022
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 29 DE MAYO DE
2022

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES PEQUEÑA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O
INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$2,620,598,814

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO
- CIIU : 4290

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 6,500

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: **B22682260DEF4F**

29 DE NOVIEMBRE DE 2022 HORA 10:16:40

AB22682260

PÁGINA: 4 DE 4

* * * * *

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Constanza Puentes Trujillo".

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

CONCREMOR 2012 S.A.S
Calle 64 No. 73 - 24 Sur
PBX(57+1) 461 44 47 (57+1) 780 69 08
Cel. 312 425 24 02
Bogotá D.C. - Colombia
concremorsas@gmail.com



Bogotá D.C. Primero (1) de junio de 2021.

Doctor
HERNÁN CAMILO RIVERA FRANCO
Apoderado Judicial
MEGA CONSTRUCCIONES MB S.A.S.
Nit. No. 900.172.571-6.
Ciudad.

REFERENCIA: CONTESTACIÓN DERECHO DE PETICIÓN.

Respetado Doctor Rivera.

En atención a la referencia, nos permitimos dar alcance y contestación al Derecho de Petición formulado por usted y recibido mediante correo electrónico el pasado veintiséis (26) de Mayo de 2021, no sin antes precisar, algunos aspectos fácticos y jurídicos, que exponemos en los siguientes términos a saber:

En primera instancia, resulta preciso aclarar que la Honorable Corte Constitucional en varias de sus sentencias, ha considerado que el derecho de petición vincula a los particulares como en el caso de esta compañía, en la medida que esta última como particular preste servicios públicos o de interés general, o que, aunque no se trate de ningún servicio de los anteriores, se viole algún derecho fundamental por la no atención del derecho de petición de quien lo formula, aspectos que se encuentran desarrollados en las Sentencias C-134/94, T-105/96, T-738/98, T-789/98, T-131/98, T-131/98 entre otras.

Ahora, advirtiendo que la compañía **CONCREMOR 2012 S.A.S.**, no presta servicios públicos o de interés general, la misma no estaría, por esta circunstancia en la obligación de ser vinculada u obligada, a dar contestación al derecho de petición formulado por usted, sin embargo en su calidad de

CONCREMOR 2012 S.A.S
Calle 64 No. 73 - 24 Sur
PBX(57+1) 461 44 47 (57+1) 780 69 08
Cel. 312 425 24 02
Bogotá D.C. - Colombia
concremorsas@gmail.com



sujeto pasivo del derecho de petición, el propio Artículo 23 de la Carta Política, deja en cabeza del legislador su reglamentación y procedencia cuando el particular desarrolla actividades de carácter público y siempre y cuando exista violación de un derecho fundamental, circunstancias estas que no obedecen ni se configuran en su caso; debido a lo anterior y en relación a la buena fe de la compañía, se procederá a dar alcance y contestación al mismo en los siguientes términos:

Frente a las consideraciones me permito indicar lo siguiente:

PRIMERA: Es cierto.

SEGUNDA: Me permito indicar que las personas que han dado respuesta a las comunicaciones de **MEGA CONSTRUCCIONES MB S.A.S.**, se encuentran autorizadas por el representante legal para emitir las mismas.

TERCERA: Inicialmente es importante indicar que la compañía que represento siempre ha actuado de buena fe y cuenta con la disposición para llegar a un mutuo acuerdo entre las partes para el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las mismas conforme los contratos suscritos, y sobre lo cual **MEGA CONSTRUCCIONES MB S.A.S.**, ha sido renuente en no contar con la disposición para realizar la consolidación del estado de cuenta entre las compañías.

CUARTA: No ha existido el despacho en razón a que los dineros cancelados fueron causados a las obligaciones pactadas entre las partes y pendientes por cancelar y por ello, el saldo restante no es suficiente para un despacho de concreto y fundido de placa de 120 m³ para la torre 9 del proyecto Amaranto Real y a su vez, no está llamada a prosperar alguna condena por daños o perjuicios relacionados con el suministro para la torre 9 del proyecto Amaranto Real, en razón a que contractualmente las partes no han pactado éste suministro y lo que se hizo fue causar un pago realizado a las obligaciones pendientes por cancelar.

Con relación a su solicitud, nos permitimos indicar lo siguiente:

PRIMERO: Las personas que ha dado respuesta a las comunicaciones emitidas por **MEGA CONSTRUCCIONES MB S.A.S.**, fueron autorizadas por el representante legal para dar respuesta en nombre de la compañía.

SSEEGUNDO: El señor FREIDENT IGNERTH REYES MORCOTE IDENTIFICADO con la Cédula de Ciudadanía No 80'261.821, se encuentra autorizado por el representante legal para emitir comunicados y respuestas en nombre de la compañía.

CONCREMOR 2012 S.A.S
Calle 64 No. 73 - 24 Sur
PBX(57+1) 461 44 47 (57+1) 780 69 08
Cel. 312 425 24 02
Bogotá D.C. - Colombia
concremorsas@gmail.com



TERCERO: La señora Luz Angelica Duarte, se encuentra autorizada por el representante legal para emitir comunicados y respuestas en nombre de la compañía.

CUARTO: La razón por la cual no se ha ejecutado el despacho del concreto correspondiente al valor de CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$40'000.000) M/CTE, consignados recientemente por la MEGA CONSTRUCCIONES, es debido a que, a la fecha **MEGA CONSTRUCCIONES MB S.A.S.** presentaba una la cartera pendiente de pago por el valor de VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$26'900.000) M/CTE, correspondiente a UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS (\$1'900.000) M/CTE por concepto de saldo del contrato de Suministro de Concreto y la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$25'000.000) M/CTE del contrato de constructor responsable; servicios éste que fueron debidamente ejecutados por parte de **CONCREMOR 2012 S.A.S.**

En varias oportunidades hemos intentado realizar una conciliación del estado de cuenta con el fin de continuar las relaciones comerciales, en razón a que entendemos las obligaciones que ha asumido **MEGA CONSTRUCCIONES MB S.A.S.** con terceros, sin embargo ello no es óbice para no cumplir con las obligaciones asumidas con mi representada, reiterando que, la razón por la cual no ha existido el despacho de concreto y fundido de placa de 120 m³ para la torre 9 del proyecto Amaranto Real obedece a que los dineros cancelados fueron causados a las obligaciones pendientes por cancelar y por ello, el saldo restante no es suficiente para un despacho adicional.

Por lo anterior, realizamos nuevamente el llamado a realizar la conciliación de cuentas con la presencia de los equipos contables de las compañías, para así poder solucionar la cartera de **MEGA CONSTRUCCIONES MB S.A.S.** con la compañía que represento, y a así dejar las obligaciones de las partes al día y continuar con el suministro del concreto que corresponda a los saldos que queden restantes. Para lo cual proponemos una reunión virtual el próximo Tres (3) de Junio de 2021, en las horas de la mañana, en donde se realice la conciliación de cuentas entre las partes.

Con lo anterior quiero aclarar que, si bien es cierto ha existido comunicación y cruce de información contable entre ambas partes, nunca se ha hecho conciliación con sus respectivos equipos contables para definir las cuentas, reiterando que no ha sido por falta de voluntad o iniciativa de **CONCREMOR**.


Finalmente, esperamos con esta respuesta haber dado alcance y contestación a su requerimiento y sea procedente reiterar que la empresa siempre ha actuado de manera diligente y de buena fe buscando garantizar siempre las relaciones comerciales.

CONCREMOR 2012 S.A.S
Calle 64 No. 73 - 24 Sur
PBX(57+1) 461 44 47 (57+1) 780 69 08
Cel. 312 425 24 02
Bogotá D.C. - Colombia
concremorsas@gmail.com



Quedando atenta a la confirmación de la reunión virtual.

Cordialmente,



NATALIA REYES CRUZ
Representante Legal.
CONCREMOR 2012 S.A.S.



RELACION DE FACTURAS DE VENTA 2017 CON SUS RESPECTIVAS RETENCIONES

cturas en fisi	NUMERO FV	Fecha	Concepto	Tercero	VALOR	IVA	RET FTE	RET ICA	VALOR A PAGAR
archi 1	003 1164	5/11/2017	FACTURA DE VENTA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	50,079,902.00	8,764,481.00	1,251,998.00	345,551.00	57,246,834.00
archi 1	003 1165	5/11/2017	FACTURA DE VENTA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	47,609,605.00	317,397.00	952,192.00	328,506.00	46,646,304.00
archi 1	003 1179	5/24/2017	FACTURA DE VENTA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	38,584,469.00	6,781,656.00	964,612.00	266,233.00	44,135,280.00
archi 1	003 1180	5/24/2017	FACTURA DE VENTA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	36,180,018.00	241,200.00	723,600.00	249,642.00	35,447,976.00
archi 1	003 1342	10/4/2017	FACTURA DE VENTA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	75,737,932.00	13,254,561.00	1,893,448.00	522,592.00	86,576,453.00
archi 1	003 1343	10/4/2017	FACTURA DE VENTA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	72,509,368.00	483,936.00	1,451,807.00	500,874.00	71,121,623.00
archi 4	003 1373	11/10/2017	FACTURA DE VENTA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	72,590,368.00	483,936.00	1,451,807.00	500,874.00	71,121,623.00
archi 1	003 1374	11/10/2017	FACTURA DE VENTA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS					
				TOTAL	393,291,662.00	30,327,167.00	8,689,464.00	2,714,272.00	412,296,093.00

38,584,469

NUMERO FV	FECHA	CONCEPTO	TERCERO	VALOR FACTURA	IVA	RETEFUENTE	RETEICA	RETEIVA	
archi 2	003 1678	9/14/2018	FACTURA DE VENTA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	72,116,302.00	480,775.00	1,442,326.00	497,602.00	0.00
archi 2	003 1685	9/18/2018	FACTURA DE VENTA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	1,839,556.00	12,624.00	37,871.00	13,066.00	0.00
archi 2	003 1692	9/25/2018	FACTURA DE VENTA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	18,663,943.00	124,426.00	373,781.00	128,781.00	0.00
archi 2	003 1711	10/11/2018	FACTURA DE VENTA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	3,398,638.00	645,741.00	67,973.00	23,451.00	96,861.00
archi 2	003 1713	10/11/2018	FACTURA DE VENTA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	9,211,974.00	61,413.00	184,239.00	63,563.00	9,212.00
archi 2	003 1717	10/18/2018	FACTURA DE VENTA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	73,527,601.00	490,184.00	1,470,552.00	507,340.00	73,528.00
archi 2	003 1729	11/1/2018	FACTURA DE VENTA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	3,473,470.00	659,959.00	69,469.00	98,994.00	98,994.00
archi 2	003 1730	11/1/2018	FACTURA DE VENTA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	9,477,737.00	63,185.00	189,555.00	65,396.00	9,478.00
archi 2	003 1748	11/16/2018	ANULADA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS					
archi 2	003 1749	11/16/2018	ANULADA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS					
	003 1762	11/27/2018	ANULADA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 1763	11/28/2018	ANULADA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 1765	11/28/2018	ANULADA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL	191,709,221.00	2,538,307.00	3,835,766.00	1,398,193.00	288,073.00	

RELACION DE FACTURAS DE VENTA 01/01/2019 HASTA 31/12/2019

Doc No	Fecha	Concepto	Tercero	VALOR FACTURA	IVA	RETEFUENTE	RETEICA	RETE IVA	
archi 5	003 1835	2/20/2019	FACTURA DE VENTA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	81,445,453.00	542,970.00	1,628,909.00	561,974.00	81,445.00
archi 5	003 1836	2/20/2019	FACTURA DE VENTA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	119,249,800.00	13,789,719.00	2,281,160.00	694,008.00	0.00
archi 5	003 1837	2/20/2019	FACTURA DE VENTA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	3,857,477.00	25,717.00	77,150.00	26,617.00	3,857.00
archi 5	003 1838	2/20/2019	FACTURA DE VENTA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	1,507,338.00	286,394.00	30,147.00	10,401.00	0.00
archi 5	003 1839	3/1/2019	FACTURA DE VENTA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	67,063,262.00	447,088.00	1,341,265.00	462,737.00	67,063.00
archi 5	003 1840	3/1/2019	FACTURA DE VENTA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	98,191,862.00	11,354,637.00	1,878,337.00	571,456.00	0.00
archi 3	003 1854	3/18/2019	FACTURA DE VENTA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	3,266,250.00	620,588.00	81,656.00	22,537.00	0.00
archi 4	003 1855	3/18/2019	FACTURA DE VENTA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	8,987,161.00	59,914.00	179,743.00	62,011.00	8,987.00

archi 4	003 1869	4/10/2019	FACTURA DE VENTA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	33,509,236.00	3,874,916.00	641,006.00	195,017.00	581,237.00
archi 4	003 1870	4/10/2019	FACTURA DE VENTA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	22,886,202.00	152,575.00	457,724.00	157,915.00	22,886.00
archi 4	003 1871	4/10/2019	FACTURA DE VENTA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	2,309,375.00	438,781.00	46,188.00	15,935.00	65,817.00
archi 4	003 1872	4/10/2019	FACTURA DE VENTA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	6,216,322.00	41,442.00	124,326.00	42,893.00	6,216.00
archi 4	003 1947	8/1/2019	FACTURA DE VENTA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	3,645,139.00	421,514.00	69,728.00	21,214.00	0.00
archi 4	003 1948	8/1/2019	FACTURA DE VENTA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	2,489,563.00	16,597.00	49,791.00	17,178.00	2,490.00
archi 3	003 2051	11/1/2019	FACTURA DE VENTA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	3,645,139.00	421,514.00	69,728.00	21,214.00	0.00
archi 3	003 2052	11/1/2019	FACTURA DE VENTA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	2,489,564.00	16,597.00	49,791.00	17,178.00	0.00
TOTAL				460,759,143.00	32,510,963.00	9,006,649.00	2,900,285.00	839,998.00	

RELACION DE FACTURAS DE VENTA 2020 CON SUS RESPECTIVAS RETENCIONES								
Doc No	Fecha	Concepto	Tercero	VALOR FACTURA	IVA	RETEFUENTE	RETEICA	VALOR A PAGAR
003 2198	5/22/2020	FACTURA DE VENTA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	23,570,283.00	2,725,601.00	450,882.00	137,173.00	25,707,829.00
003 2199	5/22/2020	FACTURA DE VENTA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	16,098,093.00	107,321.00	321,962.00	111,077.00	15,772,375.00
FV 6	6/24/2020	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	17,169,548.00	114,464.00	343,391.00	118,470.00	16,822,151.00
FV 7	6/24/2020	MATERIALES DE CONCRETO Y SI	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	25,139,073.00	2,907,011.00	726,867.00	214,194.00	27,105,023.00
FV 14	7/2/2020	ORDEN DE SERVICIO 014 MAN	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	25,548,638.00	170,324.00	510,973.00	176,286.00	25,031,703.00
FV 15	7/2/2020	ORDEN DE SERVICIO 15 MATE	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	37,407,487.00	4,325,698.00	715,578.00	217,703.00	40,799,904.00
FV 26	8/1/2020	ORDEN DE SERVICIO N° 26 M	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	15,390,817.00	102,605.00	307,816.00	106,197.00	15,079,409.00
FV 27	8/1/2020	ORDEN DE SERVICIO N° 27 M	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	22,534,737.00	2,605,855.00	431,073.00	131,148.00	24,578,371.00
FV 28	8/3/2020	ORDEN DE SERVICIO N° 28 M	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	15,390,817.00	102,605.00	307,816.00	106,197.00	15,079,409.00
FV 29	8/3/2020	ORDEN DE SERVICIO N° 29 M	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	22,534,737.00	2,605,855.00	431,073.00	131,148.00	24,578,371.00
FV 40	8/5/2020	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	27,394,745.00	182,632.00	547,895.00	189,024.00	26,840,458.00
FV 41	8/5/2020	MATERIAL DE CONCRETO Y SI	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	38,472,873.00	4,327,119.00	726,344.00	222,135.00	41,851,513.00
FV 116	10/16/2020	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	84,013,099.00	560,087.00	1,680,262.00	579,690.00	82,313,234.00
FV 117	10/16/2020	MATERIALES DE CONCRETO Y SI	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	117,561,743.00	13,189,424.00	2,216,888.00	678,299.00	127,855,980.00
FV 157	11/26/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	13,094,285.00	87,295.00	261,886.00	90,351.00	12,829,343.00
FV 158	11/26/2020	MATERIAL MORTERO OBRA A	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	6,492,423.00	1,036,605.00	136,395.00	37,645.00	7,354,988.00
TOTAL				507,813,398.00	35,150,501.00	10,117,101.00	3,246,737.00	529,600,061.00

RELACION DE FACTURAS AÑO 2021 CON SUS RESPECTIVAS RETENCIONES								
Doc No	Fecha	Concepto	Tercero	VALOR FACTURA	IVA	RETEFUENTE	RETEICA	VALOR A PAGAR
FV 196	1/13/2021	MORTERO SECO	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	4,489,729.00	29,932.00	89,795.00	30,979.00	4,398,887.00
FV 197	1/13/2021	MATERIAL MORTERO	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	1,870,675.00	355,428.00	46,767.00	12,908.00	2,166,428.00
FV 215	1/27/2021	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	14,803,058.00	98,687.00	296,061.00	102,141.00	14,503,543.00
FV 216	1/27/2021	MATERIAL EN CONCRETO Y SI	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	21,674,156.00	2,506,340.00	414,611.00	126,139.00	23,639,746.00
FV 229	2/16/2021	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	4,075,715.00	27,171.00	81,514.00	28,122.00	3,993,247.00
FV 230	2/16/2021	MATERIAL DE MORTERO	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	1,698,172.00	322,653.00	42,454.00	11,717.00	1,966,654.00
FV 234	2/20/2021	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	2,269,745.00	15,132.00	45,395.00	15,661.00	2,223,821.00
FV 235	2/20/2021	MATERIAL DE CONCRETO CIM	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	3,323,290.00	384,296.00	63,572.00	19,341.00	3,624,673.00

FV 246	2/24/2021	MATERIAL DE CONCRETO CIM	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	1,107,674.00	128,099.00	21,911.00	6,447.00	1,207,415.00
FV 247	2/24/2021	MANO DE OBRA Y SUMINISTR	MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	756,582.00	5,044.00	15,132.00	5,220.00	741,274.00
			TOTAL	56,068,796.00	3,872,782.00	1,117,212.00	358,675.00	58,465,688.00

RETENCIONES

44,512,425.00

TOTAL FACTURADO (APLICANDO RETENCIONES) MEGA 2017-2018-2019-2020-2021	1,669,610,512.00
PAGADO EN TORRE 3	610,146,600
PAGADO EN TORRE 5	469,755,901
PAGADO EN TORRE 7	543,647,520
TOTAL PAGADO	1,623,550,021
DIFERENCIA ENTRE LO FACTURADO Y LO PAGADO	46,060,490.90

TOTAL FACTURAS MEGA SIN RETENCIONES

1,714,041,940.00

saldo que deberia Megaconstrucciones a CONCREMOR

FACTURA ANULADA

VALOR A PAGAR
70,657,149
1,801,243
18,285,807
3,856,094
9,016,373
71,966,365
3,865,972
9,276,493
FACTURA ANULADA
FACTURA ANULADA
- FACTURA ANULADA
- FACTURA ANULADA
- FACTURA ANULADA
188,725,496

VALOR A PAGAR
79,716,095.00
130,064,351.00
3,775,570.00
1,753,184.00
65,639,285.00
107,096,706.00
3,782,645.00
8,796,334.00

35,966,892.00
22,400,252.00
2,620,216.00
6,084,329.00
3,975,711.00
2,436,701.00
3,975,711.00
2,439,192.00
480,523,174.00

|

MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS
Libro Auxiliar entre el 01/01/2014 y el 31/12/2019
Elaborado Bajo Normas Locales

Cuenta	Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc Num	Debitos	Creditos	
11050501 CAJA GENERAL	CONCREMOR 2012 S A S	4/1/2019	ANTICIPO DE OBRA TORRE 5	(MCM) ce 1192	\$ -	\$ 4,000,000		
	CONCREMOR 2012 S A S	5/3/2019	ANTICIPO CONTRATO DE OBRA TORRE 5	(MCM) ce 1255	\$ -	\$ 3,000,000		
	CONCREMOR 2012 S A S	10/31/2019	ANTICIOPO FRAS FC 708-2051, FC 707-2052	(MCM) ce 1568	\$ -	\$ 2,000,000		
	CONCREMOR 2012 S A S	2/18/2018	DEVOLUCION PRESTAMO A TERCERO-CONCREMC	(MCM) RC 683	\$ -	\$ 10,000,000	TORRE 3-se concilio con German	
Total 11050501 CAJA GENERAL					\$ -	\$ 19,000,000		
11200501 DAVIVIENDA CTA AHO CONCREMOR 2012 S A S		1/29/2018	ANTICIPO-PRESTAMO	(MCM) ce 629	\$ -	\$ 10,000,000	TORRE 3-se concilio con German	MEGACONSTRUCCIONES
	CONCREMOR 2012 S A S	12/4/2018	ANTICIPO PARA ELABORACION DE CONCRETO 300	(MCM) ce 907	\$ -	\$ 12,000,000		DATOS CONCREMOR T-5
	CONCREMOR 2012 S A S	1/22/2019	ANTICIPO CONTRATO TORRE 5	(MCM) ce 1053	\$ -	\$ 70,000,000		CONCRETO
	CONCREMOR 2012 S A S	2/4/2019	ANTICIPOS CONTRATO TORRE 5	(MCM) ce 1088	\$ -	\$ 3,400,000		
	CONCREMOR 2012 S A S	3/26/2019	ANTICIPO OBRA TORRE 5 O.G. 63	(MCM) ce 1178	\$ -	\$ 3,000,000		
	CONCREMOR 2012 S A S	3/27/2019	ANTICIPO OBRA TORR 5	(MCM) ce 1180	\$ -	\$ 1,500,000		
	CONCREMOR 2012 S A S	4/4/2019	ANTICIPO DE OBRA TORRE 5	(MCM) ce 1211	\$ -	\$ 3,000,000		
	CONCREMOR 2012 S A S	4/13/2019	ANTICIPO OBRA TORRE 5 O.G. 65	(MCM) ce 1226	\$ -	\$ 4,000,000		
	CONCREMOR 2012 S A S	7/11/2019	PAGO FRAS O.G. 80	(MCM) ce 1366	\$ -	\$ 3,255,901		
	CONCREMOR 2012 S A S	12/5/2019	ANTICIPO FACTURAS TORRE 5 O.G. 109	(MCM) ce 1603	\$ -	\$ 2,000,000		
Total 11200501 DAVIVIENDA CTA AHOR.475170035079					\$ -	\$ 112,155,901		
124515 ETAPA 1- TORRE 3 DERECHO FIDUCIARIOS ENCARGO	CONCREMOR 2012 S A S	12/31/2018	AJUSTES DE CUENTAS CIERRE AÑO 2018	(MCM) NC 180	\$ -	\$ 30,000,000	NO EXISTE-son conciliaciones Ger	MORTERO
Total 124515 ETAPA 1- TORRE 3 DERECHO FIDUCIARIOS ENCARGO					\$ -	\$ 30,000,000		DATOS CONCREMOR T-5
131020 PARTICULARES	CECILIA MARTINEZ BAYONA	2/4/2019	ANTICIPO CONTRATO TORRE 5	(MCM) ce 1089	\$ 3,600,000	\$ -		
Total 131020 PARTICULARES					\$ 3,600,000	\$ -		
219510 COMPAÑIAS VINCULADAS	CONSTRUCTORA URBANA I	12/7/2018	ORDEN DE GIRO 51-PREST. ETAPA 2-TORRE 5-ANT	(MCM) ce 953	\$ -	\$ 200,000,000	1	
	CONSTRUCTORA URBANA I	2/6/2019	ANTICIPO CONTRATO TORRE 5	(MCM) ce 1093	\$ -	\$ 110,000,000	2	
	CONSTRUCTORA URBANA I	2/20/2019	ANTICIPO PARA FRAS TORRE 5 O GIRO 59 PRESTA	(MCM) ce 1121	\$ -	\$ 30,000,000	3	
	CONSTRUCTORA URBANA I	2/28/2019	ANTICIPO OBRA TORRE 5 PRESTAMO URBANA O.C	(MCM) ce 1127	\$ -	\$ 15,000,000	4	
Total 219510 COMPAÑIAS VINCULADAS					\$ -	\$ 355,000,000	no se tenia en los pagos clientes	NO ENCONTRADOS EN CORTES
							si se tenia en los pagos clientes	
							si se tenia en los pagos clientes	
					TOTAL EFECTIVO ENTREGADO TORRE 5	\$ -	\$ 519,755,901	
133010 A CONTRATISTAS	CONCREMOR 2012 S A S	1/29/2018	ANTICIPO-PRESTAMO	EFFECTIVO (MCM) ce 629	\$ 10,000,000	\$ -		
	CONCREMOR 2012 S A S	2/2/2018	DEVOLUCION PRESTAMO A TERCERO-I	EFFECTIVO (MCM) RC 683	\$ -	\$ 10,000,000		
	CONCREMOR 2012 S A S	12/4/2018	ANTICIPO PARA ELABORACION DE CON	EFFECTIVO (MCM) ce 907	\$ 12,000,000	\$ -		
	CONCREMOR 2012 S A S	12/7/2018	ORDEN DE GIRO 51-PREST. ETAPA 2-TC URBANA	(MCM) ce 953	\$ 200,000,000	\$ -		
	CONCREMOR 2012 S A S	1/22/2019	ANTICIPO CONTRATO TORRE 5	EFFECTIVO (MCM) ce 1053	\$ 70,000,000	\$ -		
	CONCREMOR 2012 S A S	2/4/2019	ANTICIPOS CONTRATO TORRE 5	EFFECTIVO (MCM) ce 1088	\$ 3,400,000	\$ -		
	CONCREMOR 2012 S A S	2/4/2019	ANTICIPO CONTRATO TORRE 5	PMO CECII (MCM) ce 1089	\$ 3,600,000	\$ -		
	CONCREMOR 2012 S A S	2/6/2019	ANTICIPO CONTRATO TORRE 5	URBANA (MCM) ce 1093	\$ 110,000,000	\$ -		
	CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2019	ANTICIPO PARA FRAS TORRE 5 O GIRO URBANA	(MCM) ce 1121	\$ 30,000,000	\$ -		
	CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2019	MORTERO TORRE 5	LEGALIZAC (MCM) FC 531	\$ -	\$ 1,745,648		
	CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2019	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO CONCF	LEGALIZAC (MCM) FC 533	\$ -	\$ 79,390,312		
	CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2019	MATERIAL CONCRETO TORRE 5	LEGALIZAC (MCM) FC 534	\$ -	\$ 129,235,450		
	CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2019	ELABORACION MORTERO TORRE 5	LEGALIZAC (MCM) FC 535	\$ -	\$ 3,760,139		
	CONCREMOR 2012 S A S	2/28/2019	ANTICIPO OBRA TORRE 5 PRESTAMO URBANA O.C	(MCM) ce 1127	\$ 15,000,000	\$ -		

1 CONSTRUCTORA MB

2 CONSTRUCTORA MB
3 CONSTRUCTORA MB
4 CONSTRUCTORA MB

2 CONSTRUCTORA MB (SE PARTIO CONCRE)

CAJA GENERAL

HAY UN PAGO EN DAVIENDA DE ESA FECHA, SERIA SOLICITUD

HAY UN PAGO EN DAVIENDA DE ESA FECHA, SERIA SOLICITUD

HAY UN PAGO EN DAVIENDA un dia antes DE ESA FECHA, S

CONCREMOR 2012 S A S	3/1/2019 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO CONCF LEGALIZAC (MCM) FC 532	\$ -	\$ 65,371,032
CONCREMOR 2012 S A S	3/1/2019 MATERIAL CONCRETO TORRE 5	\$ -	\$ 106,414,178
CONCREMOR 2012 S A S	3/26/2019 ANTICIPO OBRA TORRE 5 O.G. 63	\$ EFECTIVO (MCM) ce 1178	\$ 3,000,000
CONCREMOR 2012 S A S	3/27/2019 ANTICIPO OBRA TORR 5	\$ EFECTIVO (MCM) ce 1180	\$ 1,500,000
CONCREMOR 2012 S A S	4/1/2019 ANTICIPO DE OBRA TORRE 5	\$ EFECTIVO (MCM) ce 1192	\$ 4,000,000
CONCREMOR 2012 S A S	4/4/2019 ANTICIPO DE OBRA TORRE 5	\$ EFECTIVO (MCM) ce 1211	\$ 3,000,000
CONCREMOR 2012 S A S	4/13/2019 ANTICIPO OBRA TORRE 5 O.G. 65	\$ EFECTIVO (MCM) ce 1226	\$ 4,000,000
CONCREMOR 2012 S A S	4/23/2019 AJUSTE SALDOS DE CUENTAS	\$ LEGALIZAC (MCM) NC 204	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	5/3/2019 ANTICIPO CONTRATO OBRA TORRE 5	\$ EFECTIVO (MCM) ce 1255	\$ 3,000,000
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 LEGALIZA LEGALIZACION CE 327 UNA	\$ LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ 76,579,033
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 LEGALIZA CONCRETO-CE 4044/ PISOS	\$ LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 LEGALIZA LEG.ANTICIPOS MATERIALES	\$ LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ 86,666,110
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 LEGALIZA CE 4376 -ANTICIPO CONTRA	\$ LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 LEGALIZA LEG.FACT.1343/FC221/1373/F	\$ LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ 71,121,623
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 LEGALIZA LEG.FACT.1343/FC221/1373/F	\$ LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ 24,079,834
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 LEGALIZA ANTICIPO-PRESTAMO 629	\$ LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 LEGALIZA DEVOLUCION PRESTAMO A	\$ LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ 10,000,000
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 LEGALIZA ANTICIPO PARA ELABORACI	\$ LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 LEGALIZA ORDEN DE GIRO 51-PREST.	\$ LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 LEGALIZA ANTICIPO CONTRATO TORR	\$ LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 LEGALIZA ANTICIPOS CONTRATO TORI	\$ LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 LEGALIZA ANTICIPO CONTRATO TORR	\$ LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 LEGALIZA ANTICIPO CONTRATO TORR	\$ LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 LEGALIZA ANTICIPO PARA FRAS TORR	\$ LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 LEGALIZA MORTERO TORRE 5 1838 53	\$ LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ 1,745,648
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 LEGALIZA ELABORACION MORTERO T	\$ LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ 3,760,139
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 LEGALIZA MATERIAL CONCRETO TORF	\$ LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ 129,235,450
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 LEGALIZA MANO DE OBRA Y SUMINST	\$ LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ 79,390,312
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 LEGALIZA ANTICIPO OBRA TORRE 5 PF	\$ LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 LEGALIZA MANO DE OBRA Y SUMINST	\$ LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ 65,371,032
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 LEGALIZA MATERIAL CONCRETO TORF	\$ LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ 106,414,178
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 LEGALIZA ANTICIPO OBRA TORRE 5 O.	\$ LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 LEGALIZA ANTICIPO OBRA TORR 5 118	\$ LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 LEGALIZA ANTICIPO DE OBRA TORRE !	\$ LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 LEGALIZA ANTICIPO DE OBRA TORRE !	\$ LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 LEGALIZA ANTICIPO OBRA TORRE 5 O.	\$ LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 LEGALIZA AJUSTE SALDOS DE CUENT	\$ LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ 69,583,241
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 LEGALIZA ANTICIPO CONTRATO OBRA	\$ LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	10/31/2019 ANTICIPO FRAS FC 708-2051, FC 707:-	\$ EFECTIVO (MCM) ce 1568	\$ 2,000,000
CONCREMOR 2012 S A S	12/5/2019 ANTICIPO FACTURAS TORRE 5 O.G. 109	\$ EFECTIVO (MCM) ce 1603	\$ 2,000,000
		\$ 1,200,446,600	\$ 951,746,600

Total 133010 A CONTRATISTAS

TOTAL ANTICIPOS ENTREGADOS TORRE 5	\$ 1,200,446,600	\$ 951,746,600	\$ 248,700,000
---	-------------------------	-----------------------	----------------

FACTURA
PROVEEDOR

14150102 CONCRETO

CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2019 MORTERO TORRE 5	1838	(MCM) FC 531	\$ 1,507,338	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2019 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO CONCF	1835	(MCM) FC 533	\$ 81,445,453	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2019 MATERIAL CONCRETO TORRE 5	1836	(MCM) FC 534	\$ 119,249,800	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2019 ELABORACION MORTERO TORRE 5	1837	(MCM) FC 535	\$ 3,857,476	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	3/1/2019 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO CONCF	1839	(MCM) FC 532	\$ 67,063,263	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	3/1/2019 MATERIAL CONCRETO TORRE 5	1840	(MCM) FC 536	\$ 98,191,862	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	3/18/2019 ELABORACION MORTERO TORRE 5	1854	(MCM) FC 556	\$ 3,266,250	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	3/18/2019 ELABORACION MORTERO TORRE 5	1855	(MCM) FC 557	\$ 8,987,160	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	4/10/2019 CONCRETO TORRE 5	1869	(MCM) FC 600	\$ 33,509,236	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	4/10/2019 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO CONCF	1870	(MCM) FC 601	\$ 22,886,201	\$ -

CONCREMOR 2012 S A S	4/10/2019 AGREGADOS TORRE 5	1873	(MCM) FC 604	\$ 1,780,000	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	11/1/2019 MANO DE OBRA SUMINISTRO CONCRE	2052	(MCM) FC 707	\$ 2,402,211	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	11/1/2019 MANO DE OBRA SUMINISTRO CONCRE	2052	(MCM) FC 707	\$ 87,353	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	11/14/2019 PRORRATEO COSTOS TORRE 5		(MCM) NC 241	\$ -	\$ 441,744,039	
CONCREMOR 2012 S A S	11/14/2019 PRORRATEO COSTOS TORRE 5		(MCM) NC 241	\$ -	\$ 2,489,564	
CONCREMOR 2012 S A S	11/14/2019 PRORRATEO COSTOS TORRE 5		(MCM) NC 241	\$ 2,489,564	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	11/14/2019 PRORRATEO COSTOS TORRE 5		(MCM) NC 241	\$ -	\$ 2,489,564	
Total 14150102 CONCRETO				\$ 446,723,167	\$ 446,723,167	
14150122 OTROS MATERIALES DE OBRA						
CONCREMOR 2012 S A S	4/10/2019 MORTERO TORRE 5	1871	(MCM) FC 602	\$ 2,309,375	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	4/10/2019 MORTERO TORRE 5	1872	(MCM) FC 603	\$ 6,216,321	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	11/1/2019 CONCRETO TORRE 5	2051	(MCM) FC 708	\$ 3,645,139	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	11/14/2019 PRORRATEO COSTOS TORRE 5		(MCM) NC 241	\$ -	\$ 8,525,696	
CONCREMOR 2012 S A S	11/14/2019 PRORRATEO COSTOS TORRE 5		(MCM) NC 241	\$ -	\$ 3,645,139	
Total 14150122 OTROS MATERIALES DE OBRA				\$ 12,170,835	\$ 12,170,835	
14150301 TRANSPORTE - CARGUE Y DESCARGUE						
CONCREMOR 2012 S A S	4/10/2019 AGREGADOS TORRE 5	1873	(MCM) FC 604	\$ 969,000	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	11/14/2019 PRORRATEO COSTOS TORRE 5		(MCM) NC 241	\$ -	\$ 969,000	
Total 14150301 TRANSPORTE - CARGUE Y DESCARGUE				\$ 969,000	\$ 969,000	
	TOTAL COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS TORRE 5			\$ -	\$ 459,863,002	
220501 PROVEEDORES NACIONALES						
CONCREMOR 2012 S A S	11/1/2018 ELABORACION DE MORTERO		(MCM) FC 424	\$ -	\$ 9,288,182	
CONCREMOR 2012 S A S	11/22/2018 ELABORACION DE MORTERO		(MCM) FC 423	\$ -	\$ 4,039,993	
CONCREMOR 2012 S A S	3/18/2019 ELABORACION MORTERO TORRE 5		(MCM) FC 556	\$ -	\$ 3,782,645	
CONCREMOR 2012 S A S	3/18/2019 ELABORACION MORTERO TORRE 5		(MCM) FC 557	\$ -	\$ 8,760,384	
CONCREMOR 2012 S A S	4/10/2019 CONCRETO TORRE 5		(MCM) FC 600	\$ -	\$ 36,314,444	
CONCREMOR 2012 S A S	4/10/2019 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO CONCRETO CORT		(MCM) FC 601	\$ -	\$ 22,308,706	
CONCREMOR 2012 S A S	4/10/2019 MORTERO TORRE 5		(MCM) FC 602	\$ -	\$ 2,674,487	
CONCREMOR 2012 S A S	4/10/2019 MORTERO TORRE 5		(MCM) FC 603	\$ -	\$ 6,059,462	
CONCREMOR 2012 S A S	4/10/2019 AGREGADOS TORRE 5		(MCM) FC 604	\$ -	\$ 2,684,908	
CONCREMOR 2012 S A S	4/23/2019 AJUSTE SALDOS DE CUENTAS		(MCM) NC 204	\$ 63,115,859	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	4/23/2019 AJUSTE SALDOS DE CUENTAS		(MCM) NC 204	\$ 69,583,241	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 PAGO SUMINISTRO MO ELABORACION CONCRETO		(MCM) ce 1296	\$ 47,041,790	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 PAGO ELABORACION DE MORTERO 1729 423		(MCM) ce 1296	\$ 4,039,993	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 PAGO ELABORACION DE MORTERO 1730 424		(MCM) ce 1296	\$ 9,288,182	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 PAGO ELABORACION MORTERO TORRE 5 1854 55f		(MCM) ce 1296	\$ 3,782,645	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 PAGO ELABORACION MORTERO TORRE 5 1855 55f		(MCM) ce 1296	\$ 8,760,384	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 PAGO AGREGADOS TORRE 5 1873 604		(MCM) ce 1296	\$ 2,684,908	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 PAGO MORTERO TORRE 5 1872 603		(MCM) ce 1296	\$ 6,059,462	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 PAGO MORTERO TORRE 5 1871 602		(MCM) ce 1296	\$ 2,674,487	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 PAGO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO CONCRETO		(MCM) ce 1296	\$ 22,308,706	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 PAGO CONCRETO TORRE 5 1869 600		(MCM) ce 1296	\$ 36,314,444	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 PAGO AJUSTE SALDOS DE CUENTAS 204		(MCM) ce 1296	\$ -	\$ 63,115,859	
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 PAGO AJUSTE SALDOS DE CUENTAS 204		(MCM) ce 1296	\$ -	\$ 69,583,241	
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019 CRUCE ANTICIPOS		(MCM) ce 1296	\$ -	\$ 3,255,901	
CONCREMOR 2012 S A S	7/11/2019 PAGO MO ELABORACION CONCRETO FC 1343 134:		(MCM) ce 1366	\$ 0	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	7/11/2019 PAGO CRUCE ANTICIPOS 1296		(MCM) ce 1366	\$ 3,255,901	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	11/1/2019 MANO DE OBRA SUMINISTRO CONCRETO TORRE		(MCM) FC 707	\$ -	\$ 2,426,744	
CONCREMOR 2012 S A S	11/1/2019 CONCRETO TORRE 5		(MCM) FC 708	\$ -	\$ 3,950,374	
Total 220501 PROVEEDORES NACIONALES				\$ 278,910,002	\$ 238,245,330	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR TORRE 5			\$ 278,910,002	\$ 238,245,330	\$ 40,664,672

23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 2%

CONCREMOR 2012 S A S	4/10/2019 AGREGADOS TORRE 5	(MCM) FC 604	\$ -	\$ 9,690
CONCREMOR 2012 S A S	12/31/2019 CANCELACION CUENTAS DE RETENCION AÑO 201 (MCM) CCI 4	\$ 9,690	\$ -	\$ -
Total 23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 2%		\$ 9,690	\$ 9,690	\$ 9,690

23652512 SERVICIO MANO OBRA CONSTRUCCION 2%				
CONCREMOR 2012 S A S	11/1/2018 ELABORACION DE MORTERO	(MCM) FC 424	\$ -	\$ 189,555
CONCREMOR 2012 S A S	11/22/2018 ELABORACION DE MORTERO	(MCM) FC 423	\$ -	\$ 69,469
CONCREMOR 2012 S A S	12/31/2018 CANCELACION CUENTAS DE RETENCION AÑO 201 (MCM) CCI 3	\$ 259,024	\$ -	\$ -
Total 23652512 SERVICIO MANO OBRA CONSTRUCCION 2%		\$ 259,024	\$ 259,024	\$ 259,024

23654006 RETENCION FUENTE POR COMPRAS 2,5% DECLARANTES				
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2019 MORTERO TORRE 5	(MCM) FC 531	\$ -	\$ 37,683
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2019 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 533	\$ -	\$ 2,036,137
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2019 MATERIAL CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 534	\$ -	\$ 2,981,245
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2019 ELABORACION MORTERO TORRE 5	(MCM) FC 535	\$ -	\$ 96,437
CONCREMOR 2012 S A S	3/1/2019 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 532	\$ -	\$ 1,676,582
CONCREMOR 2012 S A S	3/1/2019 MATERIAL CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 536	\$ -	\$ 2,454,797
CONCREMOR 2012 S A S	3/18/2019 ELABORACION MORTERO TORRE 5	(MCM) FC 556	\$ -	\$ 81,656
CONCREMOR 2012 S A S	3/18/2019 ELABORACION MORTERO TORRE 5	(MCM) FC 557	\$ -	\$ 224,679
CONCREMOR 2012 S A S	4/10/2019 CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 600	\$ -	\$ 837,731
CONCREMOR 2012 S A S	4/10/2019 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO CONCRETO CORT	(MCM) FC 601	\$ -	\$ 572,155
CONCREMOR 2012 S A S	4/10/2019 MORTERO TORRE 5	(MCM) FC 602	\$ -	\$ 57,734
CONCREMOR 2012 S A S	4/10/2019 MORTERO TORRE 5	(MCM) FC 603	\$ -	\$ 155,408
CONCREMOR 2012 S A S	4/10/2019 AGREGADOS TORRE 5	(MCM) FC 604	\$ -	\$ 37,395
CONCREMOR 2012 S A S	11/1/2019 MANO DE OBRA SUMINISTRO CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 707	\$ -	\$ 62,239
CONCREMOR 2012 S A S	11/1/2019 CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 708	\$ -	\$ 91,128
CONCREMOR 2012 S A S	12/31/2019 CANCELACION CUENTAS DE RETENCION AÑO 201 (MCM) CCI 4	\$ 153,367	\$ -	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	12/31/2019 CANCELACION CUENTAS DE RETENCION AÑO 201 (MCM) CCI 4	\$ 11,249,639	\$ -	\$ -
Total 23654006 RETENCION FUENTE POR COMPRAS 2,5% DECLARANTES		\$ 11,249,639	\$ 11,249,639	\$ 11,249,639

TOTAL RETENCION EN LA FUENTE TORRE 5	\$ -	\$ 11,671,720
---	-------------	----------------------

23680110 RET DE ICA /COMPRAS 6,9 X1000				
CONCREMOR 2012 S A S	11/1/2018 ELABORACION DE MORTERO	(MCM) FC 424	\$ -	\$ 65,396
CONCREMOR 2012 S A S	11/22/2018 ELABORACION DE MORTERO	(MCM) FC 423	\$ -	\$ 23,967
CONCREMOR 2012 S A S	12/31/2018 CANCELACION CUENTAS DE RETENCION AÑO 201 (MCM) CCI 3	\$ 89,363	\$ -	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2019 MORTERO TORRE 5	(MCM) FC 531	\$ -	\$ 10,401
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2019 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 533	\$ -	\$ 561,974
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2019 MATERIAL CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 534	\$ -	\$ 822,824
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2019 ELABORACION MORTERO TORRE 5	(MCM) FC 535	\$ -	\$ 26,617
CONCREMOR 2012 S A S	3/1/2019 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 532	\$ -	\$ 462,737
CONCREMOR 2012 S A S	3/1/2019 MATERIAL CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 536	\$ -	\$ 677,524
CONCREMOR 2012 S A S	3/18/2019 ELABORACION MORTERO TORRE 5	(MCM) FC 556	\$ -	\$ 22,537
CONCREMOR 2012 S A S	3/18/2019 ELABORACION MORTERO TORRE 5	(MCM) FC 557	\$ -	\$ 62,011
CONCREMOR 2012 S A S	4/10/2019 CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 600	\$ -	\$ 231,213
CONCREMOR 2012 S A S	4/10/2019 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO CONCRETO CORT	(MCM) FC 601	\$ -	\$ 157,915
CONCREMOR 2012 S A S	4/10/2019 MORTERO TORRE 5	(MCM) FC 602	\$ -	\$ 15,935
CONCREMOR 2012 S A S	4/10/2019 MORTERO TORRE 5	(MCM) FC 603	\$ -	\$ 42,893
CONCREMOR 2012 S A S	4/10/2019 AGREGADOS TORRE 5	(MCM) FC 604	\$ -	\$ 17,007
CONCREMOR 2012 S A S	11/1/2019 MANO DE OBRA SUMINISTRO CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 707	\$ -	\$ 17,178
CONCREMOR 2012 S A S	11/1/2019 CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 708	\$ -	\$ 25,151
CONCREMOR 2012 S A S	12/31/2019 CANCELACION CUENTAS DE RETENCION AÑO 201 (MCM) CCI 4	\$ 42,329	\$ -	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	12/31/2019 CANCELACION CUENTAS DE RETENCION AÑO 201 (MCM) CCI 4	\$ 3,111,588	\$ -	\$ -
Total 23680110 RET DE ICA /COMPRAS 6,9 X1000		\$ 3,111,588	\$ 3,111,588	\$ 3,111,588

TOTAL RETENCION DE ICA TORRE 5	\$ -	\$ 3,243,280
---------------------------------------	-------------	---------------------

24080222 IVA TRANSITORIO POR COMPRAS 19%

CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2019 MORTERO TORRE 5	(MCM) FC 531	\$ 286,394	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2019 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 533	\$ 542,970	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2019 MATERIAL CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 534	\$ 13,789,719	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2019 ELABORACION MORTERO TORRE 5	(MCM) FC 535	\$ 25,717	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	3/1/2019 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 532	\$ 447,088	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	3/1/2019 MATERIAL CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 536	\$ 11,354,637	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	3/18/2019 ELABORACION MORTERO TORRE 5	(MCM) FC 556	\$ 620,588	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	3/18/2019 ELABORACION MORTERO TORRE 5	(MCM) FC 557	\$ 59,914	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	4/10/2019 CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 600	\$ 3,874,152	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	4/10/2019 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO CONCRETO CORT	(MCM) FC 601	\$ 152,575	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	4/10/2019 MORTERO TORRE 5	(MCM) FC 602	\$ 438,781	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	4/10/2019 MORTERO TORRE 5	(MCM) FC 603	\$ 41,442	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	11/1/2019 CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 708	\$ 421,514	\$ -

Total 24080222 IVA TRANSITORIO POR COMPRAS 19%

\$ 32,055,491 \$ -

51157010 IVA DESCONTABLE SE CONCREMOR 2012 S A S

CONCREMOR 2012 S A S

11/1/2019 MANO DE OBRA SUMINISTRO CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 707	\$ 16,597	\$ -
12/31/2019 CANCELACION AÑO 2019	(MCM) CCR 6	\$ -	\$ 16,597

Total 51157010 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%

\$ 16,597 \$ 16,597

TOTAL IVA TORRE 5 \$ - \$ 32,072,088**TOTAL IMPUESTOS TORRE 5 \$ - \$ 46,987,088**

TO Y MORTERO)

|ATR SOPORTE MEGA
|ATR SOPORTE MEGA
.ERIA SOLICITAR SOPORTE MEGA

MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS
Libro Auxiliar entre el 01/01/2014 y el 31/12/2019
Elaborado Bajo Normas Locales

Cuenta	Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc Num	Debitos	Creditos
11050501 CAJA GENERAL	CONCREMOR 2012 S A S	2/10/2017	ANTICIPO CONCRETO TORRE 3/CIMENTACION S/FACT.PROFORMA	(MCM) ce 230	\$ -	\$ 30,000,000	
	CONCREMOR 2012 S A S	3/1/2017	PAGO M.O Y COMPRA CONCRETO	(MCM) ce 246	\$ -	\$ 30,000,000	
	CONCREMOR 2012 S A S	3/1/2017	ANTIC.CRUCE CTAS APTOS AMARANTO JOHAN REYES	(MCM) ce 246	\$ -	\$ 7,000,000	
	CONCREMOR 2012 S A S	3/14/2017	ANTICIPO -AVANCES CONTRATO ADITIVOS -TORRE 3	(MCM) ce 261	\$ -	\$ 10,000,000	
Total 11050501 CAJA GENERAL					\$ -	\$ 77,000,000	
124515 ETAPA 1- TORRE 3	CONCREMOR 2012 S A S	8/11/2017	ANTICIPO -CONTRATO CONCRETO Y ADITIVOS TORRE 3	(MCM) ce 416	\$ -	\$ 30,000,000	
	CONCREMOR 2012 S A S	5/2/2017	ANTICIPO -CONCRETO- ADICTIVOS/CONCREMOR/TORRE 3-PAGO FIDUCIA CH	(MCM) ce 327	\$ -	\$ 130,000,000	
	CONCREMOR 2012 S A S	6/22/2017	ANTICIPO-CONTRATO CONCRETO TORRE 3	(MCM) ce 375	\$ -	\$ 5,000,000	
	CONCREMOR 2012 S A S	8/11/2017	ANTICIPO -CONTRATO CONCRETO Y ADITIVOS TORRE 3	(MCM) ce 416	\$ -	\$ 30,000,000	
Total 124515 ETAPA 1- TORRE 3 DERECHO FIDUCIARIOS ENCARGO					\$ -	\$ 195,000,000	
219510 COMPAÑIAS VINCULADAS	CONSTRUCTORA URBAN/	3/14/2017	ANTICIPO -AVANCES CONTRATO ADITIVOS -TORRE 3 CH 804512	CH.804512I	(MCM) ce 261	\$ -	\$ 30,000,000
	CONSTRUCTORA URBAN/	6/5/2017	CONCRETO-CE 4044 PISOS 8 Y 9		(MCM) ce 364	\$ -	\$ 7,080,000
	CONSTRUCTORA URBAN/	6/16/2017	CE 4076 / ANTICIPO CONTRATO CONCRETO TORRE 3		(MCM) ce 374	\$ -	\$ 4,000,000
	CONSTRUCTORA URBAN/	6/21/2017	CE 4067 ANTICIPO CONCRETO-TORRE 3 -PRESTAMO URBANA RC750		(MCM) ce 370	\$ -	\$ 3,500,000
	CONSTRUCTORA URBAN/	7/25/2017	CE 4121/ANTICIPO CONTRATO CONCRETO TORRE 3		(MCM) ce 405	\$ -	\$ 2,200,000
	CONSTRUCTORA URBAN/	8/11/2017	CE 4145 PGO CONTRATO CONCRETO TORRE 3		(MCM) ce 402	\$ -	\$ 50,000,000
	CONSTRUCTORA URBAN/	10/23/2017	CE 4376 -ANTICIPO CONTRATO CONCRETO-		(MCM) ce 507	\$ -	\$ 6,666,600
	CONSTRUCTORA URBAN/	11/30/2017	CE 4308 ANTICIPO T3 CONCREMOR		(MCM) NC 122	\$ -	\$ 10,000,000
	CONSTRUCTORA URBAN/	11/30/2017	CE 4332 ANTICIPO T3 CONCREMOR		(MCM) NC 122	\$ -	\$ 10,000,000
Total 219510 COMPAÑIAS VINCULADAS					\$ -	\$ 123,446,600	
			TOTAL EFECTIVO TORRE 3		\$ -	\$ 395,446,600	
133010 A CONTRATISTAS	CONCREMOR 2012 S A S	2/10/2017	ANTICIPO CONCRETO TORRE 3/CIMENTACION S/FACT.PROFORMA	EFFECTIVO	(MCM) ce 230	\$ 30,000,000	\$ -
	CONCREMOR 2012 S A S	3/1/2017	PAGO M.O Y COMPRA CONCRETO	EFFECTIVO	(MCM) ce 246	\$ 30,000,000	\$ -
	CONCREMOR 2012 S A S	3/1/2017	ANTIC.CRUCE CTAS APTOS AMARANTO JOHAN REYES	EFFECTIVO	(MCM) ce 246	\$ 7,000,000	\$ -
	CONCREMOR 2012 S A S	3/14/2017	ANTICIPO -AVANCES CONTRATO ADITIVOS -TORRE 3	EFFECTIVO	(MCM) ce 261	\$ 10,000,000	\$ -
	CONCREMOR 2012 S A S	3/14/2017	ANTICIPO -AVANCES CONTRATO ADITIVOS -TORRE 3	URBANA	(MCM) ce 261	\$ 30,000,000	\$ -
	CONCREMOR 2012 S A S	5/2/2017	ANTICIPO -CONCRETO- ADICTIVOS/CONCREMOR/TORRE 3-PAGO F CHEQUE	(MCM) ce 327	\$ 130,000,000	\$ -	
	CONCREMOR 2012 S A S	5/26/2017	LEGALIZACION ANTICIPO CONCRETO TORRE 3/CIMENTACION S/F/ LEGALIZAC	(MCM) ce 351	\$ -	\$ 30,000,000	
	CONCREMOR 2012 S A S	5/26/2017	LEGALIZACION M.O Y COMPRA CONCRETO 246	LEGALIZAC	(MCM) ce 351	\$ -	\$ 30,000,000
	CONCREMOR 2012 S A S	5/26/2017	LEGALIZACION ANTIC.CRUCE CTAS APTOS AMARANTO JOHAN RE	LEGALIZAC	(MCM) ce 351	\$ -	\$ 7,000,000
	CONCREMOR 2012 S A S	5/26/2017	LEGALIZACION ANTICIPO -AVANCES CONTRATO ADITIVOS -TORRE	LEGALIZAC	(MCM) ce 351	\$ -	\$ 10,000,000
	CONCREMOR 2012 S A S	5/26/2017	LEGALIZACION ANTICIPO -AVANCES CONTRATO ADITIVOS -TORRE	LEGALIZAC	(MCM) ce 351	\$ -	\$ 30,000,000
	CONCREMOR 2012 S A S	5/26/2017	LEGALIZACION CE 327 UNA PARTE	LEGALIZAC	(MCM) ce 351	\$ -	\$ 76,579,033
	CONCREMOR 2012 S A S	6/5/2017	CONCRETO-CE 4044/ PISOS 8 Y 9	EFFECTIVO	(MCM) ce 364	\$ 7,080,000	\$ -
	CONCREMOR 2012 S A S	6/16/2017	CE 4076 / ANTICIPO CONTRATO CONCRETO TORRE 3	EFFECTIVO	(MCM) ce 374	\$ 4,000,000	\$ -
	CONCREMOR 2012 S A S	6/21/2017	CE 4067 ANTICIPO CONCRETO-TORRE 3 -PRESTAMO URBANA RC7	EFFECTIVO	(MCM) ce 370	\$ 3,500,000	\$ -
	CONCREMOR 2012 S A S	6/22/2017	ANTICIPO-CONTRATO CONCRETO TORRE 3	EFFECTIVO	(MCM) ce 375	\$ 5,000,000	\$ -
	CONCREMOR 2012 S A S	7/25/2017	CE 4121/ANTICIPO CONTRATO CONCRETO TORRE 3	EFFECTIVO	(MCM) ce 405	\$ 2,200,000	\$ -
	CONCREMOR 2012 S A S	7/31/2017	CE 4145 PGO CONTRATO CONCRETO TORRE 3	EFFECTIVO	(MCM) ce 402	\$ 50,000,000	\$ -
	CONCREMOR 2012 S A S	8/11/2017	ANTICIPO -CONTRATO CONCRETO Y ADITIVOS TORRE 3	EFFECTIVO	(MCM) ce 416	\$ 30,000,000	\$ -
	CONCREMOR 2012 S A S	10/4/2017	LEG.ANTICIPOS MATERIALES CEMENTO AGREGADOS ADITIVOS F	LEGALIZAC	(MCM) ce 495	\$ -	\$ 86,666,110
	CONCREMOR 2012 S A S	10/23/2017	CE 4376 -ANTICIPO CONTRATO CONCRETO-	URBANA	(MCM) ce 507	\$ 6,666,600	\$ -
	CONCREMOR 2012 S A S	11/30/2017	CE 4308 ANTICIPO T3 CONCREMOR	URBANA	(MCM) NC 122	\$ 10,000,000	\$ -
	CONCREMOR 2012 S A S	11/30/2017	CE 4332 ANTICIPO T3 CONCREMOR	URBANA	(MCM) NC 122	\$ 10,000,000	\$ -
	CONCREMOR 2012 S A S	11/30/2017	LEG.FACT.1343/FC221/1373/FC274	LEGALIZAC	(MCM) ce 533	\$ -	\$ 71,121,623
	CONCREMOR 2012 S A S	11/30/2017	LEG.FACT.1343/FC221/1373/FC274	LEGALIZAC	(MCM) ce 533	\$ -	\$ 24,079,834
	CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019	LEGALIZA ANTICIPO -CONCRETO- ADICTIVOS/CONCREMOR/TORR	LEGALIZAC	(MCM) ce 1296	\$ -	\$ 130,000,000

CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019	LEGALIZA CE 4076 / ANTICIPO CONTRATO CONCRETO TORRE 3 37	LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ -	\$ 4,000,000
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019	LEGALIZA CE 4067 ANTICIPO CONCRETO-TORRE 3 -PRESTAMO UF	LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ -	\$ 3,500,000
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019	LEGALIZA ANTICIPO-CONTRATO CONCRETO TORRE 3 375	LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ -	\$ 5,000,000
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019	LEGALIZA CE 4121/ANTICIPO CONTRATO CONCRETO TORRE 3 40	LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ -	\$ 2,200,000
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019	LEGALIZA CE 4145 PGO CONTRATO CONCRETO TORRE 3 402	LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ -	\$ 50,000,000
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019	LEGALIZA ANTICIPO -CONTRATO CONCRETO Y ADITIVOS TORRE 3	LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ -	\$ 30,000,000
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019	LEGALIZA CE 4308 ANTICIPO T3 CONCREMOR 122	LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ -	\$ 10,000,000
CONCREMOR 2012 S A S	5/23/2019	LEGALIZA CE 4332 ANTICIPO T3 CONCREMOR 122	LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ -	\$ 10,000,000

Total 133010 A CONTRATISTAS

\$ 365,446,600

\$ 610,146,600

TOTAL ANTICIPOS ENTREGADO TORRE 3

\$ 365,446,600

\$ 610,146,600

-\$ 244,700,000

FACTURA PROVEEDOR					
14150102 CONCRETO	CONCREMOR 2012 S A S	5/11/2017 MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS TORRE 3	1164 (MCM) FC 158	\$ 46,128,845	\$ -
	CONCREMOR 2012 S A S	5/11/2017 SUMINSTR M.O ELABORACION DE CONCRETO TORRE 3	1165 (MCM) FC 160	\$ 47,609,604	\$ -
	CONCREMOR 2012 S A S	5/11/2017 IVA SUMINSTR M.O ELABORACION DE CONCRETO TORRE 3	1165 (MCM) FC 160	\$ 317,397	\$ -
	CONCREMOR 2012 S A S	5/24/2017 SUMINIST M.O ELABORACION DE CONCRETO TORRE 3	1180 (MCM) FC 159	\$ 36,180,018	\$ -
	CONCREMOR 2012 S A S	5/24/2017 IVA SUMINIST M.O ELABORACION DE CONCRETO TORRE 3	1180 (MCM) FC 159	\$ 241,200	\$ -
	CONCREMOR 2012 S A S	10/4/2017 MATERIALES CEMENTO AGREGADOS ADITIVOS FC 1342 TORRE3	1342 (MCM) FC 220	\$ 69,760,849	\$ -
	CONCREMOR 2012 S A S	12/31/2017 PRORRATEO PRESTACIONES SOCIALES -COSTO	(MCM) NC 131	\$ -	\$ 63,500,150
	CONCREMOR 2012 S A S	11/1/2018 ELABORACION DE MORTERO TORRE 3	1730 (MCM) FC 424	\$ 9,477,737	\$ -
	CONCREMOR 2012 S A S	11/1/2018 ELABORACION DE MORTERO TORRE 3	1730 (MCM) FC 424	\$ 65,396	\$ -
	CONCREMOR 2012 S A S	11/22/2018 ELABORACION DE MORTERO TORRE 3	1729 (MCM) FC 423	\$ 3,473,470	\$ -
	CONCREMOR 2012 S A S	11/22/2018 ELABORACION DE MORTERO TORRE 3	1729 (MCM) FC 423	\$ 659,959	\$ -
	CONCREMOR 2012 S A S	12/31/2018 PRORRATEO COSTOS TORRE 3 2018	(MCM) NC 191	\$ -	\$ 140,871,192
	CONCREMOR 2012 S A S	12/31/2018 PRORRATEO COSTOS TORRE 3 2018	(MCM) NC 191	\$ -	\$ 9,543,133
Total 14150102 CONCRETO				\$ 213,914,475	\$ 213,914,475
14150122 OTROS MATERIA CONCREMOR 2012 S A S		5/24/2017 MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS TORRE 3	1179 (MCM) FC 157	\$ 35,692,928	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S		12/31/2018 PRORRATEO COSTOS TORRE 3 2018	(MCM) NC 191	\$ -	\$ 35,692,928
Total 14150122 OTROS MATERIALES DE OBRA				\$ 35,692,928	\$ 35,692,928
14150217 SERVICIO DE M. CONCREMOR 2012 S A S		10/4/2017 MO ELABORACIÓN CONCRETO FC 1343 TORRE 3	1343 (MCM) FC 221	\$ 72,590,368	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S		10/4/2017 IVA SOBRE UTILIDAD TORRE 3	1343 (MCM) FC 221	\$ 483,936	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S		11/10/2017 SUMINISTRO MO ELABORACION CONCRETO TORRE 3	1373 (MCM) FC 274	\$ 72,590,369	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S		11/10/2017 SUMINISTRO MO ELABORACION CONCRETO TORRE 3	1374 (MCM) FC 274	\$ 483,936	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S		12/31/2018 PRORRATEO COSTOS TORRE 3 2018 TORRE 3	(MCM) NC 191	\$ -	\$ 146,148,609
Total 14150217 SERVICIO DE MANO DE OBRA				\$ 146,148,609	\$ 146,148,609
14150301 TRANSPORTE - C CONCREMOR 2012 S A S		5/11/2017 TRANSP-MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS TORRE	1164 (MCM) FC 158	\$ 3,951,057	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S		5/24/2017 TRANSP-MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS TORRE	1179 (MCM) FC 157	\$ 2,891,541	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S		10/4/2017 MATERIALES CEMENTO AGREGADOS ADITIVOS FC 1342 TORRE3	1342 (MCM) FC 220	\$ 5,977,083	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S		12/31/2018 PRORRATEO COSTOS TORRE 3 2018	(MCM) NC 191	\$ -	\$ 6,842,598
CONCREMOR 2012 S A S		12/31/2018 PRORRATEO COSTOS TORRE 3 2018	(MCM) NC 191	\$ -	\$ 5,977,083
Total 14150301 TRANSPORTE - CARGUE Y DESCARGUE				\$ 12,819,681	\$ 12,819,681

TOTAL COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS TORRE 3

\$ -

\$ 408,575,693

\$ 395,446,600

BASE IVA RETENCION RETE ICA CXP					
220501 PROVEEDORES NA CONCREMOR 2012 S A S		5/11/2017 TRANSP-MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS	(MCM) FC 158	\$ -	\$ 57,306,100
CONCREMOR 2012 S A S		5/11/2017 SUMINSTR M.O ELABORACION DE CONCRETO	(MCM) FC 160	\$ -	\$ 46,646,303
CONCREMOR 2012 S A S		5/24/2017 TRANSP-MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS	(MCM) FC 157	\$ -	\$ 44,178,654
CONCREMOR 2012 S A S		5/24/2017 SUMINIST M.O ELABORACION DE CONCRETO	(MCM) FC 159	\$ -	\$ 35,447,976
CONCREMOR 2012 S A S		5/26/2017 PAGO TRANSP-MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS 1164 158	(MCM) ce 351	\$ 57,306,100	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S		5/26/2017 PAGO SUMINIST M.O ELABORACION DE CONCRETO 1180 159	(MCM) ce 351	\$ 35,447,976	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S		5/26/2017 PAGO SUMINSTR M.O ELABORACION DE CONCRETO 1165 160	(MCM) ce 351	\$ 46,646,303	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S		5/26/2017 PAGO TRANSP-MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS 1179 157	(MCM) ce 351	\$ 44,178,654	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S		10/4/2017 MATERIALES CEMENTO AGREGADOS ADITIVOS FC 1342	(MCM) FC 220	\$ -	\$ 86,666,110
CONCREMOR 2012 S A S		10/4/2017 MO ELABORACIÓN CONCRETO FC 1343	(MCM) FC 221	\$ -	\$ 71,121,623

CONCREMOR 2012 S A S	10/4/2017	LEG.ANTICIPOS MATERIALES CEMENTO AGREGADOS ADITIVOS FC 1342 1342	(MCM) ce 495	\$ 86,666,110	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	11/10/2017	SUMINISTRO MO ELABORACION CONCRETO	(MCM) FC 274	\$ -	\$ 71,121,624
CONCREMOR 2012 S A S	11/30/2017	PAGO MO ELABORACIÓN CONCRETO FC 1343 1343 221	(MCM) ce 533	\$ 71,121,623	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	11/30/2017	PAGO SUMINISTRO MO ELABORACION CONCRETO 1373-1374 274	(MCM) ce 533	\$ 24,079,834	\$ -
Total 220501 PROVEEDORES NACIONALES				\$ 365,446,600	\$ 412,488,390

TOTAL CUENTAS POR PAGAR TORRE 3	\$ 365,446,600	\$ 412,488,390	-\$ 47,041,790
--	-----------------------	-----------------------	----------------

23652503 SERVICIOS TRAN CONCREMOR 2012 S A S	5/11/2017	TRANSP-MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS	(MCM) FC 158	\$ -	\$ 39,510
CONCREMOR 2012 S A S	5/24/2017	TRANSP-MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS	(MCM) FC 157	\$ -	\$ 28,915
CONCREMOR 2012 S A S	10/4/2017	RETEFUENTE FC 1342	(MCM) FC 220	\$ -	\$ 59,771
CONCREMOR 2012 S A S	12/31/2017	CANCELACION CUENTAS DE RETENCION AÑO 2017	(MCM) CCI 2	\$ 128,196	\$ -

Total 23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 2%			\$ 128,196	\$ 128,196
--	--	--	-------------------	-------------------

23652512 SERVICIO MANO CONCREMOR 2012 S A S	5/11/2017	SUMINSTR M.O ELABORACION DE CONCRETO	(MCM) FC 160	\$ -	\$ 952,192
CONCREMOR 2012 S A S	5/24/2017	SUMINIST M.O ELABORACION DE CONCRETO	(MCM) FC 159	\$ -	\$ 723,600
CONCREMOR 2012 S A S	10/4/2017	RETEFUENTE FC 1343	(MCM) FC 221	\$ -	\$ 1,451,807
CONCREMOR 2012 S A S	11/10/2017	SUMINISTRO MO ELABORACION CONCRETO	(MCM) FC 274	\$ -	\$ 1,451,807
CONCREMOR 2012 S A S	12/31/2017	CANCELACION CUENTAS DE RETENCION AÑO 2017	(MCM) CCI 2	\$ 4,579,406	\$ -

Total 23652512 SERVICIO MANO OBRA CONSTRUCCION 2%			\$ 4,579,406	\$ 4,579,406
--	--	--	---------------------	---------------------

23654006 RETENCION FUE CONCREMOR 2012 S A S	5/11/2017	MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS	(MCM) FC 158	\$ -	\$ 1,153,221
CONCREMOR 2012 S A S	5/24/2017	MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS	(MCM) FC 157	\$ -	\$ 892,323
CONCREMOR 2012 S A S	10/4/2017	MATERIALES CEMENTO AGREGADOS ADITIVOS FC 1342	(MCM) FC 220	\$ -	\$ 1,744,021
CONCREMOR 2012 S A S	12/31/2017	CANCELACION CUENTAS DE RETENCION AÑO 2017	(MCM) CCI 2	\$ 3,789,565	\$ -

Total 23654006 RETENCION FUENTE POR COMPRAS 2,5% DECLARANTES			\$ 3,789,565	\$ 3,789,565
---	--	--	---------------------	---------------------

TOTAL RETENCION EN LA FUENTE TORRE 3	\$ -	\$ 8,497,167
---	-------------	---------------------

23680106 RET.ICA M.O/SER CONCREMOR 2012 S A S	10/4/2017	RETEICA 6,9/1000 FC 1343	(MCM) FC 221	\$ -	\$ 500,874
CONCREMOR 2012 S A S	12/31/2017	CANCELACION CUENTAS DE RETENCION AÑO 2017	(MCM) CCI 2	\$ 500,874	\$ -
Total 23680106 RET.ICA M.O/SERVICIOS /6,9X1000			\$ 500,874	\$ 500,874	

23680110 RET DE ICA /COM CONCREMOR 2012 S A S	5/11/2017	MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS	(MCM) FC 158	\$ -	\$ 345,551
CONCREMOR 2012 S A S	5/11/2017	SUMINISTR M.O ELABORACION DE CONCRETO	(MCM) FC 160	\$ -	\$ 328,506
CONCREMOR 2012 S A S	5/24/2017	MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS	(MCM) FC 157	\$ -	\$ 266,233
CONCREMOR 2012 S A S	5/24/2017	SUMINIST M.O ELABORACION DE CONCRETO	(MCM) FC 159	\$ -	\$ 249,642
CONCREMOR 2012 S A S	10/4/2017	ICA 6,9/1000 FC 1342	(MCM) FC 220	\$ -	\$ 522,591
CONCREMOR 2012 S A S	11/10/2017	SUMINISTRO MO ELABORACION CONCRETO	(MCM) FC 274	\$ -	\$ 500,874
CONCREMOR 2012 S A S	12/31/2017	CANCELACION CUENTAS DE RETENCION AÑO 2017	(MCM) CCI 2	\$ 2,213,397	\$ -

Total 23680110 RET DE ICA /COMPRAS 6,9 X1000			\$ 2,213,397	\$ 2,213,397
---	--	--	---------------------	---------------------

TOTAL RETENCION DE ICA TORRE 3	\$ -	\$ 2,714,271
---------------------------------------	-------------	---------------------

24080222 IVA TRANSITORIC CONCREMOR 2012 S A S	5/11/2017	MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS	(MCM) FC 158	\$ 8,764,480	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	5/24/2017	MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS	(MCM) FC 157	\$ 6,781,656	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	10/4/2017	IVA FC 1342	(MCM) FC 220	\$ 13,254,561	\$ -

Total 24080222 IVA TRANSITORIO POR COMPRAS 19%			\$ 28,800,697	\$ -
---	--	--	----------------------	-------------

TOTAL IVA TORRE 3	\$ 28,800,697	\$ -
--------------------------	----------------------	-------------

Total 51157010 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%			\$ 16,597	\$ 16,597
---	--	--	------------------	------------------

TOTAL IMPUESTOS TORR 3	\$	-	\$	40,012,135
-------------------------------	----	---	----	-------------------

\$ 408,575,693
\$ 28,800,697
\$ 8,497,167
\$ 2,213,397
\$ 426,665,826

MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS
Libro Auxiliar entre el 01/01/2014 y el 31/12/2019
Elaborado Bajo Normas Locales

Cuenta	Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc Num	Debitos	Creditos
11050501 CAJA GENERAL	CONCREMOR 2012	2/10/2017	ANTICIPO CONCRETO TORRE 3/CIMENTACION S/FACT.PROFORMA	(MCM) ce 230	\$	-	\$ 30,000,000
	CONCREMOR 2012	3/1/2017	PAGO M.O Y COMPRA CONCRETO	(MCM) ce 246	\$	-	\$ 30,000,000
	CONCREMOR 2012	3/1/2017	ANTIC.CRUCE CTAS APTOS AMARANTO JOHAN REYES	(MCM) ce 246	\$	-	\$ 7,000,000
	CONCREMOR 2012	3/14/2017	ANTICIPO -AVANCES CONTRATO ADITIVOS -TORRE 3	(MCM) ce 261	\$	-	\$ 10,000,000
	CONCREMOR 2012	4/1/2019	ANTICIPO DE OBRA TORRE 5	(MCM) ce 1192	\$	-	\$ 4,000,000
	CONCREMOR 2012	5/3/2019	ANTICIPO CONTRATO DE OBRA TORRE 5	(MCM) ce 1255	\$	-	\$ 3,000,000
	CONCREMOR 2012	10/31/2019	ANTICIPO FRAS FC 708-2051, FC 707-2052	(MCM) ce 1568	\$	-	\$ 2,000,000
	CONCREMOR 2012	2/18/2018	DEVOLUCION PRESTAMO A TERCERO-CONCREMOR	(MCM) RC 683	\$	-	\$ 10,000,000
Total 11050501 CAJA GENERAL					\$	-	\$ 96,000,000
11200501 DAVIVIENDA CTA AHOR CONCREMOR 2012		1/29/2018	ANTICIPO-PRESTAMO	(MCM) ce 629	\$	-	\$ 10,000,000
	CONCREMOR 2012	12/4/2018	ANTICIPO PARA ELABORACION DE CONCRETO 3000PSI 43 M3	(MCM) ce 907	\$	-	\$ 12,000,000
	CONCREMOR 2012	1/22/2019	ANTICIPO CONTRATO TORRE 5	(MCM) ce 1053	\$	-	\$ 70,000,000
	CONCREMOR 2012	2/4/2019	ANTICIPOS CONTRATO TORRE 5	(MCM) ce 1088	\$	-	\$ 3,400,000
	CONCREMOR 2012	3/26/2019	ANTICIPO OBRA TORRE 5 O.G. 63	(MCM) ce 1178	\$	-	\$ 3,000,000
	CONCREMOR 2012	3/27/2019	ANTICIPO OBRA TORR 5	(MCM) ce 1180	\$	-	\$ 1,500,000
	CONCREMOR 2012	4/4/2019	ANTICIPO DE OBRA TORRE 5	(MCM) ce 1211	\$	-	\$ 3,000,000
	CONCREMOR 2012	4/13/2019	ANTICIPO OBRA TORRE 5 O.G. 65	(MCM) ce 1226	\$	-	\$ 4,000,000
	CONCREMOR 2012	7/11/2019	PAGO FRAS O.G. 80	(MCM) ce 1366	\$	-	\$ 3,255,901
	CONCREMOR 2012	12/5/2019	ANTICIPO FACTURAS TORRE 5 O.G. 109	(MCM) ce 1603	\$	-	\$ 2,000,000
Total 11200501 DAVIVIENDA CTA AHOR.475170035079					\$	-	\$ 112,155,901
124515 ETAPA 1- TORRE 3 DER CONCREMOR 2012		8/11/2017	ANTICIPO -CONTRATO CONCRETO Y ADITIVOS TORRE 3	(MCM) ce 416	\$	-	\$ 30,000,000
	CONCREMOR 2012	12/31/2018	AJUSTES DE CUENTAS CIERRE AÑO 2018	(MCM) NC 180	\$	-	\$ 30,000,000
	CONCREMOR 2012	5/2/2017	ANTICIPO -CONCRETO- ADITIVOS/CONCREMOR/TORRE 3-PAGO FIDUCIA CHE.B.OCCIDENTE	(MCM) ce 327	\$	-	\$ 130,000,000
	CONCREMOR 2012	6/22/2017	ANTICIPO-CONTRATO CONCRETO TORRE 3	(MCM) ce 375	\$	-	\$ 5,000,000
	CONCREMOR 2012	8/11/2017	ANTICIPO -CONTRATO CONCRETO Y ADITIVOS TORRE 3	(MCM) ce 416	\$	-	\$ 30,000,000
Total 124515 ETAPA 1- TORRE 3 DERECHO FIDUCIARIOS ENCARGO					\$	-	\$ 225,000,000
131020 PARTICULARES	CECILIA MARTINEZ	2/4/2019	ANTICIPO CONTRATO TORRE 5	(MCM) ce 1089	\$	3,600,000	\$ -
Total 131020 PARTICULARES					\$	3,600,000	\$ -
219510 COMPAÑIAS VINCULADAS CONSTRUCTORA I		3/14/2017	ANTICIPO -AVANCES CONTRATO ADITIVOS -TORRE 3 CH 804512	CH.804512	(MCM) ce 261	\$	\$ 30,000,000
	CONSTRUCTORA I	6/5/2017	CONCRETO-CE 4044 PISOS 8 Y 9		(MCM) ce 364	\$	\$ 7,080,000
	CONSTRUCTORA I	6/16/2017	CE 4076 / ANTICIPO CONTRATO CONCRETO TORRE 3		(MCM) ce 374	\$	\$ 4,000,000
	CONSTRUCTORA I	6/21/2017	CE 4067 ANTICIPO CONCRETO-TORRE 3 -PRESTAMO URBANA RC750		(MCM) ce 370	\$	\$ 3,500,000
	CONSTRUCTORA I	7/25/2017	CE 4121/ANTICIPO CONTRATO CONCRETO TORRE 3		(MCM) ce 405	\$	\$ 2,200,000
	CONSTRUCTORA I	8/11/2017	CE 4145 PGO CONTRATO CONCRETO TORRE 3		(MCM) ce 402	\$	\$ 50,000,000
	CONSTRUCTORA I	10/23/2017	CE 4376 -ANTICIPO CONTRATO CONCRETO-		(MCM) ce 507	\$	\$ 6,666,600
	CONSTRUCTORA I	11/30/2017	CE 4308 ANTICIPO T3 CONCREMOR		(MCM) NC 122	\$	\$ 10,000,000
	CONSTRUCTORA I	11/30/2017	CE 4332 ANTICIPO T3 CONCREMOR		(MCM) NC 122	\$	\$ 10,000,000
	CONSTRUCTORA I	12/7/2018	ORDEN DE GIRO 51-PREST. ETAPA 2-TORRE 5-ANTIC. CONTRATO		(MCM) ce 953	\$	\$ 200,000,000
	CONSTRUCTORA I	2/6/2019	ANTICIPO CONTRATO TORRE 5		(MCM) ce 1093	\$	\$ 110,000,000
	CONSTRUCTORA I	2/20/2019	ANTICIPO PARA FRAS TORRE 5 O GIRO 59 PRESTAMO URBANA		(MCM) ce 1121	\$	\$ 30,000,000
	CONSTRUCTORA I	2/28/2019	ANTICIPO OBRA TORRE 5 PRESTAMO URBANA O.G. 60		(MCM) ce 1127	\$	\$ 15,000,000
Total 219510 COMPAÑIAS VINCULADAS					\$	-	\$ 478,446,600
TOTAL EFECTIVO ENTREGADO TORRE 3 Y TORRE 5						\$ -	\$ 915,202,501
133010 A CONTRATISTAS	CONCREMOR 2012	2/10/2017	ANTICIPO CONCRETO TORRE 3/CIMENTACION S/FACT.PROFORMA	EFFECTIVO	(MCM) ce 230	\$ 30,000,000	\$ -
	CONCREMOR 2012	3/1/2017	PAGO M.O Y COMPRA CONCRETO	EFFECTIVO	(MCM) ce 246	\$ 30,000,000	\$ -
	CONCREMOR 2012	3/1/2017	ANTIC.CRUCE CTAS APTOS AMARANTO JOHAN REYES	EFFECTIVO	(MCM) ce 246	\$ 7,000,000	\$ -

CONCREMOR 2012	3/14/2017	ANTICIPO -AVANCES CONTRATO ADITIVOS -TORRE 3	EFFECTIVO (MCM) ce 261	\$ 10,000,000	\$ -
CONCREMOR 2012	3/14/2017	ANTICIPO -AVANCES CONTRATO ADITIVOS -TORRE 3	URBANA (MCM) ce 261	\$ 30,000,000	\$ -
CONCREMOR 2012	5/2/2017	ANTICIPO -CONCRETO- ADICTIVOS/CONCREMOR/TORRE 3-PAGO FIDUCIA CHE.B.OCCIDENTAL	CHEQUE (MCM) ce 327	\$ 130,000,000	\$ -
CONCREMOR 2012	5/26/2017	LEGALIZACION ANTICIPO CONCRETO TORRE 3/CIMENTACION S/FACT.PROFORMA 230	LEGALIZAC (MCM) ce 351	\$ -	\$ 30,000,000
CONCREMOR 2012	5/26/2017	LEGALIZACION M.O Y COMPRA CONCRETO 246	LEGALIZAC (MCM) ce 351	\$ -	\$ 30,000,000
CONCREMOR 2012	5/26/2017	LEGALIZACION ANTIC.CRUCE CTAS APTOS AMARANTO JOHAN REYES 246	LEGALIZAC (MCM) ce 351	\$ -	\$ 7,000,000
CONCREMOR 2012	5/26/2017	LEGALIZACION ANTICIPO -AVANCES CONTRATO ADITIVOS -TORRE 3 261	LEGALIZAC (MCM) ce 351	\$ -	\$ 10,000,000
CONCREMOR 2012	5/26/2017	LEGALIZACION ANTICIPO -AVANCES CONTRATO ADITIVOS -TORRE 3 261	LEGALIZAC (MCM) ce 351	\$ -	\$ 30,000,000
CONCREMOR 2012	5/26/2017	LEGALIZACION CE 327 UNA PARTE	LEGALIZAC (MCM) ce 351	\$ -	\$ 76,579,033
CONCREMOR 2012	6/5/2017	CONCRETO-CE 4044/ PISOS 8 Y 9	EFFECTIVO (MCM) ce 364	\$ 7,080,000	\$ -
CONCREMOR 2012	6/16/2017	CE 4076 / ANTICIPO CONTRATO CONCRETO TORRE 3	EFFECTIVO (MCM) ce 374	\$ 4,000,000	\$ -
CONCREMOR 2012	6/21/2017	CE 4067 ANTICIPO CONCRETO-TORRE 3 -PRESTAMO URBANA RC750	EFFECTIVO (MCM) ce 370	\$ 3,500,000	\$ -
CONCREMOR 2012	6/22/2017	ANTICIPO-CONTRATO CONCRETO TORRE 3	EFFECTIVO (MCM) ce 375	\$ 5,000,000	\$ -
CONCREMOR 2012	7/25/2017	CE 4121/ANTICIPO CONTRATO CONCRETO TORRE 3	EFFECTIVO (MCM) ce 405	\$ 2,200,000	\$ -
CONCREMOR 2012	7/31/2017	CE 4145 PGO CONTRATO CONCRETO TORRE 3	EFFECTIVO (MCM) ce 402	\$ 50,000,000	\$ -
CONCREMOR 2012	8/11/2017	ANTICIPO -CONTRATO CONCRETO Y ADITIVOS TORRE 3	EFFECTIVO (MCM) ce 416	\$ 30,000,000	\$ -
CONCREMOR 2012	10/4/2017	LEG.ANTICIPOS MATERIALES CEMENTO AGREGADOS ADITIVOS FC 1342 1342 220	LEGALIZAC (MCM) ce 495	\$ -	\$ 86,666,110
CONCREMOR 2012	10/23/2017	CE 4376 -ANTICIPO CONTRATO CONCRETO-	URBANA (MCM) ce 507	\$ 6,666,600	\$ -
CONCREMOR 2012	11/30/2017	CE 4308 ANTICIPO T3 CONCREMOR	URBANA (MCM) NC 122	\$ 10,000,000	\$ -
CONCREMOR 2012	11/30/2017	CE 4332 ANTICIPO T3 CONCREMOR	URBANA (MCM) NC 122	\$ 10,000,000	\$ -
CONCREMOR 2012	11/30/2017	LEG.FACT.1343/FC221/1373/FC274	LEGALIZAC (MCM) ce 533	\$ -	\$ 71,121,623
CONCREMOR 2012	11/30/2017	LEG.FACT.1343/FC221/1373/FC274	LEGALIZAC (MCM) ce 533	\$ -	\$ 24,079,834
CONCREMOR 2012	1/29/2018	ANTICIPO-PRESTAMO	EFFECTIVO (MCM) ce 629	\$ 10,000,000	\$ -
CONCREMOR 2012	2/2/2018	DEVOLUCION PRESTAMO A TERCERO-CONCREMOR	EFFECTIVO (MCM) RC 683	\$ -	\$ 10,000,000
CONCREMOR 2012	12/4/2018	ANTICIPO PARA ELABORACION DE CONCRETO 3000PSI 43 M3	EFFECTIVO (MCM) ce 907	\$ 12,000,000	\$ -
CONCREMOR 2012	12/7/2018	ORDEN DE GIRO 51-PREST. ETAPA 2-TORRE 5-ANTIC. CONTRATO	URBANA (MCM) ce 953	\$ 200,000,000	\$ -
CONCREMOR 2012	1/22/2019	ANTICIPO CONTRATO TORRE 5	EFFECTIVO (MCM) ce 1053	\$ 70,000,000	\$ -
CONCREMOR 2012	2/4/2019	ANTICIPOS CONTRATO TORRE 5	EFFECTIVO (MCM) ce 1088	\$ 3,400,000	\$ -
CONCREMOR 2012	2/4/2019	ANTICIPO CONTRATO TORRE 5	PMO CECIL (MCM) ce 1089	\$ 3,600,000	\$ -
CONCREMOR 2012	2/6/2019	ANTICIPO CONTRATO TORRE 5	URBANA (MCM) ce 1093	\$ 110,000,000	\$ -
CONCREMOR 2012	2/20/2019	ANTICIPO PARA FRAS TORRE 5 O GIRO 59 PRESTAMO URBANA	URBANA (MCM) ce 1121	\$ 30,000,000	\$ -
CONCREMOR 2012	2/20/2019	MORTERO TORRE 5	LEGALIZAC (MCM) FC 531	\$ -	\$ 1,745,648
CONCREMOR 2012	2/20/2019	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO CONCRETO TORRE 5	LEGALIZAC (MCM) FC 533	\$ -	\$ 79,390,312
CONCREMOR 2012	2/20/2019	MATERIAL CONCRETO TORRE 5	LEGALIZAC (MCM) FC 534	\$ -	\$ 129,235,450
CONCREMOR 2012	2/20/2019	ELABORACION MORTERO TORRE 5	LEGALIZAC (MCM) FC 535	\$ -	\$ 3,760,139
CONCREMOR 2012	2/28/2019	ANTICIPO OBRA TORRE 5 PRESTAMO URBANA O.G. 60	(MCM) ce 1127	\$ 15,000,000	\$ -
CONCREMOR 2012	3/1/2019	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO CONCRETO TORRE 5	LEGALIZAC (MCM) FC 532	\$ -	\$ 65,371,032
CONCREMOR 2012	3/1/2019	MATERIAL CONCRETO TORRE 5	LEGALIZAC (MCM) FC 536	\$ -	\$ 106,414,178
CONCREMOR 2012	3/26/2019	ANTICIPO OBRA TORRE 5 O.G. 63	EFFECTIVO (MCM) ce 1178	\$ 3,000,000	\$ -
CONCREMOR 2012	3/27/2019	ANTICIPO OBRA TORR 5	EFFECTIVO (MCM) ce 1180	\$ 1,500,000	\$ -
CONCREMOR 2012	4/1/2019	ANTICIPO DE OBRA TORRE 5	EFFECTIVO (MCM) ce 1192	\$ 4,000,000	\$ -
CONCREMOR 2012	4/4/2019	ANTICIPO DE OBRA TORRE 5	EFFECTIVO (MCM) ce 1211	\$ 3,000,000	\$ -
CONCREMOR 2012	4/13/2019	ANTICIPO OBRA TORRE 5 O.G. 65	EFFECTIVO (MCM) ce 1226	\$ 4,000,000	\$ -
CONCREMOR 2012	4/23/2019	AJUSTE SALDOS DE CUENTAS	LEGALIZAC (MCM) NC 204	\$ -	\$ 69,583,241
CONCREMOR 2012	5/3/2019	ANTICIPO CONTRATO OBRA TORRE 5	EFFECTIVO (MCM) ce 1255	\$ 3,000,000	\$ -
CONCREMOR 2012	5/23/2019	LEGALIZA ANTICIPO -CONCRETO- ADICTIVOS/CONCREMOR/TORRE 3-PAGO FIDUCIA CHE.	LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ -	\$ 130,000,000
CONCREMOR 2012	5/23/2019	LEGALIZA LEGALIZACION CE 327 UNA PARTE 351	LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ 76,579,033	\$ -
CONCREMOR 2012	5/23/2019	LEGALIZA CONCRETO-CE 4044/ PISOS 8 Y 9 364	LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ -	\$ 7,080,000
CONCREMOR 2012	5/23/2019	LEGALIZA CE 4076 / ANTICIPO CONTRATO CONCRETO TORRE 3 374	LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ -	\$ 4,000,000
CONCREMOR 2012	5/23/2019	LEGALIZA CE 4067 ANTICIPO CONCRETO-TORRE 3 -PRESTAMO URBANA RC750 370	LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ -	\$ 3,500,000
CONCREMOR 2012	5/23/2019	LEGALIZA ANTICIPO-CONTRATO CONCRETO TORRE 3 375	LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ -	\$ 5,000,000
CONCREMOR 2012	5/23/2019	LEGALIZA CE 4121/ANTICIPO CONTRATO CONCRETO TORRE 3 405	LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ -	\$ 2,200,000
CONCREMOR 2012	5/23/2019	LEGALIZA CE 4145 PGO CONTRATO CONCRETO TORRE 3 402	LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ -	\$ 50,000,000
CONCREMOR 2012	5/23/2019	LEGALIZA ANTICIPO -CONTRATO CONCRETO Y ADITIVOS TORRE 3 416	LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ -	\$ 30,000,000
CONCREMOR 2012	5/23/2019	LEGALIZA LEG.ANTICIPOS MATERIALES CEMENTO AGREGADOS ADITIVOS FC 1342 1342 22	LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ 86,666,110	\$ -
CONCREMOR 2012	5/23/2019	LEGALIZA CE 4376 -ANTICIPO CONTRATO CONCRETO- 507	LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ -	\$ 6,666,600
CONCREMOR 2012	5/23/2019	LEGALIZA LEG.FACT.1343/FC221/1373/FC274 533	LEGALIZAC (MCM) ce 1296	\$ 71,121,623	\$ -

CONCREMOR 2012	5/23/2019	LEGALIZA LEG.FACT.1343/FC221/1373/FC274 533	LEGALIZAC (MCM) ce 1296 \$	24,079,834 \$	-
CONCREMOR 2012	5/23/2019	LEGALIZA CE 4308 ANTICIPO T3 CONCREMOR 122	LEGALIZAC (MCM) ce 1296 \$	- \$	10,000,000
CONCREMOR 2012	5/23/2019	LEGALIZA CE 4332 ANTICIPO T3 CONCREMOR 122	LEGALIZAC (MCM) ce 1296 \$	- \$	10,000,000
CONCREMOR 2012	5/23/2019	LEGALIZA ANTICIPO-PRESTAMO 629	LEGALIZAC (MCM) ce 1296 \$	- \$	10,000,000
CONCREMOR 2012	5/23/2019	LEGALIZA DEVOLUCION PRESTAMO A TERCERO-CONCREMOR 683	LEGALIZAC (MCM) ce 1296 \$	10,000,000 \$	-
CONCREMOR 2012	5/23/2019	LEGALIZA ANTICIPO PARA ELABORACION DE CONCRETO 3000PSI 43 M3 907	LEGALIZAC (MCM) ce 1296 \$	- \$	12,000,000
CONCREMOR 2012	5/23/2019	LEGALIZA ORDEN DE GIRO 51-PREST. ETAPA 2-TORRE 5-ANTIC. CONTRATO 953	LEGALIZAC (MCM) ce 1296 \$	- \$	200,000,000
CONCREMOR 2012	5/23/2019	LEGALIZA ANTICIPO CONTRATO TORRE 5 1053	LEGALIZAC (MCM) ce 1296 \$	- \$	70,000,000
CONCREMOR 2012	5/23/2019	LEGALIZA ANTICIPOS CONTRATO TORRE 5 1088	LEGALIZAC (MCM) ce 1296 \$	- \$	3,400,000
CONCREMOR 2012	5/23/2019	LEGALIZA ANTICIPO CONTRATO TORRE 5 1089	LEGALIZAC (MCM) ce 1296 \$	- \$	3,600,000
CONCREMOR 2012	5/23/2019	LEGALIZA ANTICIPO CONTRATO TORRE 5 1093	LEGALIZAC (MCM) ce 1296 \$	- \$	110,000,000
CONCREMOR 2012	5/23/2019	LEGALIZA ANTICIPO PARA FRAS TORRE 5 O GIRO 59 PRESTAMO URBANA 1121	LEGALIZAC (MCM) ce 1296 \$	- \$	30,000,000
CONCREMOR 2012	5/23/2019	LEGALIZA MORTERO TORRE 5 1838 531	LEGALIZAC (MCM) ce 1296 \$	1,745,648 \$	-
CONCREMOR 2012	5/23/2019	LEGALIZA ELABORACION MORTERO TORRE 5 1837 535	LEGALIZAC (MCM) ce 1296 \$	3,760,139 \$	-
CONCREMOR 2012	5/23/2019	LEGALIZA MATERIAL CONCRETO TORRE 5 1836 534	LEGALIZAC (MCM) ce 1296 \$	129,235,450 \$	-
CONCREMOR 2012	5/23/2019	LEGALIZA MANO DE OBRA Y SUMINISTRO CONCRETO TORRE 5 1835 533	LEGALIZAC (MCM) ce 1296 \$	79,390,312 \$	-
CONCREMOR 2012	5/23/2019	LEGALIZA ANTICIPO OBRA TORRE 5 PRESTAMO URBANA O.G. 60 1127	LEGALIZAC (MCM) ce 1296 \$	- \$	15,000,000
CONCREMOR 2012	5/23/2019	LEGALIZA MANO DE OBRA Y SUMINISTRO CONCRETO TORRE 5 1839 532	LEGALIZAC (MCM) ce 1296 \$	65,371,032 \$	-
CONCREMOR 2012	5/23/2019	LEGALIZA MATERIAL CONCRETO TORRE 5 1840 536	LEGALIZAC (MCM) ce 1296 \$	106,414,178 \$	-
CONCREMOR 2012	5/23/2019	LEGALIZA ANTICIPO OBRA TORRE 5 O.G. 63 1178	LEGALIZAC (MCM) ce 1296 \$	- \$	3,000,000
CONCREMOR 2012	5/23/2019	LEGALIZA ANTICIPO OBRA TORR 5 1180	LEGALIZAC (MCM) ce 1296 \$	- \$	1,500,000
CONCREMOR 2012	5/23/2019	LEGALIZA ANTICIPO DE OBRA TORRE 5 1192	LEGALIZAC (MCM) ce 1296 \$	- \$	4,000,000
CONCREMOR 2012	5/23/2019	LEGALIZA ANTICIPO DE OBRA TORRE 5 1211	LEGALIZAC (MCM) ce 1296 \$	- \$	3,000,000
CONCREMOR 2012	5/23/2019	LEGALIZA ANTICIPO OBRA TORRE 5 O.G. 65 1226	LEGALIZAC (MCM) ce 1296 \$	- \$	4,000,000
CONCREMOR 2012	5/23/2019	LEGALIZA AJUSTE SALDOS DE CUENTAS 204	LEGALIZAC (MCM) ce 1296 \$	69,583,241 \$	-
CONCREMOR 2012	5/23/2019	LEGALIZA ANTICIPO CONTRATO OBRA TORRE 5 1255	LEGALIZAC (MCM) ce 1296 \$	- \$	3,000,000
CONCREMOR 2012	10/31/2019	ANTICIPO FRAS FC 708-2051, FC 707-2052	EFFECTIVO (MCM) ce 1568 \$	2,000,000 \$	-
CONCREMOR 2012	12/5/2019	ANTICIPO FACTURAS TORRE 5 O.G. 109	EFFECTIVO (MCM) ce 1603 \$	2,000,000 \$	-
Total 133010 A CONTRATISTAS				\$ 1,565,893,200	\$ 1,561,893,200

TOTAL ANTICIPOS ENTREGADO TORRE 3 Y TORRE 5

\$ 1,565,893,200 **\$ 1,561,893,200**

FACTURA PROVEEDOR		
	DETALLE	VALOR
1164 (MCM) FC 158 \$	46,128,845 \$	-
1165 (MCM) FC 160 \$	47,609,604 \$	-
1165 (MCM) FC 160 \$	317,397 \$	-
1180 (MCM) FC 159 \$	36,180,018 \$	-
1180 (MCM) FC 159 \$	241,200 \$	-
1342 (MCM) FC 220 \$	69,760,849 \$	-
(MCM) NC 131 \$	- \$	63,500,150
1730 (MCM) FC 424 \$	9,477,737 \$	-
1730 (MCM) FC 424 \$	65,396 \$	-
1729 (MCM) FC 423 \$	3,473,470 \$	-
1729 (MCM) FC 423 \$	659,959 \$	-
(MCM) NC 191 \$	- \$	140,871,192
(MCM) NC 191 \$	- \$	9,543,133
1838 (MCM) FC 531 \$	1,507,338 \$	-
1835 (MCM) FC 533 \$	81,445,453 \$	-
1836 (MCM) FC 534 \$	119,249,800 \$	-
1837 (MCM) FC 535 \$	3,857,476 \$	-
1839 (MCM) FC 532 \$	67,063,263 \$	-
1840 (MCM) FC 536 \$	98,191,862 \$	-
1854 (MCM) FC 556 \$	3,266,250 \$	-
1855 (MCM) FC 557 \$	8,987,160 \$	-
1869 (MCM) FC 600 \$	33,509,236 \$	-
1870 (MCM) FC 601 \$	22,886,201 \$	-

CONCREMOR 2012	4/10/2019	AGREGADOS TORRE 5		1873	(MCM) FC 604	\$	1,780,000	\$	-
CONCREMOR 2012	11/1/2019	MANO DE OBRA SUMINISTRO CONCRETO TORRE 5 ZC		2052	(MCM) FC 707	\$	2,402,211	\$	-
CONCREMOR 2012	11/1/2019	MANO DE OBRA SUMINISTRO CONCRETO TORRE 5 ZC		2052	(MCM) FC 707	\$	87,353	\$	-
CONCREMOR 2012	11/14/2019	PRORRATEO COSTOS TORRE 5			(MCM) NC 241	\$	-	\$	441,744,039
CONCREMOR 2012	11/14/2019	PRORRATEO COSTOS TORRE 5			(MCM) NC 241	\$	-	\$	2,489,564
CONCREMOR 2012	11/14/2019	PRORRATEO COSTOS TORRE 5			(MCM) NC 241	\$	2,489,564	\$	-
CONCREMOR 2012	11/14/2019	PRORRATEO COSTOS TORRE 5			(MCM) NC 241	\$	-	\$	2,489,564
Total 14150102 CONCRETO						\$	660,637,642	\$	660,637,642
14150122 OTROS MATERIALES	CONCREMOR 2012	5/24/2017 MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS TORRE 3		1179	(MCM) FC 157	\$	35,692,928	\$	-
CONCREMOR 2012	12/31/2018	PRORRATEO COSTOS TORRE 3 2018			(MCM) NC 191	\$	-	\$	35,692,928
CONCREMOR 2012	4/10/2019	MORTERO TORRE 5		1871	(MCM) FC 602	\$	2,309,375	\$	-
CONCREMOR 2012	4/10/2019	MORTERO TORRE 5		1872	(MCM) FC 603	\$	6,216,321	\$	-
CONCREMOR 2012	11/1/2019	CONCRETO TORRE 5		2051	(MCM) FC 708	\$	3,645,139	\$	-
CONCREMOR 2012	11/14/2019	PRORRATEO COSTOS TORRE 5			(MCM) NC 241	\$	-	\$	8,525,696
CONCREMOR 2012	11/14/2019	PRORRATEO COSTOS TORRE 5			(MCM) NC 241	\$	-	\$	3,645,139
Total 14150122 OTROS MATERIALES DE OBRA						\$	47,863,763	\$	47,863,763
14150217 SERVICIO DE MANO CONCREMOR 2012	10/4/2017 MO ELABORACIÓN CONCRETO FC 1343 TORRE 3			1343	(MCM) FC 221	\$	72,590,368	\$	-
CONCREMOR 2012	10/4/2017 IVA SOBRE UTILIDAD TORRE 3			1343	(MCM) FC 221	\$	483,936	\$	-
CONCREMOR 2012	11/10/2017 SUMINISTRO MO ELABORACION CONCRETO TORRE 3			1373	(MCM) FC 274	\$	72,590,369	\$	-
CONCREMOR 2012	11/10/2017 SUMINISTRO MO ELABORACION CONCRETO TORRE 3			1374	(MCM) FC 274	\$	483,936	\$	-
CONCREMOR 2012	12/31/2018 PRORRATEO COSTOS TORRE 3 2018 TORRE 3				(MCM) NC 191	\$	-	\$	146,148,609
Total 14150217 SERVICIO DE MANO DE OBRA						\$	146,148,609	\$	146,148,609
14150301 TRANSPORTE - CARG CONCREMOR 2012	5/11/2017 TRANSP-MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS TORRE 3			1164	(MCM) FC 158	\$	3,951,057	\$	-
CONCREMOR 2012	5/24/2017 TRANSP-MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS TORRE 3			1179	(MCM) FC 157	\$	2,891,541	\$	-
CONCREMOR 2012	10/4/2017 MATERIALES CEMENTO AGREGADOS ADITIVOS FC 1342 TORRE3			1342	(MCM) FC 220	\$	5,977,083	\$	-
CONCREMOR 2012	12/31/2018 PRORRATEO COSTOS TORRE 3 2018				(MCM) NC 191	\$	-	\$	6,842,598
CONCREMOR 2012	12/31/2018 PRORRATEO COSTOS TORRE 3 2018				(MCM) NC 191	\$	-	\$	5,977,083
CONCREMOR 2012	4/10/2019 AGREGADOS TORRE 5			1873	(MCM) FC 604	\$	969,000	\$	-
CONCREMOR 2012	11/14/2019 PRORRATEO COSTOS TORRE 5				(MCM) NC 241	\$	-	\$	969,000
Total 14150301 TRANSPORTE - CARGUE Y DESCARGUE						\$	13,788,681	\$	13,788,681

TOTAL COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS TORRE Y TORRE 5

							\$	868,438,695	\$	868,438,695
220501 PROVEEDORES NACION CONCREMOR 2012	5/11/2017 TRANSP-MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS				(MCM) FC 158	\$	-	\$	57,306,100	
CONCREMOR 2012	5/11/2017 SUMINSTR M.O ELABORACION DE CONCRETO				(MCM) FC 160	\$	-	\$	46,646,303	
CONCREMOR 2012	5/24/2017 TRANSP-MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS				(MCM) FC 157	\$	-	\$	44,178,654	
CONCREMOR 2012	5/24/2017 SUMINIST M.O ELABORACION DE CONCRETO				(MCM) FC 159	\$	-	\$	35,447,976	
CONCREMOR 2012	5/26/2017 PAGO TRANSP-MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS 1164 158				(MCM) ce 351	\$	57,306,100	\$	-	
CONCREMOR 2012	5/26/2017 PAGO SUMINIST M.O ELABORACION DE CONCRETO 1180 159				(MCM) ce 351	\$	35,447,976	\$	-	
CONCREMOR 2012	5/26/2017 PAGO SUMINSTR M.O ELABORACION DE CONCRETO 1165 160				(MCM) ce 351	\$	46,646,303	\$	-	
CONCREMOR 2012	5/26/2017 PAGO TRANSP-MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS 1179 157				(MCM) ce 351	\$	44,178,654	\$	-	
CONCREMOR 2012	10/4/2017 MATERIALES CEMENTO AGREGADOS ADITIVOS FC 1342				(MCM) FC 220	\$	-	\$	86,666,110	
CONCREMOR 2012	10/4/2017 MO ELABORACIÓN CONCRETO FC 1343				(MCM) FC 221	\$	-	\$	71,121,623	
CONCREMOR 2012	10/4/2017 LEG.ANTICIPOS MATERIALES CEMENTO AGREGADOS ADITIVOS FC 1342 1342 220				(MCM) ce 495	\$	86,666,110	\$	-	
CONCREMOR 2012	11/10/2017 SUMINISTRO MO ELABORACION CONCRETO				(MCM) FC 274	\$	-	\$	71,121,624	
CONCREMOR 2012	11/30/2017 PAGO MO ELABORACIÓN CONCRETO FC 1343 1343 221				(MCM) ce 533	\$	71,121,623	\$	-	
CONCREMOR 2012	11/30/2017 PAGO SUMINISTRO MO ELABORACION CONCRETO 1373-1374 274				(MCM) ce 533	\$	24,079,834	\$	-	
CONCREMOR 2012	11/1/2018 ELABORACION DE MORTERO				(MCM) FC 424	\$	-	\$	9,288,182	
CONCREMOR 2012	11/22/2018 ELABORACION DE MORTERO				(MCM) FC 423	\$	-	\$	4,039,993	
CONCREMOR 2012	3/18/2019 ELABORACION MORTERO TORRE 5				(MCM) FC 556	\$	-	\$	3,782,645	
CONCREMOR 2012	3/18/2019 ELABORACION MORTERO TORRE 5				(MCM) FC 557	\$	-	\$	8,760,384	
CONCREMOR 2012	4/10/2019 CONCRETO TORRE 5				(MCM) FC 600	\$	-	\$	36,314,444	
CONCREMOR 2012	4/10/2019 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO CONCRETO CORTE 3 TORRE 5				(MCM) FC 601	\$	-	\$	22,308,706	
CONCREMOR 2012	4/10/2019 MORTERO TORRE 5				(MCM) FC 602	\$	-	\$	2,674,487	
CONCREMOR 2012	4/10/2019 MORTERO TORRE 5				(MCM) FC 603	\$	-	\$	6,059,462	
CONCREMOR 2012	4/10/2019 AGREGADOS TORRE 5				(MCM) FC 604	\$	-	\$	2,684,908	

CONCREMOR 2012	4/23/2019 AJUSTE SALDOS DE CUENTAS	(MCM) NC 204 \$ 63,115,859 \$ -
CONCREMOR 2012	4/23/2019 AJUSTE SALDOS DE CUENTAS	(MCM) NC 204 \$ 69,583,241 \$ -
CONCREMOR 2012	5/23/2019 PAGO SUMINISTRO MO ELABORACION CONCRETO 1373-1374 274	(MCM) ce 1296 \$ 47,041,790 \$ -
CONCREMOR 2012	5/23/2019 PAGO ELABORACION DE MORTERO 1729 423	(MCM) ce 1296 \$ 4,039,993 \$ -
CONCREMOR 2012	5/23/2019 PAGO ELABORACION DE MORTERO 1730 424	(MCM) ce 1296 \$ 9,288,182 \$ -
CONCREMOR 2012	5/23/2019 PAGO ELABORACION MORTERO TORRE 5 1854 556	(MCM) ce 1296 \$ 3,782,645 \$ -
CONCREMOR 2012	5/23/2019 PAGO ELABORACION MORTERO TORRE 5 1855 557	(MCM) ce 1296 \$ 8,760,384 \$ -
CONCREMOR 2012	5/23/2019 PAGO AGREGADOS TORRE 5 1873 604	(MCM) ce 1296 \$ 2,684,908 \$ -
CONCREMOR 2012	5/23/2019 PAGO MORTERO TORRE 5 1872 603	(MCM) ce 1296 \$ 6,059,462 \$ -
CONCREMOR 2012	5/23/2019 PAGO MORTERO TORRE 5 1871 602	(MCM) ce 1296 \$ 2,674,487 \$ -
CONCREMOR 2012	5/23/2019 PAGO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO CONCRETO CORTE 3 TORRE 5 1870 601	(MCM) ce 1296 \$ 22,308,706 \$ -
CONCREMOR 2012	5/23/2019 PAGO CONCRETO TORRE 5 1869 600	(MCM) ce 1296 \$ 36,314,444 \$ -
CONCREMOR 2012	5/23/2019 PAGO AJUSTE SALDOS DE CUENTAS 204	(MCM) ce 1296 \$ - \$ 63,115,859
CONCREMOR 2012	5/23/2019 PAGO AJUSTE SALDOS DE CUENTAS 204	(MCM) ce 1296 \$ - \$ 69,583,241
CONCREMOR 2012	5/23/2019 CRUCE ANTICIPOS	(MCM) ce 1296 \$ - \$ 3,255,901
CONCREMOR 2012	7/11/2019 PAGO MO ELABORACION CONCRETO FC 1343 1343 221	(MCM) ce 1366 \$ 0 \$ -
CONCREMOR 2012	7/11/2019 PAGO CRUCE ANTICIPOS 1296	(MCM) ce 1366 \$ 3,255,901 \$ -
CONCREMOR 2012	11/1/2019 MANO DE OBRA SUMINISTRO CONCRETO TORRE 5 ZC	(MCM) FC 707 \$ - \$ 2,426,744
CONCREMOR 2012	11/1/2019 CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 708 \$ - \$ 3,950,374
Total 220501 PROVEEDORES NACIONALES		\$ 644,356,602 \$ 650,733,720

	TOTAL CUENTAS POR PAGAR TORRE 3 Y TORRE 5	\$ 644,356,602	\$ 650,733,720
--	--	----------------	----------------

23652503 SERVICIOS TRANSP CONCREMOR 2012	5/11/2017 TRANSP-MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS	(MCM) FC 158 \$ - \$ 39,510
CONCREMOR 2012	5/24/2017 TRANSP-MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS	(MCM) FC 157 \$ - \$ 28,915
CONCREMOR 2012	10/4/2017 RETEFUENTE FC 1342	(MCM) FC 220 \$ - \$ 59,771
CONCREMOR 2012	12/31/2017 CANCELACION CUENTAS DE RETENCION AÑO 2017	(MCM) CCI 2 \$ 128,196 \$ -
CONCREMOR 2012	4/10/2019 AGREGADOS TORRE 5	(MCM) FC 604 \$ - \$ 9,690
CONCREMOR 2012	12/31/2019 CANCELACION CUENTAS DE RETENCION AÑO 2019	(MCM) CCI 4 \$ 9,690 \$ -
Total 23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 2%		\$ 137,886 \$ 137,886

23652512 SERVICIO MANO OBR CONCREMOR 2012	5/11/2017 SUMINSTR M.O ELABORACION DE CONCRETO	(MCM) FC 160 \$ - \$ 952,192
CONCREMOR 2012	5/24/2017 SUMINIST M.O ELABORACION DE CONCRETO	(MCM) FC 159 \$ - \$ 723,600
CONCREMOR 2012	10/4/2017 RETEFUENTE FC 1343	(MCM) FC 221 \$ - \$ 1,451,807
CONCREMOR 2012	11/10/2017 SUMINISTRO MO ELABORACION CONCRETO	(MCM) FC 274 \$ - \$ 1,451,807
CONCREMOR 2012	12/31/2017 CANCELACION CUENTAS DE RETENCION AÑO 2017	(MCM) CCI 2 \$ 4,579,406 \$ -
CONCREMOR 2012	11/1/2018 ELABORACION DE MORTERO	(MCM) FC 424 \$ - \$ 189,555
CONCREMOR 2012	11/22/2018 ELABORACION DE MORTERO	(MCM) FC 423 \$ - \$ 69,469
CONCREMOR 2012	12/31/2018 CANCELACION CUENTAS DE RETENCION AÑO 2018	(MCM) CCI 3 \$ 259,024 \$ -
Total 23652512 SERVICIO MANO OBRA CONSTRUCCION 2%		\$ 4,838,430 \$ 4,838,430

23654006 RETENCION FUENTE CONCREMOR 2012	5/11/2017 MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS	(MCM) FC 158 \$ - \$ 1,153,221
CONCREMOR 2012	5/24/2017 MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS	(MCM) FC 157 \$ - \$ 892,323
CONCREMOR 2012	10/4/2017 MATERIALES CEMENTO AGREGADOS ADITIVOS FC 1342	(MCM) FC 220 \$ - \$ 1,744,021
CONCREMOR 2012	12/31/2017 CANCELACION CUENTAS DE RETENCION AÑO 2017	(MCM) CCI 2 \$ 3,789,565 \$ -
CONCREMOR 2012	2/20/2019 MORTERO TORRE 5	(MCM) FC 531 \$ - \$ 37,683
CONCREMOR 2012	2/20/2019 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 533 \$ - \$ 2,036,137
CONCREMOR 2012	2/20/2019 MATERIAL CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 534 \$ - \$ 2,981,245
CONCREMOR 2012	2/20/2019 ELABORACION MORTERO TORRE 5	(MCM) FC 535 \$ - \$ 96,437
CONCREMOR 2012	3/1/2019 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 532 \$ - \$ 1,676,582
CONCREMOR 2012	3/1/2019 MATERIAL CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 536 \$ - \$ 2,454,797
CONCREMOR 2012	3/18/2019 ELABORACION MORTERO TORRE 5	(MCM) FC 556 \$ - \$ 81,656
CONCREMOR 2012	3/18/2019 ELABORACION MORTERO TORRE 5	(MCM) FC 557 \$ - \$ 224,679
CONCREMOR 2012	4/10/2019 CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 600 \$ - \$ 837,731
CONCREMOR 2012	4/10/2019 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO CONCRETO CORTE 3 TORRE 5	(MCM) FC 601 \$ - \$ 572,155
CONCREMOR 2012	4/10/2019 MORTERO TORRE 5	(MCM) FC 602 \$ - \$ 57,734

CONCREMOR 2012	4/10/2019 MORTERO TORRE 5	(MCM) FC 603	\$ -	\$ 155,408
CONCREMOR 2012	4/10/2019 AGREGADOS TORRE 5	(MCM) FC 604	\$ -	\$ 37,395
CONCREMOR 2012	11/1/2019 MANO DE OBRA SUMINISTRO CONCRETO TORRE 5 ZC	(MCM) FC 707	\$ -	\$ 62,239
CONCREMOR 2012	11/1/2019 CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 708	\$ -	\$ 91,128
CONCREMOR 2012	12/31/2019 CANCELACION CUENTAS DE RETENCION AÑO 2019	(MCM) CCI 4	\$ 153,367	\$ -
CONCREMOR 2012	12/31/2019 CANCELACION CUENTAS DE RETENCION AÑO 2019	(MCM) CCI 4	\$ 11,249,639	\$ -
Total 23654006 RETENCION FUENTE POR COMPRAS 2,5% DECLARANTES			\$ 15,192,571	\$ 15,192,571

TOTAL RETENCION EN LA FUENTE TORRE 3 Y TORRE 5	\$	-	\$ 20,168,887
---	-----------	----------	----------------------

23680106 RET.ICA M.O/SERVICIO CONCREMOR 2012	10/4/2017 RETEICA 6,9/1000 FC 1343	(MCM) FC 221	\$ -	\$ 500,874
CONCREMOR 2012	12/31/2017 CANCELACION CUENTAS DE RETENCION AÑO 2017	(MCM) CCI 2	\$ 500,874	\$ -
Total 23680106 RET.ICA M.O/SERVICIOS /6,9X1000			\$ 500,874	\$ 500,874

23680110 RET DE ICA /COMPRA CONCREMOR 2012	5/11/2017 MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS	(MCM) FC 158	\$ -	\$ 345,551
CONCREMOR 2012	5/11/2017 SUMINSTR M.O ELABORACION DE CONCRETO	(MCM) FC 160	\$ -	\$ 328,506
CONCREMOR 2012	5/24/2017 MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS	(MCM) FC 157	\$ -	\$ 266,233
CONCREMOR 2012	5/24/2017 SUMINIST M.O ELABORACION DE CONCRETO	(MCM) FC 159	\$ -	\$ 249,642
CONCREMOR 2012	10/4/2017 ICA 6,9/1000 FC 1342	(MCM) FC 220	\$ -	\$ 522,591
CONCREMOR 2012	11/10/2017 SUMINISTRO MO ELABORACION CONCRETO	(MCM) FC 274	\$ -	\$ 500,874
CONCREMOR 2012	12/31/2017 CANCELACION CUENTAS DE RETENCION AÑO 2017	(MCM) CCI 2	\$ 2,213,397	\$ -
CONCREMOR 2012	11/1/2018 ELABORACION DE MORTERO	(MCM) FC 424	\$ -	\$ 65,396
CONCREMOR 2012	11/22/2018 ELABORACION DE MORTERO	(MCM) FC 423	\$ -	\$ 23,967
CONCREMOR 2012	12/31/2018 CANCELACION CUENTAS DE RETENCION AÑO 2018	(MCM) CCI 3	\$ 89,363	\$ -
CONCREMOR 2012	2/20/2019 MORTERO TORRE 5	(MCM) FC 531	\$ -	\$ 10,401
CONCREMOR 2012	2/20/2019 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 533	\$ -	\$ 561,974
CONCREMOR 2012	2/20/2019 MATERIAL CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 534	\$ -	\$ 822,824
CONCREMOR 2012	2/20/2019 ELABORACION MORTERO TORRE 5	(MCM) FC 535	\$ -	\$ 26,617
CONCREMOR 2012	3/1/2019 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 532	\$ -	\$ 462,737
CONCREMOR 2012	3/1/2019 MATERIAL CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 536	\$ -	\$ 677,524
CONCREMOR 2012	3/18/2019 ELABORACION MORTERO TORRE 5	(MCM) FC 556	\$ -	\$ 22,537
CONCREMOR 2012	3/18/2019 ELABORACION MORTERO TORRE 5	(MCM) FC 557	\$ -	\$ 62,011
CONCREMOR 2012	4/10/2019 CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 600	\$ -	\$ 231,213
CONCREMOR 2012	4/10/2019 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO CONCRETO CORTE 3 TORRE 5	(MCM) FC 601	\$ -	\$ 157,915
CONCREMOR 2012	4/10/2019 MORTERO TORRE 5	(MCM) FC 602	\$ -	\$ 15,935
CONCREMOR 2012	4/10/2019 MORTERO TORRE 5	(MCM) FC 603	\$ -	\$ 42,893
CONCREMOR 2012	4/10/2019 AGREGADOS TORRE 5	(MCM) FC 604	\$ -	\$ 17,007
CONCREMOR 2012	11/1/2019 MANO DE OBRA SUMINISTRO CONCRETO TORRE 5 ZC	(MCM) FC 707	\$ -	\$ 17,178
CONCREMOR 2012	11/1/2019 CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 708	\$ -	\$ 25,151
CONCREMOR 2012	12/31/2019 CANCELACION CUENTAS DE RETENCION AÑO 2019	(MCM) CCI 4	\$ 42,329	\$ -
CONCREMOR 2012	12/31/2019 CANCELACION CUENTAS DE RETENCION AÑO 2019	(MCM) CCI 4	\$ 3,111,588	\$ -
Total 23680110 RET DE ICA /COMPRA 6,9 X1000			\$ 5,456,677	\$ 5,456,677

TOTAL RETENCION DE ICA TORRE 3 Y TORRE 5	\$	-	\$ 5,957,551
---	-----------	----------	---------------------

24080222 IVA TRANSITORIO POI CONCREMOR 2012	5/11/2017 MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS	(MCM) FC 158	\$ 8,764,480	\$ -
CONCREMOR 2012	5/24/2017 MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS	(MCM) FC 157	\$ 6,781,656	\$ -
CONCREMOR 2012	10/4/2017 IVA FC 1342	(MCM) FC 220	\$ 13,254,561	\$ -
CONCREMOR 2012	2/20/2019 MORTERO TORRE 5	(MCM) FC 531	\$ 286,394	\$ -
CONCREMOR 2012	2/20/2019 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 533	\$ 542,970	\$ -
CONCREMOR 2012	2/20/2019 MATERIAL CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 534	\$ 13,789,719	\$ -
CONCREMOR 2012	2/20/2019 ELABORACION MORTERO TORRE 5	(MCM) FC 535	\$ 25,717	\$ -
CONCREMOR 2012	3/1/2019 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 532	\$ 447,088	\$ -
CONCREMOR 2012	3/1/2019 MATERIAL CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 536	\$ 11,354,637	\$ -

CONCREMOR 2012	3/18/2019	ELABORACION MORTERO TORRE 5	(MCM) FC 556	\$ 620,588	\$ -	-
CONCREMOR 2012	3/18/2019	ELABORACION MORTERO TORRE 5	(MCM) FC 557	\$ 59,914	\$ -	-
CONCREMOR 2012	4/10/2019	CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 600	\$ 3,874,152	\$ -	-
CONCREMOR 2012	4/10/2019	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO CONCRETO CORTE 3 TORRE 5	(MCM) FC 601	\$ 152,575	\$ -	-
CONCREMOR 2012	4/10/2019	MORTERO TORRE 5	(MCM) FC 602	\$ 438,781	\$ -	-
CONCREMOR 2012	4/10/2019	MORTERO TORRE 5	(MCM) FC 603	\$ 41,442	\$ -	-
CONCREMOR 2012	11/1/2019	CONCRETO TORRE 5	(MCM) FC 708	\$ 421,514	\$ -	-
Total 24080222 IVA TRANSITORIO POR COMPRAS 19%				\$ 60,856,188	\$ -	-
51157010 IVA DESCONTABLE SE CONCREMOR 2012	11/1/2019	MANO DE OBRA SUMINISTRO CONCRETO TORRE 5 ZC	(MCM) FC 707	\$ 16,597	\$ -	-
CONCREMOR 2012	12/31/2019	CANCELACION AÑO 2019	(MCM) CCR 6	\$ -	\$ 16,597	16,597
Total 51157010 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%				\$ 16,597	\$ 16,597	16,597

TOTAL IMPUESTOS TORRE 3 Y TORRE 5

\$ - \$ 86,999,223

| **1,115,876,755**

| \$ 4,000,000

\$ 915,202,501

BASE	\$ 868,438,695
IVA	\$ 60,856,188
RETENCION	\$ 20,168,887
RETE ICA	\$ 5,456,677
CXP	\$ 903,669,319

| -\$ 6,377,118

|

|

|

FACTURA N	FECHA	CLIENTE	Detalle	BASE EXCLUIDA	BASE GRAVADA	IVA	VALOR TOTAL
2198	5/22/2020	MEGACONSTRUCCIONES S.A.S.	MATERIALES CON IVA - MATERIALES SIN IVA - CONCRETO	\$ 9,225,017.00	\$ 14,345,266.00	\$ 2,725,601.00	\$ 26,295,883
2199	5/22/2020	MEGACONSTRUCCIONES S.A.S.	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO	\$ 15,533,248.00	\$ 564,845.00	\$ 107,321.00	\$ 16,205,414
FE 6	6/24/2020	MEGACONSTRUCCIONES S.A.S.	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO	\$ 16,567,108.27	\$ 602,440.30	\$ 114,463.66	\$ 17,284,012
FE 7	6/24/2020	MEGACONSTRUCCIONES S.A.S.	MATERIALES CON IVA - MATERIALES SIN IVA - CONCRETO	\$ 9,839,013.95	\$ 15,300,059.13	\$ 2,907,011.23	\$ 28,046,084
FE14	7/2/2020	MEGACONSTRUCCIONES S.A.S.	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO	\$ 24,652,195.39	\$ 896,443.47	\$ 170,324.26	\$ 25,718,963
FE15	7/2/2020	MEGACONSTRUCCIONES S.A.S.	MATERIALES CON IVA - MATERIALES SIN IVA - CONCRETO	\$ 14,640,652.74	\$ 22,766,833.93	\$ 4,325,698.45	\$ 41,733,185
FE26	8/1/2020	MEGACONSTRUCCIONES S.A.S.	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO	\$ 14,850,787.96	\$ 540,028.65	\$ 102,605.44	\$ 15,493,422
FE27	8/1/2020	MEGACONSTRUCCIONES S.A.S.	MATERIALES CON IVA - MATERIALES SIN IVA - CONCRETO	\$ 8,819,710.54	\$ 13,715,025.72	\$ 2,605,854.89	\$ 25,140,591
FE28	8/3/2020	MEGACONSTRUCCIONES S.A.S.	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO	\$ 14,850,787.96	\$ 540,028.65	\$ 102,605.44	\$ 15,493,422
FE29	8/3/2020	MEGACONSTRUCCIONES S.A.S.	MATERIALES CON IVA - MATERIALES SIN IVA - CONCRETO	\$ 8,819,710.54	\$ 13,715,025.72	\$ 2,605,854.89	\$ 25,140,591
FE40	8/5/2020	MEGACONSTRUCCIONES S.A.S.	MANO DE OBRA Y CONCRETO	\$ 26,433,525.98	\$ 961,219.13	\$ 182,631.63	\$ 27,577,377
FE41	8/5/2020	MEGACONSTRUCCIONES S.A.S.	MATERIALES CONCRETO	\$ 15,698,564.16	\$ 22,774,308.54	\$ 4,327,118.62	\$ 42,799,991
FE116	10/16/2020	MEGACONSTRUCCIONES S.A.S.	MANO DE OBRA CONCRETO	\$ 81,065,270.83	\$ 2,947,828.03	\$ 560,087.33	\$ 84,573,186

MANO DE OBRA	2199	(MCM) FC	\$ 16,205,414	MANO DE OBRA	14	(MCM) FC	\$ 25,718,963
MATERIALES	2198	(MCM) FC	\$ 26,295,883	MANO DE OBRA	26	(MCM) FC	\$ 15,493,422
FACTURA DE CC	6	(MCM) FC	\$ 17,284,013	MANO DE OBRA	40	(MCM) FC	\$ 27,577,377
41733185 FACTURA DE CC	7	(MCM) FC	\$ 18,207,070	MANO DE OBRA	28	(MCM) FC	\$ 15,493,422
CONCRETO Y TF	15	(MCM) FC	\$ 27,092,532	MANO DE OBRA	116	(MCM) FC	\$ 84,573,186
CONCRETO Y SE	27	(MCM) FC	\$ 16,320,881	MANO DE OBRA	157	(MCM) FC	\$ 13,181,579
CONCRETO Y SE	29	(MCM) FC	\$ 16,320,881	MORTERO	196	(MCM) FC	\$ 4,519,660
MANO DE OBRA	41	(MCM) FC	\$ 27,101,428	MANO DE OBRA	215	(MCM) FC	\$ 14,901,744
CONCRETO Y SE	117	(MCM) FC	\$ 82,607,444	MANO DE OBRA	229	(MCM) FC	\$ 4,102,884
FACTURA DE CC	158	(MCM) FC	\$ 6,492,423	MANO DE OBRA	234	(MCM) FC	\$ 2,284,878
MATERIAL MORT	197	(MCM) FC	\$ 2,226,103	MANO DE OBRA	247	(MCM) FC	\$ 761,627
MATERIAL CONC	216	(MCM) FC	\$ 15,697,601				\$ 208,608,742
MORTERO SECC	230	(MCM) FC	\$ 2,020,825				

FE117	10/16/2020	MEGACONSTRUCCIONES S.A.S.	MATERIALES CONCRETO	\$ 48,143,723.09	\$ 69,418,020.50	13,189,424	\$ 130,751,167
FE157	11/26/2020	MEGACONSTRUCCIONES S.A.S.	MORTERO SECO	\$ 12,634,834.26	\$ 459,448.52	\$ 87,295.22	\$ 13,181,578
FE158	11/26/2020	MEGACONSTRUCCIONES S.A.S.	MORTERO SECO		\$ 5,455,817.34	\$ 1,036,605.29	\$ 6,492,423
FE196	1/13/2021	MEGACONSTRUCCIONES S.A.S.	MORTERO SECO	\$ 4,332,195.10	\$ 157,534.37	\$ 29,931.53	\$ 4,519,661
FE197	1/13/2021	MEGACONSTRUCCIONES S.A.S.	MORTERO SECO		\$ 1,870,674.81	\$ 355,428.21	\$ 2,226,103
FE215	1/27/2021	MEGACONSTRUCCIONES S.A.S.	MORTERO SECO	\$ 8,482,895.32	\$ 13,191,260.50	\$ 2,506,339.50	\$ 24,180,495
FE216	1/27/2021	MEGACONSTRUCCIONES S.A.S.	MORTERO SECO	\$ 14,283,652.27	\$ 519,405.54	\$ 98,687.05	\$ 14,901,745
FE229	2/16/2021	MEGACONSTRUCCIONES S.A.S.	MORTERO SECO	\$ 1,698,172.37	\$ 322,652.75		\$ 2,020,825
FE230	2/16/2021	MEGACONSTRUCCIONES S.A.S.	MORTERO SECO	\$ 3,932,705.93	\$ 143,007.49	\$ 27,171.42	\$ 4,102,885
FE234	2/20/2021	MEGACONSTRUCCIONES S.A.S.	MORTERO SECO	\$ 2,190,106.67	\$ 79,640.24	\$ 15,131.65	\$ 2,284,879
FE235	2/20/2021	MEGACONSTRUCCIONES S.A.S.	MORTERO SECO	\$ 1,300,678.92	\$ 2,022,611.15	\$ 384,296.12	\$ 3,707,586
FE246	2/24/2021	MEGACONSTRUCCIONES S.A.S.	MORTERO SECO	\$ 433,559.64	\$ 674,203.72	\$ 128,098.71	\$ 1,235,862
FE247	2/24/2021	MEGACONSTRUCCIONES S.A.S.	MORTERO SECO	\$ 730,035.56	\$ 26,546.75	\$ 5,043.88	\$ 761,626
TOTAL				\$ 359,158,152	\$ 204,010,176	\$ 38,700,630	\$ 601,868,958

MATERIAL DE CONCRETO	235	(MCM) FC	\$ 2,406,907
MATERIAL DE CONCRETO	246	(MCM) FC	\$ 802,303
\$ 277,081,708			
PAGO MANO DE OBRA		(MCM) ce 2	\$ 3,000,000
			\$ 3,000,000

FACTURA DE MATERIALES	7	(MCM) FC	\$ 9,839,014
CONCRETO	15	(MCM) FC	\$ 14,640,653
CONCRETO	27	(MCM) FC	\$ 8,819,711
CONCRETO	29	(MCM) FC	\$ 8,819,711
MANO DE OBRA	41	(MCM) FC	\$ 15,698,567
CONCRETO	117	(MCM) FC	\$ 48,143,723
MATERIAL DE CONSTRUCCION	216	(MCM) FC	\$ 8,482,895
MATERIAL DE CONSTRUCCION	235	(MCM) FC	\$ 1,300,679
MATERIAL DE CONSTRUCCION	246	(MCM) FC	\$ 433,560

TOTAL FC 15 \$ 41,733,185

TOTAL FC 7 \$ 28,046,084

TOTAL FC 27 \$ 25,140,592

TOTAL FC 29 \$ 25,140,592

TOTAL FC 41 \$ 42,799,995

TOTAL FC 117 \$ 130,751,167

TOTAL FC 216 \$ 24,180,496

TOTAL FC 235 \$ 3,707,586

TOTAL FC 246 \$ 1,235,863

MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS
Libro Auxiliar entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020
Elaborado Bajo Normas Locales

Cuenta	Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc Num	Debitos	Creditos
VIVIENDA CTA AHOR.475170035079		31/12/2019	SALDO INICIAL		\$ -	\$ 112,155,901	valor colocado hasta el informe de 3 de
CONCREMOR 2012 S A S	04/02/2020	PAGO FRAS FC 708,707	(MCM) ce 1660	\$ -	\$ 2,377,118		
CONCREMOR 2012 S A S	02/03/2020	ANTICIPO CONTRATO TORRE 7	(MCM) ce 1715	\$ -	\$ 5,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	04/03/2020	ANTICIPO CONTRATO TORRE 7	(MCM) ce 1724	\$ -	\$ 15,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	17/03/2020	ANTICIPO TORRE 7	(MCM) ce 1737	\$ -	\$ 40,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	27/05/2020	ANTICIPO CONTRATO	(MCM) ce 1822	\$ -	\$ 30,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	31/05/2020	ANTICIPO CONTRATO	(MCM) ce 1813	\$ -	\$ 40,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	06/06/2020	ABONO CONTRATO	(MCM) ce 1867	\$ -	\$ 5,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	11/06/2020	ANTICIPO	(MCM) ce 1878	\$ -	\$ 30,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	29/07/2020	ANTICIPO	(MCM) ce 1935	\$ -	\$ 15,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	04/08/2020	PAGO FACTURA 765 FACTURA ELECTRONICA (FV 40)	(MCM) ce 1961	\$ -	\$ 15,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	11/08/2020	PAGO FACTURAS 756 Y 765 FACTURA ELECTRONICA (FV 40- 41)	(MCM) ce 1958	\$ -	\$ 10,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	12/08/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO	(MCM) CE 1999	\$ -	\$ 5,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	20/08/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO	(MCM) ce 1992	\$ -	\$ 10,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	22/08/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO	(MCM) CE 2005	\$ -	\$ 7,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	01/09/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO	(MCM) CE 2011	\$ -	\$ 10,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	08/09/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO	(MCM) CE 2027	\$ -	\$ 10,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	19/10/2020	PAGO MANO DE OBRA	(MCM) ce 2122	\$ -	\$ 3,000,000	No esta en nuestros pagos , ni davivier	
CONCREMOR 2012 S A S	21/10/2020	ANTICIPO CONTRATO	(MCM) ce 2097	\$ -	\$ 15,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	24/11/2020	HONORARIOS	(MCM) ce 2164	\$ -	\$ 5,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	24/11/2020	ANTICIPO	(MCM) ce 2164	\$ -	\$ 6,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	24/11/2020	SALDO TANQUE AGUA	(MCM) ce 2164	\$ -	\$ 2,277,948		
CONCREMOR 2012 S A S	10/12/2020	ANTICIPO CONSTRUCTOR RESPONSABLE	(MCM) ce 2186	\$ -	\$ 2,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	09/02/2021	PAGO FACTURAS 229 Y 230	(MCM) ce 2231	\$ -	\$ 5,000,000	PAGO DESPUES DE LA ULTIMA CONCILIACION	
CONCREMOR 2012 S A S	24/02/2021	PAGO FACTURAS	(MCM) ce 2234	\$ -	\$ 5,992,454	PAGO DESPUES DE LA ULTIMA CONCILIACION	
DAVIVIENDA CTA AHOR.475170035079				\$ -	\$ 405,803,421	\$ 293,647,520	saldo conciliacion
124540 ETAPA 5- TOR CONCREMOR 2012 S A S	7/31/2020	ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 119	(MCM) ce 1919	\$ -	\$ 40,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	7/31/2020	ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 120	(MCM) ce 1919	\$ -	\$ -	SE BORRO LOS 40 DUPLICADO	
CONCREMOR 2012 S A S	8/24/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 123	(MCM) ce 1983	\$ -	\$ 70,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	8/24/2020	ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 121	(MCM) ce 1983	\$ -	\$ 40,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	9/2/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 126	(MCM) CE 2047	\$ -	\$ 30,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	10/5/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 132	(MCM) CE 2051	\$ -	\$ 30,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	10/7/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIROCARGUE 46413	(MCM) CE 2050	\$ -	\$ 40,000,000		
Total 124540 ETAPA 5- TORRE 7 DERECHOS FIDUCIARIOS				\$ -	\$ 250,000,000	\$ 250,000,000	saldo concilicion
TOTAL EFECTIVO ENTREGADO TORRE 7						\$ 655,803,421	\$ 543,647,520
133010 A CONTRATISTAS	12/31/2019	SALDO INICIAL		\$ 4,000,000	\$ -	\$	-
CONCREMOR 2012 S A S	2/4/2020	PAGO ANTICIPO FRAS FC 708-2051, FC 707-2052 1568	(MCM) ce 1660	\$ -	2,000,000.00		
CONCREMOR 2012 S A S	2/4/2020	PAGO ANTICIPO FACTURAS TORRE 5 O.G. 109 1603	(MCM) ce 1660	\$ -	2,000,000.00		
CONCREMOR 2012 S A S	3/2/2020	ANTICIPO CONTRATO TORRE 7	(MCM) ce 1715	5,000,000.00	\$ -		
CONCREMOR 2012 S A S	3/4/2020	ANTICIPO CONTRATO TORRE 7	(MCM) ce 1724	15,000,000.00	\$ -		
CONCREMOR 2012 S A S	3/17/2020	ANTICIPO TORRE 7	(MCM) ce 1737	40,000,000.00	\$ -		
CONCREMOR 2012 S A S	5/27/2020	ANTICIPO CONTRATO	(MCM) ce 1822	30,000,000.00	\$ -		
CONCREMOR 2012 S A S	5/27/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO TORRE 7 1715	(MCM) ce 1822	\$ -	5,000,000.00		
CONCREMOR 2012 S A S	5/27/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO TORRE 7 1724	(MCM) ce 1822	\$ -	15,000,000.00		

CONCREMOR 2012 S A S	5/27/2020	PAGO ANTICIPO TORRE 7 1737	(MCM) ce 1822	\$ -	21,235,878.00
CONCREMOR 2012 S A S	5/31/2020	ANTICIPO CONTRATO	(MCM) ce 1813	40,000,000.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	6/6/2020	PAGO ANTICIPO TORRE 7 1737	(MCM) ce 1867	\$ -	18,764,122.00
CONCREMOR 2012 S A S	6/6/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO 1822	(MCM) ce 1867	\$ -	20,112,525.00
CONCREMOR 2012 S A S	6/11/2020	ANTICIPO	(MCM) ce 1878	30,000,000.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO 1822	(MCM) ce 1900	\$ -	9,887,475.00
CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO 1813	(MCM) ce 1900	\$ -	26,012,805.00
CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO 2027	(MCM) ce 1900	\$ -	3,120,661.00
CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO 1983	(MCM) ce 1900	\$ -	26,879,339.00
CONCREMOR 2012 S A S	7/29/2020	ANTICIPO	(MCM) ce 1935	15,000,000.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	7/31/2020	ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 119	(MCM) ce 1919	40,000,000.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	7/31/2020	ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 120	(MCM) ce 1919	40,000,000.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO 1813	(MCM) ce 1948	\$ -	13,987,195.00
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	PAGO ANTICIPO 1878	(MCM) ce 1948	\$ -	25,711,954.00
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	PAGO ANTICIPO 1935	(MCM) ce 1952	\$ -	15,000,000.00
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 119 1919	(MCM) ce 1952	\$ -	20,345,392.00
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	PAGO ANTICIPO 1878	(MCM) ce 1952	\$ -	4,288,046.00
CONCREMOR 2012 S A S	8/4/2020	PAGO ANTICIPO PROVEEDOR ORDEN DE GIRO 120 1919	(MCM) ce 1961	\$ -	5,000,000.00
CONCREMOR 2012 S A S	8/5/2020	ANTICIPO CONTRATO	(MCM) ce 1984	40,000,000.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	8/11/2020	PAGO PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 123 1983	(MCM) ce 1958	\$ -	38,648,646.00
CONCREMOR 2012 S A S	8/12/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO	(MCM) CE 1999	5,000,000.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	8/20/2020	ANTICIPO CONTRATO	(MCM) ce 1992	10,000,000.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	8/22/2020	ANTICIPO CONTRATO	(MCM) CE 2005	7,000,000.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	8/24/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 123	(MCM) ce 1983	70,000,000.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	9/1/2020	ANTICIPO CONTRATO	(MCM) CE 2011	10,000,000.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	9/2/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 126	(MCM) CE 2047	30,000,000.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	9/8/2020	ANTICIPO CONTRATO	(MCM) CE 2027	10,000,000.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	10/5/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 132	(MCM) CE 2051	30,000,000.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	10/7/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO	(MCM) CE 2050	40,000,000.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 120 1919	(MCM) ce 2049	\$ -	15,709,417.00
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO 1984	(MCM) ce 2049	\$ -	40,000,000.00
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO 2005	(MCM) ce 2049	\$ -	7,000,000.00
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	PAGO PAGO ANTICIPO CONTRATO 1999	(MCM) ce 2049	\$ -	5,000,000.00
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO 1992	(MCM) ce 2049	\$ -	10,000,000.00
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO 2011	(MCM) ce 2049	\$ -	10,000,000.00
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	PAGO PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 126 2047	(MCM) ce 2049	\$ -	30,000,000.00
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO 2027	(MCM) ce 2049	\$ -	6,879,339.00
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	PAGO PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 132 2051	(MCM) ce 2049	\$ -	3,509,864.00
CONCREMOR 2012 S A S	10/21/2020	ANTICIPO CONTRATO	(MCM) ce 2097	15,000,000.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	11/24/2020	HONORARIOS	(MCM) ce 2164	5,000,000.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	11/24/2020	ANTICIPO	(MCM) ce 2164	6,000,000.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	11/24/2020	SALDO TANQUE AGUA	(MCM) ce 2164	2,277,948.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	12/10/2020	ANTICIPO	(MCM) ce 2186	2,000,000.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	1/31/2021	PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 119 1919	(MCM) ce 2217	\$ -	14,654,608.00
CONCREMOR 2012 S A S	1/31/2021	PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 120 1919	(MCM) ce 2217	\$ -	24,290,583.00
CONCREMOR 2012 S A S	1/31/2021	PAGO PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 123 1983	(MCM) ce 2217	\$ -	4,472,015.00
CONCREMOR 2012 S A S	1/31/2021	PAGO PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 132 2051	(MCM) ce 2217	\$ -	26,490,136.00
CONCREMOR 2012 S A S	1/31/2021	PAGO PAGO ANTICIPO CONTRATO 2050	(MCM) ce 2217	\$ -	40,000,000.00
CONCREMOR 2012 S A S	1/31/2021	PAGO ANTICIPO CONTRATO 2097	(MCM) ce 2217	\$ -	15,000,000.00
CONCREMOR 2012 S A S	1/31/2021	PAGO HONORARIOS 2164	(MCM) ce 2217	\$ -	5,000,000.00
CONCREMOR 2012 S A S	1/31/2021	PAGO ANTICIPO 2164	(MCM) ce 2217	\$ -	6,000,000.00

CONCREMOR 2012 S A S	1/31/2021	PAGO SALDO TANQUE AGUA 2164	(MCM) ce 2217	\$ -	2,277,948.00
CONCREMOR 2012 S A S	1/31/2021	PAGO ANTICIPO 2186	(MCM) ce 2217	\$ -	2,000,000.00
Total 133010 A CONTRATISTAS				541,277,948.00	541,277,948.00

Total 133010 A CONTRATISTAS

TOTAL ANTICIPOS ENTREGADOS TORRE 7

\$ 541,277,948 \$ 541,277,948 \$ -

			FACTURA PROVEEDOR				
14150102 CONCRETO	CONCREMOR 2012 S A S	5/22/2020	MANO DE OBRA Y SUMIISTRO DE CONCRETO	2199	(MCM) FC 783	\$ 16,205,414	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	5/22/2020	MATERIALES	2198	(MCM) FC 784	\$ 26,295,883	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	6/24/2020	FACTURA DE COMPRA	6	(MCM) FC 792	\$ 17,284,013	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	6/24/2020	FACTURA DE COMPRA	7	(MCM) FC 793	\$ 18,207,070	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	CONCRETO Y TRASPORTE DE MATERIALES FV 15	15	(MCM) FC 807	\$ 27,092,532	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	8/1/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	27	(MCM) FC 829	\$ 16,320,881	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	29	(MCM) FC 833	\$ 16,320,881	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	8/5/2020	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO C	41	(MCM) FC 765	\$ 27,101,428	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	117	(MCM) FC 882	\$ 82,607,444	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	12/26/2020	FACTURA DE COMPRA	158	(MCM) FC 930	\$ 6,492,423	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	1/13/2021	MATERIAL MORTERO SECO	197	(MCM) FC 967	\$ 2,226,103		
CONCREMOR 2012 S A S	1/27/2021	MATERIAL CONCRETO Y TRANSPORTE	216	(MCM) FC 977	\$ 15,697,601		
CONCREMOR 2012 S A S	2/16/2021	MORTERO SECO	230	(MCM) FC 996	\$ 2,020,825		
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2021	MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION Y SERVI	235	(MCM) FC 1001	\$ 2,406,907		
CONCREMOR 2012 S A S	2/24/2021	MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION	246	(MCM) FC 1002	\$ 802,303		
Total 14150102 CONCRETO				\$ 277,081,708	\$ -		

			FACTURA PROVEEDOR				
14150217 SERVICIO I	CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	MANO DE OBRA	14	(MCM) FC 808	\$ 25,718,963	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	8/1/2020	MANO DE OBRA CONCRETO	26	(MCM) FC 828	\$ 15,493,422	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO	40	(MCM) FC 756	\$ 27,577,377	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	MANO DE OBRA CONCRETO	28	(MCM) FC 832	\$ 15,493,422	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	MANO DE OBRA CONCRETO	116	(MCM) FC 960	\$ 84,573,186.00	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	11/26/2020	MANO DE OBRA	157	(MCM) FC 929	\$ 13,181,579	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	1/13/2021	MORTERO SECO MANO DE OBRA	196	(MCM) FC 966	\$ 4,519,660		
CONCREMOR 2012 S A S	1/27/2021	MANO DE OBRA CONCRETO	215	(MCM) FC 976	\$ 14,901,744		
CONCREMOR 2012 S A S	2/16/2021	MANO DE OBRA MORTERO SECO	229	(MCM) FC 995	\$ 4,102,884		
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2021	MANO DE OBRA CONCRETO	234	(MCM) FC 1000	\$ 2,284,878		
CONCREMOR 2012 S A S	2/24/2021	MANO DE OBRA Y SUMISTRO DE CONCRETO CIM	247	(MCM) FC 1003	\$ 761,627		
Total 14150217 SERVICIO DE MANO DE OBRA				\$ 208,608,742	\$ -		

			FACTURA PROVEEDOR				
14150301 TRANSPOR	CONCREMOR 2012 S A S	6/24/2020	FACTURA DE COMPRA	7	(MCM) FC 793	\$ 9,839,014	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	CONCRETO Y TRASPORTE DE MATERIALES FV 15	15	(MCM) FC 807	\$ 14,640,653	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	8/1/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	27	(MCM) FC 829	\$ 8,819,711	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	29	(MCM) FC 833	\$ 8,819,711	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	8/5/2020	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO C	41	(MCM) FC 765	\$ 15,698,567	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	117	(MCM) FC 882	\$ 48,143,723	\$ -	
	1/27/2021	MATERIAL CONCRETO Y TRANSPORTE	216	(MCM) FC 977	\$ 8,482,895		
	2/20/2021	MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION Y SERVI	235	(MCM) FC 1001	\$ 1,300,679		
	2/24/2021	MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION	246	(MCM) FC 1002	\$ 433,560		
Total 14150301 TRANSPORTE - CARGUE Y DESCARGUE				\$ 116,178,513	\$ -		

TOTAL COSTOS 7

\$ 601,868,963

\$ 601,868,958

\$ 5

220501 PROVEEDORES NACIONALES	12/31/2019	SALDO INICIAL	0	0.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	2/16/2021	MORTERO SECO	0 (MCM) FC 996	0.00	\$ 1,966,484
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2021	MANO DE OBRA CONCRETO	0 (MCM) FC 1000	0.00	\$ 2,223,595
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2021	MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION Y SERVI	0 (MCM) FC 1001	0.00	\$ 2,342,184
CONCREMOR 2012 S A S	2/24/2021	MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION	0 (MCM) FC 1002	0.00	\$ 802,303
CONCREMOR 2012 S A S	2/24/2021	MANO DE OBRA Y SUMISTRO DE CONCRETO CIM	0 (MCM) FC 1003	0.00	\$ 741,199
CONCREMOR 2012 S A S	2/24/2021	PAGO FACTURA DE COMPRA 158 930	0 (MCM) ce 2234	0.00	\$ -
Total 220501 PROVEEDORES NACIONALES			0	\$ -	\$ 8,075,765

233545 TRANSPORTE CONCREMOR 2012 S A S	6/6/2020	PAGO FACTURA DE COMPRA 7 793	0 (MCM) ce 1867	0.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	2/24/2021	MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION	0 (MCM) FC 1002	0.00	\$ 427,490
Total 233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS				\$ -	\$ 427,490

CUENTAS POR PAGAR CONCREMOR TORRE 7

\$ 8,503,255

23652507 SERVICIO D CONCREMOR 2012 S A S	6/24/2020	FACTURA DE COMPRA	(MCM) FC 793	\$ -	\$ 98,390
CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	CONCRETO Y TRASPORTE DE MATERIALES FV 15	(MCM) FC 807	\$ -	\$ 146,407
CONCREMOR 2012 S A S	8/1/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	(MCM) FC 829	\$ -	\$ 88,197
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	(MCM) FC 833	\$ -	\$ 88,197
CONCREMOR 2012 S A S	8/5/2020	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO C	(MCM) FC 765	\$ -	\$ 156,986
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	(MCM) FC 882	\$ -	\$ 481,437
CONCREMOR 2012 S A S	1/27/2021	MATERIAL CONCRETO Y TRANSPORTE	(MCM) FC 977	\$ -	\$ 84,829
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2021	MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION Y SERVI	(MCM) FC 1001	\$ -	\$ 13,007
CONCREMOR 2012 S A S	2/24/2021	MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION	(MCM) FC 1002	\$ -	\$ 4,336

Total 23652507 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA 1%

23652509 RETENCION CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	MANO DE OBRA	(MCM) FC 808	\$ -	\$ 510,973
CONCREMOR 2012 S A S	8/1/2020	MANO DE OBRA CONCRETO	(MCM) FC 828	\$ -	\$ 307,816
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO	(MCM) FC 756	\$ -	\$ 547,895
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	MANO DE OBRA CONCRETO	(MCM) FC 832	\$ -	\$ 307,816
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	MANO DE OBRA CONCRETO	(MCM) FC 960	\$ -	\$ 1,680,262
CONCREMOR 2012 S A S	11/26/2020	MANO DE OBRA	(MCM) FC 929	\$ -	\$ 261,886
CONCREMOR 2012 S A S	1/13/2021	MORTERO SECO MANO DE OBRA	(MCM) FC 966	\$ -	\$ 89,795
CONCREMOR 2012 S A S	1/27/2021	MANO DE OBRA CONCRETO	(MCM) FC 976	\$ -	\$ 296,061
CONCREMOR 2012 S A S	2/16/2021	MANO DE OBRA MORTERO SECO	(MCM) FC 995	\$ -	\$ 81,514
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2021	MANO DE OBRA CONCRETO	(MCM) FC 1000	\$ -	\$ 45,395
CONCREMOR 2012 S A S	2/24/2021	MANO DE OBRA Y SUMISTRO DE CONCRETO CIM	(MCM) FC 1003	\$ -	\$ 15,132

Total 23652509 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS MANO DE OBRA CONSTRUCCION 2%

23654006 RETENCION CONCREMOR 2012 S A S	5/22/2020	MANO DE OBRA Y SUMIISTRO DE CONCRETO	(MCM) FC 783	\$ -	\$ 402,452
CONCREMOR 2012 S A S	5/22/2020	MATERIALES	(MCM) FC 784	\$ -	\$ 589,257
CONCREMOR 2012 S A S	6/24/2020	FACTURA DE COMPRA	(MCM) FC 792	\$ -	\$ 429,239
CONCREMOR 2012 S A S	6/24/2020	FACTURA DE COMPRA	(MCM) FC 793	\$ -	\$ 382,501
CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	CONCRETO Y TRASPORTE DE MATERIALES FV 15	(MCM) FC 807	\$ -	\$ 569,171
CONCREMOR 2012 S A S	8/1/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	(MCM) FC 829	\$ -	\$ 342,876
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	(MCM) FC 833	\$ -	\$ 342,876
CONCREMOR 2012 S A S	8/5/2020	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO C	(MCM) FC 765	\$ -	\$ 569,358
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	(MCM) FC 882	\$ -	\$ 1,735,451
CONCREMOR 2012 S A S	12/26/2020	FACTURA DE COMPRA	(MCM) FC 930	\$ -	\$ 136,395
CONCREMOR 2012 S A S	1/13/2021	MATERIAL MORTERO SECO	(MCM) FC 967	\$ -	\$ 46,767
CONCREMOR 2012 S A S	1/27/2021	MATERIAL CONCRETO Y TRANSPORTE	(MCM) FC 977	\$ -	\$ 329,782
CONCREMOR 2012 S A S	2/16/2021	MORTERO SECO	(MCM) FC 996	\$ -	\$ 42,454

CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2021	MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION Y SERVI (MCM) FC 1001	\$ -	\$ 50,565
Total 23654006 RETENCION FUENTE POR COMPRAS 2,5% DECLARANTES			\$ -	\$ 5,969,144
TOTAL RETENCIONES TORRE 7				\$ 11,275,475
23680102 RETENCION CONCREMOR 2012 S A S	6/6/2020	PAGO FACTURA DE COMPRA 7 793 (MCM) ce 1867	\$ -	\$ 40,733
CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	PAGO CONCRETO Y TRASPORTE DE MATERIALES (MCM) ce 1900	\$ -	\$ 60,612
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	PAGO CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE 27 (MCM) ce 1948	\$ -	\$ 36,513
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	PAGO CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE 29 (MCM) ce 1952	\$ -	\$ 36,513
CONCREMOR 2012 S A S	8/11/2020	PAGO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCF (MCM) ce 1958	\$ -	\$ 64,992
CONCREMOR 2012 S A S	1/27/2021	MATERIAL CONCRETO Y TRANSPORTE (MCM) FC 977	\$ -	\$ 35,119
Total 23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS/TRANSPORTE 4,14 / 1,000			\$ -	\$ 274,482
23680106 RET.ICA M.C CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	MANO DE OBRA (MCM) FC 808	\$ -	\$ 176,286
CONCREMOR 2012 S A S	8/1/2020	MANO DE OBRA CONCRETO (MCM) FC 828	\$ -	\$ 106,197
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO (MCM) FC 756	\$ -	\$ 189,024
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	MANO DE OBRA CONCRETO (MCM) FC 832	\$ -	\$ 106,197
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	MANO DE OBRA CONCRETO (MCM) FC 960	\$ -	\$ 579,690
CONCREMOR 2012 S A S	11/26/2020	MANO DE OBRA (MCM) FC 929	\$ -	\$ 90,351
CONCREMOR 2012 S A S	1/13/2021	MORTERO SECO MANO DE OBRA (MCM) FC 966	\$ -	\$ 30,979
CONCREMOR 2012 S A S	1/27/2021	MANO DE OBRA CONCRETO (MCM) FC 976	\$ -	\$ 102,141
Total 23680106 RET.ICA M.O/SERVICIOS /6,9X1000			\$ -	\$ 1,380,865
23680110 RET DE ICA CONCREMOR 2012 S A S	5/22/2020	MANO DE OBRA Y SUMIISTRO DE CONCRETO (MCM) FC 783	\$ -	\$ 111,077
CONCREMOR 2012 S A S	5/22/2020	MATERIALES (MCM) FC 784	\$ -	\$ 162,635
CONCREMOR 2012 S A S	6/24/2020	FACTURA DE COMPRA (MCM) FC 792	\$ -	\$ 118,470
CONCREMOR 2012 S A S	6/24/2020	FACTURA DE COMPRA (MCM) FC 793	\$ -	\$ 105,570
CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	CONCRETO Y TRASPORTE DE MATERIALES FV 15 (MCM) FC 807	\$ -	\$ 157,091
CONCREMOR 2012 S A S	8/1/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE (MCM) FC 829	\$ -	\$ 94,634
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE (MCM) FC 833	\$ -	\$ 94,634
CONCREMOR 2012 S A S	8/5/2020	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO C (MCM) FC 765	\$ -	\$ 157,143
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE (MCM) FC 882	\$ -	\$ 478,984
CONCREMOR 2012 S A S	12/26/2020	FACTURA DE COMPRA (MCM) FC 930	\$ -	\$ 37,645
CONCREMOR 2012 S A S	1/13/2021	MATERIAL MORTERO SECO (MCM) FC 967	\$ -	\$ 12,908
CONCREMOR 2012 S A S	1/27/2021	MATERIAL CONCRETO Y TRANSPORTE (MCM) FC 977	\$ -	\$ 91,020
Total 23680110 RET DE ICA /COMPRA 6,9 X1000			\$ -	\$ 1,621,811
23680116 RETE ICA 7) CONCREMOR 2012 S A S	2/16/2021	MANO DE OBRA MORTERO SECO (MCM) FC 995	\$ -	\$ 28,530
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2021	MANO DE OBRA CONCRETO (MCM) FC 1000	\$ -	\$ 15,888
CONCREMOR 2012 S A S	2/24/2021	MANO DE OBRA Y SUMISTRO DE CONCRETO CIM (MCM) FC 1003	\$ -	\$ 5,296
Total 23680116 RETE ICA 7X1.000 SERVICIOS GENERAL (SOACHA)			\$ -	\$ 49,714
23680117 RETE ICA 4) CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2021	MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION Y SERVI (MCM) FC 1001	\$ -	\$ 5,203
CONCREMOR 2012 S A S	2/24/2021	MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION (MCM) FC 1002	\$ -	\$ 1,734
Total 23680117 RETE ICA 4X1.000 TRASNPORTE DE CARGA (SOACHA)			\$ -	\$ 6,937
23680121 RETE ICA C CONCREMOR 2012 S A S	2/16/2021	MORTERO SECO (MCM) FC 996	\$ -	\$ 11,887
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2021	MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION Y SERVI (MCM) FC 1001	\$ -	\$ 14,158
Total 23680121 RETE ICA COMPRAS 7X1.000 (SOCHA)			\$ -	\$ 26,045
TOTAL RETENCIONES DE ICA TORRE 7				\$ 3,359,854
511570 IVA				
CONCREMOR 2012 S A S	2/24/2021	MANO DE OBRA Y SUMISTRO DE CONCRETO CIM Factura de Compr	\$ 5,044	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2021	MANO DE OBRA CONCRETO Factura de Compr	\$ 15,132	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	2/16/2021	MANO DE OBRA MORTERO SECO Factura de Compr	\$ 27,171	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	1/13/2021	MORTERO SECO MANO DE OBRA Factura de Compr	\$ 29,931	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	11/26/2020	MANO DE OBRA Factura de Compr	\$ 87,295	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	1/27/2021	MANO DE OBRA CONCRETO Factura de Compr	\$ 98,687	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	MANO DE OBRA CONCRETO Factura de Compr	\$ 102,606	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	8/1/2020	MANO DE OBRA CONCRETO Factura de Compr	\$ 102,606	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	5/22/2020	MANO DE OBRA Y SUMIISTRO DE CONCRETO Factura de Compr	\$ 107,321	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	6/24/2020	FACTURA DE COMPRA (MCM) FC 930 Factura de Compr	\$ 114,463	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	2/24/2021	MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION Factura de Compr	\$ 128,099	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	MANO DE OBRA Factura de Compr	\$ 170,324	\$ -

CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO	Factura de Compr	\$ 182,632	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	2/16/2021	MORTERO SECO	Factura de Compr	\$ 322,653	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	1/13/2021	MATERIAL MORTERO SECO	Factura de Compr	\$ 355,428	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2021	MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION Y SERVI	Factura de Compr	\$ 384,296	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	MANO DE OBRA CONCRETO	Factura de Compr	\$ 560,087	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	12/26/2020	FACTURA DE COMPRA	Factura de Compr	\$ 1,036,605	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	1/27/2021	MATERIAL CONCRETO Y TRANSPORTE	Factura de Compr	\$ 2,506,340	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	8/1/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	Factura de Compr	\$ 2,605,855	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	Factura de Compr	\$ 2,605,855	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	5/22/2020	MATERIALES	Factura de Compr	\$ 2,725,601	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	6/24/2020	FACTURA DE COMPRA	Factura de Compr	\$ 2,907,011	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	CONCRETO Y TRASPORTE DE MATERIALES FV 15	Factura de Compr	\$ 4,325,698	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	8/5/2020	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO C	Factura de Compr	\$ 4,327,119	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	Factura de Compr	\$ 13,189,424	\$ -

Total 511570 IVA

39,023,281.91

TOTAL IVA TORRE 7

\$ 39,023,282

\$ -

TOTAL IMPUESTOS TORRE 7

\$ 53,658,611

› marzo 2021(DATO SACADO DEL SALDO T5)

ida .ni Bancolombia

↓
↓

on enero2021+ los 2 pagos de febrero

enero 2021

FACTURAS ENVIADAS POR EL PROVEEDOR

FACTURA N°	FECHA	CLIENTE	Detalle	BASE EXCLUIDA	BASE GRAVADA	IVA	VALOR TOTAL
2198	22/05/2020	MEGACONSTRUCCIONES S.A.S.	MATERIALES CON IVA - MATERIALES SIN IVA - CONCRETO	\$ 9.225.017,00	\$ 14.345.266,00	\$ 2.725.601,00	\$ 26.295.883,00
2199	22/05/2020	MEGACONSTRUCCIONES S.A.S.	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO	\$ 15.533.248,00	\$ 564.845,00	\$ 107.321,00	\$ 16.205.414,00
FE 6	24/06/2020	MEGACONSTRUCCIONES S.A.S.	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO	\$ 16.567.108,27	\$ 602.440,30	\$ 114.463,66	\$ 17.284.012,23
FE 7	24/06/2020	MEGACONSTRUCCIONES S.A.S.	MATERIALES CON IVA - MATERIALES SIN IVA - CONCRETO	\$ 9.839.013,95	\$ 15.300.059,13	\$ 2.907.011,23	\$ 28.046.084,31
FE14	02/07/2020	MEGACONSTRUCCIONES S.A.S.	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO	\$ 24.652.195,39	\$ 896.443,47	\$ 170.324,26	\$ 25.718.963,12
FE15	02/07/2020	MEGACONSTRUCCIONES S.A.S.	MATERIALES CON IVA - MATERIALES SIN IVA - CONCRETO	\$ 14.640.652,74	\$ 22.766.833,93	\$ 4.325.698,45	\$ 41.733.185,11

FE26	01/08/2020	MEGALUNAS Y KUCHIQUES	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO	\$ 14.850.787,96	\$ 540.028,65	\$ 102.605,44	\$ 15.493.422,06
FE27	01/08/2020	MEGACONSTRUCCIONES - AMARANTO T7	MATERIALES CON IVA - MATERIALES SIN IVA - CONCRETO	\$ 8.819.710,54	\$ 13.715.025,72	\$ 2.605.854,89	\$ 25.140.591,14
FE28	03/08/2020	MEGACONSTRUCCIONES - AMARANTO T7	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO	\$ 14.850.787,96	\$ 540.028,65	\$ 102.605,44	\$ 15.493.422,06
FE29	03/08/2020	MEGACONSTRUCCIONES - AMARANTO T7	MATERIALES CON IVA - MATERIALES SIN IVA - CONCRETO	\$ 8.819.710,54	\$ 13.715.025,72	\$ 2.605.854,89	\$ 25.140.591,14
FE40	05/08/2020	MEGACONSTRUCCIONES - AMARANTO T7		\$ 26.433.525,98	\$ 961.219,13	\$ 182.631,63	\$ 27.577.376,74
FE41	05/08/2020	MEGACONSTRUCCIONES - AMARANTO T7		\$ 15.698.564,16	\$ 22.774.308,54	\$ 4.327.118,62	\$ 42.799.991,32
FE116	16/10/2020	MEGACONSTRUCCIONES - AMARANTO T7	MANO DE OBRA CONCRETO	\$ 81.065.270,83	\$ 2.947.828,03	\$ 560.087,33	\$ 84.573.186,19
FE117	16/10/2020	MEGACONSTRUCCIONES - AMARANTO T7	MATERIALES CONCRETO	\$ 48.143.723,09	\$ 69.418.020,50	\$ 13.189.423,89	\$ 130.751.167,48
FE157	26/11/2020	MEGACONSTRUCCIONES - AMARANTO T7	MORTERO SECO MDO	\$ 12.634.834,26	\$ 459.448,52	\$ 87.295,22	\$ 13.181.578,00
FE158	26/11/2020	MEGACONSTRUCCIONES - AMARANTO T7	MORTERO SECO		\$ 5.455.817,34	\$ 1.036.605,29	\$ 6.492.422,63
				\$ 141.843.828,19	\$ 78.281.114,38	\$ 14.873.411,73	\$ 541.927.290,54

FACTURA N°	VALOR TOTAL
2198	\$ 26,295,883.00
2199	\$ 16,205,414.00
FE 6	\$ 17,284,012.23
FE 7	\$ 28,046,084.31
FE14	\$ 25,718,963.12
FE15	\$ 41,733,185.11
FE26	\$ 15,493,422.06
FE27	\$ 25,140,591.14
FE28	\$ 15,493,422.06
FE29	\$ 25,140,591.14
FE116	\$ 84,573,186.19
FE117	\$ 130,751,167.48
FE157	\$ 13,181,578.00
FE158	\$ 6,492,422.63
FE196	\$ 4,519,661.00
FE197	\$ 2,226,103.02
FE215	\$ 24,180,495.31
FE216	\$ 14,901,744.85
FE229	\$ 2,020,825.12
FE230	\$ 4,102,884.84
FE234	\$ 2,284,878.56
FE235	\$ 3,707,586.19
FE246	\$ 1,235,862.06
FE247	\$ 761,626.19

RELACION PAGOS Y LEGALIZACIONES DE MEGA CONSTRUCCIONES

PAGOS REALIZADOS POR MEGA CONSTRUCCIONES

Fecha	CONCEPTO	CE	TORRE	PAGOS	SALDO ACUMULADO
2/10/2017	ANTICIPO CONCRETO TORRE 3/CIMENTACION S/FACT.PROFORMA	ce 230	T3	\$ - \$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00
3/1/2017	PAGO M.O Y COMPRA CONCRETO	ce 246	T3	\$ - \$ 30,000,000.00	\$ 60,000,000.00
3/1/2017	ANTIC.CRUCE CTAS APTOS AMARANTO JOHAN REYES	ce 246	T3	\$ - \$ 7,000,000.00	\$ 67,000,000.00
3/14/2017	ANTICIPO -AVANCES CONTRATO ADITIVOS -TORRE 3	ce 261	T3	\$ - \$ 10,000,000.00	\$ 77,000,000.00
				\$ - \$ 77,000,000.00	\$ 77,000,000.00
1/29/2018	ANTICIPO-PRESTAMO	ce 629	T5	\$ - \$ 10,000,000.00	\$ 87,000,000.00
12/4/2018	ANTICIPO PARA ELABORACION DE CONCRETO 3000PSI 43 M3	ce 907	T5	\$ - \$ 12,000,000.00	\$ 99,000,000.00
				\$ - \$ 22,000,000.00	\$ 99,000,000.00
8/11/2017	ANTICIPO -CONTRATO CONCRETO Y ADITIVOS TORRE 3	ce 416	T3	\$ - \$ 30,000,000.00	\$ 99,000,000.00
				\$ - \$ 30,000,000.00	\$ 129,000,000.00

ANTICIPOS

Fecha	CONCEPTO	CE	TORRE	PAGOS POR URBANA	FACTURACION. CONCREMOR	SALDO ACUMULADO	OBSERVACIONES
2/10/2017	ANTICIPO CONCRETO TORRE 3/CIMENTACION S/FACT.PROFORMA	ce 230	T3	\$ 30,000,000.00		\$ 30,000,000.00	
3/1/2017	PAGO M.O Y COMPRA CONCRETO	ce 246	T3	\$ 30,000,000.00		\$ 60,000,000.00	
3/1/2017	ANTIC.CRUCE CTAS APTOS AMARANTO JOHAN REYES	ce 246	T3	\$ 7,000,000.00		\$ 67,000,000.00	
3/14/2017	ANTICIPO -AVANCES CONTRATO ADITIVOS -TORRE 3	ce 261	T3	\$ 10,000,000.00		\$ 77,000,000.00	
3/14/2017	ANTICIPO -AVANCES CONTRATO ADITIVOS -TORRE 3	ce 261	T3	\$ 30,000,000.00		\$ 107,000,000.00	
5/2/2017	ANTICIPO -CONCRETO- ADITIVOS/CONCREMOR/TORRE 3-PAGO FIDUCIA CHE.	ce 327	T3	\$ 130,000,000.00		\$ 237,000,000.00	
5/26/2017	PAGO ANTICIPO CONCRETO TORRE 3/CIMENTACION S/FACT.PROFORMA 230	ce 351	T3	\$ 30,000,000.00		\$ 207,000,000.00	LAS LEGALIZACIONES
5/26/2017	PAGO PAGO M.O Y COMPRA CONCRETO 246	ce 351	T3	\$ 30,000,000.00		\$ 177,000,000.00	SON DE LAS FACT.
5/26/2017	PAGO ANTIC.CRUCE CTAS APTOS AMARANTO JOHAN REYES 246	ce 351	T3	\$ 7,000,000.00		\$ 170,000,000.00	FC 160 -FV 1165
5/26/2017	PAGO ANTICIPO -AVANCES CONTRATO ADITIVOS -TORRE 3 261	ce 351	T3	\$ 10,000,000.00		\$ 160,000,000.00	FC 159 -FV 1180
5/26/2017	PAGO ANTICIPO -AVANCES CONTRATO ADITIVOS -TORRE 3 261	ce 351	T3	\$ 30,000,000.00		\$ 130,000,000.00	FC 158 - FV 1164
5/26/2017	LEGALIZACION CE 327 UNA PARTE	ce 351	T3	\$ 76,579,033.00		\$ 53,420,967.00	FC 157 -FV 1179
6/5/2017	CONCRETO-CE 4044/ PISOS 8 Y 9	ce 364	T3	\$ 7,080,000.00	\$ -	\$ 60,500,967.00	
6/16/2017	CE 4076 / ANTICIPO CONTRATO CONCRETO TORRE 3	ce 374	T3	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ 64,500,967.00	
6/21/2017	CE 4067 ANTICIPO CONCRETO-TORRE 3 -PRESTAMO URBANA RC750	ce 370	T3	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ 68,000,967.00	
6/22/2017	ANTICIPO-CONTRATO CONCRETO TORRE 3	ce 375	T3	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 73,000,967.00	
7/25/2017	CE 4121/ANTICIPO CONTRATO CONCRETO TORRE 3	ce 405	T3	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ 75,200,967.00	
7/31/2017	CE 4145 PGO CONTRATO CONCRETO TORRE 3	ce 402	T3	\$ 50,000,000.00	\$ -	\$ 125,200,967.00	
8/11/2017	ANTICIPO -CONTRATO CONCRETO Y ADITIVOS TORRE 3	ce 416	T3	\$ 30,000,000.00	\$ -	\$ 155,200,967.00	
10/4/2017	LEG.ANTICIPOS MATERIALES CEMENTO AGREGADOS ADITIVOS FACTURA	ce 495	T3	\$ - \$ 86,666,110.00	\$ 68,534,857.00	FC 220 FV 1342 CORTE 3	
10/23/2017	CE 4376 -ANTICIPO CONTRATO CONCRETO-	ce 507	T3	\$ 6,666,600.00	\$ -	\$ 75,201,457.00	
11/30/2017	CE 4308 ANTICIPO T3 CONCREMOR	NC 122	T3	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ 85,201,457.00	
11/30/2017	CE 4332 ANTICIPO T3 CONCREMOR	NC 122	T3	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ 95,201,457.00	
11/30/2017	LEG.FACT.1343/FC221/1373/FC274 NO ES 1343 SINO FV 1373	ce 533	T3	\$ - \$ 71,121,623.00	\$ 24,079,834.00	FC 274 -FV 1373	
11/30/2017	LEG.FACT.1343/FC221/1373/FC274	ce 533	T3	\$ - \$ 24,079,834.00	\$ -	FC 221 - FV 1343	
1/29/2018	ANTICIPO-PRESTAMO	ce 629		\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ 10,000,000.00	
2/2/2018	DEVOLUCION PRESTAMO A TERCERO-CONCREMOR	RC 683		\$ -	\$ 10,000,000.00	\$ -	
12/4/2018	ANTICIPO PARA ELABORACION DE CONCRETO 3000PSI 43 M3	ce 907	T5	\$ 12,000,000	\$ -	\$ 12,000,000	
12/7/2018	ORDEN DE GIRO 51-PREST. ETAPA 2-TORRE 5-ANTIC. CONTRATO	ce 953	T5	\$ 200,000,000	\$ -	\$ 212,000,000	
				PAGOS REALIZADOS - PORMEGA COMO ANTICIPOS \$ 119,000,000.00		\$ 587,446,600.00	
				PAGOS REALIZADO - POR URBANA COMO ANTICIPOS \$ 468,446,600.00		\$ 375,446,600.00	

EN RESUMEN

EN LA CONTABILIDAD DE MEGA HASTA 07 12 2018		
ANTICIPOS PENDIENTE POR LEGALIZAR CON FACTURAS DE CONCREMOR		\$ 212,000,000.00
MENOS DIFERENCIA FV 1343 FC 221		-\$ 47,041,789.00
MENOS FV 1730 FC 424 Y 423		-\$ 9,288,182.00
		-\$ 4,039,993.00
QUEDA UNA DIFERENCIA PARA LEGALIZAR CON FACTURAS DE CONCREMOR T5 SEGUN CONTABILIDAD EN MEGA 12/12-2018		\$ 151,630,036.00

S/CONTABILIDAD EN MEGA

RESUMEN REGISTROS FACTURAS T3 Y T5 EN MEGA

5/11/2017 MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS	FC 158	T3	\$ 46,128,845.00	\$ -	\$ 46,128,845.00	
5/11/2017 SUMINSTR M.O ELABORACION DE CONCRETO	FC 160	T3	\$ 47,609,604.00	\$ -	\$ 93,738,449.00	
5/11/2017 IVA SUMINSTR M.O ELABORACION DE CONCRETO	FC 160	T3	\$ 317,397.00	\$ -	\$ 94,055,846.00	
5/24/2017 SUMINIST M.O ELABORACION DE CONCRETO	FC 159	T3	\$ 36,180,018.00	\$ -	\$ 130,235,864.00	
5/24/2017 IVA SUMINIST M.O ELABORACION DE CONCRETO	FC 159	T3	\$ 241,200.00	\$ -	\$ 130,477,064.00	
10/4/2017 MATERIALES CEMENTO AGREGADOS ADITIVOS FC 1342	FC 220	T3	\$ 69,760,849.00	\$ -	\$ 200,237,913.00	
12/31/2017 PRORRATEO PRESTACIONES SOCIALES -COSTO -AJUST.PARA COSTOS	NC 131		\$ -	\$ 63,500,150.00	\$ 136,737,763.00	TRASLADO AL COSTO
11/1/2018 ELABORACION DE MORTERO SEGÚN/REMISIONES ADJUNTO FV 1730	FC 424	T5	\$ 9,477,737.00	\$ -	\$ 146,215,500.00	QUEISON T5 FV 1730
11/1/2018 ELABORACION DE MORTERO SEGÚN/REMISIONES ADJUNTO FV 1730	FC 424	T5	\$ 65,396.00	\$ -	\$ 146,280,896.00	QUEISON T5 FV 1730
11/22/2018 ELABORACION DE MORTERO	FC 423	T5	\$ 3,473,470.00	\$ -	\$ 149,754,366.00	
11/22/2018 ELABORACION DE MORTERO	FC 423	T5	\$ 659,959.00	\$ -	\$ 150,414,325.00	

14150122 OTROS MATERIALES DE OBRA

5/24/2017 MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS	FC 157	T3	\$ 35,692,928.00	\$ -	\$ 35,692,928.00
---	--------	----	------------------	------	------------------

14150217 SERVICIO DE MANO DE OBRA

10/4/2017 MO ELABORACIÓN CONCRETO FC 1343	FC 221	T3	\$ 72,590,368.00	\$ -	\$ 72,590,368.00
10/4/2017 IVA SOBRE UTILIDAD	FC 221	T3	\$ 483,936.00	\$ -	\$ 73,074,304.00
11/10/2017 SUMINISTRO MO ELABORACION CONCRETO	FC 274	T3	\$ 72,590,369.00	\$ -	\$ 145,664,673.00
11/10/2017 SUMINISTRO MO ELABORACION CONCRETO	FC 274	T3	\$ 483,936.00	\$ -	\$ 146,148,609.00

5/11/2017 TRANSP-MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS	FC 158		\$ 3,951,057.00	\$ -	\$ 3,951,057.00
5/24/2017 TRANSP-MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS	FC 157		\$ 2,891,541.00	\$ -	\$ 6,842,598.00
10/4/2017 MATERIALES CEMENTO AGREGADOS ADITIVOS FC 1342	FC 220		\$ 5,977,083.00	\$ -	\$ 12,819,681.00

220501 PROVEEDORES NACIONALES

5/11/2017 TRANSP-MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS	FC 158		\$ -	\$ 57,306,100.00	
5/11/2017 SUMINSTR M.O ELABORACION DE CONCRETO	FC 160		\$ -	\$ 46,646,303.00	
5/24/2017 TRANSP-MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS	FC 157		\$ -	\$ 44,178,654.00	
5/24/2017 SUMINIST M.O ELABORACION DE CONCRETO	FC 159		\$ -	\$ 35,447,976.00	
5/26/2017 PAGO TRANSP-MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS 1164 158	ce 351		\$ 57,306,100.00		
5/26/2017 PAGO SUMINIST M.O ELABORACION DE CONCRETO 1180 159	ce 351		\$ 35,447,976.00		
5/26/2017 PAGO SUMINSTR M.O ELABORACION DE CONCRETO 1165 160	ce 351		\$ 46,646,303.00		
5/26/2017 PAGO TRANSP-MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS 1179 157	ce 351		\$ 44,178,654.00		
10/4/2017 MATERIALES CEMENTO AGREGADOS ADITIVOS FC 1342	FC 220		\$ -	\$ 86,666,110.00	
10/4/2017 MO ELABORACIÓN CONCRETO FC 1343	FC 221	T3	\$ -	\$ 47,041,789.00	NO ESTA EL PAGO
10/4/2017 LEG.ANTICIPOS MATERIALES CEMENTO AGREGADOS ADITIVOS FC 1342 1342 2 ce 495			\$ 86,666,110.00	\$ -	SON LEGALIZACIONES
11/10/2017 SUMINISTRO MO ELABORACION CONCRETO	FC 274		\$ -	\$ 71,121,624.00	FV 1373
11/30/2017 PAGO MO ELABORACIÓN CONCRETO FC 1343 1343 221	ce 533		\$ 71,121,623.00	\$ -	
11/30/2017 PAGO SUMINISTRO MO ELABORACION CONCRETO 1373-1374 274	ce 533		\$ 24,079,834.00	\$ -	
11/1/2018 ELABORACION DE MORTERO	FC 1730	FC 424 T5	\$ -	\$ 9,288,182.00	NO ESTA EL PAGO
11/22/2018 ELABORACION DE MORTERO	FC 1730	FC 423 T5	\$ -	\$ 4,039,993.00	NO ESTA EL PAGO
TOTAL PROVEEDORES \$ 60,369,964.00					SE DEBIO CRUZAR CON ANTICIPOS CON \$212,000,000

MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS
 Libro Auxiliar entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020
 Elaborado Bajo Normas Locales

Cuenta	Tercero	Fecha	Nota	Cheque
VIVIENDA CTA AHOR.475170035079		31/12/2019	SALDO INICIAL	
	CONCREMOR 2012 S A S	04/02/2020	PAGO FRAS FC 708,707	(MCM) ce 1660
	CONCREMOR 2012 S A S	02/03/2020	ANTICIPO CONTRATO TORRE 7	(MCM) ce 1715
	CONCREMOR 2012 S A S	04/03/2020	ANTICIPO CONTRATO TORRE 7	(MCM) ce 1724
	CONCREMOR 2012 S A S	17/03/2020	ANTICIPO TORRE 7	(MCM) ce 1737
	CONCREMOR 2012 S A S	27/05/2020	ANTICIPO CONTRATO	(MCM) ce 1822
	CONCREMOR 2012 S A S	31/05/2020	ANTICIPO CONTRATO	(MCM) ce 1813
	CONCREMOR 2012 S A S	06/06/2020	ABONO CONTRATO	(MCM) ce 1867
	CONCREMOR 2012 S A S	11/06/2020	ANTICIPO	(MCM) ce 1878
	CONCREMOR 2012 S A S	29/07/2020	ANTICIPO	(MCM) ce 1935
	CONCREMOR 2012 S A S	04/08/2020	PAGO FACTURA 765 FACTURA ELECTRONICA (FV 40)	(MCM) ce 1961
	CONCREMOR 2012 S A S	11/08/2020	PAGO FACTURAS 756 Y 765 FACTTURA ELECTRONICA (FV 40- 41)	(MCM) ce 1958
	CONCREMOR 2012 S A S	12/08/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO	(MCM) CE 1999
	CONCREMOR 2012 S A S	20/08/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO	(MCM) ce 1992
	CONCREMOR 2012 S A S	22/08/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO	(MCM) CE 2005
	CONCREMOR 2012 S A S	01/09/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO	(MCM) CE 2011
	CONCREMOR 2012 S A S	08/09/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO	(MCM) CE 2027
	CONCREMOR 2012 S A S	19/10/2020	PAGO MANO DE OBRA	(MCM) ce 2122
	CONCREMOR 2012 S A S	21/10/2020	ANTICIPO CONTRATO	(MCM) ce 2097
	CONCREMOR 2012 S A S	24/11/2020	HONORARIOS	(MCM) ce 2164
	CONCREMOR 2012 S A S	24/11/2020	ANTICIPO	(MCM) ce 2164
	CONCREMOR 2012 S A S	24/11/2020	SALDO TANQUE AGUA	(MCM) ce 2164
	CONCREMOR 2012 S A S	10/12/2020	ANTICIPO CONSTRUCTOR RESPONSABLE	(MCM) ce 2186
	CONCREMOR 2012 S A S	09/02/2021	PAGO FACTURAS 229 Y 230	(MCM) ce 2231
	CONCREMOR 2012 S A S	24/02/2021	PAGO FACTURAS	(MCM) ce 2234

DAVIVIENDA CTA AHOR.475170035079

124540 ETAPA 5- TOR CONCREMOR 2012 S A S	7/31/2020	ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 119	(MCM) ce 1919
CONCREMOR 2012 S A S	7/31/2020	ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 120	(MCM) ce 1919
CONCREMOR 2012 S A S	8/24/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 123	(MCM) ce 1983
CONCREMOR 2012 S A S	8/24/2020	ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 121	(MCM) ce 1983
CONCREMOR 2012 S A S	9/2/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 126	(MCM) CE 2047

CONCREMOR 2012 S A S	10/5/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 132	(MCM) CE 2051
CONCREMOR 2012 S A S	10/7/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIROCARGUE 46413	(MCM) CE 2050

Total 124540 ETAPA 5- TORRE 7 DERECHOS FIDUCIARIOS

TOTAL EFECTIVO ENTREGADO TORRE 7

133010 A CONTRATISTAS	12/31/2019	SALDO INICIAL	
CONCREMOR 2012 S A S	2/4/2020	PAGO ANTICIPO FRAS FC 708-2051, FC 707-2052 1568	(MCM) ce 1660
CONCREMOR 2012 S A S	2/4/2020	PAGO ANTICIPO FACTURAS TORRE 5 O.G. 109 1603	(MCM) ce 1660
CONCREMOR 2012 S A S	3/2/2020	ANTICIPO CONTRATO TORRE 7	(MCM) ce 1715
CONCREMOR 2012 S A S	3/4/2020	ANTICIPO CONTRATO TORRE 7	(MCM) ce 1724
CONCREMOR 2012 S A S	3/17/2020	ANTICIPO TORRE 7	(MCM) ce 1737
CONCREMOR 2012 S A S	5/27/2020	ANTICIPO CONTRATO	(MCM) ce 1822
CONCREMOR 2012 S A S	5/27/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO TORRE 7 1715	(MCM) ce 1822
CONCREMOR 2012 S A S	5/27/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO TORRE 7 1724	(MCM) ce 1822
CONCREMOR 2012 S A S	5/27/2020	PAGO ANTICIPO TORRE 7 1737	(MCM) ce 1822
CONCREMOR 2012 S A S	5/31/2020	ANTICIPO CONTRATO	(MCM) ce 1813
CONCREMOR 2012 S A S	6/6/2020	PAGO ANTICIPO TORRE 7 1737	(MCM) ce 1867
CONCREMOR 2012 S A S	6/6/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO 1822	(MCM) ce 1867
CONCREMOR 2012 S A S	6/11/2020	ANTICIPO	(MCM) ce 1878
CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO 1822	(MCM) ce 1900
CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO 1813	(MCM) ce 1900
CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO 2027	(MCM) ce 1900
CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO 1983	(MCM) ce 1900
CONCREMOR 2012 S A S	7/29/2020	ANTICIPO	(MCM) ce 1935
CONCREMOR 2012 S A S	7/31/2020	ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 119	(MCM) ce 1919
CONCREMOR 2012 S A S	7/31/2020	ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 120	(MCM) ce 1919
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO 1813	(MCM) ce 1948
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	PAGO ANTICIPO 1878	(MCM) ce 1948
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	PAGO ANTICIPO 1935	(MCM) ce 1952
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 119 1919	(MCM) ce 1952
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	PAGO ANTICIPO 1878	(MCM) ce 1952
CONCREMOR 2012 S A S	8/4/2020	PAGO ANTICIPO PROVEEDOR ORDEN DE GIRO 120 1919	(MCM) ce 1961
CONCREMOR 2012 S A S	8/5/2020	ANTICIPO CONTRATO	(MCM) ce 1984

CONCREMOR 2012 S A S	8/11/2020	PAGO PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 123 1983	(MCM) ce 1958
CONCREMOR 2012 S A S	8/12/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO	(MCM) CE 1999
CONCREMOR 2012 S A S	8/20/2020	ANTICIPO CONTRATO	(MCM) ce 1992
CONCREMOR 2012 S A S	8/22/2020	ANTICIPO CONTRATO	(MCM) CE 2005
CONCREMOR 2012 S A S	8/24/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 123	(MCM) ce 1983
CONCREMOR 2012 S A S	9/1/2020	ANTICIPO CONTRATO	(MCM) CE 2011
CONCREMOR 2012 S A S	9/2/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 126	(MCM) CE 2047
CONCREMOR 2012 S A S	9/8/2020	ANTICIPO CONTRATO	(MCM) CE 2027
CONCREMOR 2012 S A S	10/5/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 132	(MCM) CE 2051
CONCREMOR 2012 S A S	10/7/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO	(MCM) CE 2050
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 120 1919	(MCM) ce 2049
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO 1984	(MCM) ce 2049
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO 2005	(MCM) ce 2049
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	PAGO PAGO ANTICIPO CONTRATO 1999	(MCM) ce 2049
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO 1992	(MCM) ce 2049
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO 2011	(MCM) ce 2049
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	PAGO PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 126 2047	(MCM) ce 2049
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO 2027	(MCM) ce 2049
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	PAGO PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 132 2051	(MCM) ce 2049
CONCREMOR 2012 S A S	10/21/2020	ANTICIPO CONTRATO	(MCM) ce 2097
CONCREMOR 2012 S A S	11/24/2020	HONORARIOS	(MCM) ce 2164
CONCREMOR 2012 S A S	11/24/2020	ANTICIPO	(MCM) ce 2164
CONCREMOR 2012 S A S	11/24/2020	SALDO TANQUE AGUA	(MCM) ce 2164
CONCREMOR 2012 S A S	12/10/2020	ANTICIPO	(MCM) ce 2186
CONCREMOR 2012 S A S	1/31/2021	PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 119 1919	(MCM) ce 2217
CONCREMOR 2012 S A S	1/31/2021	PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 120 1919	(MCM) ce 2217
CONCREMOR 2012 S A S	1/31/2021	PAGO PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 123 1983	(MCM) ce 2217
CONCREMOR 2012 S A S	1/31/2021	PAGO PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 132 2051	(MCM) ce 2217
CONCREMOR 2012 S A S	1/31/2021	PAGO PAGO ANTICIPO CONTRATO 2050	(MCM) ce 2217
CONCREMOR 2012 S A S	1/31/2021	PAGO ANTICIPO CONTRATO 2097	(MCM) ce 2217
CONCREMOR 2012 S A S	1/31/2021	PAGO HONORARIOS 2164	(MCM) ce 2217
CONCREMOR 2012 S A S	1/31/2021	PAGO ANTICIPO 2164	(MCM) ce 2217
CONCREMOR 2012 S A S	1/31/2021	PAGO SALDO TANQUE AGUA 2164	(MCM) ce 2217
CONCREMOR 2012 S A S	1/31/2021	PAGO ANTICIPO 2186	(MCM) ce 2217

Total 133010 A CONTRATISTAS

Total 133010 A CONTRATISTAS

TOTAL ANTICIPOS ENTREGADOS TORRE 7

			FACTURA PROVEEDOR
14150102 CONCRETO CONCREMOR 2012 S A S	5/22/2020	MANO DE OBRA Y SUMIISTRO DE CONCRETO	2199 (MCM) FC 783
CONCREMOR 2012 S A S	5/22/2020	MATERIALES	2198 (MCM) FC 784
CONCREMOR 2012 S A S	6/24/2020	FACTURA DE COMPRA	6 (MCM) FC 792
CONCREMOR 2012 S A S	6/24/2020	FACTURA DE COMPRA	7 (MCM) FC 793
CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	CONCRETO Y TRASPORTE DE MATERIALES FV 15	15 (MCM) FC 807
CONCREMOR 2012 S A S	8/1/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	27 (MCM) FC 829
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	29 (MCM) FC 833
CONCREMOR 2012 S A S	8/5/2020	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO C	41 (MCM) FC 765
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	117 (MCM) FC 882
CONCREMOR 2012 S A S	12/26/2020	FACTURA DE COMPRA	158 (MCM) FC 930
CONCREMOR 2012 S A S	1/13/2021	MATERIAL MORTERO SECO	197 (MCM) FC 967
CONCREMOR 2012 S A S	1/27/2021	MATERIAL CONCRETO Y TRANSPORTE	216 (MCM) FC 977
CONCREMOR 2012 S A S	2/16/2021	MORTERO SECO	230 (MCM) FC 996
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2021	MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION Y SERVI	235 (MCM) FC 1001
CONCREMOR 2012 S A S	2/24/2021	MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION	246 (MCM) FC 1002

Total 14150102 CONCRETO

14150217 SERVICIO I CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	MANO DE OBRA	14 (MCM) FC 808
CONCREMOR 2012 S A S	8/1/2020	MANO DE OBRA CONCRETO	26 (MCM) FC 828
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO	40 (MCM) FC 756
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	MANO DE OBRA CONCRETO	28 (MCM) FC 832
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	MANO DE OBRA CONCRETO	116 (MCM) FC 960
CONCREMOR 2012 S A S	11/26/2020	MANO DE OBRA	157 (MCM) FC 929
CONCREMOR 2012 S A S	1/13/2021	MORTERO SECO MANO DE OBRA	196 (MCM) FC 966
CONCREMOR 2012 S A S	1/27/2021	MANO DE OBRA CONCRETO	215 (MCM) FC 976
CONCREMOR 2012 S A S	2/16/2021	MANO DE OBRA MORTERO SECO	229 (MCM) FC 995
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2021	MANO DE OBRA CONCRETO	234 (MCM) FC 1000

CONCREMOR 2012 S A S 2/24/2021 MANO DE OBRA Y SUMISTRO DE CONCRETO CIM 247 (MCM) FC 1003
Total 14150217 SERVICIO DE MANO DE OBRA

14150301 TRANSPOR CONCREMOR 2012 S A S	6/24/2020 FACTURA DE COMPRA	7	(MCM) FC 793
CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020 CONCRETO Y TRASPORTE DE MATERIALES FV 15	15	(MCM) FC 807
CONCREMOR 2012 S A S	8/1/2020 CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	27	(MCM) FC 829
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020 CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	29	(MCM) FC 833
CONCREMOR 2012 S A S	8/5/2020 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO C	41	(MCM) FC 765
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020 CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	117	(MCM) FC 882
	1/27/2021 MATERIAL CONCRETO Y TRANSPORTE	216	(MCM) FC 977
	2/20/2021 MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION Y SERVI	235	(MCM) FC 1001
	2/24/2021 MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION	246	(MCM) FC 1002

Total 14150301 TRANSPORTE - CARGUE Y DESCARGUE

TOTAL COSTOS 7

220501 PROVEEDORES NACIONALES	12/31/2019 SALDO INICIAL	0
CONCREMOR 2012 S A S	2/16/2021 MORTERO SECO	0 (MCM) FC 996
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2021 MANO DE OBRA CONCRETO	0 (MCM) FC 1000
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2021 MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION Y SERVI	0 (MCM) FC 1001
CONCREMOR 2012 S A S	2/24/2021 MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION	0 (MCM) FC 1002
CONCREMOR 2012 S A S	2/24/2021 MANO DE OBRA Y SUMISTRO DE CONCRETO CIM	0 (MCM) FC 1003
CONCREMOR 2012 S A S	2/24/2021 PAGO FACTURA DE COMPRA 158 930	0 (MCM) ce 2234

Total 220501 PROVEEDORES NACIONALES

233545 TRANSPORTE CONCREMOR 2012 S A S	6/6/2020 PAGO FACTURA DE COMPRA 7 793	0 (MCM) ce 1867
CONCREMOR 2012 S A S	2/24/2021 MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION	0 (MCM) FC 1002

Total 233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS

CUENTAS POR PAGAR CONCREMOR TORRE 7

23652507 SERVICIO D CONCREMOR 2012 S A S	6/24/2020 FACTURA DE COMPRA	(MCM) FC 793	\$	-
CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020 CONCRETO Y TRASPORTE DE MATERIALES FV 15	(MCM) FC 807	\$	-
CONCREMOR 2012 S A S	8/1/2020 CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	(MCM) FC 829	\$	-

CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	(MCM) FC 833	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	8/5/2020	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO C	(MCM) FC 765	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	(MCM) FC 882	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	1/27/2021	MATERIAL CONCRETO Y TRANSPORTE	(MCM) FC 977	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2021	MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION Y SERVI	(MCM) FC 1001	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	2/24/2021	MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION	(MCM) FC 1002	\$ -
Total 23652507 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA 1%				\$ -
23652509 RETENCION CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	MANO DE OBRA	(MCM) FC 808	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	8/1/2020	MANO DE OBRA CONCRETO	(MCM) FC 828	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO	(MCM) FC 756	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	MANO DE OBRA CONCRETO	(MCM) FC 832	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	MANO DE OBRA CONCRETO	(MCM) FC 960	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	11/26/2020	MANO DE OBRA	(MCM) FC 929	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	1/13/2021	MORTERO SECO MANO DE OBRA	(MCM) FC 966	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	1/27/2021	MANO DE OBRA CONCRETO	(MCM) FC 976	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	2/16/2021	MANO DE OBRA MORTERO SECO	(MCM) FC 995	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2021	MANO DE OBRA CONCRETO	(MCM) FC 1000	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	2/24/2021	MANO DE OBRA Y SUMISTRO DE CONCRETO CIM	(MCM) FC 1003	\$ -
Total 23652509 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS MANO DE OBRA CONSTRUCCION 2%				\$ -
23654006 RETENCION CONCREMOR 2012 S A S	5/22/2020	MANO DE OBRA Y SUMIISTRO DE CONCRETO	(MCM) FC 783	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	5/22/2020	MATERIALES	(MCM) FC 784	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	6/24/2020	FACTURA DE COMPRA	(MCM) FC 792	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	6/24/2020	FACTURA DE COMPRA	(MCM) FC 793	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	CONCRETO Y TRASPORTE DE MATERIALES FV 15	(MCM) FC 807	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	8/1/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	(MCM) FC 829	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	(MCM) FC 833	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	8/5/2020	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO C	(MCM) FC 765	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	(MCM) FC 882	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	12/26/2020	FACTURA DE COMPRA	(MCM) FC 930	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	1/13/2021	MATERIAL MORTERO SECO	(MCM) FC 967	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	1/27/2021	MATERIAL CONCRETO Y TRANSPORTE	(MCM) FC 977	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	2/16/2021	MORTERO SECO	(MCM) FC 996	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2021	MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION Y SERVI	(MCM) FC 1001	\$ -
Total 23654006 RETENCION FUENTE POR COMPRAS 2,5% DECLARANTES				\$ -
TOTAL RETENCIONES TORRE 7				
23680102 RETENCION CONCREMOR 2012 S A S	6/6/2020	PAGO FACTURA DE COMPRA 7 793	(MCM) ce 1867	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	PAGO CONCRETO Y TRASPORTE DE MATERIALES	(MCM) ce 1900	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	PAGO CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE 27	(MCM) ce 1948	\$ -

CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	PAGO CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE 2€ (MCM) ce 1952	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	8/11/2020	PAGO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCF (MCM) ce 1958	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	1/27/2021	MATERIAL CONCRETO Y TRANSPORTE (MCM) FC 977	\$ -
Total 23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS/TRANSPORTE 4,14 / 1,000			
23680106 RET.ICA M.C CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	MANO DE OBRA (MCM) FC 808	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	8/1/2020	MANO DE OBRA CONCRETO (MCM) FC 828	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO (MCM) FC 756	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	MANO DE OBRA CONCRETO (MCM) FC 832	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	MANO DE OBRA CONCRETO (MCM) FC 960	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	11/26/2020	MANO DE OBRA (MCM) FC 929	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	1/13/2021	MORTERO SECO MANO DE OBRA (MCM) FC 966	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	1/27/2021	MANO DE OBRA CONCRETO (MCM) FC 976	\$ -
Total 23680106 RET.ICA M.O/SERVICIOS /6,9X1000			
23680110 RET DE ICA CONCREMOR 2012 S A S	5/22/2020	MANO DE OBRA Y SUMIISTRO DE CONCRETO (MCM) FC 783	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	5/22/2020	MATERIALES (MCM) FC 784	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	6/24/2020	FACTURA DE COMPRA (MCM) FC 792	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	6/24/2020	FACTURA DE COMPRA (MCM) FC 793	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	CONCRETO Y TRASPORTE DE MATERIALES FV 15 (MCM) FC 807	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	8/1/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE (MCM) FC 829	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE (MCM) FC 833	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	8/5/2020	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO C (MCM) FC 765	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE (MCM) FC 882	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	12/26/2020	FACTURA DE COMPRA (MCM) FC 930	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	1/13/2021	MATERIAL MORTERO SECO (MCM) FC 967	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	1/27/2021	MATERIAL CONCRETO Y TRANSPORTE (MCM) FC 977	\$ -
Total 23680110 RET DE ICA /COMPRAS 6,9 X1000			
23680116 RETE ICA 7> CONCREMOR 2012 S A S	2/16/2021	MANO DE OBRA MORTERO SECO (MCM) FC 995	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2021	MANO DE OBRA CONCRETO (MCM) FC 1000	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	2/24/2021	MANO DE OBRA Y SUMISTRO DE CONCRETO CIM (MCM) FC 1003	\$ -
Total 23680116 RETE ICA 7X1.000 SERVICIOS GENERAL (SOACHA)			
23680117 RETE ICA 4> CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2021	MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION Y SERVI (MCM) FC 1001	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	2/24/2021	MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION (MCM) FC 1002	\$ -
Total 23680117 RETE ICA 4X1.000 TRASNPORTE DE CARGA (SOACHA)			
23680121 RETE ICA C CONCREMOR 2012 S A S	2/16/2021	MORTERO SECO (MCM) FC 996	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2021	MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION Y SERVI (MCM) FC 1001	\$ -
Total 23680121 RETE ICA COMPRAS 7X1.000 (SOCHA)			

TOTAL RETENCIONES DE ICA TORRE 7

511570 IVA

CONCREMOR 2012 S A S	2/24/2021	MANO DE OBRA Y SUMISTRO DE CONCRETO CIM Factura de Compr	\$ 5,044
----------------------	-----------	--	----------

CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2021	MANO DE OBRA CONCRETO	Factura de Compr	\$	15,132
CONCREMOR 2012 S A S	2/16/2021	MANO DE OBRA MORTERO SECO	Factura de Compr	\$	27,171
CONCREMOR 2012 S A S	1/13/2021	MORTERO SECO MANO DE OBRA	Factura de Compr	\$	29,931
CONCREMOR 2012 S A S	11/26/2020	MANO DE OBRA	Factura de Compr	\$	87,295
CONCREMOR 2012 S A S	1/27/2021	MANO DE OBRA CONCRETO	Factura de Compr	\$	98,687
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	MANO DE OBRA CONCRETO	Factura de Compr	\$	102,606
CONCREMOR 2012 S A S	8/1/2020	MANO DE OBRA CONCRETO	Factura de Compr	\$	102,606
CONCREMOR 2012 S A S	5/22/2020	MANO DE OBRA Y SUMIISTRO DE CONCRETO	Factura de Compr	\$	107,321
CONCREMOR 2012 S A S	6/24/2020	FACTURA DE COMPRA	Factura de Compr	\$	114,463
CONCREMOR 2012 S A S	2/24/2021	MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION	Factura de Compr	\$	128,099
CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	MANO DE OBRA	Factura de Compr	\$	170,324
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO	Factura de Compr	\$	182,632
CONCREMOR 2012 S A S	2/16/2021	MORTERO SECO	Factura de Compr	\$	322,653
CONCREMOR 2012 S A S	1/13/2021	MATERIAL MORTERO SECO	Factura de Compr	\$	355,428
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2021	MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION Y SERVI	Factura de Compr	\$	384,296
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	MANO DE OBRA CONCRETO	Factura de Compr	\$	560,087
CONCREMOR 2012 S A S	12/26/2020	FACTURA DE COMPRA	Factura de Compr	\$	1,036,605
CONCREMOR 2012 S A S	1/27/2021	MATERIAL CONCRETO Y TRANSPORTE	Factura de Compr	\$	2,506,340
CONCREMOR 2012 S A S	8/1/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	Factura de Compr	\$	2,605,855
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	Factura de Compr	\$	2,605,855
CONCREMOR 2012 S A S	5/22/2020	MATERIALES	Factura de Compr	\$	2,725,601
CONCREMOR 2012 S A S	6/24/2020	FACTURA DE COMPRA	Factura de Compr	\$	2,907,011
CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	CONCRETO Y TRASPORTE DE MATERIALES FV 15	Factura de Compr	\$	4,325,698
CONCREMOR 2012 S A S	8/5/2020	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO C	Factura de Compr	\$	4,327,119
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	Factura de Compr	\$	13,189,424

Total 511570 IVA

39,023,281.91

TOTAL IVA TORRE 7

\$ 39,023,282

TOTAL IMPUESTOS TORRE 7

Doc Num	Debitos	Creditos
---------	---------	----------

\$ -	\$ 112,155,901	valor colocado hasta el informe de 3 de marzo 2021(DATO SACADO DEL SALDO T5)
\$ -	\$ 2,377,118	
\$ -	\$ 5,000,000	
\$ -	\$ 15,000,000	
\$ -	\$ 40,000,000	
\$ -	\$ 30,000,000	
\$ -	\$ 40,000,000	
\$ -	\$ 5,000,000	
\$ -	\$ 30,000,000	
\$ -	\$ 15,000,000	
\$ -	\$ 15,000,000	
\$ -	\$ 10,000,000	
\$ -	\$ 5,000,000	
\$ -	\$ 10,000,000	
\$ -	\$ 7,000,000	
\$ -	\$ 10,000,000	
\$ -	\$ 10,000,000	
\$ -	\$ 3,000,000	No esta en nuestros pagos , ni davivienda .ni Bancolombia
\$ -	\$ 15,000,000	
\$ -	\$ 5,000,000	
\$ -	\$ 6,000,000	
\$ -	\$ 2,277,948	
\$ -	\$ 2,000,000	
\$ -	\$ 5,000,000	PAGO DESPUES DE LA ULTIMA CONCILIACION
\$ -	\$ 5,992,454	PAGO DESPUES DE LA ULTIMA CONCILIACION
\$ -	\$ 405,803,421	\$ 293,647,520 saldo conciliacion enero2021+ los 2 pagos de febrero

\$	-	\$ 40,000,000	
\$	-	\$ -	SE BORRO LOS 40 DUPLICADO
\$	-	\$ 70,000,000	
\$	-	\$ 40,000,000	
\$	-	\$ 30,000,000	

\$	-	\$ 30,000,000
\$	-	\$ 40,000,000
\$	-	\$ 250,000,000

\$ 250,000,000 saldo conciliacion enero 2021

\$ 655,803,421	\$ 543,647,520
-----------------------	-----------------------

\$ 4,000,000	\$ -	\$ -
\$ -	2,000,000.00	
\$ -	2,000,000.00	
5,000,000.00	\$ -	
15,000,000.00	\$ -	
40,000,000.00	\$ -	
30,000,000.00	\$ -	
\$ -	5,000,000.00	
\$ -	15,000,000.00	
\$ -	21,235,878.00	
40,000,000.00	\$ -	
\$ -	18,764,122.00	
\$ -	20,112,525.00	
30,000,000.00	\$ -	
\$ -	9,887,475.00	
\$ -	26,012,805.00	
\$ -	3,120,661.00	
\$ -	26,879,339.00	
15,000,000.00	\$ -	
40,000,000.00	\$ -	
40,000,000.00	\$ -	
\$ -	13,987,195.00	
\$ -	25,711,954.00	
\$ -	15,000,000.00	
\$ -	20,345,392.00	
\$ -	4,288,046.00	
\$ -	5,000,000.00	
40,000,000.00	\$ -	

\$ - 38,648,646.00

5,000,000.00 \$ -

10,000,000.00 \$ -

7,000,000.00 \$ -

70,000,000.00 \$ -

10,000,000.00 \$ -

30,000,000.00 \$ -

10,000,000.00 \$ -

30,000,000.00 \$ -

40,000,000.00 \$ -

\$ - 15,709,417.00

\$ - 40,000,000.00

\$ - 7,000,000.00

\$ - 5,000,000.00

\$ - 10,000,000.00

\$ - 10,000,000.00

\$ - 30,000,000.00

\$ - 6,879,339.00

\$ - 3,509,864.00

15,000,000.00 \$ -

5,000,000.00 \$ -

6,000,000.00 \$ -

2,277,948.00 \$ -

2,000,000.00 \$ -

\$ - 14,654,608.00

\$ - 24,290,583.00

\$ - 4,472,015.00

\$ - 26,490,136.00

\$ - 40,000,000.00

\$ - 15,000,000.00

\$ - 5,000,000.00

\$ - 6,000,000.00

\$ - 2,277,948.00

\$ - 2,000,000.00

541,277,948.00 541,277,948.00

FACTURAS ENVIADAS I

FACTURA N°	FECHA	CLIENTE
2198	22/05/2020	MEGACONSTRL
2199	22/05/2020	MEGACONSTRL
FE 6	24/06/2020	MEGACONSTRL
FE 7	24/06/2020	MEGACONSTRL
FE14	02/07/2020	MEGACONSTRL
FE15	02/07/2020	MEGACONSTRL
FE26	01/08/2020	MEGACONSTRL
FE27	01/08/2020	MEGACONSTRL
FE28	03/08/2020	MEGACONSTRL

\$ 541,277,948	\$ 541,277,948	\$ -
----------------	----------------	------

\$ 16,205,414	\$ -
\$ 26,295,883	\$ -
\$ 17,284,013	\$ -
\$ 18,207,070	\$ -
\$ 27,092,532	\$ -
\$ 16,320,881	\$ -
\$ 16,320,881	\$ -
\$ 27,101,428	\$ -
\$ 82,607,444	\$ -
\$ 6,492,423	\$ -
\$ 2,226,103	
\$ 15,697,601	
\$ 2,020,825	
\$ 2,406,907	
\$ 802,303	
\$ 277,081,708	\$ -

\$ 25,718,963	\$ -
\$ 15,493,422	\$ -
\$ 27,577,377	\$ -
\$ 15,493,422	\$ -
84,573,186.00	\$ -
\$ 13,181,579	\$ -
\$ 4,519,660	
\$ 14,901,744	
\$ 4,102,884	
\$ 2,284,878	

FE29	03/08/2020	MEGACONSTRL
FE40	05/08/2020	MEGACONSTRL
FE41	05/08/2020	MEGACONSTRL
FE116	16/10/2020	MEGACONSTRL
FE117	16/10/2020	MEGACONSTRL
FE157	26/11/2020	MEGACONSTRL
FE158	26/11/2020	MEGACONSTRL

FACTURA N°

2198

2199

FE 6

FE 7

FE14

FE15

FE26

FE27

FE28

FE29

FE116

FE117

FE157

FE158

FE196

FE197

FE215

FE216

FE229

FE230

FE234

\$	761,627
\$	208,608,742
	\$
\$	9,839,014
\$	14,640,653
\$	8,819,711
\$	8,819,711
\$	15,698,567
\$	48,143,723
\$	8,482,895
\$	1,300,679
\$	433,560
\$	116,178,513
	\$

FE235
FE246
FE247

\$	601,868,963
\$	601,868,958
	\$

5

0.00	\$	-
0.00	\$	1,966,484
0.00	\$	2,223,595
0.00	\$	2,342,184
0.00	\$	802,303
0.00	\$	741,199
0.00	\$	-
\$	-	\$ 8,075,765

0.00	\$	-
0.00	\$	427,490
\$	-	\$ 427,490

	\$	8,503,255
--	----	------------------

\$	98,390
\$	146,407
\$	88,197

\$	88,197
\$	156,986
\$	481,437
\$	84,829
\$	13,007
\$	4,336
\$	1,161,786
\$	510,973
\$	307,816
\$	547,895
\$	307,816
\$	1,680,262
\$	261,886
\$	89,795
\$	296,061
\$	81,514
\$	45,395
\$	15,132
\$	4,144,545
\$	402,452
\$	589,257
\$	429,239
\$	382,501
\$	569,171
\$	342,876
\$	342,876
\$	569,358
\$	1,735,451
\$	136,395
\$	46,767
\$	329,782
\$	42,454
\$	50,565
\$	5,969,144
\$	11,275,475
\$	40,733
\$	60,612
\$	36,513

\$	36,513
\$	64,992
\$	35,119
\$	274,482
\$	176,286
\$	106,197
\$	189,024
\$	106,197
\$	579,690
\$	90,351
\$	30,979
\$	102,141
\$	1,380,865
\$	111,077
\$	162,635
\$	118,470
\$	105,570
\$	157,091
\$	94,634
\$	94,634
\$	157,143
\$	478,984
\$	37,645
\$	12,908
\$	91,020
\$	1,621,811
\$	28,530
\$	15,888
\$	5,296
\$	49,714
\$	5,203
\$	1,734
\$	6,937
\$	11,887
\$	14,158
\$	26,045
\$	3,359,854

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 53,658,611

i)

POR EL PROVEEDOR

	Detalle	BASE EXCLUIDA	BASE GRAVADA	IVA	VALOR TOTAL
UCIC	MATERIALES CON IVA - MATERIALES SIN IVA - CONCRETO	\$ 9.225.017,00	\$ 14.345.266,00	\$ 2.725.601,00	\$ 26.295.883,00
UCIC	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO	\$ 15.533.248,00	\$ 564.845,00	\$ 107.321,00	\$ 16.205.414,00
UCIC	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO	\$ 16.567.108,27	\$ 602.440,30	\$ 114.463,66	\$ 17.284.012,23
UCIC	MATERIALES CON IVA - MATERIALES SIN IVA - CONCRETO	\$ 9.839.013,95	\$ 15.300.059,13	\$ 2.907.011,23	\$ 28.046.084,31
UCIC	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO	\$ 24.652.195,39	\$ 896.443,47	\$ 170.324,26	\$ 25.718.963,12
UCIC	MATERIALES CON IVA - MATERIALES SIN IVA - CONCRETO	\$ 14.640.652,74	\$ 22.766.833,93	\$ 4.325.698,45	\$ 41.733.185,11
UCIC	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO	\$ 14.850.787,96	\$ 540.028,65	\$ 102.605,44	\$ 15.493.422,06
UCIC	MATERIALES CON IVA - MATERIALES SIN IVA - CONCRETO	\$ 8.819.710,54	\$ 13.715.025,72	\$ 2.605.854,89	\$ 25.140.591,14
UCIC	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO	\$ 14.850.787,96	\$ 540.028,65	\$ 102.605,44	\$ 15.493.422,06

UCIC	MATERIALES CON IVA - MATERIALES SIN IVA - CONCRETO	\$ 8.819.710,54	\$ 13.715.025,72	\$ 2.605.854,89
UCIONES - AMARANTO T7		\$ 26.433.525,98	\$ 961.219,13	\$ 182.631,63
UCIONES - AMARANTO T7		\$ 15.698.564,16	\$ 22.774.308,54	\$ 4.327.118,62
UCIC	MANO DE OBRA CONCRETO	\$ 81.065.270,83	\$ 2.947.828,03	\$ 560.087,33
UCIC	MATERIALES CONCRETO	\$ 48.143.723,09	\$ 69.418.020,50	\$ 13.189.423,89
UCC	MORTERO SECO MDO	\$ 12.634.834,26	\$ 459.448,52	\$ 87.295,22
UCC	MORTERO SECO		\$ 5.455.817,34	\$ 1.036.605,29
		\$ 141.843.828,19	\$ 78.281.114,38	\$ 14.873.411,73
				\$ 541.927.290,54

VALOR TOTAL
\$ 26,295,883.00
\$ 16,205,414.00
\$ 17,284,012.23
\$ 28,046,084.31
\$ 25,718,963.12
\$ 41,733,185.11
\$ 15,493,422.06
\$ 25,140,591.14
\$ 15,493,422.06
\$ 25,140,591.14
\$ 84,573,186.19
\$ 130,751,167.48
\$ 13,181,578.00
\$ 6,492,422.63
\$ 4,519,661.00
\$ 2,226,103.02
\$ 24,180,495.31
\$ 14,901,744.85
\$ 2,020,825.12
\$ 4,102,884.84
\$ 2,284,878.56

\$ 3,707,586.19
\$ 1,235,862.06
\$ 761,626.19

RELACION PAGOS Y LEGALIZACIONES DE MEGA CONSTRUCCIONES

PAGOS REALIZADOS POR MEGA CONSTRUCCIONES

Fecha	CONCEPTO	CE	TORRE	PAGOS	SALDO ACUMULADO
2/10/2017	ANTICIPO CONCRETO TORRE 3/CIMENTACION S/FACT.PROFORMA	ce 230	T3	\$ - \$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00
3/1/2017	PAGO M.O Y COMPRA CONCRETO	ce 246	T3	\$ - \$ 30,000,000.00	\$ 60,000,000.00
3/1/2017	ANTIC.CRUCE CTAS APTOS AMARANTO JOHAN REYES	ce 246	T3	\$ - \$ 7,000,000.00	\$ 67,000,000.00
3/14/2017	ANTICIPO -AVANCES CONTRATO ADITIVOS -TORRE 3	ce 261	T3	\$ - \$ 10,000,000.00	\$ 77,000,000.00
				\$ - \$ 77,000,000.00	\$ 77,000,000.00
1/29/2018	ANTICIPO-PRESTAMO	ce 629	T5	\$ - \$ 10,000,000.00	\$ 87,000,000.00
12/4/2018	ANTICIPO PARA ELABORACION DE CONCRETO 3000PSI 43 M3	ce 907	T5	\$ - \$ 12,000,000.00	\$ 99,000,000.00
				\$ - \$ 22,000,000.00	\$ 99,000,000.00
8/11/2017	ANTICIPO -CONTRATO CONCRETO Y ADITIVOS TORRE 3	ce 416	T3	\$ - \$ 30,000,000.00	\$ 99,000,000.00
				\$ - \$ 30,000,000.00	\$ 129,000,000.00

ANTICIPOS

Fecha	CONCEPTO	CE	TORRE	PAGOS POR URBANA	FACTURACION. CONCREMOR	SALDO ACUMULADO	OBSERVACIONES
2/10/2017	ANTICIPO CONCRETO TORRE 3/CIMENTACION S/FACT.PROFORMA	ce 230	T3	\$ 30,000,000.00		\$ 30,000,000.00	
3/1/2017	PAGO M.O Y COMPRA CONCRETO	ce 246	T3	\$ 30,000,000.00		\$ 60,000,000.00	
3/1/2017	ANTIC.CRUCE CTAS APTOS AMARANTO JOHAN REYES	ce 246	T3	\$ 7,000,000.00		\$ 67,000,000.00	
3/14/2017	ANTICIPO -AVANCES CONTRATO ADITIVOS -TORRE 3	ce 261	T3	\$ 10,000,000.00		\$ 77,000,000.00	
3/14/2017	ANTICIPO -AVANCES CONTRATO ADITIVOS -TORRE 3	ce 261	T3	\$ 30,000,000.00		\$ 107,000,000.00	
5/2/2017	ANTICIPO -CONCRETO- ADITIVOS/CONCREMOR/TORRE 3-PAGO FIDUCIA CHE.	ce 327	T3	\$ 130,000,000.00		\$ 237,000,000.00	
5/26/2017	PAGO ANTICIPO CONCRETO TORRE 3/CIMENTACION S/FACT.PROFORMA 230	ce 351	T3	\$ 30,000,000.00		\$ 207,000,000.00	LAS LEGALIZACIONES
5/26/2017	PAGO PAGO M.O Y COMPRA CONCRETO 246	ce 351	T3	\$ 30,000,000.00		\$ 177,000,000.00	SCN DE LAS FACT.
5/26/2017	PAGO ANTIC.CRUCE CTAS APTOS AMARANTO JOHAN REYES 246	ce 351	T3	\$ 7,000,000.00		\$ 170,000,000.00	FC 160 -FV 1165
5/26/2017	PAGO ANTICIPO -AVANCES CONTRATO ADITIVOS -TORRE 3 261	ce 351	T3	\$ 10,000,000.00		\$ 160,000,000.00	FC 159 -FV 1180
5/26/2017	PAGO ANTICIPO -AVANCES CONTRATO ADITIVOS -TORRE 3 261	ce 351	T3	\$ 30,000,000.00		\$ 130,000,000.00	FC 158 -FV 1164
5/26/2017	LEGALIZACION CE 327 UNA PARTE	ce 351	T3	\$ 76,579,033.00		\$ 53,420,967.00	FC 157 -FV 1179
6/5/2017	CONCRETO-CE 4044/ PISOS 8 Y 9	ce 364	T3	\$ 7,080,000.00	\$ -	\$ 60,500,967.00	
6/16/2017	CE 4076 / ANTICIPO CONTRATO CONCRETO TORRE 3	ce 374	T3	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ 64,500,967.00	
6/21/2017	CE 4067 ANTICIPO CONCRETO-TORRE 3 -PRESTAMO URBANA RC750	ce 370	T3	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ 68,000,967.00	
6/22/2017	ANTICIPO-CONTRATO CONCRETO TORRE 3	ce 375	T3	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 73,000,967.00	
7/25/2017	CE 4121/ANTICIPO CONTRATO CONCRETO TORRE 3	ce 405	T3	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ 75,200,967.00	
7/31/2017	CE 4145 PGO CONTRATO CONCRETO TORRE 3	ce 402	T3	\$ 50,000,000.00	\$ -	\$ 125,200,967.00	
8/11/2017	ANTICIPO -CONTRATO CONCRETO Y ADITIVOS TORRE 3	ce 416	T3	\$ 30,000,000.00	\$ -	\$ 155,200,967.00	
10/4/2017	LEG.ANTICIPOS MATERIALES CEMENTO AGREGADOS ADITIVOS FACTURA	ce 495	T3	\$ - \$ 86,666,110.00	\$ 68,534,857.00	FC 220 FV 1342 CORTE 3	
10/23/2017	CE 4376 -ANTICIPO CONTRATO CONCRETO-	ce 507	T3	\$ 6,666,600.00	\$ -	\$ 75,201,457.00	
11/30/2017	CE 4308 ANTICIPO T3 CONCREMOR	NC 122	T3	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ 85,201,457.00	
11/30/2017	CE 4332 ANTICIPO T3 CONCREMOR	NC 122	T3	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ 95,201,457.00	
11/30/2017	LEG.FACT.1343/FC221/1373/FC274 NO ES 1343 SINO FV 1373	ce 533	T3	\$ - \$ 71,121,623.00	\$ 24,079,834.00	FC 274 -FV 1373	
11/30/2017	LEG.FACT.1343/FC221/1373/FC274	ce 533	T3	\$ - \$ 24,079,834.00	\$ -	FC 221 - FV 1343	
1/29/2018	ANTICIPO-PRESTAMO	ce 629		\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ 10,000,000.00	
2/2/2018	DEVOLUCION PRESTAMO A TERCERO-CONCREMOR	RC 683		\$ -	\$ 10,000,000.00	\$ -	
12/4/2018	ANTICIPO PARA ELABORACION DE CONCRETO 3000PSI 43 M3	ce 907	T5	\$ 12,000,000	\$ -	\$ 12,000,000	
12/7/2018	ORDEN DE GIRO 51-PREST. ETAPA 2-TORRE 5-ANTIC. CONTRATO	ce 953	T5	\$ 200,000,000	\$ -	\$ 212,000,000	
				PAGOS REALIZADOS - PORMEGA COMO ANTICIPOS \$ 119,000,000.00		\$ 587,446,600.00	
				PAGOS REALIZADO - POR URBANA COMO ANTICIPOS \$ 468,446,600.00		\$ 375,446,600.00	

EN RESUMEN

EN LA CONTABILIDAD DE MEGA HASTA 07 12 2018	
ANTICIPOS PENDIENTE POR LEGALIZAR CON FACTURAS DE CONCREMOR	\$ 212,000,000.00
MENOS DIFERENCIA FV 1343 FC 221	-\$ 47,041,789.00
MENOS FV 1730 FC 424 Y 423	-\$ 9,288,182.00
	-\$ 4,039,993.00
QUEDA UNA DIFERENCIA PARA LEGALIZAR CON FACTURAS DE CONCREMOR T5 SEGUN CONTABILIDAD EN MEGA 12/12-2018	\$ 151,630,036.00

S/CONTABILIDAD EN MEGA

RESUMEN REGISTROS FACTURAS T3 Y T5 EN MEGA

5/11/2017 MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS	FC 158	T3	\$ 46,128,845.00	\$ -	\$ 46,128,845.00	
5/11/2017 SUMINSTR M.O ELABORACION DE CONCRETO	FC 160	T3	\$ 47,609,604.00	\$ -	\$ 93,738,449.00	
5/11/2017 IVA SUMINSTR M.O ELABORACION DE CONCRETO	FC 160	T3	\$ 317,397.00	\$ -	\$ 94,055,846.00	
5/24/2017 SUMINIST M.O ELABORACION DE CONCRETO	FC 159	T3	\$ 36,180,018.00	\$ -	\$ 130,235,864.00	
5/24/2017 IVA SUMINIST M.O ELABORACION DE CONCRETO	FC 159	T3	\$ 241,200.00	\$ -	\$ 130,477,064.00	
10/4/2017 MATERIALES CEMENTO AGREGADOS ADITIVOS FC 1342	FC 220	T3	\$ 69,760,849.00	\$ -	\$ 200,237,913.00	
12/31/2017 PRORRATEO PRESTACIONES SOCIALES -COSTO -AJUST.PARA COSTOS	NC 131		\$ -	\$ 63,500,150.00	\$ 136,737,763.00	TRASLADO AL COSTO
11/1/2018 ELABORACION DE MORTERO SEGÚN/REMISIONES ADJUNTO FV 1730	FC 424	T5	\$ 9,477,737.00	\$ -	\$ 146,215,500.00	QUEISON T5 FV 1730
11/1/2018 ELABORACION DE MORTERO SEGÚN/REMISIONES ADJUNTO FV 1730	FC 424	T5	\$ 65,396.00	\$ -	\$ 146,280,896.00	QUEISON T5 FV 1730
11/22/2018 ELABORACION DE MORTERO	FC 423	T5	\$ 3,473,470.00	\$ -	\$ 149,754,366.00	
11/22/2018 ELABORACION DE MORTERO	FC 423	T5	\$ 659,959.00	\$ -	\$ 150,414,325.00	

14150122 OTROS MATERIALES DE OBRA

5/24/2017 MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS	FC 157	T3	\$ 35,692,928.00	\$ -	\$ 35,692,928.00
---	--------	----	------------------	------	------------------

14150217 SERVICIO DE MANO DE OBRA

10/4/2017 MO ELABORACIÓN CONCRETO FC 1343	FC 221	T3	\$ 72,590,368.00	\$ -	\$ 72,590,368.00
10/4/2017 IVA SOBRE UTILIDAD	FC 221	T3	\$ 483,936.00	\$ -	\$ 73,074,304.00
11/10/2017 SUMINISTRO MO ELABORACION CONCRETO	FC 274	T3	\$ 72,590,369.00	\$ -	\$ 145,664,673.00
11/10/2017 SUMINISTRO MO ELABORACION CONCRETO	FC 274	T3	\$ 483,936.00	\$ -	\$ 146,148,609.00

5/11/2017 TRANSP-MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS	FC 158		\$ 3,951,057.00	\$ -	\$ 3,951,057.00
5/24/2017 TRANSP-MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS	FC 157		\$ 2,891,541.00	\$ -	\$ 6,842,598.00
10/4/2017 MATERIALES CEMENTO AGREGADOS ADITIVOS FC 1342	FC 220		\$ 5,977,083.00	\$ -	\$ 12,819,681.00

220501 PROVEEDORES NACIONALES

5/11/2017 TRANSP-MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS	FC 158		\$ -	\$ 57,306,100.00	
5/11/2017 SUMINSTR M.O ELABORACION DE CONCRETO	FC 160		\$ -	\$ 46,646,303.00	
5/24/2017 TRANSP-MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS	FC 157		\$ -	\$ 44,178,654.00	
5/24/2017 SUMINIST M.O ELABORACION DE CONCRETO	FC 159		\$ -	\$ 35,447,976.00	
5/26/2017 PAGO TRANSP-MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS 1164 158	ce 351		\$ 57,306,100.00		
5/26/2017 PAGO SUMINIST M.O ELABORACION DE CONCRETO 1180 159	ce 351		\$ 35,447,976.00		
5/26/2017 PAGO SUMINSTR M.O ELABORACION DE CONCRETO 1165 160	ce 351		\$ 46,646,303.00		
5/26/2017 PAGO TRANSP-MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS 1179 157	ce 351		\$ 44,178,654.00		
10/4/2017 MATERIALES CEMENTO AGREGADOS ADITIVOS FC 1342	FC 220		\$ -	\$ 86,666,110.00	
10/4/2017 MO ELABORACIÓN CONCRETO FC 1343	FC 221	T3	\$ -	\$ 47,041,789.00	NO ESTA EL PAGO
10/4/2017 LEG.ANTICIPOS MATERIALES CEMENTO AGREGADOS ADITIVOS FC 1342 1342 2 ce 495			\$ 86,666,110.00	\$ -	SON LEGALIZACIONES
11/10/2017 SUMINISTRO MO ELABORACION CONCRETO	FC 274		\$ -	\$ 71,121,624.00	FV 1373
11/30/2017 PAGO MO ELABORACIÓN CONCRETO FC 1343 1343 221	ce 533		\$ 71,121,623.00	\$ -	
11/30/2017 PAGO SUMINISTRO MO ELABORACION CONCRETO 1373-1374 274	ce 533		\$ 24,079,834.00	\$ -	
11/1/2018 ELABORACION DE MORTERO	FC 1730	FC 424 T5	\$ -	\$ 9,288,182.00	NO ESTA EL PAGO
11/22/2018 ELABORACION DE MORTERO	FC 1730	FC 423 T5	\$ -	\$ 4,039,993.00	NO ESTA EL PAGO
TOTAL PROVEEDORES \$ 60,369,964.00					SE DEBIO CRUZAR CON ANTICIPOS CON \$212,000,000

RELACION PAGOS Y LEGALIZACIONES DE MEGA CONSTRUCCIONES

PAGOS REALIZADOS POR MEGA CONSTRUCCIONES

Fecha	CONCEPTO	CE	TORRE	PAGOS	SALDO ACUMULADO
2/10/2017	ANTICIPO CONCRETO TORRE 3/CIMENTACION S/FACT.PROFORMA	ce 230	T3	\$ - \$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00
3/1/2017	PAGO M.O Y COMPRA CONCRETO	ce 246	T3	\$ - \$ 30,000,000.00	\$ 60,000,000.00
3/1/2017	ANTIC.CRUCE CTAS APTOS AMARANTO JOHAN REYES	ce 246	T3	\$ - \$ 7,000,000.00	\$ 67,000,000.00
3/14/2017	ANTICIPO -AVANCES CONTRATO ADITIVOS -TORRE 3	ce 261	T3	\$ - \$ 10,000,000.00	\$ 77,000,000.00
				\$ - \$ 77,000,000.00	\$ 77,000,000.00
1/29/2018	ANTICIPO-PRESTAMO	ce 629	T5	\$ - \$ 10,000,000.00	\$ 87,000,000.00
12/4/2018	ANTICIPO PARA ELABORACION DE CONCRETO 3000PSI 43 M3	ce 907	T5	\$ - \$ 12,000,000.00	\$ 99,000,000.00
				\$ - \$ 22,000,000.00	\$ 99,000,000.00
8/11/2017	ANTICIPO -CONTRATO CONCRETO Y ADITIVOS TORRE 3	ce 416	T3	\$ - \$ 30,000,000.00	\$ 99,000,000.00
				\$ - \$ 30,000,000.00	\$ 129,000,000.00

ANTICIPOS

Fecha	CONCEPTO	CE	TORRE	PAGOS POR URBANA	FACTURACION. CONCREMOR	SALDO ACUMULADO	OBSERVACIONES
2/10/2017	ANTICIPO CONCRETO TORRE 3/CIMENTACION S/FACT.PROFORMA	ce 230	T3	\$ 30,000,000.00		\$ 30,000,000.00	
3/1/2017	PAGO M.O Y COMPRA CONCRETO	ce 246	T3	\$ 30,000,000.00		\$ 60,000,000.00	
3/1/2017	ANTIC.CRUCE CTAS APTOS AMARANTO JOHAN REYES	ce 246	T3	\$ 7,000,000.00		\$ 67,000,000.00	
3/14/2017	ANTICIPO -AVANCES CONTRATO ADITIVOS -TORRE 3	ce 261	T3	\$ 10,000,000.00		\$ 77,000,000.00	
3/14/2017	ANTICIPO -AVANCES CONTRATO ADITIVOS -TORRE 3	ce 261	T3	\$ 30,000,000.00		\$ 107,000,000.00	
5/2/2017	ANTICIPO -CONCRETO- ADITIVOS/CONCREMOR/TORRE 3-PAGO FIDUCIA CHE.	ce 327	T3	\$ 130,000,000.00		\$ 237,000,000.00	
5/26/2017	PAGO ANTICIPO CONCRETO TORRE 3/CIMENTACION S/FACT.PROFORMA 230	ce 351	T3	\$ 30,000,000.00		\$ 207,000,000.00	LAS LEGALIZACIONES
5/26/2017	PAGO PAGO M.O Y COMPRA CONCRETO 246	ce 351	T3	\$ 30,000,000.00		\$ 177,000,000.00	SCN DE LAS FACT.
5/26/2017	PAGO ANTIC.CRUCE CTAS APTOS AMARANTO JOHAN REYES 246	ce 351	T3	\$ 7,000,000.00		\$ 170,000,000.00	FC 160 -FV 1165
5/26/2017	PAGO ANTICIPO -AVANCES CONTRATO ADITIVOS -TORRE 3 261	ce 351	T3	\$ 10,000,000.00		\$ 160,000,000.00	FC 159 -FV 1180
5/26/2017	PAGO ANTICIPO -AVANCES CONTRATO ADITIVOS -TORRE 3 261	ce 351	T3	\$ 30,000,000.00		\$ 130,000,000.00	FC 158 -FV 1164
5/26/2017	LEGALIZACION CE 327 UNA PARTE	ce 351	T3	\$ 76,579,033.00		\$ 53,420,967.00	FC 157 -FV 1179
6/5/2017	CONCRETO-CE 4044/ PISOS 8 Y 9	ce 364	T3	\$ 7,080,000.00	\$ -	\$ 60,500,967.00	
6/16/2017	CE 4076 / ANTICIPO CONTRATO CONCRETO TORRE 3	ce 374	T3	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ 64,500,967.00	
6/21/2017	CE 4067 ANTICIPO CONCRETO-TORRE 3 -PRESTAMO URBANA RC750	ce 370	T3	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ 68,000,967.00	
6/22/2017	ANTICIPO-CONTRATO CONCRETO TORRE 3	ce 375	T3	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 73,000,967.00	
7/25/2017	CE 4121/ANTICIPO CONTRATO CONCRETO TORRE 3	ce 405	T3	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ 75,200,967.00	
7/31/2017	CE 4145 PGO CONTRATO CONCRETO TORRE 3	ce 402	T3	\$ 50,000,000.00	\$ -	\$ 125,200,967.00	
8/11/2017	ANTICIPO -CONTRATO CONCRETO Y ADITIVOS TORRE 3	ce 416	T3	\$ 30,000,000.00	\$ -	\$ 155,200,967.00	
10/4/2017	LEG.ANTICIPOS MATERIALES CEMENTO AGREGADOS ADITIVOS FACTURA	ce 495	T3	\$ - \$ 86,666,110.00	\$ 68,534,857.00	FC 220 FV 1342 CORTE 3	
10/23/2017	CE 4376 -ANTICIPO CONTRATO CONCRETO-	ce 507	T3	\$ 6,666,600.00	\$ -	\$ 75,201,457.00	
11/30/2017	CE 4308 ANTICIPO T3 CONCREMOR	NC 122	T3	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ 85,201,457.00	
11/30/2017	CE 4332 ANTICIPO T3 CONCREMOR	NC 122	T3	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ 95,201,457.00	
11/30/2017	LEG.FACT.1343/FC221/1373/FC274 NO ES 1343 SINO FV 1373	ce 533	T3	\$ - \$ 71,121,623.00	\$ 24,079,834.00	FC 274 -FV 1373	
11/30/2017	LEG.FACT.1343/FC221/1373/FC274	ce 533	T3	\$ - \$ 24,079,834.00	\$ -	FC 221 - FV 1343	
1/29/2018	ANTICIPO-PRESTAMO	ce 629		\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ 10,000,000.00	
2/2/2018	DEVOLUCION PRESTAMO A TERCERO-CONCREMOR	RC 683		\$ - \$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	
12/4/2018	ANTICIPO PARA ELABORACION DE CONCRETO 3000PSI 43 M3	ce 907	T5	\$ 12,000,000	\$ -	\$ 12,000,000	
12/7/2018	ORDEN DE GIRO 51-PREST. ETAPA 2-TORRE 5-ANTIC. CONTRATO	ce 953	T5	\$ 200,000,000	\$ -	\$ 212,000,000	
				PAGOS REALIZADOS - PORMEGA COMO ANTICIPOS \$ 119,000,000.00		\$ 587,446,600.00	
				PAGOS REALIZADO - POR URBANA COMO ANTICIPOS \$ 468,446,600.00		\$ 375,446,600.00	

EN RESUMEN

EN LA CONTABILIDAD DE MEGA HASTA 07 12 2018	
ANTICIPOS PENDIENTE POR LEGALIZAR CON FACTURAS DE CONCREMOR	\$ 212,000,000.00
MENOS DIFERENCIA FV 1343 FC 221	-\$ 47,041,789.00
MENOS FV 1730 FC 424 Y 423	-\$ 9,288,182.00
	-\$ 4,039,993.00
QUEDA UNA DIFERENCIA PARA LEGALIZAR CON FACTURAS DE CONCREMOR T5 SEGUN CONTABILIDAD EN MEGA 12/12-2018	\$ 151,630,036.00

S/CONTABILIDAD EN MEGA

RESUMEN REGISTROS FACTURAS T3 Y T5 EN MEGA

5/11/2017 MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS	FC 158	T3	\$ 46,128,845.00	\$ -	\$ 46,128,845.00	
5/11/2017 SUMINSTR M.O ELABORACION DE CONCRETO	FC 160	T3	\$ 47,609,604.00	\$ -	\$ 93,738,449.00	
5/11/2017 IVA SUMINSTR M.O ELABORACION DE CONCRETO	FC 160	T3	\$ 317,397.00	\$ -	\$ 94,055,846.00	
5/24/2017 SUMINIST M.O ELABORACION DE CONCRETO	FC 159	T3	\$ 36,180,018.00	\$ -	\$ 130,235,864.00	
5/24/2017 IVA SUMINIST M.O ELABORACION DE CONCRETO	FC 159	T3	\$ 241,200.00	\$ -	\$ 130,477,064.00	
10/4/2017 MATERIALES CEMENTO AGREGADOS ADITIVOS FC 1342	FC 220	T3	\$ 69,760,849.00	\$ -	\$ 200,237,913.00	
12/31/2017 PRORRATEO PRESTACIONES SOCIALES -COSTO -AJUST.PARA COSTOS	NC 131		\$ -	\$ 63,500,150.00	\$ 136,737,763.00	TRASLADO AL COSTO
11/1/2018 ELABORACION DE MORTERO SEGÚN/REMISIONES ADJUNTO FV 1730	FC 424	T5	\$ 9,477,737.00	\$ -	\$ 146,215,500.00	QUEISON T5 FV 1730
11/1/2018 ELABORACION DE MORTERO SEGÚN/REMISIONES ADJUNTO FV 1730	FC 424	T5	\$ 65,396.00	\$ -	\$ 146,280,896.00	QUEISON T5 FV 1730
11/22/2018 ELABORACION DE MORTERO	FC 423	T5	\$ 3,473,470.00	\$ -	\$ 149,754,366.00	
11/22/2018 ELABORACION DE MORTERO	FC 423	T5	\$ 659,959.00	\$ -	\$ 150,414,325.00	

14150122 OTROS MATERIALES DE OBRA

5/24/2017 MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS	FC 157	T3	\$ 35,692,928.00	\$ -	\$ 35,692,928.00
---	--------	----	------------------	------	------------------

14150217 SERVICIO DE MANO DE OBRA

10/4/2017 MO ELABORACIÓN CONCRETO FC 1343	FC 221	T3	\$ 72,590,368.00	\$ -	\$ 72,590,368.00
10/4/2017 IVA SOBRE UTILIDAD	FC 221	T3	\$ 483,936.00	\$ -	\$ 73,074,304.00
11/10/2017 SUMINISTRO MO ELABORACION CONCRETO	FC 274	T3	\$ 72,590,369.00	\$ -	\$ 145,664,673.00
11/10/2017 SUMINISTRO MO ELABORACION CONCRETO	FC 274	T3	\$ 483,936.00	\$ -	\$ 146,148,609.00

5/11/2017 TRANSP-MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS	FC 158		\$ 3,951,057.00	\$ -	\$ 3,951,057.00
5/24/2017 TRANSP-MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS	FC 157		\$ 2,891,541.00	\$ -	\$ 6,842,598.00
10/4/2017 MATERIALES CEMENTO AGREGADOS ADITIVOS FC 1342	FC 220		\$ 5,977,083.00	\$ -	\$ 12,819,681.00

220501 PROVEEDORES NACIONALES

5/11/2017 TRANSP-MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS	FC 158		\$ -	\$ 57,306,100.00	
5/11/2017 SUMINSTR M.O ELABORACION DE CONCRETO	FC 160		\$ -	\$ 46,646,303.00	
5/24/2017 TRANSP-MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS	FC 157		\$ -	\$ 44,178,654.00	
5/24/2017 SUMINIST M.O ELABORACION DE CONCRETO	FC 159		\$ -	\$ 35,447,976.00	
5/26/2017 PAGO TRANSP-MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS 1164 158	ce 351		\$ 57,306,100.00		
5/26/2017 PAGO SUMINIST M.O ELABORACION DE CONCRETO 1180 159	ce 351		\$ 35,447,976.00		
5/26/2017 PAGO SUMINSTR M.O ELABORACION DE CONCRETO 1165 160	ce 351		\$ 46,646,303.00		
5/26/2017 PAGO TRANSP-MATERIALES CEMENTO AGREGADOS Y ADITIVOS 1179 157	ce 351		\$ 44,178,654.00		
10/4/2017 MATERIALES CEMENTO AGREGADOS ADITIVOS FC 1342	FC 220		\$ -	\$ 86,666,110.00	
10/4/2017 MO ELABORACIÓN CONCRETO FC 1343	FC 221	T3	\$ -	\$ 47,041,789.00	NO ESTA EL PAGO
10/4/2017 LEG.ANTICIPOS MATERIALES CEMENTO AGREGADOS ADITIVOS FC 1342 1342 2 ce 495			\$ 86,666,110.00	\$ -	SON LEGALIZACIONES
11/10/2017 SUMINISTRO MO ELABORACION CONCRETO	FC 274		\$ -	\$ 71,121,624.00	FV 1373
11/30/2017 PAGO MO ELABORACIÓN CONCRETO FC 1343 1343 221	ce 533		\$ 71,121,623.00	\$ -	
11/30/2017 PAGO SUMINISTRO MO ELABORACION CONCRETO 1373-1374 274	ce 533		\$ 24,079,834.00	\$ -	
11/1/2018 ELABORACION DE MORTERO	FC 1730	FC 424 T5	\$ -	\$ 9,288,182.00	NO ESTA EL PAGO
11/22/2018 ELABORACION DE MORTERO	FC 1730	FC 423 T5	\$ -	\$ 4,039,993.00	NO ESTA EL PAGO
TOTAL PROVEEDORES \$ 60,369,964.00					SE DEBIO CRUZAR CON ANTICIPOS CON \$212,000,000

RESUMEN FACTURAS EN CUESTION

FECHA	FACTURAS	TORRE	BASE EXCLUIDA	BASE GRAVADA	IVA	TOTAL FV	OBSERVACIONES
1	11/10/2017 FV. 1374	ANULADA					FACT.ANULADA Y REEMPLAZA POR FV 1387 - EXISTE UN CORREO-
2	10/4/2017 FV 1342 FC 220	MEGA	T3	\$ 5,977,083	\$ 69,760,849	\$ 13,254,561	\$ 88,992,493
3	9/14/2018 FV 1678 FC 17022	URBANA	T4	\$ 69,585,905	\$ 2,530,397	\$ 480,775	FACT.SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LA CONTABILIDAD DE MEGA
4	9/25/2018 FV 1692 FC 17022	URBANA	T4	\$ 18,009,068	\$ 6,544,875	\$ 124,426	FACT.ES DE URBANA -PERO CONCREMOR LA HIZO A NOMBRE DE MEGA
5	9/18/2018 FV 1685 FC 17013	URBANA	T4	\$ 1,827,115	\$ 66,441	\$ 12,624	FACT.ES DE URBANA -PERO CONCREMOR LA HIZO A NOMBRE DE MEGA
6	10/9/2018 FV 1713 FC 17048	URBANA	T4	\$ 8,888,746	\$ 323,227	\$ 61,413	FACT.ES DE URBANA -PERO CONCREMOR LA HIZO A NOMBRE DE MEGA
7	10/11/2018 FV 1711 FC 17050	URBANA	T4	\$ 3,398,638	\$ 645,741	\$ -	FACT.ES DE URBANA -PERO CONCREMOR LA HIZO A NOMBRE DE MEGA
8	11/1/2018 FV 1729 FC 1729	MEGA	T3	\$ 3,473,470	\$ 659,959	\$ \$ 4,133,429	ES DE MEGA -SE ENCUENTRA OK REGISTRADA
9	10/18/2018 fv 1717 FC 17058	URBANA	T4	\$ 70,947,685	\$ 2,579,916	\$ 490,184	\$ 74,017,785
10	11/16/2018 FV 1748	ANULADA					FACT.ANULADA Y EXISTE UN CORREO 29/11/2018
11	11/1/2018 FV 1730 -FC 424	MEGA	T5	\$ 9,145,185	\$ 332,552	\$ 63,185	\$ 9,540,922
12	11/16/2018 FV 1749	ANULADA					FACT.ANULADA Y EXISTE UN CORREO 29/11/2018

BOGOTA 24 03 2021

pago MEGA

2/10/2017	30,000,000
3/1/2017	30,000,000
3/1/2017	7,000,000
3/14/2017	10,000,000
8/11/2017	30,000,000
TOTAL MEGA	107,000,000

3/14/2017	30,000,000
5/2/2017	130,000,000
6/5/2017	7,080,000
6/16/2017	4,000,000
6/21/2017	3,500,000
6/22/2017	5,000,000
7/25/2017	2,200,000
7/31/2017	50,000,000
10/23/2017	6,666,600
11/30/2017	10,000,000
11/30/2017	10,000,000
1/29/2018	10,000,000
TOTAL URBAN	268,446,600

TOTAL PAGO T	375,446,600
---------------------	--------------------

MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS
Libro Auxiliar entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020
Elaborado Bajo Normas Locales

Cuenta	Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc Num	Debitos	Creditos
VIVIENDA CTA AHOR.475170035079		31/12/2019	SALDO INICIAL		\$ -	\$ 112,155,901	valor colocado hasta el informe de 3 de
CONCREMOR 2012 S A S	04/02/2020	PAGO FRAS FC 708,707	(MCM) ce 1660	\$ -	\$ 2,377,118		
CONCREMOR 2012 S A S	02/03/2020	ANTICIPO CONTRATO TORRE 7	(MCM) ce 1715	\$ -	\$ 5,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	04/03/2020	ANTICIPO CONTRATO TORRE 7	(MCM) ce 1724	\$ -	\$ 15,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	17/03/2020	ANTICIPO TORRE 7	(MCM) ce 1737	\$ -	\$ 40,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	27/05/2020	ANTICIPO CONTRATO	(MCM) ce 1822	\$ -	\$ 30,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	31/05/2020	ANTICIPO CONTRATO	(MCM) ce 1813	\$ -	\$ 40,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	06/06/2020	ABONO CONTRATO	(MCM) ce 1867	\$ -	\$ 5,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	11/06/2020	ANTICIPO	(MCM) ce 1878	\$ -	\$ 30,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	29/07/2020	ANTICIPO	(MCM) ce 1935	\$ -	\$ 15,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	04/08/2020	PAGO FACTURA 765 FACTURA ELECTRONICA (FV 40)	(MCM) ce 1961	\$ -	\$ 15,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	11/08/2020	PAGO FACTURAS 756 Y 765 FACTURA ELECTRONICA (FV 40- 41)	(MCM) ce 1958	\$ -	\$ 10,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	12/08/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO	(MCM) CE 1999	\$ -	\$ 5,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	20/08/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO	(MCM) ce 1992	\$ -	\$ 10,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	22/08/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO	(MCM) CE 2005	\$ -	\$ 7,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	01/09/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO	(MCM) CE 2011	\$ -	\$ 10,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	08/09/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO	(MCM) CE 2027	\$ -	\$ 10,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	19/10/2020	PAGO MANO DE OBRA	(MCM) ce 2122	\$ -	\$ 3,000,000	No esta en nuestros pagos , ni davivier	
CONCREMOR 2012 S A S	21/10/2020	ANTICIPO CONTRATO	(MCM) ce 2097	\$ -	\$ 15,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	24/11/2020	HONORARIOS	(MCM) ce 2164	\$ -	\$ 5,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	24/11/2020	ANTICIPO	(MCM) ce 2164	\$ -	\$ 6,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	24/11/2020	SALDO TANQUE AGUA	(MCM) ce 2164	\$ -	\$ 2,277,948		
CONCREMOR 2012 S A S	10/12/2020	ANTICIPO CONSTRUCTOR RESPONSABLE	(MCM) ce 2186	\$ -	\$ 2,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	09/02/2021	PAGO FACTURAS 229 Y 230	(MCM) ce 2231	\$ -	\$ 5,000,000	PAGO DESPUES DE LA ULTIMA CONCILIACION	
CONCREMOR 2012 S A S	24/02/2021	PAGO FACTURAS	(MCM) ce 2234	\$ -	\$ 5,992,454	PAGO DESPUES DE LA ULTIMA CONCILIACION	
DAVIVIENDA CTA AHOR.475170035079				\$ -	\$ 405,803,421	\$ 293,647,520	saldo conciliacion
124540 ETAPA 5- TOR CONCREMOR 2012 S A S	7/31/2020	ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 119	(MCM) ce 1919	\$ -	\$ 40,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	7/31/2020	ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 120	(MCM) ce 1919	\$ -	\$ -	SE BORRO LOS 40 DUPLICADO	
CONCREMOR 2012 S A S	8/24/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 123	(MCM) ce 1983	\$ -	\$ 70,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	8/24/2020	ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 121	(MCM) ce 1983	\$ -	\$ 40,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	9/2/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 126	(MCM) CE 2047	\$ -	\$ 30,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	10/5/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 132	(MCM) CE 2051	\$ -	\$ 30,000,000		
CONCREMOR 2012 S A S	10/7/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIROCARGUE 46413	(MCM) CE 2050	\$ -	\$ 40,000,000		
Total 124540 ETAPA 5- TORRE 7 DERECHOS FIDUCIARIOS				\$ -	\$ 250,000,000	\$ 250,000,000	saldo concilicion
TOTAL EFECTIVO ENTREGADO TORRE 7						\$ 655,803,421	\$ 543,647,520
133010 A CONTRATISTAS	12/31/2019	SALDO INICIAL		\$ 4,000,000	\$ -	\$	-
CONCREMOR 2012 S A S	2/4/2020	PAGO ANTICIPO FRAS FC 708-2051, FC 707-2052 1568	(MCM) ce 1660	\$ -	2,000,000.00		
CONCREMOR 2012 S A S	2/4/2020	PAGO ANTICIPO FACTURAS TORRE 5 O.G. 109 1603	(MCM) ce 1660	\$ -	2,000,000.00		
CONCREMOR 2012 S A S	3/2/2020	ANTICIPO CONTRATO TORRE 7	(MCM) ce 1715	5,000,000.00	\$ -		
CONCREMOR 2012 S A S	3/4/2020	ANTICIPO CONTRATO TORRE 7	(MCM) ce 1724	15,000,000.00	\$ -		
CONCREMOR 2012 S A S	3/17/2020	ANTICIPO TORRE 7	(MCM) ce 1737	40,000,000.00	\$ -		
CONCREMOR 2012 S A S	5/27/2020	ANTICIPO CONTRATO	(MCM) ce 1822	30,000,000.00	\$ -		
CONCREMOR 2012 S A S	5/27/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO TORRE 7 1715	(MCM) ce 1822	\$ -	5,000,000.00		
CONCREMOR 2012 S A S	5/27/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO TORRE 7 1724	(MCM) ce 1822	\$ -	15,000,000.00		

CONCREMOR 2012 S A S	5/27/2020	PAGO ANTICIPO TORRE 7 1737	(MCM) ce 1822	\$ -	21,235,878.00
CONCREMOR 2012 S A S	5/31/2020	ANTICIPO CONTRATO	(MCM) ce 1813	40,000,000.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	6/6/2020	PAGO ANTICIPO TORRE 7 1737	(MCM) ce 1867	\$ -	18,764,122.00
CONCREMOR 2012 S A S	6/6/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO 1822	(MCM) ce 1867	\$ -	20,112,525.00
CONCREMOR 2012 S A S	6/11/2020	ANTICIPO	(MCM) ce 1878	30,000,000.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO 1822	(MCM) ce 1900	\$ -	9,887,475.00
CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO 1813	(MCM) ce 1900	\$ -	26,012,805.00
CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO 2027	(MCM) ce 1900	\$ -	3,120,661.00
CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO 1983	(MCM) ce 1900	\$ -	26,879,339.00
CONCREMOR 2012 S A S	7/29/2020	ANTICIPO	(MCM) ce 1935	15,000,000.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	7/31/2020	ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 119	(MCM) ce 1919	40,000,000.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	7/31/2020	ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 120	(MCM) ce 1919	40,000,000.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO 1813	(MCM) ce 1948	\$ -	13,987,195.00
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	PAGO ANTICIPO 1878	(MCM) ce 1948	\$ -	25,711,954.00
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	PAGO ANTICIPO 1935	(MCM) ce 1952	\$ -	15,000,000.00
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 119 1919	(MCM) ce 1952	\$ -	20,345,392.00
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	PAGO ANTICIPO 1878	(MCM) ce 1952	\$ -	4,288,046.00
CONCREMOR 2012 S A S	8/4/2020	PAGO ANTICIPO PROVEEDOR ORDEN DE GIRO 120 1919	(MCM) ce 1961	\$ -	5,000,000.00
CONCREMOR 2012 S A S	8/5/2020	ANTICIPO CONTRATO	(MCM) ce 1984	40,000,000.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	8/11/2020	PAGO PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 123 1983	(MCM) ce 1958	\$ -	38,648,646.00
CONCREMOR 2012 S A S	8/12/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO	(MCM) CE 1999	5,000,000.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	8/20/2020	ANTICIPO CONTRATO	(MCM) ce 1992	10,000,000.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	8/22/2020	ANTICIPO CONTRATO	(MCM) CE 2005	7,000,000.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	8/24/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 123	(MCM) ce 1983	70,000,000.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	9/1/2020	ANTICIPO CONTRATO	(MCM) CE 2011	10,000,000.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	9/2/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 126	(MCM) CE 2047	30,000,000.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	9/8/2020	ANTICIPO CONTRATO	(MCM) CE 2027	10,000,000.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	10/5/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 132	(MCM) CE 2051	30,000,000.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	10/7/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO	(MCM) CE 2050	40,000,000.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 120 1919	(MCM) ce 2049	\$ -	15,709,417.00
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO 1984	(MCM) ce 2049	\$ -	40,000,000.00
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO 2005	(MCM) ce 2049	\$ -	7,000,000.00
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	PAGO PAGO ANTICIPO CONTRATO 1999	(MCM) ce 2049	\$ -	5,000,000.00
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO 1992	(MCM) ce 2049	\$ -	10,000,000.00
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO 2011	(MCM) ce 2049	\$ -	10,000,000.00
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	PAGO PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 126 2047	(MCM) ce 2049	\$ -	30,000,000.00
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	PAGO ANTICIPO CONTRATO 2027	(MCM) ce 2049	\$ -	6,879,339.00
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	PAGO PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 132 2051	(MCM) ce 2049	\$ -	3,509,864.00
CONCREMOR 2012 S A S	10/21/2020	ANTICIPO CONTRATO	(MCM) ce 2097	15,000,000.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	11/24/2020	HONORARIOS	(MCM) ce 2164	5,000,000.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	11/24/2020	ANTICIPO	(MCM) ce 2164	6,000,000.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	11/24/2020	SALDO TANQUE AGUA	(MCM) ce 2164	2,277,948.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	12/10/2020	ANTICIPO	(MCM) ce 2186	2,000,000.00	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	1/31/2021	PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 119 1919	(MCM) ce 2217	\$ -	14,654,608.00
CONCREMOR 2012 S A S	1/31/2021	PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 120 1919	(MCM) ce 2217	\$ -	24,290,583.00
CONCREMOR 2012 S A S	1/31/2021	PAGO PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 123 1983	(MCM) ce 2217	\$ -	4,472,015.00
CONCREMOR 2012 S A S	1/31/2021	PAGO PAGO ANTICIPO CONTRATO ORDEN DE GIRO 132 2051	(MCM) ce 2217	\$ -	26,490,136.00
CONCREMOR 2012 S A S	1/31/2021	PAGO PAGO ANTICIPO CONTRATO 2050	(MCM) ce 2217	\$ -	40,000,000.00
CONCREMOR 2012 S A S	1/31/2021	PAGO ANTICIPO CONTRATO 2097	(MCM) ce 2217	\$ -	15,000,000.00
CONCREMOR 2012 S A S	1/31/2021	PAGO HONORARIOS 2164	(MCM) ce 2217	\$ -	5,000,000.00
CONCREMOR 2012 S A S	1/31/2021	PAGO ANTICIPO 2164	(MCM) ce 2217	\$ -	6,000,000.00

CONCREMOR 2012 S A S	1/31/2021	PAGO SALDO TANQUE AGUA 2164	(MCM) ce 2217	\$ -	2,277,948.00
CONCREMOR 2012 S A S	1/31/2021	PAGO ANTICIPO 2186	(MCM) ce 2217	\$ -	2,000,000.00
Total 133010 A CONTRATISTAS				541,277,948.00	541,277,948.00

Total 133010 A CONTRATISTAS

		TOTAL ANTICIPOS ENTREGADOS TORRE 7	\$ 541,277,948	\$ 541,277,948	\$ -
--	--	------------------------------------	----------------	----------------	------

		FACTURA PROVEEDOR				
14150102 CONCRETO	CONCREMOR 2012 S A S	5/22/2020 MANO DE OBRA Y SUMIISTRO DE CONCRETO	2199	(MCM) FC 783	\$ 16,205,414	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	5/22/2020 MATERIALES	2198	(MCM) FC 784	\$ 26,295,883	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	6/24/2020 FACTURA DE COMPRA	6	(MCM) FC 792	\$ 17,284,013	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	6/24/2020 FACTURA DE COMPRA	7	(MCM) FC 793	\$ 18,207,070	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020 CONCRETO Y TRASPORTE DE MATERIALES FV 15	15	(MCM) FC 807	\$ 27,092,532	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	8/1/2020 CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	27	(MCM) FC 829	\$ 16,320,881	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020 CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	29	(MCM) FC 833	\$ 16,320,881	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	8/5/2020 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO C	41	(MCM) FC 765	\$ 27,101,428	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020 CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	117	(MCM) FC 882	\$ 82,607,444	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	12/26/2020 FACTURA DE COMPRA	158	(MCM) FC 930	\$ 6,492,423	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	1/13/2021 MATERIAL MORTERO SECO	197	(MCM) FC 967	\$ 2,226,103		
CONCREMOR 2012 S A S	1/27/2021 MATERIAL CONCRETO Y TRANSPORTE	216	(MCM) FC 977	\$ 15,697,601		
CONCREMOR 2012 S A S	2/16/2021 MORTERO SECO	230	(MCM) FC 996	\$ 2,020,825		
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2021 MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION Y SERVI	235	(MCM) FC 1001	\$ 2,406,907		
CONCREMOR 2012 S A S	2/24/2021 MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION	246	(MCM) FC 1002	\$ 802,303		
Total 14150102 CONCRETO				\$ 277,081,708	\$ -	

		FACTURA PROVEEDOR				
14150217 SERVICIO I	CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020 MANO DE OBRA	14	(MCM) FC 808	\$ 25,718,963	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	8/1/2020 MANO DE OBRA CONCRETO	26	(MCM) FC 828	\$ 15,493,422	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO	40	(MCM) FC 756	\$ 27,577,377	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020 MANO DE OBRA CONCRETO	28	(MCM) FC 832	\$ 15,493,422	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020 MANO DE OBRA CONCRETO	116	(MCM) FC 960	\$ 84,573,186.00	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	11/26/2020 MANO DE OBRA	157	(MCM) FC 929	\$ 13,181,579	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	1/13/2021 MORTERO SECO MANO DE OBRA	196	(MCM) FC 966	\$ 4,519,660		
CONCREMOR 2012 S A S	1/27/2021 MANO DE OBRA CONCRETO	215	(MCM) FC 976	\$ 14,901,744		
CONCREMOR 2012 S A S	2/16/2021 MANO DE OBRA MORTERO SECO	229	(MCM) FC 995	\$ 4,102,884		
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2021 MANO DE OBRA CONCRETO	234	(MCM) FC 1000	\$ 2,284,878		
CONCREMOR 2012 S A S	2/24/2021 MANO DE OBRA Y SUMISTRO DE CONCRETO CIM	247	(MCM) FC 1003	\$ 761,627		
Total 14150217 SERVICIO DE MANO DE OBRA				\$ 208,608,742	\$ -	

		FACTURA PROVEEDOR				
14150301 TRANSPOR	CONCREMOR 2012 S A S	6/24/2020 FACTURA DE COMPRA	7	(MCM) FC 793	\$ 9,839,014	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020 CONCRETO Y TRASPORTE DE MATERIALES FV 15	15	(MCM) FC 807	\$ 14,640,653	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	8/1/2020 CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	27	(MCM) FC 829	\$ 8,819,711	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020 CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	29	(MCM) FC 833	\$ 8,819,711	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	8/5/2020 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO C	41	(MCM) FC 765	\$ 15,698,567	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020 CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	117	(MCM) FC 882	\$ 48,143,723	\$ -	
	1/27/2021 MATERIAL CONCRETO Y TRANSPORTE	216	(MCM) FC 977	\$ 8,482,895		
	2/20/2021 MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION Y SERVI	235	(MCM) FC 1001	\$ 1,300,679		
	2/24/2021 MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION	246	(MCM) FC 1002	\$ 433,560		
Total 14150301 TRANSPORTE - CARGUE Y DESCARGUE				\$ 116,178,513	\$ -	

TOTAL COSTOS 7

\$ 601,868,963

\$ 601,868,958

\$ 5

220501 PROVEEDORES NACIONALES	12/31/2019	SALDO INICIAL	0	0.00	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	2/16/2021	MORTERO SECO	0 (MCM) FC 996	0.00	\$ 1,966,484	
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2021	MANO DE OBRA CONCRETO	0 (MCM) FC 1000	0.00	\$ 2,223,595	
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2021	MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION Y SERVI	0 (MCM) FC 1001	0.00	\$ 2,342,184	
CONCREMOR 2012 S A S	2/24/2021	MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION	0 (MCM) FC 1002	0.00	\$ 802,303	
CONCREMOR 2012 S A S	2/24/2021	MANO DE OBRA Y SUMISTRO DE CONCRETO CIM	0 (MCM) FC 1003	0.00	\$ 741,199	
CONCREMOR 2012 S A S	2/24/2021	PAGO FACTURA DE COMPRA 158 930	0 (MCM) ce 2234	0.00	\$ -	
Total 220501 PROVEEDORES NACIONALES			0	\$ -	\$ 8,075,765	

233545 TRANSPORTE CONCREMOR 2012 S A S	6/6/2020	PAGO FACTURA DE COMPRA 7 793	0 (MCM) ce 1867	0.00	\$ -	
CONCREMOR 2012 S A S	2/24/2021	MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION	0 (MCM) FC 1002	0.00	\$ 427,490	
Total 233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS				\$ -	\$ 427,490	

CUENTAS POR PAGAR CONCREMOR TORRE 7

\$ 8,503,255

23652507 SERVICIO D CONCREMOR 2012 S A S	6/24/2020	FACTURA DE COMPRA	(MCM) FC 793	\$ -	\$ 98,390	
CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	CONCRETO Y TRASPORTE DE MATERIALES FV 15	(MCM) FC 807	\$ -	\$ 146,407	
CONCREMOR 2012 S A S	8/1/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	(MCM) FC 829	\$ -	\$ 88,197	
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	(MCM) FC 833	\$ -	\$ 88,197	
CONCREMOR 2012 S A S	8/5/2020	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO C	(MCM) FC 765	\$ -	\$ 156,986	
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	(MCM) FC 882	\$ -	\$ 481,437	
CONCREMOR 2012 S A S	1/27/2021	MATERIAL CONCRETO Y TRANSPORTE	(MCM) FC 977	\$ -	\$ 84,829	
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2021	MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION Y SERVI	(MCM) FC 1001	\$ -	\$ 13,007	
CONCREMOR 2012 S A S	2/24/2021	MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION	(MCM) FC 1002	\$ -	\$ 4,336	

Total 23652507 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA 1%				\$ -	\$ 1,161,786	
--	--	--	--	------	---------------------	--

23652509 RETENCION CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	MANO DE OBRA	(MCM) FC 808	\$ -	\$ 510,973	
CONCREMOR 2012 S A S	8/1/2020	MANO DE OBRA CONCRETO	(MCM) FC 828	\$ -	\$ 307,816	
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO	(MCM) FC 756	\$ -	\$ 547,895	
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	MANO DE OBRA CONCRETO	(MCM) FC 832	\$ -	\$ 307,816	
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	MANO DE OBRA CONCRETO	(MCM) FC 960	\$ -	\$ 1,680,262	
CONCREMOR 2012 S A S	11/26/2020	MANO DE OBRA	(MCM) FC 929	\$ -	\$ 261,886	
CONCREMOR 2012 S A S	1/13/2021	MORTERO SECO MANO DE OBRA	(MCM) FC 966	\$ -	\$ 89,795	
CONCREMOR 2012 S A S	1/27/2021	MANO DE OBRA CONCRETO	(MCM) FC 976	\$ -	\$ 296,061	
CONCREMOR 2012 S A S	2/16/2021	MANO DE OBRA MORTERO SECO	(MCM) FC 995	\$ -	\$ 81,514	
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2021	MANO DE OBRA CONCRETO	(MCM) FC 1000	\$ -	\$ 45,395	
CONCREMOR 2012 S A S	2/24/2021	MANO DE OBRA Y SUMISTRO DE CONCRETO CIM	(MCM) FC 1003	\$ -	\$ 15,132	

Total 23652509 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS MANO DE OBRA CONSTRUCCION 2%				\$ -	\$ 4,144,545	
---	--	--	--	------	---------------------	--

23654006 RETENCION CONCREMOR 2012 S A S	5/22/2020	MANO DE OBRA Y SUMIISTRO DE CONCRETO	(MCM) FC 783	\$ -	\$ 402,452	
CONCREMOR 2012 S A S	5/22/2020	MATERIALES	(MCM) FC 784	\$ -	\$ 589,257	
CONCREMOR 2012 S A S	6/24/2020	FACTURA DE COMPRA	(MCM) FC 792	\$ -	\$ 429,239	
CONCREMOR 2012 S A S	6/24/2020	FACTURA DE COMPRA	(MCM) FC 793	\$ -	\$ 382,501	
CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	CONCRETO Y TRASPORTE DE MATERIALES FV 15	(MCM) FC 807	\$ -	\$ 569,171	
CONCREMOR 2012 S A S	8/1/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	(MCM) FC 829	\$ -	\$ 342,876	
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	(MCM) FC 833	\$ -	\$ 342,876	
CONCREMOR 2012 S A S	8/5/2020	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO C	(MCM) FC 765	\$ -	\$ 569,358	
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	(MCM) FC 882	\$ -	\$ 1,735,451	
CONCREMOR 2012 S A S	12/26/2020	FACTURA DE COMPRA	(MCM) FC 930	\$ -	\$ 136,395	
CONCREMOR 2012 S A S	1/13/2021	MATERIAL MORTERO SECO	(MCM) FC 967	\$ -	\$ 46,767	
CONCREMOR 2012 S A S	1/27/2021	MATERIAL CONCRETO Y TRANSPORTE	(MCM) FC 977	\$ -	\$ 329,782	
CONCREMOR 2012 S A S	2/16/2021	MORTERO SECO	(MCM) FC 996	\$ -	\$ 42,454	

CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2021	MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION Y SERVI (MCM) FC 1001	\$ -	\$ 50,565
Total 23654006 RETENCION FUENTE POR COMPRAS 2,5% DECLARANTES			\$ -	\$ 5,969,144
TOTAL RETENCIONES TORRE 7				\$ 11,275,475
23680102 RETENCION CONCREMOR 2012 S A S	6/6/2020	PAGO FACTURA DE COMPRA 7 793 (MCM) ce 1867	\$ -	\$ 40,733
CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	PAGO CONCRETO Y TRASPORTE DE MATERIALES (MCM) ce 1900	\$ -	\$ 60,612
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	PAGO CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE 27 (MCM) ce 1948	\$ -	\$ 36,513
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	PAGO CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE 29 (MCM) ce 1952	\$ -	\$ 36,513
CONCREMOR 2012 S A S	8/11/2020	PAGO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCF (MCM) ce 1958	\$ -	\$ 64,992
CONCREMOR 2012 S A S	1/27/2021	MATERIAL CONCRETO Y TRANSPORTE (MCM) FC 977	\$ -	\$ 35,119
Total 23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS/TRANSPORTE 4,14 / 1,000			\$ -	\$ 274,482
23680106 RET.ICA M.C CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	MANO DE OBRA (MCM) FC 808	\$ -	\$ 176,286
CONCREMOR 2012 S A S	8/1/2020	MANO DE OBRA CONCRETO (MCM) FC 828	\$ -	\$ 106,197
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO (MCM) FC 756	\$ -	\$ 189,024
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	MANO DE OBRA CONCRETO (MCM) FC 832	\$ -	\$ 106,197
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	MANO DE OBRA CONCRETO (MCM) FC 960	\$ -	\$ 579,690
CONCREMOR 2012 S A S	11/26/2020	MANO DE OBRA (MCM) FC 929	\$ -	\$ 90,351
CONCREMOR 2012 S A S	1/13/2021	MORTERO SECO MANO DE OBRA (MCM) FC 966	\$ -	\$ 30,979
CONCREMOR 2012 S A S	1/27/2021	MANO DE OBRA CONCRETO (MCM) FC 976	\$ -	\$ 102,141
Total 23680106 RET.ICA M.O/SERVICIOS /6,9X1000			\$ -	\$ 1,380,865
23680110 RET DE ICA CONCREMOR 2012 S A S	5/22/2020	MANO DE OBRA Y SUMIISTRO DE CONCRETO (MCM) FC 783	\$ -	\$ 111,077
CONCREMOR 2012 S A S	5/22/2020	MATERIALES (MCM) FC 784	\$ -	\$ 162,635
CONCREMOR 2012 S A S	6/24/2020	FACTURA DE COMPRA (MCM) FC 792	\$ -	\$ 118,470
CONCREMOR 2012 S A S	6/24/2020	FACTURA DE COMPRA (MCM) FC 793	\$ -	\$ 105,570
CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	CONCRETO Y TRASPORTE DE MATERIALES FV 15 (MCM) FC 807	\$ -	\$ 157,091
CONCREMOR 2012 S A S	8/1/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE (MCM) FC 829	\$ -	\$ 94,634
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE (MCM) FC 833	\$ -	\$ 94,634
CONCREMOR 2012 S A S	8/5/2020	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO C (MCM) FC 765	\$ -	\$ 157,143
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE (MCM) FC 882	\$ -	\$ 478,984
CONCREMOR 2012 S A S	12/26/2020	FACTURA DE COMPRA (MCM) FC 930	\$ -	\$ 37,645
CONCREMOR 2012 S A S	1/13/2021	MATERIAL MORTERO SECO (MCM) FC 967	\$ -	\$ 12,908
CONCREMOR 2012 S A S	1/27/2021	MATERIAL CONCRETO Y TRANSPORTE (MCM) FC 977	\$ -	\$ 91,020
Total 23680110 RET DE ICA /COMPRA 6,9 X1000			\$ -	\$ 1,621,811
23680116 RETE ICA 7) CONCREMOR 2012 S A S	2/16/2021	MANO DE OBRA MORTERO SECO (MCM) FC 995	\$ -	\$ 28,530
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2021	MANO DE OBRA CONCRETO (MCM) FC 1000	\$ -	\$ 15,888
CONCREMOR 2012 S A S	2/24/2021	MANO DE OBRA Y SUMISTRO DE CONCRETO CIM (MCM) FC 1003	\$ -	\$ 5,296
Total 23680116 RETE ICA 7X1.000 SERVICIOS GENERAL (SOACHA)			\$ -	\$ 49,714
23680117 RETE ICA 4) CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2021	MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION Y SERVI (MCM) FC 1001	\$ -	\$ 5,203
CONCREMOR 2012 S A S	2/24/2021	MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION (MCM) FC 1002	\$ -	\$ 1,734
Total 23680117 RETE ICA 4X1.000 TRASNPORTE DE CARGA (SOACHA)			\$ -	\$ 6,937
23680121 RETE ICA C CONCREMOR 2012 S A S	2/16/2021	MORTERO SECO (MCM) FC 996	\$ -	\$ 11,887
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2021	MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION Y SERVI (MCM) FC 1001	\$ -	\$ 14,158
Total 23680121 RETE ICA COMPRAS 7X1.000 (SOCHA)			\$ -	\$ 26,045
TOTAL RETENCIONES DE ICA TORRE 7				\$ 3,359,854
511570 IVA				
CONCREMOR 2012 S A S	2/24/2021	MANO DE OBRA Y SUMISTRO DE CONCRETO CIM Factura de Compr	\$ 5,044	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2021	MANO DE OBRA CONCRETO Factura de Compr	\$ 15,132	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	2/16/2021	MANO DE OBRA MORTERO SECO Factura de Compr	\$ 27,171	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	1/13/2021	MORTERO SECO MANO DE OBRA Factura de Compr	\$ 29,931	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	11/26/2020	MANO DE OBRA Factura de Compr	\$ 87,295	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	1/27/2021	MANO DE OBRA CONCRETO Factura de Compr	\$ 98,687	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	MANO DE OBRA CONCRETO Factura de Compr	\$ 102,606	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	8/1/2020	MANO DE OBRA CONCRETO Factura de Compr	\$ 102,606	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	5/22/2020	MANO DE OBRA Y SUMIISTRO DE CONCRETO Factura de Compr	\$ 107,321	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	6/24/2020	FACTURA DE COMPRA (MCM) FC 930 Factura de Compr	\$ 114,463	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	2/24/2021	MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION Factura de Compr	\$ 128,099	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	MANO DE OBRA Factura de Compr	\$ 170,324	\$ -

CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO	Factura de Compr	\$ 182,632	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	2/16/2021	MORTERO SECO	Factura de Compr	\$ 322,653	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	1/13/2021	MATERIAL MORTERO SECO	Factura de Compr	\$ 355,428	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	2/20/2021	MATERIAL DE CONCRETO CIMENTACION Y SERVI	Factura de Compr	\$ 384,296	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	MANO DE OBRA CONCRETO	Factura de Compr	\$ 560,087	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	12/26/2020	FACTURA DE COMPRA	Factura de Compr	\$ 1,036,605	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	1/27/2021	MATERIAL CONCRETO Y TRANSPORTE	Factura de Compr	\$ 2,506,340	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	8/1/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	Factura de Compr	\$ 2,605,855	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	8/3/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	Factura de Compr	\$ 2,605,855	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	5/22/2020	MATERIALES	Factura de Compr	\$ 2,725,601	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	6/24/2020	FACTURA DE COMPRA	Factura de Compr	\$ 2,907,011	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	7/2/2020	CONCRETO Y TRASPORTE DE MATERIALES FV 15	Factura de Compr	\$ 4,325,698	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	8/5/2020	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO C	Factura de Compr	\$ 4,327,119	\$ -
CONCREMOR 2012 S A S	10/16/2020	CONCRETO Y SERVICIO DE TRASPORTE	Factura de Compr	\$ 13,189,424	\$ -

Total 511570 IVA

39,023,281.91

TOTAL IVA TORRE 7

\$ 39,023,282

\$ -

TOTAL IMPUESTOS TORRE 7

\$ 53,658,611

› marzo 2021(DATO SACADO DEL SALDO T5)

ida .ni Bancolombia

↓
↓

on enero2021+ los 2 pagos de febrero

enero 2021

FACTURAS ENVIADAS POR EL PROVEEDOR

FACTURA N°	FECHA	CLIENTE	Detalle	BASE EXCLUIDA	BASE GRAVADA	IVA	VALOR TOTAL
2198	22/05/2020	MEGACONSTRUCCIONES S.A.S.	MATERIALES CON IVA - MATERIALES SIN IVA - CONCRETO	\$ 9.225.017,00	\$ 14.345.266,00	\$ 2.725.601,00	\$ 26.295.883,00
2199	22/05/2020	MEGACONSTRUCCIONES S.A.S.	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO	\$ 15.533.248,00	\$ 564.845,00	\$ 107.321,00	\$ 16.205.414,00
FE 6	24/06/2020	MEGACONSTRUCCIONES S.A.S.	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO	\$ 16.567.108,27	\$ 602.440,30	\$ 114.463,66	\$ 17.284.012,23
FE 7	24/06/2020	MEGACONSTRUCCIONES S.A.S.	MATERIALES CON IVA - MATERIALES SIN IVA - CONCRETO	\$ 9.839.013,95	\$ 15.300.059,13	\$ 2.907.011,23	\$ 28.046.084,31
FE14	02/07/2020	MEGACONSTRUCCIONES S.A.S.	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO	\$ 24.652.195,39	\$ 896.443,47	\$ 170.324,26	\$ 25.718.963,12
FE15	02/07/2020	MEGACONSTRUCCIONES S.A.S.	MATERIALES CON IVA - MATERIALES SIN IVA - CONCRETO	\$ 14.640.652,74	\$ 22.766.833,93	\$ 4.325.698,45	\$ 41.733.185,11

FE26	01/08/2020	MEGALUNAS TRUC	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO	\$ 14.850.787,96	\$ 540.028,65	\$ 102.605,44	\$ 15.493.422,06
FE27	01/08/2020	MEGACONSTRUCC	MATERIALES CON IVA - MATERIALES SIN IVA - CONCRETO	\$ 8.819.710,54	\$ 13.715.025,72	\$ 2.605.854,89	\$ 25.140.591,14
FE28	03/08/2020	MEGACONSTRUCC	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO	\$ 14.850.787,96	\$ 540.028,65	\$ 102.605,44	\$ 15.493.422,06
FE29	03/08/2020	MEGACONSTRUCC	MATERIALES CON IVA - MATERIALES SIN IVA - CONCRETO	\$ 8.819.710,54	\$ 13.715.025,72	\$ 2.605.854,89	\$ 25.140.591,14
FE40	05/08/2020	MEGACONSTRUCCIONES - AMARANTO T7		\$ 26.433.525,98	\$ 961.219,13	\$ 182.631,63	\$ 27.577.376,74
FE41	05/08/2020	MEGACONSTRUCCIONES - AMARANTO T7		\$ 15.698.564,16	\$ 22.774.308,54	\$ 4.327.118,62	\$ 42.799.991,32
FE116	16/10/2020	MEGACONSTRUCC	MANO DE OBRA CONCRETO	\$ 81.065.270,83	\$ 2.947.828,03	\$ 560.087,33	\$ 84.573.186,19
FE117	16/10/2020	MEGACONSTRUCC	MATERIALES CONCRETO	\$ 48.143.723,09	\$ 69.418.020,50	\$ 13.189.423,89	\$ 130.751.167,48
FE157	26/11/2020	MEGACONSTRUCC	MORTERO SECO MDO	\$ 12.634.834,26	\$ 459.448,52	\$ 87.295,22	\$ 13.181.578,00
FE158	26/11/2020	MEGACONSTRUCC	MORTERO SECO		\$ 5.455.817,34	\$ 1.036.605,29	\$ 6.492.422,63
				\$ 141.843.828,19	\$ 78.281.114,38	\$ 14.873.411,73	\$ 541.927.290,54

FACTURA N°	VALOR TOTAL
2198	\$ 26,295,883.00
2199	\$ 16,205,414.00
FE 6	\$ 17,284,012.23
FE 7	\$ 28,046,084.31
FE14	\$ 25,718,963.12
FE15	\$ 41,733,185.11
FE26	\$ 15,493,422.06
FE27	\$ 25,140,591.14
FE28	\$ 15,493,422.06
FE29	\$ 25,140,591.14
FE116	\$ 84,573,186.19
FE117	\$ 130,751,167.48
FE157	\$ 13,181,578.00
FE158	\$ 6,492,422.63
FE196	\$ 4,519,661.00
FE197	\$ 2,226,103.02
FE215	\$ 24,180,495.31
FE216	\$ 14,901,744.85
FE229	\$ 2,020,825.12
FE230	\$ 4,102,884.84
FE234	\$ 2,284,878.56
FE235	\$ 3,707,586.19
FE246	\$ 1,235,862.06
FE247	\$ 761,626.19



concremor
concremor 2012 S.A.S.

NIT 900.571.910-7

FACTURA DE VENTA

ACTIVIDAD ECONOMICA 450C
ICA 8.9.2 - 150

RE: FIAN No. 5006011-17-000

FECHA: 20/06/011

KM: AUTORIZADA 100 AL 2000

1164

Calle 64 No. Y3 - 24 Sur PBX: (5741) 780 6908 Bogotá D.C. e-mail: concremorsas@gmail.com

Client: Megaconstrucciones MB S.A.S.

Carrera 20 No 146-65 Bloque 1 Of. 103

Ciudad y Fecha: Mayo 11 de 2017

Dirección: Otra: Calle 16 No. 28 - 25 Este

Teléfono: 704 57 43

Cuenta No: 1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

Materiales con IVA (Cemento, Agregados y aditivos)

Amaranto Real - 3000 G.C.

Amaranto Real - 3000 G.C. 7" Indust

Amaranto Real - 3000 G.F. 7" Indust

M3	208,25	93.236,93	19.416.312
M3	87,95	103.547,73	9.107.023
M3	139,66	126.057,98	17.605.510
			46.128.845

Materiales sin IVA (Transporte, agregado)

Amaranto Real - 3000 G.C.

Amaranto Real - 3000 G.C. 7" Indust

Amaranto Real - 3000 G.F. 7" Indust

M3	208,25	8.634,60	1.798.130
M3	87,95	8.634,60	759.413
M3	139,66	9.977,76	1.393.514
			3.951.057

SON: (en letras) **UNCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCENTOS OCIENTA Y DOS PESOS MCE**

BASE EXCLUIDA	3.951.057
BASE GRAVADA	46.128.845
I.V.A %	8.764.480
TOTAL	58.844.382
RIEFUENTE	
RETEICA	
OTROS	
TOTAL A PAGAR	58.844.382

MB-SAS

MB 900.571.919-7 COPIA 3

MECANOCONSTRUCCIONES DA

Firma y Sello del Ejecutivo

concremor 2012 S.A.S.

MB-SAS

MB 900.571.919-7 COPIA 3



concremox 2012 S.A.S

Nº 900 571 919-7

ACTA DE VENTA
FECHA: 03/05/2017
RECEPCIONADO: 03/05/2017
FECHA: 2017050313

FACULTAD DE VENTA

1165

concremox

Calle 64 No. 73 - 2d Sur PBX. (57*1) 780 6908 Bogotá D.C. e-mail: concremox2012@gmail.com

ChimMegaconstrucciones MB S.A.S.

Obra/Lote 146-65 Bloque 1 Of. 103

ChimMegaconstrucciones MB S.A.S.

Proyecto: Amaranto Real

Nº: 900 172 571 - 6

Dirección Obr. Guille 16 No. 58 - 25 Este

Teléfono: 704 57 43

ChimMegaconstrucciones MB S.A.S.

ChimMegaconstrucciones MB S.A.S.

Corte No. 1

1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

Suministro M/O para la elaboración de
concreto en sitio

Amaranto Real - 3000 G.C.	M3	208,25	88.253,27	18.378.478
Amaranto Real - 3000 G.C. 7" Indust	M3	87,95	100.217,50	8.814.129
Amaranto Real - 3000 G.F. 7" Indust	M3	139,662	104.324,76	14.570.204
	-	-	-	41.762.811
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-


Administración	5%	2.088.141
Imprevistos	5%	2.088.141
Utilidad	4%	1.670.512

SON: (en letras) CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVENTEDOS VEINTISETE MIL DOS PESOS

M/CTE

Entiendo que el contrato establecido entre las partes, es un contrato mayor. El importe que se le facturará es \$ 5.792,770,714 a \$ 5.792,770,714 y S.S. V.C.C.
La factura se presentará en la forma que se establezca en el contrato y se pagará dentro de los plazos establecidos en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula de retención de esta factura.

Firma Autorizada de la Entidad


ANTONIO J. GONZALEZ
MEGAGESTIÓN S.A.S.
 Firma y Sello del Cónsul
 NIT: 901 224 068-6
 Tel. 900 571 919-7



concremors

concremors 2012 S.A.S.

NIT 900.571.919-7

FACUTRINA DE VENTA

AL INVENTARIO DE CONCRETO Y AGREGADOS

Hasta el año 2012

Efectivo

Transferencia

H.U.M. AutORIZACION AL INVENTARIO

1179

Calle 64 No. 73-24 Sur PBX: (571-1) 780 8908 Bogotá D.C. e-mail: concremors@yandex.com.br

ChenMegaconstructiones MB S.A.S.

General 25 Bloque 1 Of. 103

Ciudad + Fasilit Bogotá, Mayo 24 de 2017

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

Materiales con IVA (Cemento, Agregados y aditivos)			
Amaranto Real - 3000 G.C. 7" Indust	M3	151,33	103.547,73
Amaranto Real - 3000 G.F. 7" Indust	M3	158,84	126.057,98
<hr/>			
Materiales sin IVA (Transporte, agregado)			
Amaranto Real - 3000 G.C. 7" Indust	M3	151,33	8.634,60
Amaranto Real - 3000 G.F. 7" Indust	M3	158,84	9.977,76
<hr/>			
			2.891.541

SON: (en letra) **CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VENTI SIEZ PESOS M.C.P.**

BASE EXCLUIDA **2.891.541**

BASE GRAVADA **35.692.928**

I.V.A. % **6.781.656**

TOTAL **45.366.126**

RETEFUENTE

RETECA

OTROS

TOTAL A PAGAR **45.366.126**

NIT 900.172.571-6

- CDPA 3 -

Rebido a contado en la fecha

MEGACONSTRUCCIONES DA

Firma y Salto de linea

Al Día: 01 JULY 2012

Al Día: 01 JULY 2012

Al Día: 01 JULY 2012

Al Día: 01 JULY 2012

Al Día: 01 JULY 2012

Firma Autorizada de la Empresa

Al Día: 01 JULY 2012



concremox 2012 S.A.S

concremox

Nº 900 571 919-7

FACTURA DE VENTA

1180

Unidad Oficina Oficina
Av. El Dorado 4000
Local B 8 - 100
Nº. Oficina 4000-144401
P. Colombia 26100-0713
Móvil AUTORIZADO 502/744-2000

1180

Calle 64 Nro. 7-3 - 24 Sur PBX. (57+1) 780 6909 Bogotá D.C. e-mail concremoxsas@gmail.com	Proyecto: Amaranto Real	Nit: 900 172 571-6
Clauses 2 Dto 146-65 Bloque 1 Of. 103	Dirección Oficina Calle 16 No. 5B - 25 Este	Telefono: 704 57 43
Ciudad Capital Bogotá, Mayo 24 de 2017	Lote No.	2

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VALOR TOTAL

Suministro M/O para la elaboración de
concreto en sitio

Amaranto Real - 3000 G.C. 7° Indust	M3	151.33	100.217,50	15.165.914
Amaranto Real - 3000 G.F. 7° Indust	M3	158.84	104.324,76	16.570.944

31.736.858

Administración	5%	1.586.843
Imprevistos	5%	1.586.843

UNIDAD

4%

1.269.474

BASE EXCLUIDA

BASE GRAVADA
1.269.474

I.V.A. %
%

TOTAL
241.200

RETENCIÓN
36.421.218

RETRIBUCA

OTROS :

36.421.218

SIG: (en letras)
**TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROcientos VENTI UN MIL DOSCIENTOS
DIECIOCHO PESOS MENOS**

DICHE CANTO PESOS MCTE

La presente factura se emitirá con efecto de vencimiento a favor del destinatario en los términos establecidos en el Contrato de Compra y Venta de materiales para construcción suscrito entre el (1) comprador y el vendedor en el día 21 de junio de 2013. El vendedor se obliga a cancelar el pago correspondiente dentro de los 30 días siguientes a la fecha de vencimiento de la presente factura. Se informa al cliente que el pago se realizara en moneda local en pesos colombianos y sin efecto cambiario. La parte vendedora se compromete a cumplir con lo establecido en el Contrato de Compra y Venta. NOTA: NO AUTORIZAMOS RECOLECCIÓN. Dejamos saber al (15) de la mercancía de todo lo que

Firma Autorizada de la Empresa

Firma y Sello del Ejecutivo

MEGA CONSTRUCCIONES

S.A.S.

Hecha a nombre de **MEGA CONSTRUCCIONES S.A.S.** representante en esta facturación

Nº 900 172 571-6

Nº 900 172 571-6

COPIA

Nº 900 172 571-6

COPIA

Nº 900 172 571-6



concremorm 2012 S.A.S
concremorm

FACTURA DE VENTA
 AV. HERIBERTO GÓMEZ N° 4030
 TELA 8 9 1-1980
 IESS: DIAVIA PA. 1000/141-406
 FECHA: 27/09/2015
 NÚM. AUTORIZACIÓN PA. 1001 AL 27000

1342

Calle 64 No. 73 - 24 Sur PBX: (571+1) 780 6909 Bogotá D.C. e-mail: concremorm2012@gmail.com

Cliente: Megaconstrucciones MB S.A.S	Proyecto: Amaranto Real	Nit: 900 172 571 - 6
Direccion: 21 No 146-65 Bloque 1 Of. 103	Direccion Obra: Calle 16 No. 5B - 25 Este	Teléfono: 704 57 43

Ciudad y Fecha: Bogotá, Octubre 04 de 2017

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
Material de concreto				

Materiales con IVA (Cemento, Agregados y aditivos)

Amaranto Real- 3000 G.C	M3	300,00	93.236,93	27.971.079
Amaranto Real- 3000 G.C 7" Indust	M3	180,00	103.547,73	18.638.591
Amaranto Real- 3000 G.F 7" Indust	M3	183,66	126.057,98	23.151.178

Materiales sin IVA (Transporte, agregado)

Amaranto Real- 3000 G.C	M3	300,00	8.634,60	2.590.380
Amaranto Real- 3000 G.C 7" Indust	M3	180,00	8.634,60	1.554.228
Amaranto Real- 3000 G.F 7" Indust	M3	183,66	9.977,76	1.832.475

5.977.083

SON: (en letras) OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE

BASE EXCLUIDA	5.977.083
BASE GRANADA	69.760.849
I.V.A. %	13.254.561
TOTAL	88.992.493
REDECUENTE	
RETECA:	
OTROS	
TOTAL A PAGAR	88.992.493

Reciba su satisfacción por los servicios prestados en este documento

Firma y Sello del Cliente

ACEPTADA

Concremorm 2012
 Nit 900 571 919-7

- COPIA 2 -



concremorm

Nit 900 571.919-7

Las RECLAMOS O LAWS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 4260
Nº 8 Calle 8 # 8 1000
ME 1000 1100 1100
RECON-2014-000013
NÚM. AUTORIZACIÓN 10014-2000

concremorm 2012 S.A.S

Calle 84 No. 73 - 24 Sur PBX: (677-1) 780 6908 Bogotá D.C. e-mail: concremorsas@gmail.com

Cliente: Megaconstrucciones MB S.A.S
Oficina 21 No 146-65 Bloque 1 Of. 103
Ciudad y Fecha: Bogotá, Octubre 04 de 2017

Proyecto: Amaranto Real
Dirección Oficina: Calle 16 No. 5B - 25 Este
Corte No.: 3

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

Suministro M/O para la elaboración de concreto en sitio

Amaranto Real- 3000 G.C	M3	300,00	88.256,00	26.476.800
Amaranto Real- 3000 G.C 7" Indust	M3	180,00	100.217,50	18.039.150
Amaranto Real- 3000 G.F 7" Indust	M3	183,66	104.324,76	19.159.812

RECIBO CONCREMOS
NET 900 1100 1100

RECIBO CONCREMOS
NET 900 1100 1100

RECIBO CONCREMOS
NET 900 1100 1100

Administración	5%
Imprevistos	5%
Utilidad	4%

Nit 900 1100 1100	3.183.788
Nit 900 1100 1100	3.183.788
Nit 900 1100 1100	2.547.030

SON: (en letras) **SETENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL TRESCENTOS CUATRO**
PESOS MCE

BASE EXCLUIDA	70.043.338
BASE IGRAWADA	2.547.030
I.V.A.	%
TOTAL	73.074.304
RECUERTE	
RETEICA	
OTROS	
TOTAL A PAGAR	73.074.304

Firma y Sello del Cliente

ACEPTADA

Rubro a establecer las características específicas en cada factura.

Nombre Autorizada de la Empresa:

Miguel Chaves

CONCREMORM 2012
Nit 900 571.919-7

- COPIA 3 -



concremox 2012 S.A.S
Calle 64 No. 73 - 24 Sur PBX: (57+1) 780 69008 Bogotá D.C. e-mail: concremox@concremox.com

FACTURA DE VENTA

1374

Inversión Pública
Actividad Económica Ativo
ICA N.º 3.1.000

NIT: 900 571 919-7

ABR. 1340 N.º: 30200141148

FECHA: 2014-08-13

NÚM. AUTORIZACIÓN: 1300-00-200000

Calle 64 No. 73 - 24 Sur PBX: (57+1) 780 69008 Bogotá D.C. e-mail: concremox@concremox.com

Proyecto: Amaranto Real

Dirección Oficina Calle 16 No. 5B - 25 Este

Ciudad y Fecha: Bogotá, Noviembre 10 de 2017

Corte No: 4

Nit: 900 172 571 - 6

Teléfono: 704 57 43

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

Material de concreto

Materiales con IVA (Cemento, Agregados y aditivos)

Amaranto Real- 3000 G.C	M3	300,00	93.236,93	27.971.079
Amaranto Real- 3000 G.C 7" Indust	M3	180,00	103.547,73	18.638.591
Amaranto Real- 3000 G.F 7" Indust	M3	183,66	126.057,98	23.151.178
			69.760.849	

Materiales sin IVA (Transporte, agregado)

Amaranto Real- 3000 G.C	M3	300,00	8.634,60	2.590.380
Amaranto Real- 3000 G.C 7" Indust	M3	180,00	8.634,60	1.554.228
Amaranto Real- 3000 G.F 7" Indust	M3	183,66	9.977,76	1.832.475
			5.977.083	

ON: (en letra) **NOCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M.C.P.**

Nota: Se vende la materia prima lista para usar sin efectos y una hora de cierre y se le obsequia en los Atenciones al S.S. y A.T. S.S. y A.T. S.S. y S.S. y C.C. según el Decreto 13-A/ABLA/2004. Para todos los efectos consignados en el Art. 754 del Código de comercio. El comprador tendrá la obligación de pagar el IVA correspondiente a su valor en la ciudad de Bogotá D.C. El valor del IVA se pagará en la fecha en que se realice la compra o en el momento de la entrega de los bienes o servicios al destinatario. El IVA es de acuerdo con la establecida por el Decreto 13-A/ABLA/2004.

NO ACEPTAMOS RECLAMOS: Despues de 1 (1) de la recepción de esta facturación

Administrador de Empresa

concremox 2012

1.4.3

900 571 919-7

Firma y Sello **MEDELLIN CONSTRUCCIONES**

MB. S.A.S

NIT: 900-172-571-6

Nota: a continuación las causas específicas en este Negocio

TOTAL A PAGAR

88.992.493

- COPIA 3 -





concremor 2012 S.A.S

Nit. 900 571-919-7

Documento Oficial de Autorización

FACTURA DE VENTA

de Numeración de la facturación

No. 1816200803541

Fecha emisión:

20/06/21

Vigencia:

20 meses

Número del (001) al 2000 habilitación

Calle 64 No. 73 - 24 Sur PBX: (57+1) 780 6908 - Bogotá, D.C. E-mail: concremorsas@gmail.com

ACTIVIDAD ECONOMICA: 4290 (A 6.9 X 1.000)

Recibido el 08/07/2012

Nº 1678

Dirección Oficina: Calle 64 No 146-65 Bloque 1 Of. 103 Ciudad y Fecha: Bogotá, 14 de septiembre 2018	Proyecto: Amaranto Real	Nit: 900 172 571 - 6
	Dirección Obra: Calle 16 No. 5B - 25 Este	Teléfono: 704 57 48

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

Mano de obra y suministro de mortero

3000 GC 4"	M3	259,221	97.613,80	25.303.548
3000 PSI GC 5" Industrializado Placa 12H	M3	98,794	116.485,97	11.508.115
3000 PSI GC 5" Industrializado Placa 36H	M3	22,356	116.486,06	2.604.162
3000 PSI GF 7" Industrializado Muros 12H	M3	164,402	122.934,91	20.210.745
3000 PSI GF 7" Industrializado Muros 36H	M3	29,555	122.934,99	3.633.344
		63.259.913		

63.259.913

Impreso por: Carlos Gustavo Rojas Nit. 19.112.570 - 7 - Reg. Comun - Tel: 776 6822

SON: (en letras) SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL

SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

CONSTRUCTORES
URBANA, N.G.
M.T. 000.000.000.000
PACO H. H. H.
PACO H. H. H.

Administración
Imprevistos
Utilidad

5%	3.162.996
5%	3.162.996
4%	2.530.397

BASE EXCLUIDA	69.585.905
BASE GRAVADA	2.530.397

I.V.A.	%
	480.775

TOTAL	72.597.077
-------	------------

RETEFVENTE	
------------	--

RETECA	
--------	--

OTROS	
-------	--

TOTAL A PAGAR	72.597.077
---------------	------------

La presente Factura de venta se acuerda para todos sus efectos a una letra de cambio según lo dispuesto en los Artículos 621 S.S. y 671 S.S. 772, 773, 774 y S.S. C.C. Y mediante la cual las mercancías descritas en esta factura serán pagadas en el plazo de veinte (20) días hábiles a partir de la fecha en que se haga la entrega o hasta la fecha de su pago equivalente al doble interés bancario de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio.

NOTA: NO ACEPTAMOS RECLAMOS. Despues de (15) dias de la recepcion de esta factura.

Firma Autorizada de la Empresa

Firma Y Sello del Cliente

Recibi a satisfaccion las cantidades especificadas en esta factura

C O P I A 2



concremorm 2012 S.A.S

Nit. 900 571 919-7
IVA REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA 4280 CA 6.9 X 1.000

Calle 64 No. 73 - 24 Sur PBX: (57+1) 780 6908 - Bogotá, D.C. E-mail: concremorsas@gmail.com

Número de 1001 al 2000 habilitación

Documento Oficial de Autorización
de Numeración de Facturación
Folio: No. 18782008081544
Fecha Formalización 20/06/21
Vigencia 14 meses
Número de 1001 al 2000 habilitación

FACTURA DE VENTA
Nº 1685

Cliente: Megaconstrucciones MB S.A.S	Proyecto: Amaranto Real	Nit: 900 172 571 - 6
Dirección Obra: Calle 16 No. 5B - 25 Este	Teléfono: 704 57 43	Corte No

Fecha: 21 Nov 146-65 Bloque 1 Of. 103
Ciudad y Fecha: Bogotá, 18 de septiembre 2018

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

Elaboracion de Mortero

MORTERO DE 75 KG/CM2
MORTERO DE PYP 125KG/CM2

BT	113	6.373,30	720.183
BT	137	6.867,38	940.830
-			
-			

1.661.013



Administración	5%	83.051
Imprevistos	5%	83.051
Utilidad	4%	66.441

SON: (en letras) UN MILLON NOVECIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS

M/CTE

La presente factura se vence se asumirá para todos sus efectos a una letra de cambio según lo dispuesto en los Artículos 621 S.S y 671 S.S - 772,773,774 y S.S y C.C

del Código del Comercio CLAUDIO LEGAL. Para todos los efectos consignados en el Art. 774 del Código del Comercio El comprador pagará mediante la base no reembolsable ni reembolsable las mercancías desenteras en este título vale. El pago se hace en la ciudad de Bogotá D.C. El valor de la presente factura que no tiene cancelada antes de su reembolso, causará a partir de esta fecha o hasta la fecha de su pago intereses de mora equivalentes al doble interés bancario de conformidad con lo establecido en Código de Comercio.

NOTA: NO ACEPTAMOS RECLAMOS. Deben de (15) días de la recepción de esta factura.

Firma Autorizada de la Empresa

Firma y Sello del Cliente

Reciba satisfactoriamente las cantidades especificadas en esta factura

C O P I A 2

BASE EXCLUIDA	1.827.115
BASE GRAVADA	66.441
I.V.A. %	12.624
TOTAL	1.906.179
RETECUENTO	
RETECA	
OTROS	
TOTAL A PAGAR	1.906.179

Impreso por: Carlos Gustavo Rojas Nit. 19.112.570 - 7 - Reg. Comun - Tel. 776.6822



concremorm 2012 S.A.S

concremorm

Nit. 900.571.919-7

IVA RÉGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONÓMICA 4290 ICA 6.9 X 1.000

Calle 64 No. 73 - 24 Sur PBX: (57+1) 780 6908 - Bogotá, D.C. E-mail: concremorsas@gmail.com

Documento Oficial de Autorización
de Numeración de Facturación
No. 18762008803541
Fecha Formalización 2018/06/21
Vigencia: 24 meses
Número del 1001 al 2000 habilitación

FACTURA DE VENTA

Nº 1692

Cliente Megaconstrucciones MB S.A.S	Proyecto: Amaranto Real	Nit: 900 172 571 - 6
Dirección Carrera 21 No 146-65 Bloque 1 Of. 103	Dirección Obra: Calle 16 No. 5B - 25 Este	Teléfono: 704 57 43
Ciudad y Fecha. Bogotá, 25 de septiembre 2018		Corte No. 3

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

Mano de obra y suministro de Concreto

3000 GC 4"	M3	97.613,80	-
3000 PSI GC 5" Industrializado Placa 12H	M3	116.485,97	5.878.150
3000 PSI GC 5" Industrializado Placa 36H	M3	10,20	1.188.239
3000 PSI GF 7"Industrializado Muros 12H	M3	116.486,06	
3000 PSI GF 7"Industrializado Muros 36H	M3	122.934,91	
		122.934,99	9.305.491
			16.371.880
Administración	5%		
Imprevistos	5%		818.594
Utilidad	4%		818.594
			654.875

SON: (en letras) **DIEZ Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCEHNTA Y OCHO MIL TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE**

BASE EXCLUIDA	18.009.068
BASE GRAVADA	654.875
I.V.A. %	124.426
TOTAL	18.788.369
RETEFUENTE	
RETEICA	
OTROS	
TOTAL A PAGAR	18.788.369

La presente Factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio según lo dispuesto en los Artículos 621 S.S. y 671 S.S. 772,773,774 y S.S. y C.C. materialmente las mercancías descritas en este título valor. El pago se hará en la ciudad de Bogotá D.C. El valor de la presente Factura que no fuere cancelada antes de su vencimiento causará a partir de esta fecha o hasta la fecha de su pago intereses de mora equivalentes al doble interés bancario de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio.

NOTA: NO ACEPTAMOS RECLAMOS. Despues de (15) dias de la recepción de esta factura.

Firma Autorizada de la Empresa

Firma y Sello del Cliente

Recibí a satisfacción las cantidades especificadas en esta factura

COPIA 2



concremorm 2012 S.A.S

Nit. 900 571 917

Documento Oficial de Autorización
de Hacienda de la Producción

No. 1972-0303204

Frente Fiscales de Colombia 20-806421
IVA RETENCIONES COTIZADAS 0.0 X 1.000
Número del IVA: 24-000000000000000000
Vigencia: 24 meses

concremorm

Calle 64 No. 73 - 24 Sur PBX: (57+1) 780 6908 - Bogotá, D.C. E-mail: concremorms@gmail.com

ACTIVIDAD ECONOMICA 45901 CA 0.0 X 1.000

Fecha Fiscales de Colombia 20-806421
Número del IVA: 24-000000000000000000
Vigencia: 24 meses

FACUTRA DE VENTA
Nº 1711

Cliente: Megaconstrucciones MB S.A.S Carrera 29 No 146-65 Bloque 1 Of. 103	Proyecto: Amaranto Real Dirección Obra Calle 16 No. 5B - 25 Este	Nit: 900 172 571 - 6 Teléfono: 704 57 43
Ciudad y Fecha: Bogotá, 11 Octubre 2018	Conto No.	Despacho 2-V3

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

Elaboracion de Mortero según Remisiones: 445-446-449- 5074-204-206-207-208

Materiales con IVA

MORTERO DE 75 KG/CM2

MORTERO DE PYP 125KG/CM2

1.713,84

1.422.487

2.147,99

1.976.151

-

-

-

3.398.638

**Megaconstrucciones
MB SAS**
NIT. 900.172.571-6
Paisa, Magdalena
Alfonso

SON: (en letras) Cuatro Millones Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Setenta y Nueve Pesos
2/100 m.n.

BASE EXCLUIDA	3.398.638
BASE GRAVADA	
I.V.A. %	645.741
TOTAL	4.044.379
RETEFVENTE	
RETEICA	
OTROS	
TOTAL A PAGAR	4.044.379

Firma Autorizada de la Empresa
concremorm 2012
S.A.S
Nit 900-571-919-7

Firma y Sello del Cliente
A CONCREMORM 2012 S.A.S

Recibí a satisfacción las cantidades especificadas en esta factura.

C O P I A 2

Impreso por: Carlos Gustavo Rojas Nit. 19.112.570 - 7 - Rég. Común - Tel: 776 6822



concremor 2012 S.A.S

Nit. 900 57-19-7

Documento Oficial de Autorización
de Numeración de Facturas
No. 1876201803541

Ficha Formulariada 2018/06/21
Vigencia: 24 meses
Número de 1000 habilitación

concremor

Calle 64 No. 73 - 24 Sur PBX: (57 + 1) 780 6908 - Bogotá, D.C. Email: concremoresas@gmail.com

ACTIVIDAD ECONOMICA: 4290 ICA 69 X 1000

Nombre o del 100% 000 habilitación

Nº 1713

FACTURA DE VENTA

Cliente: Megaconstrucciones MB S.A.S
Calle 64 No 146-65 Bloque 1 Of. 103
Ciudad y Fecha: Bogotá, 09 Octubre 2018

Proyecto: Amaranto Real
Dirección Obra: Calle 16 No. 5B - 25 Este
Corte No.
Teléfono: 704 57 43
Despacho 2 y3

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
MORTERO DE 75 KG/CM2	BT	830	4.640,62	3.851.715
MORTERO DE PYP 125KG/CM2	BT	920	4.596,70	4.228.964
			-	-
			8.080.679	

MEGA CONSTRUCCIONES
MB-SAS

NIT. 900.172.571-6

PACO HUANCA
12/10/08

Administración

Imprevistos

Utilidad

5%	5%	4%
404.034	404.034	323.227

SON: (en letras) Nueve Millones Doscientos Setenta y Tres Mil Trescientos Ochenta y Seis

Pesos 76/100 m.n.

BASE EXCLUIDA	8.888.746
BASE GRAVADA	323.227

La presente factura de venta se somete para todos sus efectos a una letra de cambio según lo dispuesto en los Artículos 621 S.S., 671 S.S., 772,773,774 S.S. Y C.C. y materialmente las moratorias y desretiros en este título valor. El pago se hará en la ciudad de Bogotá D.C. El valor de la presente factura que no tiene cancelada a su favor el pago o hasta la fecha de su pago más los intereses de mora equivalentes al doble interés bancario de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio.

NOTA: NO ACEPTAMOS RECIBOS. Despues de (15) días de la recepción de esta factura.

Firma Autorizada de la Empresa: **YKOF 2012**

Firma y Sello del Cliente

Nombre: 590 571.975.-

ACEPTADA

Recibo o satisfactorio las cantidades especificadas en esta factura

Manuscrito por: Carlos Gustavo Rojas Nit. 19.112.570 - 7 - Reg. Común - Tel: 776 6822

Manuscrito por: Carlos Gustavo Rojas Nit. 19.112.570 - 7 - Reg. Común - Tel: 776 6822



concremorm 2012 S.A.S

Documento Oficial de Autorización
Nº 900.571.919-7

FACTURA DE VENTA

Concremorm

Calle 64 No. 73 - 24 Sur PBX: (57+1) 780 6908 - Bogotá, D.C. E-mail: concremorsas@gmail.com

Nit. 900.571.919-7
IVA REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA: 4280 ICA 6.9 X 1.000

Número del 001 al 2000 habilitación

Nº 1717

Cliente: **Megaconstrucciones MB S.A.S.**

Proyecto: **Amaranto Real**

Nit: **900 172 571 - 6**

Dirección Obra: **Calle 16 No. 5B - 25 Este**

Teléfono: **704 57 43**

Ciudad y Fecha: **Bogotá, 18 de Octubre 2018**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
			Corte No.	4 y 5

Mano de obra y suministro de Concreto del 20-09-

18 al 12-10-18

3000 GC 4"	M3	6,50	97.613,80	644.544
3000 PSI GC 5" Industrializado Placa 12H	M3	161,41	116.485,97	18.801.535
3000 PSI GC 5" Industrializado Placa 36H	M3	68,75	116.486,06	8.008.184
3000 PSI GF 7" Industrializado Muros 12H	M3		122.934,91	-
3000 PSI GF 7" Industrializado Muros 36H	M3	301,33	122.934,99	37.043.633
				64.497.895

SON: (en letras)

**SETENTA Y CUATRO MILLONES DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE**

La presente Factura de venta se asentará para todos sus efectos, una letra de cambio según lo dispuesto en los Artículos 621 S.S. 679 S.S. 772.773.74 y S.S.C.C.

Y mediante la suscripción de las personas descritas en el libro ilmo valor. El pago se hará en la ciudad de Bogotá D.C. El pago se hará en la presente factura o en la que corresponda en la fecha de su pago. Intereses de mora semejantes al doble monto de acuerdo con el convenio establecido en el Código de Comercio.

NOTA: NO ACEPTAMOS RECLAMOS EN LOS 15 días de la resolución de esta factura.

Firma Autorizada de la Empresa

Firma

Sello del Cliente

AC

Rebida a satisfacción del cliente y pendiente de liquidación

BASE EXCLUIDA	70.947.685
BASE GRAVADA	2.579.916
I.V.A. %	490.184
TOTAL	74.017.785
RETECUENTO	
RETECA	
OTROS	
TOTAL A PAGAR	74.017.785

Impreso por: Carlos Gustavo Rojas Nit. 19.112.570 - 7 - Rég. Común - Tel. 776 6822

01

C O P I A

Recibido a satisfacción del cliente y pendiente de liquidación

01



Concremorm 2012 S.A.S

ACTIVIDAD ECONOMICA: 4280 (Ca 6 x 1.000)

NIT: 900 571 919-7
IVA REGIMEN COMUN
Nº de Régimen de Facturación: 18772008803541
Fecha Formalización: 20/06/21
Número del 100 al 2000 (Inclusivo)
Vigencia: 24 meses

FACTURA DE VENTA
Nº 1729

Documento Oficial de Autorización
de Numeración de Facturación

No 18772008803541
Fecha Formalización: 20/06/21
Número del 100 al 2000 (Inclusivo)

Calle 64 No. 73 - 24 Sur PBX: (57+1) 780 6908 Bogotá, D.C. E-mail: concremorsas@gmail.com

Cliente: Megaconstrucciones MB S.A.S	Proyecto: Amaranto Real	Nit: 900 172 571 - 6
Dirección: 21 No 146-65 Bloque 1 Of. 103	Dirección Obra: Calle 16 No. 5B - 25 Este	Teléfono: 704 57 43

Ciudad y Fecha: **Bogotá, 1 de Noviembre 2018**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
Elaboracion de Mortero según Remisiones: 210-212-216-220-225-230-231-234-236				
Materiales con IVA				
MORTERO DE 75 KG/CM2	UN	905	1.713,84	1.551.022
MORTERO DE PVP 125KG/CM2	UN	895	2.147,99	1.922.447
		-	-	-
			3.473,470	3.473,470

Impreso por: Carlos Gustavo Rojas Nit. 19.112.570 - 7 - Rég. Común Tel: 776 6822

N: (en letras) **Cuatro Millones Ciento Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Veintinueve Pesos**

25/100 m.n.

Bastante Factura de venta se acuerda para todos sus efectos a una letra de cambio según lo dispuesto en los Artículos 621 S.S. y 671 S.S. 772,773,774 y S.S. y C.C.

Siglo de Comercio C.A.USUAL LEGAL: Para todos los efectos consignados en el Art. 774 del Código de Comercio. El comprador asume la obligación de pagar el remanente de las mercancías descritas en este título valor. El pago se hará en la ciudad de Bogotá D.C. El valor de la presente Factura que no tiene cancelada, al día de su pago, causará a partir de esa fecha o hasta la fecha de su pago intereses de mora equivalentes al doble interés bancario de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio.

NO ACEPTAMOS RECLAMOS, después de (15) días de la recepción de esta factura.

La Autorizada de la Empresa:

Firma y Sello del cliente

Rudolf G. TADDA

Retiro a satisfactorias cantidades especificadas en esta factura



concremorm 2012 S.A.S

concremorm

Nit. 900.571.919-7

IVA RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA 4290 ICA 6.9 X 1.000

Documento Oficial de Autorización

de Numeración de Facturación

No. 18762006603541

Fecha Formalización 2019/06/21

Vigencia: 24 meses

Número del 1001 al 2000 habilitación

FACTURA DE VENTA

Nº 1730

Calle 64 No. 73 - 24 Sur PBX: (57+1) 780 6908 - Bogotá, D.C. E-mail: concremorsas@gmail.com

Cliente: Megaconstrucciones MB S.A.S	Proyecto: Amaranto Real	Nit: 900 172 571 - 6
Dirección Obra: Carrera 21 No 146-65 Bloque 1 Of. 103	Dirección Obra: Calle 16 No. 5B - 25 Este	Teléfono: 704 57 43
Ciudad y Fecha Bogotá, 1 de Noviembre 2018	Corte No.	Despacho 3

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
Elaboracion de Mortero según Remisiones: 210-212-216-220-225-230-231-234-236				
MORTERO DE 75 KG/CM2	UN	905	4.640,62	4.199.758
MORTERO DE PYP 125KG/CM2	UN	895	4.596,70	4.114.047
				8.313.805
Administracion		5%		415.690
Imprevistos		5%		415.690
Utilidad		4%		332.552

SON: (en letras) **Nueve Millones Quinientos Cuarenta Mil Novecientos Veintidos Pesos**
49/100 m.n.

BASE EXCLUIDA	9.145.185
BASE GRAVADA	332.552
I.V.A. %	63.185
TOTAL	9.540.922
RETEFUENTE	
RETEICA	
OTROS	
TOTAL A PAGAR	9.540.922

La presente Factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio según lo dispuesto en los Artículos 621 S.S. y 671 S.S. 772,773,774 y S.S. y C.C. del Código de Comercio. CLAUSULA LEGAL: Para todos los efectos consagrados en el Art. 774 del Código de Comercio. El comprador aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este título valor. El pago se hará en la ciudad de Bogotá D.C. El valor de la presente Factura que no fuere cancelada antes de su vencimiento causara a partir de esta fecha o hasta la fecha de su pago intereses de mora equivalentes al doble interés bancario de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio.

NOTA: NO ACEPTAMOS RECLAMOS. Después de (15) días de la recepción de esta factura.

Firma Autorizada de la Empresa

Concremorm 2012
S.A.S
Nit. 900.571.919-7

Firma y Sello del Cliente

30-10-2018

Recibí a satisfacción las cantidades especificadas en esta factura

COPIA 2



concremormar 2012 S.A.S

concremormar

Nit. 900.571.919-7
ACTIVIDAD ECONOMICA: 4390 ICA 6 X 1.000

Calle 64 No. 73 - 24 Sur PBX: (57+1) 780 6908 - Bogotá, D.C. E-mail: concremormars@gmail.com

IVA REGISTRO COMUN
No. 18762000803341

Vigencia: 24 meses

Número del tónel al 100% habilitación

FACTURA DE VENTA
Nº 1748

Documento Oficial de Autorización

de Numeración de Facturación

No. 18762000803341

Factura formalizada en 20/06/21

Impreso por: Carlos Gustavo Rojas Nit. 19.112.570 - 7 - Rég. Común - Tel: 776 6822

Cliente: **Megaconstrucciones MB S.A.S**
D.Factura # No 146-65 Bloque 1 Of. 103
Ciudad y Fecha: Bogotá, 16 de Noviembre 2018

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
Elaboracion de Mortero según Remisiones: 2370-				
240				
MORTERO DE 75 KG/CM2	UN	195	4.640,62	904.920
MORTERO DE PVP 125KG/CM2	UN	55	4.596,70	252.819
				-
				1.157.739

SON: (en letras)

Un Millón Trescientos Veintiocho Mil Seiscientos Veintiun Pesos 06/100

La presente Factura de venta se asume para todos sus efectos a una letra de cambio segun lo dispuesto en los Articulos 621 S.S. y 671 S.S. 772-773-774 y S.S. + C.C. del Código de Comercio, COACSLA, LIGAC. Para todos los efectos consignados en el Art. 771 del Código de Comercio. El comprador asumirá el riesgo de la mercancía desde el momento en que ésta sea entregada en su destino o en el lugar en que sea depositada en el establecimiento o taller de quien la provee. El pago se hará en la ciudad de Bogotá, D.C. El valor de la presente factura quedará fijado en pesos de acuerdo a la tasa de cambio establecida en el momento de la ejecución de esta facturación.

NOTA: NO ACEPTAMOS RECLAMOS. Después de (15) días de la recepción de esta factura.

Son: (en letras)

Administración	5%	57.887
Imprevistos	5%	57.887
Utilidad	4%	46.310

Son: (en letras)

Un Millón Trescientos Veintiocho Mil Seiscientos Veintiun Pesos 06/100

BASE EXCLUIDA 1.273.513

BASE GRAVADA 46.310

I.V.A. % 8.799

TOTAL 1.328.621

RECUERTE

RETEICA

OTROS

TOTAL A PAGAR 1.328.621

Firma Autorizada de la Empresa

A.C. MB S.A.S

NIT. 900.172.571-6

Recibí a satisfacción las cantidades especificadas en este ticket



FACTURATOR 2012	Firma y Sello del Cliente
MEGA CONSTRUCCIONES	MEGA CONSTRUCCIONES
MB S.A.S	MB S.A.S
NIT. 900.172.571-6	NIT. 900.172.571-6

NIT. 900.571.919-7

C O P I A 2

QV



concremormar 2012 S.A.S.

Documento Oficial de Autorización
de Unidades Fiscales de Venta

Nº 1749

Calle 64 No. 73 - 24 Sur PBX: (57+1) 780 6908 - Bogotá, D.C. E-mail: concremorsas@gmail.com

Nit. 900 571 919-7
ACTIVIDAD ECONOMICA 4390ICA 6.1.X 1.000
No 17720008080344

Fecha Formalización 2018/06/21
Número del 1001 al 2000 habilitado
Vigencia 24 meses 2018/06/21

Cliente: **Megaconstrucciones MB S.A.S** Proyecto: **Amaranto Real** Nit: **900 172 571 - 6**
Domicilio: **Calle 21 No 146-65 Bloque 1 Of. 103** Dirección Obra: **Calle 15 No. 5B - 25 Este** Teléfono: **704 5743**

Ciudad y Fecha: **Bogotá, 16 de Noviembre 2018**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

Corte No.: Despacho 4 y 5

Elaboración de Mortero según Remisiones: 2370-

240

Materiales con IVA

MORTERO DE 75 KG./CM2	UN	195	1.713.84	334.198
MORTERO DE PYP 125KG./CM2	UN	55	2.147.99	118.139
				452.337

SON: (en letras)

Quinientos Treinta Y Ocho Mil Doscientos Ochenta Y Un Pesos 56/100 m.n.

BASE EXCLUIDA

452.337

BASE GRAVADA

85.944

I.V.A.

538.282

TOTAL

RETEICIA

-

RETEICIA

-

OTROS

-

TOTAL A PAGAR

538.282

Impreso por: Carlos Gustavo Rojas Nit. 19.112.570 - 7 - Rég. Común - Tel: 776 6822

La presente Factura de venta se dará fe para todos sus efectos a una letra de cambio según lo dispuesto en los Artículos 62^o, 63^o, 671 S.S., 774, 773, 774 y S.S. y C.C. del Código de Comercio, CLAUSULA LEGAL: Para todos los efectos consignados en el Art. 774 del Código de Comercio. El comprador adquiere la obligación de pagar el precio en la fecha en que la misma sea presentada, salvo que no fuere cancelada antes de la fecha en que el comprador causaría a partir de esa fecha hasta la fecha de su pago intereses de mora equivalentes al doble interés bancario de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio.

NOTA: NO ACEPTAMOS RECIBOS, después de (15) días de la recepción de esta factura.
Firma Autorizada de la Empresa:
CONCREMORMAR 2012 S.A.S
Nit 900 571 919-7

Firma y Sello del Cliente

ACEPTADA

CONCREMORMAR 2012 S.A.S

Recibí a setenta con las cantidades especificadas en esta factura

C O P I A 2

Diciembre



concremorm 2012 S.A.S

concremorm

Nit. 900.571.919-7

IVA RÉGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONÓMICA 4290 ICA 6.9 X 1.000

Calle 64 No. 73 - 24 Sur PBX: (57+1) 780 6908 - Bogotá, D.C. E-mail: concremorsas@gmail.com

Documento Oficial de Autorización
de Numeración de Facturación
No. 18762008803541
Fecha Formalización 2018/06/21
Vigencia: 24 meses
Número del 1001 al 2000 habilitación

FACTURA DE VENTA

Nº 1873

Cliente Constructora Urbana MB SAS	Proyecto: Amaranto Real	Nit: 900 602 622 - 1
Dirección Obra 22 No 146-65 Bloque 1 Of. 103	Dirección Obra: Calle 16 No. 5B - 25 Este	Teléfono: 704 57 43
Ciudad y Fecha Bogotá, 10 de abril de 2019	Corte No.	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
Despachos desde 13-02-19; 13-02-19 y saldos 6 -03-19				
Venta de agregado y transporte				
Grava fina y grava Gruesa	M3	8,00	31.513,00	252.104
Cemento ART Tequendama	bt	56,00	16.761,66	938.653
Arena de Rio	M3	11,00	27.731,00	305.041
Otros transportes	M3	19,00	51.000,00	969.000
				2.464.798
				969.000

Recibido. 11-04-19
exoxi (f)

SON: (en letras) **Dos Millones Setecientos Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos 57/100 m.n.**

BASE EXCLUIDA	969.000
BASE GRAVADA	1.495.798
I.V.A. %	284.202
TOTAL	2.749.000
RETEFUENTE	
RETEICA	
OTROS	
TOTAL A PAGAR	2.749.000

La presente Factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio según lo dispuesto en los Artículos 621 S.S. y 671 S.S. 772,773,774 y S.S. y C.C. del Código de Comercio. CLAUSULA LEGAL: Para todos los efectos consagrados en el Art. 774 del Código de Comercio. El comprador aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este título valor. El pago se hará en la ciudad de Bogotá D.C. El valor de la presente Factura que no fuere cancelada antes de su vencimiento causará a partir de esta fecha o hasta la fecha de su pago intereses de mora equivalentes al doble interés bancario de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio.

NOTA: NO ACEPTAMOS RECHAZOS. Despues de (15) días de la recepción de esta factura.

Firma Autorizada de la Empresa

Firma y Sello del Cliente

ACEPTADA

Recibí a satisfacción las cantidades especificadas en esta factura

COPIA 2

NIT 900.571.919-7



Concremor 2012 S.A.S

concremor

Nit. 900.571.919-7

IVA RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA 4290 ICA 6.9 X 1.000

Calle 64 No. 73 - 24 Sur PBX: (57+1) 780 6908 - Bogotá, D.C. E-mail: concremorsas@gmail.com

Documento Oficial de Autorización
de Numeración de Facturación
No. 18762006803541
Fecha Formalización 2018/06/21
Vigencia: 24 meses
Número del 1001 al 2000 habilitación

FACTURA DE VENTA

Nº 1854

Cliente: MEGACONSTRUCCIONES MB SAS	Proyecto: Amaranto Real ETAPA 5	Nit: 900 602 622 - 1
Dirección Obra: Diagonal 15C No. 5 b 48 ESTE, Oficina 201	Dirección Obra: Calle 16 No. 5B - 25 Este	Teléfono:
Ciudad y Fecha: Bogotá, 18-de marzo de 2019		Corte No

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
Elaboracion de Mortero según Remisiones:546-547-548-9365-961-963-964				
Materiales con IVA				
MORTERO DE 75 KG/CM2	UN	875	1.800,00	1.575.000
MORTERO DE PYP 125KG/CM2	UN	750	2.255,00	1.691.250
				3.266.250

SON: (en letras) **Tres Millones Ochocientos Ochenta y Seis Mil Ochocientos Treinta y Siete Pesos 50/100 m.n.**

a la presente Factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio según lo dispuesto en los Artículos 621 S.S. y 671 S.S. 772,773,774 y S.S. y C.C. del Código de Comercio. CLAUSULA LEGAL: Para todos los efectos consagrados en el Art. 774 del Código de Comercio. El comprador aceptante declara haber recibido realmente las mercancías descritas en este título valor. El pago se hará en la ciudad de Bogotá D.C. El valor de la presente factura que no fuere cancelada antes de su vencimiento causará a partir de esta fecha o hasta la fecha de su pago intereses de mora equivalentes al doble interés bancario de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio.

NOTA: NO ACEPTAMOS RECLAMOS. Después de (15) días de la recepción de esta factura.

Firma Autorizada de la Empresa

MEGACONSTRUCCIONES

MB SAS

Recibí a satisfacción las cantidades especificadas en esta factura

BASE EXCLUIDA	
BASE GRAVADA	3.266.250
I.V.A. %	620.588
TOTAL	3.886.838
RETEFUENTE	
RETEICA	
OTROS	
TOTAL A PAGAR	3.886.838

concremor

900.571.919-7

COPIA 2



Concremor

concremor 2012 S.A.S

Nit. 900.571.919-7

IVA RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA 4290 ICA 6.9 X 1.000

Documento Oficial de Autorización

de Numeración de Facturación

No. 18783000210471

Fecha Formalización 2019/09/02

Vigencia: 18 meses

Número del 2001 al 2300 habilitación

FACTURA DE VENTA

Nº

2051

Calle 64 No. 73 - 24 Sur PBX: (57+1) 780 6908 - Bogotá, D.C. E-mail: concremorsas@gmail.com

Cliente:

MEGACONSTRUCCIONES MB SAS

Proyecto: Amaranto Real ETAPA 5

Nit:

900,172,57

Dirección: Carrera 19c No. 5 b 48 ESTE, Oficina 201

Dirección Obra: Calle 16 No. 5B - 25 Este

Teléfono:

Ciudad y Fecha:

Bogotá, 1 DE NOVIEMBRE de 2019

Corte No.

CORTE 1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UNIDAD

CANTIDAD VR. UNITARIO

VALOR TOTAL

Material de concreto

Materiales con IVA (Cemento, agregados y aditivos)

3000 PSI GF 7" Industrializado Muros 36H

M3

16,63

133.435,20

2.218,40

Materiales sin IVA (transporte y arena amarilla)

3000 PSI GF 7" Industrializado Muros 36H

M3

16,63

85.808,07

1.426,60

Cesar
Recibido
12-11-2019.
12:30 PM.

1.426,60

SON: (en letras)

CUATRO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS
PESOS

BASE EXCLUIDA	1.426,60
BASE GRAVADA	2.218,40
I.V.A. %	421,50
TOTAL	4.066,60
RETEFUENTE	
RETEICA	
OTROS	
TOTAL A PAGAR	4.066,60

La presente Factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio según lo dispuesto en los Artículos 621 S.S. y 671 S.S. 772,773,774 y S.S. y C.C. del Código de Comercio. CLAUSULA LEGAL: Para todos los efectos consagrados en el Art. 774 del Código de Comercio. El comprador aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este título valor. El pago se hará en la ciudad de Bogotá D.C. El valor de la presente Factura que no fuere cancelada antes de su vencimiento causará a partir de esta fecha o hasta la fecha de su pago intereses de mora equivalentes al doble interés bancario de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio.

NOTA: NO ACEPTAMOS RECLAMOS. Despues de (15) días de la recepción de esta factura.

Firma Autorizada de la Empresa

Janette Rodriguez
concremor

Firma y Sello del Cliente

ACEPTADA

Recibí a satisfacción las cantidades especificadas en esta factura

CÓPIA 3

Nit 900.571.919-7



concremorm 2012 S.A.S

concremorm

Nit. 900.571.919-7

IVA RÉGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4290 ICA 6.9 X 1.000

Calle 64 No. 73 - 24 Sur PBX: (57+1) 780 6908 - Bogotá, D.C. E-mail: concremorsas@gmail.com

Documento Oficial de Autorización
de Numeración de Facturación
No. 18763000210471
Fecha Formalización 20/09/02
Vigencia: 18 meses
Número del 2001 al 2300 habilitación

FACTURA DE VENTA

No 2051

Cliente: MEGACONSTRUCCIONES MB SAS	Proyecto: Amaranto Real ETAPA 5	Nit: 900,172,571-6	
Dirección Obra: Direccion 19c No. 5 b 48 ESTE, Oficina 201	Dirección Obra: Calle 16 No. 5B - 25 Este	Teléfono:	
Ciudad y Fecha: Bogotá, 1 DE NOVIEMBRE de 2019	Corte No.	CORTE 1	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
Material de concreto			
Materiales con IVA (Cemento, agregados y aditivos)			
3000 PSI GF 7"Industrializado Muros 36H	M3	16,63	133.435,20
			2.218.494
Materiales sin IVA (transporte y arena amarilla)			
3000 PSI GF 7"Industrializado Muros 36H	M3	16,63	85.808,07
<i>Cesar Q. Recibido 12-11-2019. 12:30 PM.</i>			1.426.645
			1.426.645

SON: (en letras)

**CUATRO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS
PESOS**

BASE EXCLUIDA	1.426.645
BASE GRAVADA	2.218.494
I.V.A. %	421.514
TOTAL	4.066.652
RETEFUENTE	
RETEICA	
OTROS	
TOTAL A PAGAR	4.066.652

La presente Factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio según lo dispuesto en los Artículos 621 S.S. y 671 S.S. 772,773,774 y S.S. y C.C. del Código de Comercio. CLAUSULA LEGAL: Para todos los efectos consagrados en el Art. 774 del Código de Comercio. El comprador aceptante declará haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este título valor. El pago se hará en la ciudad de Bogotá D.C. El valor de la presente Factura que no fuere cancelada antes de su vencimiento causará a partir de esta fecha o hasta la fecha de su pago intereses de mora equivalentes al doble interés bancario de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio.

NOTA: NO ACEPTAMOS RECLAMOS. Despues de (15) días de la recepción de esta factura.

Firma Autorizada de la Empresa

Janette Rodriguez

concremorm


Nit 900.571.919-7

Firma y Sello del Cliente

ACEPTADA

Recibí a satisfacción las cantidades especificadas en esta factura

COPIA 3



Concremorm

concremorm 2012 S.A.S

Nit. 900.571.919-7

IVA RÉGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONÓMICA 4290 ICA 6.9 X 1.000

Calle 64 No. 73 - 24 Sur PBX: (57+1) 780 6908 - Bogotá, D.C. E-mail: concremorsas@gmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación

No. 18763000210471

Fecha Formalización 2019/09/02

Vigencia: 18 meses

Número del 2001 al 2300 habilitación

FACTURA DE VENTA

Nº 2052

ClieMe:

MEGACONSTRUCCIONES MB SAS

Proyecto: **Amaranto Real ETAPA 5**

Nit: **900,172,571-6**

Direccion: **16 No. 5 b 48 ESTE, Oficina 201**

Dirección Obra: **Calle 16 No. 5B - 25 Este**

Teléfono:

Ciudad y Fecha: **Bogotá, 1 NOVIEMBRE de 2019**

Corte No.

CORTE 1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UNIDAD

CANTIDAD VR. UNITARIO

VALOR TOTAL

Mano de obra y suministro de Concreto corte N3

3000 PSI GF 7" Industrializado Muros 36H

M3

16,63

131.350,16

2.183.828

*Copy Q.
Recibido
12-11-2019.
12:30 PM*

2.183.828

**Administracion
Imprevistos
Utilidad**

5%

5%

4%

109.191

109.191

87.353

SON: (en letras) DOS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS MCTE

La presente Factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio según lo dispuesto en los Artículos 621 S.S. y 671 S.S. 772,773,774 y S.S. y C.C. del Código de Comercio. CLÁUSULA LEGAL: Para todos los efectos consagrados en el Art. 774 del Código de Comercio. El comprador aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este título valor. El pago se hará en la ciudad de Bogotá D.C. El valor de la presente Factura que no fuere cancelada antes de su vencimiento causará a partir de esta fecha o hasta la fecha de su pago intereses de mora equivalentes al doble interés bancario de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio.

NOTA: NO ACEPTAMOS RECLAMOS. Despues de (15) días de la recepción de esta factura.

Firma Autorizada de la Empresa

Ginette Rodriguez

Firma y Sello del Cliente

ACEPTADA

Recibí a satisfacción las cantidades especificadas en esta factura

COPIA 2

BASE EXCLUIDA	2.402.211
BASE GRAVADA	87.353
I.V.A. %	16.597
TOTAL	2.506.161
RETEFUENTE	
RETEICA	
OTROS	
TOTAL A PAGAR	2.506.161



concremor 2012 S.A.S

Nit 900.571.919-7

IVA REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4290
ICA 6.9 X 1.000
RES. DIAN No. 320001411405
FECHA: 2016/06/13
NUM. AUTORIZADA 1001 AL 2000

FACTURA DE VENTA

1373

Calle 64 No. 73 - 24 Sur PBX: (57+1) 780 6908 Bogota D.C. e-mail concremorsas@gmail.com

Cliente: Megaconstrucciones MB S.A.S	Proyecto: Amaranto Real	Nit: 900 172 571 - 6
Dirección: Calle 20 No 146-65 Bloque 1 Of. 103	Dirección Obra: Calle 16 No. 5B - 25 Este	Telefono: 704 57 43
Ciudad y Fecha: Bogotá, Noviembre 10 de 2017		Corte No. 4

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
Suministro M/O para la elaboración de concreto en sitio				
Amaranto Real- 3000 G.C	M3	300,00	88.256,00	26.476.800
Amaranto Real- 3000 G.C 7" Indust	M3	180,00	100.217,50	18.039.150
Amaranto Real- 3000 G.F 7" Indust	M3	183,66	104.324,76	19.159.812
				63.675.762
Administracion		5%		3.183.788
Imprevistos		5%		3.183.788
Utilidad		4%		2.547.030

SON: (en letras) **SETENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS MCTE**

BASE EXCLUIDA	70.043.338
BASE GRAVADA	2.547.030
I.V.A. %	483.936
TOTAL	73.074.304
RETEFUENTE	
RETEICA	
OTROS	
TOTAL A PAGAR	73.074.304

La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio según lo dispuesto en los Artículos 621 S.S. y 671 S.S. 772.773.774 y S.S. y C.C. del Código de Comercio. CLAUSULA LEGAL: Para todos los efectos consagrados en el Art. 774 del código de comercio. El comprador aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este título valor. El pago se hará en la ciudad de Bogotá D.C. El valor de la presente factura que no fuere cancelada antes de su vencimiento causará a partir de esta fecha o hasta la fecha de su pago intereses de mora equivalentes al doble interés bancario de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio.

NOTA: NO ACEPTAMOS RECLAMOS. Despues de (15) de la recepción de esta factura.

Firma Autorizada de la Empresa: 	Firma y Sello de la Empresa: MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS NIT. 900.172.571-6 Recibi a satisfaccion las cantidades especificadas en esta factura
-------------------------------------	---



concremor 2012
S.A.S
Nit 900.571.919-7

- COPIA 2 -



concremor 2012 S.A.S

concremor

Nit. 900.571.919-7

IVA RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA 4290 ICA 6.9 X 1.000

Calle 64 No. 73 - 24 Sur PBX: (57+1) 780 6908 - Bogotá, D.C. E-mail: concremorsas@gmail.com

Documento Oficial de Autorización
de Numeración de Facturación
No. 18762008803541
Fecha Formalización 2018/06/21
Vigencia: 24 meses
Número del 1001 al 2000 habilitación

FACTURA DE VENTA

Nº 1855

Cliente: MEGACONSTRUCCIONES MB SAS	Proyecto: Amaranto Real ETAPA 5	Nit: 900 602 622 - 1
Dirección Obra: Diagonal 15 c No. 5 b 48 ESTE, Oficina 201	Dirección Obra: Calle 16 No. 5B - 25 Este	Teléfono:
Ciudad y Fecha: Bogotá, 18-de marzo de 2019	Corte No.	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------------	--------	-----------------------	-------------

Elaboracion de Mortero según Remisiones: 544-955- 958-959				
MORTERO DE 75 KG/CM2	UN	875	4.872,65	4.263.569
MORTERO DE PYP 125KG/CM2	UN	750	4.826,54	3.619.905
				7.883.474
Administracion		5%		394.174
Imprevistos		5%		394.174
Utilidad		4%		315.339

SON: (en letras)

Nueve Millones Cuarenta y Siete Mil Setenta y Cuatro Pesos 48/100 m.n.

La presente Factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio según lo dispuesto en los Artículos 621 S. 622 y 671 S.S. 772,773,774 y S.S. y C.C. del Código de Comercio. CLAUSULA LEGAL: Para todos los efectos consagrados en el Art. 774 del Código de Comercio. El comprador aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este título valor. El pago se hará en la ciudad de Bogotá D.C. El valor de la presente Factura que no fuere cancelada antes de su vencimiento causará a partir de esta fecha o hasta la fecha de su pago intereses de mora equivalentes al doble interés bancario de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio.

NOTA: NO ACEPTAMOS RECLAMOS. Después de (15) días de la recepción de esta factura.

Firma Autorizada de la Empresa


Firma y Sello del Cliente
MEGACONSTRUCCIONES MB SAS
A. J. Gómez
Recibí a satisfacción las cantidades especificadas en esta factura

BASE EXCLUIDA	8.671.821
BASE GRAVADA	315.339
I.V.A. %	59.914
TOTAL	9.047.074
RETEFUENTE	
RETEICA	
OTROS	
TOTAL A PAGAR	9.047.074

concremor

Nit 900.571.919-7

C O P I A 2



concremor 2012 S.A.S

concremor

Nit. 900.571.919-7

IVA RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA 4290 ICA 6.9 X 1.000

Calle 64 No. 73 - 24 Sur PBX: (57+1) 780 6908 - Bogotá, D.C. E-mail: concremorsas@gmail.com

Documento Oficial de Autorización
de Numeración de Facturación
No. 18762008803541
Fecha Formalización 2018/06/21
Vigencia: 24 meses
Número del 1001 al 2000 habilitación

FACTURA DE VENTA

Nº 1855

Cliente:	MEGACONSTRUCCIONES MB SAS	Proyecto:	Amaranto Real ETAPA 5	Nit:	900 602 622 - 1
Dirección Obra:	Diagonal 15 c No. 5 b 48 ESTE, Oficina 201	Dirección Obra:	Calle 16 No. 5B - 25 Este	Teléfono:	
Ciudad y Fecha:	Bogotá, 18-de marzo de 2019		Corte No.		

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
Elaboracion de Mortero según Remisiones: 544-955-958-959				
MORTERO DE 75 KG/CM2	UN	875	4.872,65	4.263.569
MORTERO DE PYP 125KG/CM2	UN	750	4.826,54	3.619.905
				-
				-
				-
				7.883.474
Administracion				394.174
Imprevistos				394.174
Utilidad				315.339

SON: (en letras)

Nueve Millones Cuarenta y Siete Mil Setenta y Cuatro Pesos 48/100 m.n.

La presente Factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio según lo dispuesto en los Artículos 621 S.S y 671 S.S. 772,773,774 y S.S. y C.C del Código de Comercio. CLAUSULA LEGAL: Para todos los efectos consagrados en el Art. 774 del Código de Comercio. El comprador, aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este título valor. El pago se hará en la ciudad de Bogotá D.C. El valor de la presente Factura quedará fuera cancelada antes de si vencimiento causará a partir de esta fecha o hasta la fecha de su pago intereses de mora equivalentes al doble interés bancario de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio.

NOTA: NO ACEPTAMOS RECLAMOS. Después de (15) días de la recepción de esta factura.

Firma Autorizada de la Empresa



Firma y Sello del Cliente


A. MEGACONSTRUCCIONES
MEGA CONSTRUCCIONES
MB SAS
familios

Recibí a satisfacción las cantidades especificadas en esta factura

BASE EXCLUIDA	8.671.821
BASE GRAVADA	315.339
I.V.A. %	59.914
TOTAL	9.047.074
RETEFUENTE	
RETEICA	
OTROS	
TOTAL A PAGAR	9.047.074

concremor

COPIA 2



Concremor 2012 S.A.S

concremor

Nit. 900.571.919-7

IVA RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA 4290 ICA 6.9 X 1.000

Calle 64 No. 73 - 24 Sur PBX: (57+1) 780 6908 - Bogotá, D.C. E-mail: concremorsas@gmail.com

Documento Oficial de Autorización
de Numeración de Facturación
Nº. 18762036803541
Fecha Formalización: 2018/06/21
Vigencia: 24 meses
Número del 1001 al 2000 habilitación

FACTURA DE VENTA

Nº 1869

Cliente: **MEGACONSTRUCCIONES MB SAS** Proyecto: **Amaranto Real ETAPA 5**

Dirección: **Diagonal 19E No. 5 b 48 ESTE, Oficina 201**

Ciudad y Fecha: **Bogotá, 10 -de abril de 2019**

Dirección Obra: **Calle 16 No. 5B - 25 Este**

Nit: **900 602 622 - 1**
Teléfono:

Corte No.

CORTE 3

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UNIDAD

CANTIDAD VR. UNITARIO

VALOR TOTAL

Material de concreto

Materiales con IVA (Cemento, agregados y aditivos)

3000 PSI GC 5" Industrializado Placa 12H

3000 PSI GC 5" Industrializado Placa 36H

3000 PSI GF 7" Industrializado Muros 12H

3000 PSI GF 7" Industrializado Muros 36H

Materiales sin IVA (transporte y arena amarilla)

3000 PSI GC 5" Industrializado Placa 12H

3000 PSI GF 7" Industrializado Muros 36H

Recibido
11-04-19
Cesar C

SON: (en letras) Treinta y Siete Millones Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Un Pesos 51/100 m.n.

La presente Factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio según lo dispuesto en los Artículos 621 S.S. y 671 S.S. 772,773,774 y S.S. y C.C. del Código de Comercio. CLAUSULA LEGAL: Para todos los efectos consagrados en el Art. 774 del Código de Comercio. El comprador acepta y declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este título valor. El pago se hará en la ciudad de Bogotá D.C. El valor de la presente Factura que no fuere cancelada antes de su vencimiento causará a partir de esta fecha o hasta la fecha de su pago intereses de mora equivalentes al doble interés bancario de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio.

NOTA: NO ACEPTAMOS RECLAMOS. Despues de (15) días de la recepción de esta factura.

Firma Autorizada de la Empresa

Firma y Sello del Cliente

NIT 900.571.919-7

ACEPTADA

Recibí a satisfacción las cantidades especificadas en esta factura

BASE EXCLUIDA	13.114.942
BASE GRAVADA	20.394.294
I.V.A. %	3.874.916
TOTAL	37.384.152
RETEFUENTE	
RETEICA	
OTROS	
TOTAL A PAGAR	37.384.152

C O P I A 2



concremor 2012 S.A.S

Documento Oficial de Autorización

FACULTA DE VENTA

Nit. 900 571 919-7
I.V.A. REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA: 4200 ICA 63 X 1.000

Fecha: No. 18162001803541

Vigencia: 2018/06/21
Número del 1001 al 2000 en la habilitación

Nº 1871

DIRECCIÓN: #5 c No. 5 b 48 ESTE, Oficina 201 Ciudad y Fecha: Bogotá, 10 de abril de 2019	Proyecto: Amaranto Real ETAPA 5 Dirección Obra: Calle 16 No. 5B - 25 Este	Nit: 900 602 622 - 1 Teléfono:
---	--	-----------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
Elaboración de Mortero según Remisiones:966 al Materiales con IVA 976 MORTERO DE 75 KG./CM2 MORTERO DE PVP 125KG./CM2	UN UN	500 625	1.800,00 2.255,00	900.000 1.409.375

Recibido 11-04-19 Cesar Q.	2.309.375
----------------------------------	-----------

Impreso por: Carlos Gustavo Rojas Nit. 19.1112.570-7 - Rég. Común - Tel: 776 6822

SON: (en letras) Dos Millones Setecientos Cuarenta y Ocho Mil Ciento Cincuenta y Seis Pesos

25/100 m.n.

La presente Factura de venta se suministra para todos sus efectos a una tasa de cambio según lo dispuesto en los Artículos 621 S.S. Y 671 S.S. 772,773,774 Y S. Y C.C. Del Código de Comercio. CLAUSULA LEGAL: Para todos los efectos contemplados en el Art. 774 del Código de Comercio. El comprador aceptando quedan sujetos resarcimiento contraido a pagar en la fecha o hasta la fecha de su pago en términos de moneda equivalente al doble importe bancario de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio.

NOTA: NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE (15) dias de la recepción de esta factura.

Firma Autorizada del Emisor

CONCREMOR

Firma y Sello del Cliente

Mit 900-571-919-7

Recibo a satisfacción las cantidades especificadas en esta factura

COPIA 2



concremor 2012 S.A.S

Calle 64 No. 73 - 24 Sur PBX: (571-1) 780 6908 - Bogotá, D.C.

NIT: 900 571.919-7
ACTIVIDAD ECONOMICA: 4280 (CA 9.8 x 1.000)

Documento Oficial de Autorización
de Numeración de Facturación
Folio: 18-62080354-1

Folio: 18-62080354-1
Número del folio: 24 de mesas
Número del folio: 100 al 200 habilitación

Nº 1872

Client: MEGACONSTRUCCIONES MB SAS

Proyecto: Amaranto Real ETAPA 5

NIT: 900 602 622-1

Direccion: No. 5 b 48 ESTE, Oficina 201
Ciudad: y Fecn: Bogota, 10 de abril de 2019

Dirección Obra: Calle 16 No. 5B - 25 Este
Teléfono:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

Elaboracion de Mortero según Remisiones:966 al

976

MORTERO DE 75 KG./CM2	UN	500	4.872,65	2.436.325
MORTERO DE PYP 125KG./CM2	UN	625	4.826,54	3.016.588
		-	-	-
			5.452.913	

Recibido
11-04-19
Cesar Q

Administración	5%
Imprevistos	5%
Utilidad	4%
	272.646
	272.646
	218.117

DN: (en letras)
Seis Millones Doscientos Cincuenta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Dos

Pesos 38/100 m.n.

Versión: Factura de venta se asume para todos sus efectos a una letra de cambio según lo dispuesto en los Artículos 621, S.S., 671, S.S., 772,773,774 y S.S., y C.C. Código de Comercio, CLAUSULA LEGAL: Para todos los efectos consagrados en el Art. 774 del Código de Comercio. El Comprador acepta lo medido haber recibido realmente las mercancías descritas en este título valor. El pago se hará en la ciudad de Bogotá D.C. Envío con la presente factura que no tiene caratula ni anexos de sello ni firma. Acepto la cláusula legal de la factura. A. NO ACEPTAMOS RECLAMOS: Deberán hacerse dentro de 15 días de la recepción de esta factura. Ruta Autorizada de la compra: S.A. Firma y Sello del Cliente: *A. G. Rojas* Impreso por: Carlos Gustavo Rojas Nit. 19.112.570 - 7 - Rég. Común - Tel: 776 6822

RECIBIDA
A. G. Rojas
A. G. Rojas
Firma y Sello del Cliente
Recibí a satisfacción las cantidades especificadas en esta factura.

concremor

C O P I A 2

CONCREMOR 2012 S.A.S

Nit. 900.571.919-7
ACTIVIDAD ECONOMICA 4290 ICA 69 X 1000
Ficha Formulacion 201806/21
Número del 1001 al 2000 habilitación
Vigencia: 24 meses

Calle 64 No. 73 - 24 Sur PBX: (57+1) 780 6908 - Bogota, D.C. E-mail: concremorsas@gmail.com
Diseñador No. 5 b 48 ESTE, Oficina 201
Dirección Oficina: Calle 16 No. 5B - 25 Este
Nit: 900 602 622 - 1
Ciudad de Fech Bogotá, 1 AGOSTO de 2019
Corte No. Corte 1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONCRETO CORTE N3

3000 PSI GF 7" Industrializado Muros 36H

SON: (en letras)		DOS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO UN PESOS MCE			
BASE EXCLUIDA	2.402.211	Administración	Imprevistos	Utilidad	87.353
BASE GRAVADA	87.353	L.V.A. %	5%	5%	109.191
TOTAL	16.597	del Capital	del Interés	de la Gobernación	109.191
RETEUNTE	2.506.161	del Impuesto a las Ganancias	del Impuesto a los Bienes Personales	del Impuesto a la Renta	87.353
RETENCIA	2.506.161	del Impuesto a los Bienes Personales	del Impuesto a la Renta	del Impuesto a las Ganancias	109.191
OTROS	2.506.161	de los Recursos Propios	de los Recursos Propios	de los Recursos Propios	2.183.828
TOTAL A PAGAR	2.506.161	Firma y Sello del Detalle	Recibo a satisfacción las cantidades especificadas en esta factura	Firma Autorizada de la Empresa	COPIA

NOTA: NO ACEPTAMOS RECHAZOS, DESPUES DE (15) dias de la recepción de esta factura.

Y materialmente las mercancías descritas en este título valor. El pago se hará en la cuadra de Bogotá D.C. El valor de la presente factura que no tiene cancelada antes de 15 días desde la fecha o hasta la fecha en que se pague intereses de mora equivalentes al doble monto bancario de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio.



concremor 2012 S.A.S

Nit. 900.571.919-7

IVA RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA 4290 ICA 6.9 X 1.000

concremor

Calle 64 No. 73 - 24 Sur PBX: (57 + 1) 780 6908 - Bogotá, D.C. E-mail: concremorsas@gmail.com

Documento Oficial de Autorización
de Numeración de Facturación
No. 18762008803541
Fecha Formalización 2018/06/21
Vigencia: 24 meses
Número del 1001 al 2000 habilitación

FACTURA DE VENTA

Nº 1835

Cliente: MEGACONSTRUCCIONES MB SAS	Proyecto: Amaranto Real ETAPA 5	Nit: 900 602 622 - 1
Dirección Of: Diagonal 15 c No. 5 b 48 ESTE, Oficina 201	Dirección Obra: Calle 16 No. 5B - 25 Este	Teléfono:
Ciudad y Fecha: Bogotá, 20-de febrero de 2019	Corte No.	CORTE 1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
Mano de obra y suministro de Concreto corte N1				
3000 GC 4"	M3	205,119	102.998,00	21.126.847
3000 PSI GC 5" Industrializado Placa 12H	M3	154,791	111.304,29	17.228.902
3000 PSI GC 5" Industrializado Placa 36H	M3	21,216	115.127,84	2.442.552
3000 PSI GF 7"Industrializado Muros 12H	M3	41,574	127.916,87	5.318.016
3000 PSI GF 7"Industrializado Muros 36H	M3	202,462	125.095,39	25.327.063
				71.443.380
Administracion		5%		3.572.169
Imprevistos		5%		3.572.169
Utilidad		4%		2.857.735

SON: (en letras)

Ochenta y Un Millones Novecientos Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos
Veintidos Pesos 72/100 m.n.

La presente Factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio o según lo dispuesto en los Artículos 621 S.S. y 671 S.S. 772,773,774 y S.S. y C.C. del Código de Comercio. CLAUSULA LEGAL: Para todos los efectos consagrados en el Art. 774 del Código de Comercio. El comprador aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este título valor. El pago se hará en la ciudad de Bogotá D.C. El valor de la presente Factura que no fuere cancelada antes de su vencimiento causerá a partir de esta fecha o hasta la fecha de su pago intereses de mora equivalentes al doble interés bancario de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio.

NOTA: NO ACEPTAMOS RECLAMOS. Despues de (15) dias de la recepción de esta factura.

Firma Autorizada de la Empresa

Firma y Sello del Cliente

Recibí e satisfacción las cantidades especificadas en esta factura

BASE EXCLUIDA	78.587.718
BASE GRAVADA	2.857.735
I.V.A. %	542.970
TOTAL	81.988.423
RETEFUENTE	
RETEICA	
OTROS	
TOTAL A PAGAR	81.988.423

concremor
Nit 900.571.919-7

COPIA 2



concremor 2012 S.A.S

concremor

NIT: 900.571.919-7

IVA RÉGIMEN COMON

ACTIVIDAD ECONÓMICA 4290 ICA 6.9 X 1.999

Calle 64 No. 73 - 24 Sur PBX: (57+1) 780 6908 - Bogotá, D.C. E-mail: concremorsas@gmail.com

Documento Oficial de Autorización
de Numeración de Facturación
No. 18762008803541
Fecha Formalización 2018/06/21
Vigencia: 24 meses
Número del 1001 al 2000 habilitación

FACTURA DE VENTA

Nº 1835

Cliente: MEGACONSTRUCCIONES MB SAS	Proyecto: Amaranto Real ETAPA 5	Nit: 900 602 622 - 1
Dirección Obra: Diagonal 15 E No. 5 b 48 ESTE, Oficina 201	Dirección Obra: Calle 16 No. 5B - 25 Este	Teléfono:

Ciudad y Fecha: **Bogotá, 20 de febrero de 2019**

Corte No.

CORTE 1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
Mano de obra y suministro de Concreto corte N1				
3000 GC 4"	M3	205,119	102.998,00	21.126.847
3000 PSI GC 5" Industrializado Placa 12H	M3	154,791	111.304,29	17.228.902
3000 PSI GC 5" Industrializado Placa 36H	M3	21,216	115.127,84	2.442.552
3000 PSI GF 7"Industrializado Muros 12H	M3	41,574	127.916,87	5.318.016
3000 PSI GF 7"Industrializado Muros 36H	M3	202,462	125.095,39	25.327.063
				71.443.380
Administracion		5%		3.572.169
Imprevistos		5%		3.572.169
Utilidad		4%		2.857.735

SON: (en letras)

Ochenta y Un Millones Novecientos Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos
Veintidos Pesos 72/100 m.n.

BASE EXCLUIDA	78.587.718
BASE GRAVADA	2.857.735
I.V.A. %	542.970
TOTAL	81.988.423
RETEFUENTE	
RETEICA	
OTROS	
TOTAL A PAGAR	81.988.423

La presente Factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio según lo dispuesto en los Artículos 621 S.S. y 671 S.S. 772,773,774 y S.S. y C.C. del Código de Comercio. CLÁUSULA LEGAL: Para todos los efectos consagrados en el Art. 774 del Código de Comercio. El comprador aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este título valor. El pago se hará en la ciudad de Bogotá D.C. El valor de la presente Factura que no fuere cancelada antes de su vencimiento causará a partir de esta fecha o hasta la fecha de su pago intereses de mora equivalentes al doble interés bancario de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio.

NOTA: NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE (15) DIAS DE LA RECEPCION DE ESTA FACTURA.

Firma Autorizada de la Empresa

Firma y Bello del Cliente

Recibí y satisfacción las cantidades especificadas en esta factura

concremor
Nit 900.571.919-7

COPIA 2



concremorm 2012 S.A.S

concremorm

Nit. 900.571.919-7

IVA RÉGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONÓMICA 4290 ICA 6.9 X 1.000

Calle 64 No. 73 - 24 Sur PBX: (57+1) 780 6908 - Bogotá, D.C. E-mail: concremorsas@gmail.com

FACTURA DE VENTA

Nº 1836

Documento Oficial de Autorización
de Numeración de Facturación
Nº. 18762008803541
Fecha Formalización 2018/06/21
Vigencia: 24 meses
Número del 1001 al 2000 habilitación

Cliente: MEGACONSTRUCCIONES MB SAS	Proyecto: Amaranto Real ETAPA 5	Nit: 900 602 622 - 1
Dirección Of.: Diagonal 15 c No. 5 b 48 ESTE, Oficina 201	Dirección Obra: Calle 16 No. 5B - 25 Este	Teléfono:
Ciudad y Fecha: Bogotá, 20-de febrero de 2019	Corte No. CORTE 1	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
Material de concreto				
Materiales con IVA (Cemento, agregados y aditivos)				
3000 GC 4"	M3	205,119	104.632,98	21.462.213
3000 PSI GC 5" Industrializado Placa 12H	M3	154,791	113.071,13	17.502.393
3000 PSI GC 5" Industrializado Placa 36H	M3	21,216	116.955,37	2.481.325
3000 PSI GF 7" Industrializado Muros 12H	M3	41,574	129.947,41	5.402.434
3000 PSI GF 7" Industrializado Muros 36H	M3	202,462	127.081,14	25.729.103
				72.577.467
Materiales sin IVA (Transporte, agregado)				
3000 GC 4"	M3	205,119	67.286,25	13.801.688
3000 PSI GC 5" Industrializado Placa 12H	M3	154,791	72.712,56	11.255.250
3000 PSI GC 5" Industrializado Placa 36H	M3	21,216	75.210,40	1.595.664
3000 PSI GF 7" Industrializado Muros 12H	M3	41,574	83.565,18	3.474.139
3000 PSI GF 7" Industrializado Muros 36H	M3	202,462	81.721,97	16.545.593
				46.672.333

SON: (en letras) **Ciento Treinta y Tres Millones Treinta y Nueve Mil Quinientos Dieciocho**
Pesos 70/100 m.n.

La presente Factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio según lo dispuesto en los Artículos 621 S.S. y 671 S.S. 772,773,774 y S.S. y C.C. del Código de Comercio. CLAUSULA LEGAL: Para todos los efectos consagrados en el Art. 774 del Código de Comercio. El comprador aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este título valor. El pago se hará en la ciudad de Bogotá D.C. El valor de la presente Factura que no fuere cancelada antes de su vencimiento causará a partir de esa fecha o hasta la fecha de su pago intereses de mora equivalentes al doble interés bancario de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio.

NOTA: NO ACEPTAMOS RECLAMOS. Después de (15) días de la recepción de esta factura.

Firma Autorizada de la Empresa



Firma y Sello del Cliente

Recibí la satisfacción las cantidades especificadas en esta factura

Nit 900.571.913-7

ORIGINAL

BASE EXCLUIDA	46.672.333
BASE GRAVADA	72.577.467
I.V.A. %	13.789.719
TOTAL	133.039.519
RETEFUENTE	
RETEICA	
OTROS	
TOTAL A PAGAR	133.039.519



concrem 2012 S.A.S

concrem

Nit. 900.571.919-7

IVA RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA 4290 ICA 6.9 X 1.000

Documento Oficial de Autorización
de Numeración de Facturación
No. 18762008803541
Fecha Formalización 2018/06/21
Vigencia: 24 meses
Número del 1001 al 2000 habilitación

FACTURA DE VENTA

Nº 1837

Calle 64 No. 73 - 24 Sur PBX: (57+1) 780 6908 - Bogotá, D.C. E-mail: concremorsas@gmail.com

Cliente: MEGACONSTRUCCIONES MB SAS	Proyecto: Amaranto Real ETAPA 5	Nit: 900 602 622 - 1
Dirección Of: Diagonal 15 c No. 5 b 48 ESTE, Oficina 201	Dirección Obra: Calle 16 No. 5B - 25 Este	Teléfono:

Ciudad y Fecha:

Bogotá, 20-de febrero de 2019

Corte No.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------------	--------	----------	--------------	-------------

Elaboracion de Mortero según Remisiones: 544-955-958-959

MORTERO DE 75 KG/CM2

UN	180	4.875,00	877.500
----	-----	----------	---------

MORTERO DE PYP 125KG/CM2

UN	519	4.829,00	2.506.251
----	-----	----------	-----------

3.383.751

Administracion	5%	169.188
Imprevistos	5%	169.188
Utilidad	4%	135.350

SON: (en letras)

**Tres Millones Ochocientos Ochenta y Tres Mil Ciento Noventa y Dos Pesos
65/100 m.n.**

BASE EXCLUIDA	3.722.126
BASE GRAVADA	135.350
I.V.A. %	25.717
TOTAL	3.883.193
RETEFUENTE	
RETEICA	
OTROS	
TOTAL A PAGAR	3.883.193

La presente Factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio según lo dispuesto en los Artículos 621 S.S. y 671 S.S. 772,773,774 y S.S. y C.C. del Código de Comercio. CLAUSULA LEGAL: Para todos los efectos consagrados en el Art. 774 del Código de Comercio. El comprador aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este título valor. El pago se hará en la ciudad de Bogotá D.C. El valor de la presente Factura que no fuere cancelada antes de su vencimiento causará a partir de esta fecha o hasta la fecha de su pago intereses de mora equivalentes al doble interés bancario de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio.

NOTA: NO ACEPTAMOS RECLAMOS. Despues de (15) días de la recepción de esta factura.

Firma Autorizada de la Empresa

concrem
tel 900.571.919-7

Firma y Sello del Cliente

Rebaja la satisfacción las cantidades especificadas en esta factura

C O P I A 2



concremor 2012 S.A.S

NIT. 900.571.019-7

IVA RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA 4990 ICIA 0.0 X 1.000

Documento Oficial de Autorización
de Numeración de Facturación
No. 16762008803541
Fecha Formalización 2018/06/21
Vigencia: 24 meses
Número del 1001 al 2000 habilitación

FACTURA DE VENTA

Nº 1838

Calle 64 No. 73 - 24 Sur PBX: (57 + 1) 780 6908 - Bogotá, D.C. E-mail: concremorsas@gmail.com

Cliente: MEGACONSTRUCCIONES MB SAS	Proyecto: Amaranto Real ETAPA 5	Nit: 900 602 622 - 1
Dirección: Diagonal 15 E No. 5 b 48 ESTE, Oficina 201	Dirección Obra: Calle 16 No. 5B - 25 Este	Teléfono:
Ciudad y Fecha: Bogotá, 20-de febrero de 2019		Corte No.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
Elaboracion de Mortero según Remisiones: 544-955-958-959			
Materiales con IVA			
MORTERO DE 75 KG/CM2	UN	180	1.852,00
MORTERO DE PYP 125KG/CM2	UN	519	2.262,00
			1.507.338

SON: (en letras) **Un Millón Setecientos Noventa y Tres Mil Setecientos Treinta y Dos Pesos 22/100 m.n.**

La presente Factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio según lo dispuesto en los Artículos 621 S.S. y 671 S.S. 772,773,774 y S.S. y C.C. del Código de Comercio. CLAUSULA LEGAL: Para todos los efectos consagrados en el Art. 774 del Código de Comercio. El comprador aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este flujo valor. El pago se hará en la ciudad de Bogotá D.C. El valor de la presente Factura que no fuere cancelada antes de su vencimiento causará a partir de esta fecha o hasta la fecha de su pago intereses de mora equivalentes al doble interés bancario de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio.

NOTA: NO ACEPTAMOS RECLAMOS. Despues de (15) dias de la recepción de esta factura.

Firma Autorizada de la Empresa

Firma y Sello del Cliente

CONCREMOR


NIT 900.571.019-7

RECIBIDA

Recibido a satisfacción las cantidades especificadas en esta factura

COPIA 2

BASE EXCLUIDA	
BASE GRAVADA	1.507.338
I.V.A. %	286.394
TOTAL	1.793.732
RETEFUENTE	
RETEICA	
OTROS	
TOTAL A PAGAR	1.793.732



concremor 2012 S.A.S

Concremor

Nit. 900.571.919-7

IVA RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA 4290 ICA 5.9 X 1.000

Calle 64 No. 73 - 24 Sur PBX: (57+1) 780 6908 - Bogotá, D.C. E-mail: concremorsas@gmail.com

FACTURA DE VENTA

Nº 1839

Documento Oficial de Autorización
de Numeración de Facturación
No. 18762008803541
Fecha Formalización 2018/06/21
Vigencia: 24 meses
Número del 1001 al 2000 habilitación

Cliente: MEGACONSTRUCCIONES MB SAS	Proyecto: Amaranto Real ETAPA 5	Nit: 900 602 622 - 1
Dirección Of: Diagonal 15c No. 5 b 48 ESTE, Oficina 201	Dirección Obra: Calle 16 No. 5B - 25 Este	Teléfono:

Ciudad y Fecha: Bogotá, 01 de marzo de 2019	Corte No.: CORTE2
---	-------------------

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3000 PSI GC 5" Industrializado Placa 12H	M3	201,3945	116.869,50 23.536.875
3000 PSI GC 5" Industrializado Placa 36H	M3	3,171	120.884,23 383.324
3000 PSI GF 7" Industrializado Muros 36H	M3	265,757	131.350,16 34.907.224
			58.827.423
Administracion		5%	2.941.371
Imprevistos		5%	2.941.371
Utilidad		4%	2.353.097

SON: (en letras) Sesenta y Siete Millones Quinientos Diez Mil Trescientos Cincuenta y Un Pesos 09/100

BASE EXCLUIDA	64.710.166
BASE GRAVADA	2.353.097
I.V.A. %	447.088
TOTAL	67.510.351
RETEFUENTE	
RETEICA	
OTROS	
TOTAL A PAGAR	67.510.351

La presente Factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio según lo dispuesto en los Artículos 621 S.S. y 671 S.S. 772,773,774 y S.S. y C.C. del Código de Comercio. CLAUSULA LEGAL: Para todos los efectos consagrados en el Art. 774 del Código de Comercio. El comprador aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este título valor. El pago se hará en la ciudad de Bogotá D.C. El valor de la presente Factura que no fuere cancelada antes de su vencimiento causará a partir de esta fecha o hasta la fecha de su pago intereses de mora equivalentes al doble interés bancario de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio.

NOTA: NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE (15) DIAS DE LA RECEPCION DE ESTA FACTURA.

Firma Autorizada de la Empresa

CONCREMOR

Nit 900.571.919-7

Firma y Sello del Cliente

Bebí a satisfacción las cantidades especificadas en esta factura

COPIA 3



concremormar 2012 S.A.S

Nit. 900 571 919-7

IVA REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA: 1280 ICA 6.9 X 1.000

Calle 64 No. 73 - 24 Sur PBX: (57 + 1) 780 6908 - Bogotá, D.C.

E-mail: concremormar@gmail.com

FACTURA DE VENTA

Documento Oficial de Autorización

de Numeración de Facturación

No. 18762008803541

Fecha Formalización: 2015/06/21

Vigencia: 24 meses

Número Jaf: 001 al 2000 Habitación

Nº 1840

Nit: 900 602 622 - 1

Teléfono:

Corte No.

CORTE 2

Cliente: MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS	Proyecto: Amaranto Real ETAPA 5	Nit: 900 602 622 - 1
Dirección: Diagonal 15c No. 5 b 48 ESTE, Oficina 201	Dirección Obra: Calle 16 No. 5B - 25 Este	Teléfono:
Ciudad y Fecha: Bogotá, 01 de marzo de 2019		

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
Material de concreto			
Materiales con IVA (Cemento, agregados y aditivos)			
3000 GC 4"	M3	0	109.864,63
3000 PSI GC 5" Industrializado Placa 12H	M3	201,3945	118.724,68
3000 PSI GC 5" Industrializado Placa 36H	M3	3.171	122.803,14
3000 PSI GF 7" Industrializado Muros 12H	M3	0	136.444,78
3000 PSI GF 7" Industrializado Muros 36H	M3	265,757	133.435,20
			35.461.339
Materiales sin IVA (Transporte, agregado)			
3000 GC 4"	M3	0	70.650,56
3000 PSI GC 5" Industrializado Placa 12H	M3	201,3945	76.348,19
3000 PSI GC 5" Industrializado Placa 36H	M3	3.171	78.970,92
3000 PSI GF 7" Industrializado Muros 12H	M3	0	87.743,44
3000 PSI GF 7" Industrializado Muros 36H	M3	265,757	85.808,07
			22.804,095
			59.761.246

BASE EXCLUIDA	38.430.616
BASE GRAVADA	59.761.246
I.V.A. %	11.354.637
TOTAL	109.546.498
RETEFRENTE	
RETENCA	
OTROS	
TOTAL A PAGAR	109.546.498

SON: (en letras) **Ciento Nueve Millones Quinientos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos
Noventa y Ocho Pesos 38/100 m.n.**

A presente Recibo de venta su estima, para todos sus efectos a una letra de cambio en los Artículos 621 S.S. Y 671 S.S. 772 773 774, S.S. Y C.C. del Código de Comercio. El comprador aceptante declara a tener recibido real e incondicionalmente las mercancías descritas en este título viver. El pago se hará en la ciudad de Bogotá, D.C. El valor de la presente factura que no tiene cancelada a través de si en el momento causa a su cliente a su cliente dentro de los 30 días de la fecha de su pago intereses de mora equivalentes al 30% de interés bianual de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio.

NOTA: NO ACEPTAMOS RECLAMAS. Deberá de (15) días de la recepción de esta factura.

Firma y Señal del Cliente

CONCREMORMAR

Ms. 201571319-7

Recibo satisfactoriamente las condiciones específicas en esta factura

COPIA 2

Fwd: CONTESTACION MEGA VS CONCREMOR

Laura Vega <laura.vega@solucioneslegales.net.co>

Mar 29/11/2022 17:02

Para: Juzgado 15 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl15bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: megaconstruccionesmb@hotmail.com

<megaconstruccionesmb@hotmail.com>;c.rivera@moralesariasabogados.com.co

<c.rivera@moralesariasabogados.com.co>;kmilo_019@hotmail.com

<kmilo_019@hotmail.com>;notificaciones@moralesariasabogados.com.co

<notificaciones@moralesariasabogados.com.co>

Señor

JUEZ QUINCE (15) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ

E.S.D

Mediante la presente me permito remitir en adjunto CONTESTACIÓN DEMANDA para que sea tramitada por el despacho dentro del expediente de referencia.

DEMANDANTE: MEGA CONSTRUCCIONES MB S.A.S

DEMANDADO: CONCREMOR 2012 S.A.S

RADICADO 2022-927

Agradezco su atención,

Cordialmente,

Laura Vega Bonilla

Jefe Jurídica Laboral

Grupo Soluciones Legales Corporativas

6368772 | 3193346264

laura.vega@solucioneslegales.net.co

www.solucioneeslegales.net.co

Carrera 13A No. 28-38 Ofc. 223





Hablemos por Whatsapp